Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "Construction Group"SAMRUK"

Субподрядчик: ТОО "Uly Konys Company"

Наименование стройки: "Корректировка ПСД на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в ауле Исатай, Исатайского района. по адресу: Атырауская область, в ауле Исатай, Исатайского района"

Договор: № 139/6 от 08.11.2024 г.

Утверждена
приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за ноябрь 2024 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	506 943,00	452 627,00						54 315,00	**506 943,00**
Итоге к оплате									**506 943,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "Construction Group"SAMRUK"

Директор_____Байысбаев Е. К.

Субподрядчик:
ТОО "Uly Konys Company"

Директор_____Сұлтанбек А. Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : **ТОО "Construction Group"SAMRUK"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Uly Konys Company"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Корректировка ПСД на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в ауле Исатай, Исатайского района. по адресу: Атырауская область, в ауле Исатай, Исатайского района"**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 139/6 от 08.11.2024 г.**

Акт
о приемке выполненных работ за ноябрь 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Фундаменты										
1	1	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,6105	18216,00	1679,47	11121,00	1025,00	8734,00	1477,00	13606,00	
						2230,96	427,64	1362,00	261,00		1008,00		
2	2	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	1,2904	29411,62	1436,59	37953,00	1854,00	26243,00	9723,00	51490,00	
						7637,93	641,73	9856,00	828,00		3814,00		
3	3	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,06405	36573,78	1457,46	2343,00	94,00	114,00	1976,00	4665,00	
						33337,32	572,83	2135,00	37,00		346,00		
4	4	1106-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,02205	607736,59	3610,99	13401,00	80,00		12156,00	27602,00	
						604125,60	1715,13	13321,00	38,00		2045,00		
			Итого по разделу 1: Фундаменты					64818,00	3053,00	35091,00	25332,00	97363,00	
								26674,00	1164,00	0,00	7213,00		
			Раздел 2: Конструкций металлические										
5	5	1109-0402-0101 *РСНБ РК 2022*	Фахверк. Монтаж	т конструкций	0,05705	102918,38	30741,14	5871,00	1754,00	515,00	2798,00	9363,00	
						63148,80	7920,85	3603,00	452,00		694,00		
6	6	1109-0701-0119 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	0,05705	301696,13	21346,50	17212,00	1217,00	384,00	10961,00	30427,00	
						273611,52	4845,48	15610,00	276,00		2254,00		
7	7	1109-0302-0401 *РСНБ РК 2022*	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,032904	51743,29	14639,72	1703,00	482,00	269,00	776,00	2677,00	
						28932,07	5250,39	952,00	173,00		198,00		
8	8	1109-0302-0401 *РСНБ РК 2022*	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,02205	51743,29	14639,72	1141,00	323,00	180,00	520,00	1794,00	
						28932,07	5250,39	638,00	116,00		133,00		
9	9	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	6,805	143,04	3,26	973,00	22,00	424,00	366,00	1446,00	
						77,48	0,46	527,00	3,00		107,00		
10	10	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	6,805	125,48	2,40	854,00	16,00	529,00	215,00	1154,00	
						45,30	0,46	308,00	3,00		85,00		
			Итого по разделу 2: Конструкций металлические					27754,00	3814,00	2301,00	15636,00	46861,00	
								21638,00	1023,00	0,00	3471,00		
			Раздел 3: Стены, перемычки										
11	11	1108-0401-0403 *РСНБ РК 2022*	Перегородки неармированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	10,3904	2523,89	304,59	26224,00	3165,00	2992,00	19415,00	49290,00	
						1931,37	77,84	20068,00	809,00		3651,00		
12	12	1108-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	5,0205	11467,99	3415,10	57575,00	17146,00	13464,00	29153,00	93666,00	
						5371,08	872,73	26966,00	4382,00		6938,00		
13	13	1110-0402-0601 *РСНБ РК 2022*	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	6,905	5432,38	42,59	37511,00	295,00	22175,00	13659,00	55264,00	
						2178,37	19,48	15042,00	135,00		4094,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	1107-0503-0110 *РСНБ РК 2022*	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	2	886,01 303,27	368,28 94,11	1772,00 607,00	736,00 188,00	429,00	938,00 217,00	2927,00	
15	15	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	0,017905	148793,00		2664,00		2664,00	213,00	2877,00	
			Итого по разделу 3: Стены, перемычки					125746,00 62683,00	21342,00 5514,00	41724,00 0,00	63165,00 15113,00	204024,00	
			Раздел 4: Полы										
16	16	1112-0101-1503 *РСНБ РК 2022*	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	7,0205	641,60 142,41	18,69 5,46	4504,00 1000,00	131,00 38,00	3373,00	955,00 437,00	5896,00	
17	17	261-107-0516 *РСНБ РК 2022*	**Пленка поливинилхлоридная декоративно-отделочная самоклеящаяся, марка ПДСПО-12 ГОСТ 24944-81**	1000 $м^2$	0,000007	583423,00		4,00		4,00		4,00	
18	18	1111-0101-2702 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	$м^2$ покрытия	7,0205	2641,97 2133,21	113,54 59,36	18548,00 14976,00	797,00 417,00	2775,00	14469,00 2641,00	35658,00	
19	19	1111-0101-3904 *РСНБ РК 2022*	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	6,2904	570,62 537,76	2,76 1,39	3589,00 3383,00	18,00 9,00	189,00	3188,00 542,00	7319,00	
20	20	233-202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	$м^2$	0,62904	4307,00		2709,00		2709,00	217,00	2926,00	
			Итого по разделу 4: Полы					29354,00 19359,00	946,00 464,00	9050,00 0,00	18612,00 3837,00	51803,00	
			Раздел 5: Покрытие										
21	21	1109-0401-0203 *РСНБ РК 2022*	**Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж**	$м^2$ покрытия	6,405	1941,45 867,36	952,15 318,46	12435,00 5555,00	6099,00 2040,00	781,00	5241,00 1414,00	19090,00	
22	22	222-502-0111 *РСНБ РК 2022*	**Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 225 мм**	$м^2$	6,405	25881,00		165768,00		165768,00	13261,00	179029,00	
23	23	1112-0101-2301 *РСНБ РК 2022*	**Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство**	м снегозадержателя	2,305	499,77 469,67	5,21 1,58	1152,00 1083,00	12,00 4,00	57,00	999,00 172,00	2323,00	
24	24	224-105-0114 *РСНБ РК 2022*	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	2,305	1209,00		2787,00		2787,00	223,00	3010,00	
			Итого по разделу 5: Покрытие					182142,00 6638,00	6111,00 2044,00	169393,00 0,00	6240,00 15070,00	203452,00	
			ИТОГО по акту					429814,00	35266,00	257559,00	128985,00	603503	
			Понижающий коэффициент - 0,75									452627	
			НДС - 12%									54315	
			ИТОГО к оплате									506943	

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Uly Konys Company"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор, Сұлтанбек А. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генеральный подрядчик)

ТОО "Construction Group"SAMRUK"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

директор, Байысбаев Е. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.