Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района" г.Жаркент ул. Головацкого, 129 БИН 050240008596

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21", Илийский р-н, п. Отеген батыра, ул. Титова, 22/27 БИН 980440001906

Акт5 за август 2020года
Выполненных работ к Договору № 23 от 2020-04-28

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее зааактированые суммы по выполненным работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкция и строительство системы канализации и полей фильтрации г.Жаркент Панфиловского района,Алматинской области	тенге	771 643 149,98	562 685 571	231 492 945	478 331 285	84 354 286	25 306 286	59 048 000
	Всего по акту:					478 331 285	84 354 286	25 306 286	59 048 000

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района"

Тазабеков А. К._____
М.П.

Технадзор:
Представитель технического надзора
Эксперт ТОО "УКС"

Кожмамбетов К.Б._____
М.П.

Представитель авторского надзора
ТОО "Икар-Строй"

Азанбеков А.С._____
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"

Скоропадский А. Б._____
М.П.

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района»

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Договор 23 от 2020-04-28

Наименование стройки - Реконструкция и строительство системы канализации и полей фильтрации г.Жаркент Панфиловского района,Алматинской области

Наименование объекта - Внутриплощадочные наружные сети водопровода

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(под трубы,колодцы,сооружения)												
1	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		1000	122,99	116,20	122987	116204	--	26553	161504
		НР - 72%; СП - 8%				6,78	30,10	6784	30095		11963	
2	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		15000	38,31	38,31	574712	574712	--	129586	760641
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,00	--	179981		56344	
3	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта		15000	18,47	18,47	276992	276992	--	62456	366604
		НР - 72%; СП - 8%				--	5,78	--	86745		27156	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					974691	967907	--	218595	1288749
								6784	296820	--	95463	
РАЗДЕЛ УКЛАДКА ТРУБ												
4	1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода		2	1227179,54	433299,54	2454359	866599	106560	1722923	4511464
		НР - 99%; СП - 8%				740600,00	129562,93	1481200	259126		334183	
5	2301-0501-1126 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 560x26,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		505	34437,00	--	17390685	--	17390685	--	18781940
		СП - 8%				--	--	--	--		1391255	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					19845044	866599	17497245	1722923	23293404
								1481200	259126	--	1725438	
РАЗДЕЛ ГОРИЗОНТАЛЬНО БУРЕНИЕ,(НВК,лист 24-25)												
6	2301-0201-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10706-76	м		40	55121,00	--	2204840	--	2204840	--	2381227
		СП - 8%				--	--	--	--		176387	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					2204840	--	2204840	--	2381227
								--	--	--	176387	
		РАЗДЕЛ ПРИЕМНАЯ КАМЕРА(НВК,лист-28,29)										
7	2302-0101-0320 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		2	110708,00	--	221416	--	221416	--	239129
		СП - 8%				--	--	--	--		17713	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					221416	--	221416	--	239129
								--	--	--	17713	
		РАЗДЕЛ УСТАНОВКА ЛОТКОВ(НВК,лист-50)										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
8	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		100	276,38	265,79	27638	26579	10	6080	36416
		НР - 72%; СП - 8%				10,49	73,96	1049	7396		2697	
9	4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта на свалку самосвалами. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т		170	285,00	--	48450	--		--	52326
		СП - 8%				--	--	--	--		3876	
10	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		1000	205,97	194,88	205973	194875	--	43396	269318
		НР - 72%; СП - 8%				11,10	49,18	11098	49175		19949	
11	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		20	2524,28	--	50486	--	--	36350	93782
		НР - 72%; СП - 8%				2524,28	--	50486	--		6947	
12	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		500	18,59	18,59	9293	9293	--	2691	12942
		НР - 72%; СП - 8%				--	7,47	--	3737		959	
13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		100	894,24	--	89424	--	--	64385	166114
		НР - 72%; СП - 8%				894,24	--	89424	--		12305	
14	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		500	163,62	76,47	81811	38233	--	44389	136296
		НР - 72%; СП - 8%				87,16	36,15	43578	18073		10096	
15	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		500	82,48	69,74	41240	34868	1449	9592	54899
		НР - 72%; СП - 8%				9,85	16,80	4923	8400		4067	
16	1107-0201-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки прямоугольные сечением до 0,2 м2. Установка в сооружениях	м3 сборных железобетонных конструкций		99,63	20492,92	7946,74	2041709	791733	233355	1565835	3896147
		НР - 118%; СП - 8%				10203,96	3115,11	1016621	310358		288604	
17	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		50	1423,00	--	71150	--	71150	--	76842

		СП - 8%				--	--	--	--		5692	
18	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		500	879,93	21,36	439964	10678	285550	134955	620912
		НР - 93%; СП - 8%				287,47	2,75	143736	1377		45994	
19	2104-0303-0110 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3		149,85	65900,00	--	9875115	--	9875115	--	10665124
		СП - 8%				--	--	--	--		790009	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					12982252	1106259	10466629	1907673	16081118
								1360914	398516	--	1191195	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									43283627
	Временные здания и сооружения 1,6%		Тенге									692538
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге									43976165
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,25%		Тенге									989464
	Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время		Тенге									44965629
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге									899313
	Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге									45864941
	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901		Тенге									48153648
	Тендерная скидка		Тенге									4815365
	Итого с учетом тендерной скидки		Тенге									43338283
	НДС 12%		Тенге									5200594
	Итого по акту с учетом НДС		Тенге									48 538 877

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"

Тазабеков А. К.

Представитель технического надзора
Эксперт ТОО "УКС"

Кожмамбетов К.Б.

Представительавторского надзора
ТОО "Икар-Строй"

Азанбеков А.С.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Заказчик Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района»

Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Договор 23 от 2020-04-28

Наименование стройки - Реконструкция и строительство системы канализации и полей фильтрации г.Жаркент Панфиловского района,Алматинской области

Наименование объекта - Планировка полей фильтрации

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ ПЛАНИРОВКА ПОЛЯ												
1	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) с перемещением во временнный отвал лишнего грунта	м3 грунта		128000	62,81	62,81	8039680	8039680	--	1812787	10640665
		НР - 72%; СП - 8%				--	19,67	--	2517760		788197	
2	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) с дополнительное перемещение во временнный отвал лишнего грунта	м3 грунта		128000	52,76	52,76	6753331	6753331	--	1522741	8938158
		НР - 72%; СП - 8%				--	16,52	--	2114918		662086	
3	1101-0101-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата " с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта		72500	61,23	54,92	4439158	3981497	--	1823403	6763566
		НР - 72%; СП - 8%				6,31	28,62	457661	2074843		501005	
4	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м	м3 грунта		72500	38,31	38,31	2777772	2777772	--	626332	3676433
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,00	--	869906		272328	
5	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта		72500	18,47	18,47	1338795	1338795	--	301872	1771920
		НР - 72%; СП - 8%				--	5,78	--	419266		131253	

6	1101-0104-0703 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		79993	1,46	1,46	116827	116827	--	19259	146973
		НР - 72%; СП - 8%				--	0,33	--	26749		10887	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									31937715
	Временные здания и сооружения 1,6%		Тенге									511003
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге									32448718
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,25%		Тенге									730096
	Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время		Тенге									33178815
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге									663576
	Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге									33842391
	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901		Тенге									35531160
	Тендерная скидка		Тенге									3553116
	Итого с учетом тендерной скидки		Тенге									31978044
	НДС 12%		Тенге									3837365
	Итого по акту с учетом НДС		Тенге									35 815 409

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"

Тазабеков А. К.

Представитель технического надзора
Эксперт ТОО "УКС"

Кожмамбетов К.Б.

Представительавторского надзора
ТОО "Икар-Строй"

Азанбеков А.С.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.