Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района"
г.Жаркент ул. Головацкого, 129 БИН 050240008596

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21", Илийский р-н, п. Отеген батыра, ул. Титова, 22/27 БИН 980440001906

Акт6 за сентябрь 2020года
Выполненных работ к Договору № 23 от 2020-04-28

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактированые суммы по выполненным работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкция и строительство системы канализации и полей фильтрации г.Жаркент Панфиловского района,Алматинской области	тенге	771 643 149,98	634 114 142	231 492 945	562 685 571	71 428 571	21 428 571	50 000 000
	Всего по акту:					562 685 571	71 428 571	21 428 571	50 000 000

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района"

Тазабеков А. К._____
М.П.

Технадзор:
Представитель технического надзора
Эксперт ТОО "УКС"

Кожмамбетов К.Б._____
М.П.

Представитель авторского надзора
ТОО "Икар-Строй"

Азанбеков А.С._____
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"

Скоропадский А. Б._____
М.П.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.2)

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района»

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Договор 23 от 2020-04-28

Наименование стройки - Реконструкция и строительство системы канализации и полей фильтрации г.Жаркент Панфиловского района,Алматинской области

Наименование объекта - Внутриплощадочные наружные сети водопровода

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(под трубы,колодцы,сооружения)										
1	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		1000	122,99	116,20	122987	116204	--	26553	161504
						6,78	30,10	6784	30095		11963	
		НР - 72%; СП - 8%										
2	1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	Засыпка экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта		2000	197,05	193,35	394100	386708	--	91146	524066
						3,70	59,60	7392	119200		38820	
		НР - 72%; СП - 8%										
3	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		5000	38,31	38,31	191571	191571	--	43195	253547
						--	12,00	--	59994		18781	
		НР - 72%; СП - 8%										
4	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта		5000	18,47	18,47	92331	92331	--	20819	122201
						--	5,78	--	28915		9052	
		НР - 72%; СП - 8%										
5	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		5000	68,99	68,99	344932	344932	--	97621	477957
						--	27,12	--	135585		35404	
		НР - 72%; СП - 8%										

6	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		5000	6,68	6,68	33375	33375	--	7407	44045
		НР - 72%; СП - 8%				--	2,06	--	10288		3263	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					1179295	1165120	--	286741	1583320
								14176	384077	--	117283	
		РАЗДЕЛ УКЛАДКА ТРУБ										
7	1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода		2,412	1227179,54	433299,54	2959957	1045118	128512	2077845	5440826
		НР - 99%; СП - 8%				740600,00	129562,93	1786327	312506		403024	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					2959957	1045118	128512	2077845	5440826
								1786327	312506	--	403024	
		РАЗДЕЛ ГОРИЗОНТАЛЬНО БУРЕНИЕ.(НВК,лист 24-25)										
8	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		42	163,13	154,34	6852	6482	--	1444	8959
		НР - 72%; СП - 8%				8,79	38,95	369	1636		664	
9	2301-0501-1126 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 560x26,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		52,52	34437,00	--	1808631	--	1808631	--	1953322
		СП - 8%				--	--	--	--		144690	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					1815483	6482	1808631	1444	1962281
								369	1636	--	145354	
		РАЗДЕЛ УСТАНОВКА ЛОТКОВ(НВК,лист-50)										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
10	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		100	276,38	265,79	27638	26579	10	6080	36416
		НР - 72%; СП - 8%				10,49	73,96	1049	7396		2697	
11	4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта на свалку самосвалами. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т		170	285,00	--	48450	--		--	52326
		СП - 8%				--	--	--	--		3876	
12	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		1008,8	205,97	194,88	207785	196590	--	43778	271688
		НР - 72%; СП - 8%				11,10	49,18	11195	49608		20125	

13	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		31,2	2524,28	--	78758	--	--	56706	146300
						2524,28	--	78758	--		10837	
		НР - 72%; СП - 8%										
14	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		900	18,59	18,59	16727	16727	--	4844	23296
						--	7,47	--	6727		1726	
		НР - 72%; СП - 8%										
15	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		300	894,24	--	268272	--	--	193156	498342
						894,24	--	268272	--		36914	
		НР - 72%; СП - 8%										
16	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		900	163,62	76,47	147260	68820	--	79900	245333
						87,16	36,15	78440	32532		18173	
		НР - 72%; СП - 8%										
17	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		900	82,48	69,74	74233	62762	2610	17266	98818
						9,85	16,80	8861	15119		7320	
		НР - 72%; СП - 8%										
18	1107-0201-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки прямоугольные сечением до 0,2 м2. Установка в сооружениях	м3 сборных железобетонных конструкций		195,21	20492,92	7946,74	4000422	1551282	457225	3068018	7633915
						10203,96	3115,11	1991915	608100		565475	
		НР - 118%; СП - 8%										
19	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		200	1423,00	--	284600	--	284600	--	307368
						--	--	--	--		22768	
		СП - 8%										
20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		1814,2	879,93	21,36	1596365	38744	1036089	489671	2252919
						287,47	2,75	521532	4996		166883	
		НР - 93%; СП - 8%										
21	2104-0303-0110 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3		149,85	65900,00	--	9875115	--	9875115	--	10665124
						--	--	--	--		790009	
		СП - 8%										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					16625624	1961504	11655649	3959419	22231845
								2960022	724478	--	1646803	
												31218271
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									499492
	Временные здания и сооружения 1,6%		Тенге									31717763
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге									713650
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,25%											

	Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	Тенге								32431413
	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								648628
	Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								33080041
	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901	Тенге								34730768
	Тендерная скидка	Тенге								3473077
	Итого с учетом тендерной скидки	Тенге								31257692
	НДС 12%	Тенге								3750923
	Итого по акту с учетом НДС	Тенге								35 008 615

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района"

Тазабеков А. К.

Представитель технического надзора
Эксперт ТОО "УКС"

Кожмамбетов К.Б.

Представительавторского надзора
ТОО "Икар-Строй"

Азанбеков А.С.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Заказчик Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района»

Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Договор 23 от 2020-04-28

Наименование стройки - Реконструкция и строительство системы канализации и полей фильтрации г.Жаркент Панфиловского района,Алматинской области

Наименование объекта - Планировка полей фильтрации

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ ПЛАНИРОВКА ПОЛЯ											
1	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) с перемещением во временный отвал лишнего грунта	м3 грунта	150000	62,81	62,81	9421500	9421500	--	2124360	12469529
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,67	--	2950500		923669	
2	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) с дополнительное перемещение во временный отвал лишнего грунта	м3 грунта	150000	52,76	52,76	7914060	7914060	--	1784462	10474404
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,52	--	2478420		775882	
3	1101-0101-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата " с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта	55000	61,23	54,92	3367637	3020446	--	1383271	5130981
		НР - 72%; СП - 8%			6,31	28,62	347191	1574019		380073	
4	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м	м3 грунта	55000	38,31	38,31	2107276	2107276	--	475149	2789018
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,00	--	659929		206594	
5	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	55000	18,47	18,47	1015638	1015638	--	229006	1344215
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,78	--	318064		99571	

6	1101-0104-0703 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	146224	1,46	1,46	213556	213556	--	35205	268662
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,33	--	48896		19901	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								32476809
	Временные здания и сооружения 1,6%		Тенге								519629
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге								32996438
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,25%		Тенге								742420
	Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время		Тенге								33738858
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге								674777
	Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге								34413635
	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901		Тенге								36130910
	Тендерная скидка		Тенге								3613092
	Итого с учетом тендерной скидки		Тенге								32517818
	НДС 12%		Тенге								3902138
	Итого по акту с учетом НДС		Тенге								36 419 956

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района"

Тазабеков А. К.

Представитель технического надзора
Эксперт ТОО "УКС"

Кожмамбетов К.Б.

Представитель авторского надзора
ТОО "Икар-Строй"

Азанбеков А.С.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.