Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района"
г.Жаркент ул. Головацкого, 129 БИН 050240008596

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21", Илийский р-н, п. Отеген батыра, ул. Титова, 22/27 БИН 980440001906

**Акт7 за октябрь 2020года**
**Выполненных работ к Договору № 23 от 2020-04-28**

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Всего по договору | Общая стоимость с начала действия договора | Сумма полученного аванса | Ранее заактированые суммы по выполненным работам | Выполненный объем работ по настоящему акту | Сумма погашения аванса по настоящему акту | Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящему акту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Реконструкция и строительство системы канализации и полей фильтрации г.Жаркент Панфиловского района,Алматинской области | тенге | 771 643 149,98 | 728 758 427 | 231 492 945 | 634 114 142 | 94 644 285 | 28 393 286 | 66 251 000 |
| | Всего по акту: | | | | | 634 114 142 | 94 644 285 | 28 393 286 | 66 251 000 |

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района"

Тазабеков А. К._____
М.П.

Технадзор:
Представитель технического надзора
Эксперт ТОО "УКС"

Кожмамбетов К.Б._____
М.П.

Представитель авторского надзора
ТОО "Икар-Строй"

Азанбеков А.С._____
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"

Скоропадский А. Б._____
М.П.

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района»

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Договор 23 от 2020-04-28

Наименование стройки - Реконструкция и строительство системы канализации и полей фильтрации г.Жаркент Панфиловского района,Алматинской области

Наименование объекта - Внутриплощадочные наружные сети водопровода

# А К Т

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2020г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| РАЗДЕЛ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (под трубы,колодцы,сооружения) | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы(суглинок). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 4161 | 276,38 | 265,79 | 1150003 | 1105970 | 380 | 253006 | 1515250 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 10,49 | 73,96 | 43653 | 307744 | | 112241 | |
| 2 | 4102-0103-1015 РСНБ РК 2015 | Перевозка грунта на свалку самосвалами. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км | т | 7073,7 | 285,00 | -- | 2016005 | -- | | -- | 2177285 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 161280 | |
| 3 | 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.10 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.63 Кзтр=1,81, Кэм=1,81 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Разработка грунта экскаваторами с грейферным ковшом из-под воды, при глубине воды до 2 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,81 и нормам эксплуатации машин - 1,81 | м3 грунта | 880 | 296,75 | 281,24 | 261136 | 247487 | -- | 55976 | 342481 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 15,51 | 72,84 | 13649 | 64096 | | 25369 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.10 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.51 Кзтр=1,21, Кэм=1,21 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при подошве из прочих грунтов, применен коэффициент к затратам труда - 1,21 и нормам эксплуатации машин - 1,21 | м3 грунта | 2394 | 198,38 | 188,01 | 474914 | 450091 | -- | 101801 | 622852 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 10,37 | 48,69 | 24823 | 116567 | | 46137 | |
| 5 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 160 | 1714,02 | -- | 274243 | -- | -- | 197455 | 509434 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1714,02 | -- | 274243 | -- | | 37736 | |
| 6 | 1101-0105-0306 РСНБ РК 2015 | Засыпка экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 3679 | 197,05 | 193,35 | 724947 | 711350 | -- | 167664 | 964020 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3,70 | 59,60 | 13597 | 219269 | | 71409 | |
| 7 | 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 6298 | 38,31 | 38,31 | 241302 | 241302 | -- | 54409 | 319368 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 12,00 | -- | 75568 | | 23657 | |
| 8 | 1101-0104-0508 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 6298 | 18,47 | 18,47 | 116300 | 116300 | -- | 26223 | 153925 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 5,78 | -- | 36421 | | 11402 | |
| 9 | 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | 6298 | 68,99 | 68,99 | 434476 | 434476 | -- | 122964 | 602035 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 27,12 | -- | 170783 | | 44595 | |
| 10 | 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | 6298 | 6,68 | 6,68 | 42039 | 42039 | -- | 9330 | 55479 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 2,06 | -- | 12958 | | 4110 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 5735365 | 3349015 | 380 | 988828 | 7262129 |
| | | | | | | | 369965 | 1003407 | -- | 537936 | |
| | | РАЗДЕЛ УКЛАДКА ТРУБ | | | | | | | | | |
| 11 | 1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка | км трубопровода | 0,189 | 1227179,54 | 433299,54 | 231937 | 81894 | 10070 | 162816 | 426333 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 740600,00 | 129562,93 | 139973 | 24487 | | 31580 | |
| 12 | 2301-0501-1126 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 560x26,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 193,92 | 34437,00 | -- | 6678023 | -- | 6678023 | -- | 7212265 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 534242 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,045 | 31315889,19 | 1252700,00 | 1409215 | 56372 | 1294610 | 75387 | 1603371 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1294070,00 | 398126,48 | 58233 | 17916 | | 118768 | |
| 14 | 1122-0601-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,045 | 7433356,72 | 1149224,60 | 334501 | 51715 | 260298 | 35466 | 399565 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 499744,00 | 296359,94 | 22488 | 13336 | | 29597 | |
| 15 | 1122-0901-0111 РСНБ РК 2015 | Задвижки чугунные диаметром 500 мм. Установка | задвижка или клапан | 3 | 29796,62 | 12910,39 | 89390 | 38731 | 5504 | 55511 | 156493 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 15051,60 | 3639,01 | 45155 | 10917 | | 11592 | |
| 16 | 5101-0101-0504 РСНБ РК 2015 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 500 мм ГОСТ 5762-2002 | шт. | 1 | 462846,00 | -- | 462846 | -- | | -- | 462846 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 462846 | -- | |
| 17 | 1122-0901-0108 РСНБ РК 2015 | Задвижки чугунные диаметром 300 мм. Установка | задвижка или клапан | 5 | 14515,42 | 6931,14 | 72577 | 34656 | 3853 | 44554 | 126502 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 6813,52 | 2187,34 | 34068 | 10937 | | 9371 | |
| 18 | 5101-0101-0501 РСНБ РК 2015 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 300 мм ГОСТ 5762-2002 | шт. | 3 | 196611,00 | -- | 589833 | -- | | -- | 589833 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 589833 | -- | |
| 19 | 1122-1201-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка | фланец | 20 | 47830,15 | 17223,51 | 956603 | 344470 | 503497 | 198724 | 1247753 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 5431,80 | 4604,75 | 108636 | 92095 | | 92426 | |
| 20 | 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм: тройник стальной равнопроходной д=500мм,тройник проходной 500х300 мм,переход стальной приварной 500х300 мм. Установка | т фасонных частей | 0,5 | 1043781,50 | 447147,58 | 521891 | 223574 | 176760 | 183102 | 761392 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 243114,20 | 126788,32 | 121557 | 63394 | | 56399 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 11346816 | 831411 | 8932615 | 755560 | 12986353 |
| | | | | | | | 530111 | 233082 | 1052679 | 883975 | |
| РАЗДЕЛ ГОРИЗОНТАЛЬНО БУРЕНИЕ,(НВК,лист 24-25) | | | | | | | | | | | |
| 21 | 1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 | Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" или типа "НПТАСНП" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади к отлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2 | м3 грунта | 162,96 | 303,54 | 303,54 | 49464 | 49464 | -- | 8987 | 63128 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 76,59 | -- | 12482 | | 4676 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 5,04 | 2524,28 | -- | 12722 | -- | -- | 9160 | 23633 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2524,28 | -- | 12722 | -- | | 1751 | |
| 23 | 1101-0107-1802 РСНБ РК 2015 | Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 | м2 спланированной поверхности | 60 | 148,74 | -- | 8924 | -- | -- | 6425 | 16578 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 148,74 | -- | 8924 | -- | | 1228 | |
| 24 | 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 31,5 | 15,55 | 15,55 | 490 | 490 | -- | 142 | 682 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 6,26 | -- | 197 | | 51 | |
| 25 | 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 126 | 18,59 | 18,59 | 2342 | 2342 | -- | 678 | 3261 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 7,47 | -- | 942 | | 242 | |
| 26 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 52,5 | 894,24 | -- | 46948 | -- | -- | 33802 | 87210 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 894,24 | -- | 46948 | -- | | 6460 | |
| 27 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 210 | 82,48 | 69,74 | 17321 | 14644 | 609 | 4029 | 23058 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,85 | 16,80 | 2068 | 3528 | | 1708 | |
| 28 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 157,5 | 163,62 | 76,47 | 25771 | 12043 | -- | 13982 | 42933 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 87,16 | 36,15 | 13727 | 5693 | | 3180 | |
| 29 | 1134-0202-0101 РСНБ РК 2015 | Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м(длина труб 40 м) | переход | 1 | 58469,49 | 41971,02 | 58469 | 41971 | 643 | 20212 | 84976 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 15855,00 | 10739,82 | 15855 | 10740 | | 6295 | |
| 30 | 1134-0202-0102 РСНБ РК 2015 К=6 | Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м | переход | 1 | 135351,04 | 98701,08 | 135351 | 98701 | 1950 | 45567 | 195391 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 34699,80 | 25256,28 | 34700 | 25256 | | 14473 | |
| 31 | 1122-1401-0309 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 52 | 2487,42 | 18,76 | 129346 | 976 | 48174 | 79770 | 225846 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1542,24 | 7,30 | 80196 | 380 | | 16729 | |
| | | ПОЛЗУНКОВЫЕ ОПОРЫ | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,013104 | 59483,26 | 2693,11 | 779 | 35 | 40 | 490 | 1371 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 53729,80 | 497,67 | 704 | 7 | | 102 | |
| 33 | 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015 | Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб | т | 0,0112 | 709732,00 | -- | 7949 | -- | 7949 | -- | 8585 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 636 | |
| 34 | 2113-0201-0506 РСНБ РК 2015 | Болты с гайками и шайбами д ля санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 1,904 | 186956,00 | -- | 355964 | -- | 355964 | -- | 384441 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 28477 | |
| 35 | 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Элементы каркаса из брусьев. Установка | м3 древесины в конструкции | 0,053 | 95954,91 | 1051,20 | 5086 | 56 | 3703 | 1218 | 6808 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 25042,50 | 495,72 | 1327 | 26 | | 504 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 856927 | 220723 | 419032 | 224462 | 1167901 |
| | | | | | | | 217171 | 59250 | -- | 86512 | |
| | | РАЗДЕЛ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛОДЕЦ Д=2000 мм,всего-7шт(НВК,лист-23) | | | | | | | | | |
| 36 | 1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие | м3 конструкций колодца | 10 | 20166,59 | 7162,36 | 201666 | 71624 | 27977 | 130644 | 358895 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 10206,49 | 2989,91 | 102065 | 29899 | | 26585 | |
| 37 | 1123-0601-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые | м3 конструкций колодца | 4,964 | 33202,58 | 7483,93 | 164818 | 37150 | 70103 | 72232 | 256014 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 11596,56 | 3101,63 | 57565 | 15396 | | 18964 | |
| 38 | 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 7 | 30958,00 | -- | 216706 | -- | 216706 | -- | 234042 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17336 | |
| 39 | 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 3 | 17540,00 | -- | 52620 | -- | 52620 | -- | 56830 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4210 | |
| 40 | 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 7 | 24546,00 | -- | 171822 | -- | 171822 | -- | 185568 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13746 | |
| 41 | 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9А из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 3 | 24546,00 | -- | 73638 | -- | 73638 | -- | 79529 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5891 | |
| 42 | 2104-0302-0114 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 7 | 48327,00 | -- | 338289 | -- | 338289 | -- | 365352 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 27063 | |
| 43 | 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 3 | 1740,00 | -- | 5220 | -- | 5220 | -- | 5638 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 418 | |
| 44 | 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015 | Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 | комплект | 7 | 22975,00 | -- | 160825 | -- | 160825 | -- | 173691 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12866 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 1385604 | 108774 | 1117200 | 202876 | 1715559 |
| | | | | | | | 159630 | 45296 | -- | 127079 | |
| | | РАЗДЕЛ ПРИЕМНАЯ КАМЕРА(НВК,лист-28,29) | | | | | | | | | |
| 45 | 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты гравийное. Устройство | м3 основания | 2,8 | 4288,71 | 1749,46 | 12008 | 4898 | 4594 | 4332 | 17647 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 898,45 | 765,10 | 2516 | 2142 | | 1307 | |
| 46 | 1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство | м3 конструкции | 5,874 | 14649,66 | 1239,88 | 86052 | 7283 | 21966 | 69243 | 167719 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 9670,32 | 319,53 | 56803 | 1877 | | 12424 | |
| 47 | 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,45 | 14610,00 | -- | 21185 | -- | 21185 | -- | 22879 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1695 | |
| 48 | 2102-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 3,3 | 11631,00 | -- | 38382 | -- | 38382 | -- | 41453 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3071 | |
| 49 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,124 | 216607,00 | -- | 26859 | -- | 26859 | -- | 29008 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2149 | |
| 50 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,0028 | 861063,96 | 1332,96 | 2411 | 4 | 1705 | 640 | 3295 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 250668,00 | 584,22 | 702 | 2 | | 244 | |
| 51 | 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,00936 | 717806,61 | 7051,33 | 6719 | 66 | 6060 | 716 | 8029 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 63366,80 | 1418,31 | 593 | 13 | | 595 | |
| 52 | 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 | м3 | 0,32 | 81103,00 | -- | 25953 | -- | 25953 | -- | 28029 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2076 | |
| 53 | 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые КС15.18 | м3 | 0,804 | 81103,00 | -- | 65207 | -- | 65207 | -- | 70423 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5217 | |
| 54 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 24,6 | 879,93 | 21,36 | 21646 | 525 | 14049 | 6640 | 30549 |
| | | | | | 287,47 | 2,75 | 7072 | 68 | | 2263 | |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 55 | 1106-1301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство | м3 | 0,86 | 35367,15 | 4690,37 | 30416 | 4034 | 15660 | 11118 | 44856 |
| | | | | | 12467,29 | 1739,11 | 10722 | 1496 | | 3323 | |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 56 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0867 | 216607,00 | -- | 18780 | -- | 18780 | -- | 20282 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1502 | |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 57 | 1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,0069 | 31315889,19 | 1252700,00 | 216080 | 8644 | 198507 | 11559 | 245850 |
| | | | | | 1294070,00 | 398126,48 | 8929 | 2747 | | 18211 | |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 58 | 1122-0601-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,0069 | 7433356,72 | 1149224,60 | 51290 | 7930 | 39912 | 5438 | 61267 |
| | | | | | 499744,00 | 296359,94 | 3448 | 2045 | | 4538 | |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 59 | 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка | т фасонных частей | 0,221 | 702742,50 | 447147,58 | 155306 | 98820 | 2758 | 80931 | 255136 |
| | | | | | 243114,20 | 126788,32 | 53728 | 28020 | | 18899 | |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 60 | 2302-0101-0320 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 1 | 110708,00 | -- | 110708 | -- | 110708 | -- | 119565 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 8857 | |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 61 | 1101-0101-0339 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 | Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" или типа "НИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2 | м3 грунта | 314,28 | 380,80 | 380,80 | 119678 | 119678 | -- | 21744 | 152736 |
| | | | | | -- | 96,09 | -- | 30200 | | 11314 | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 1101-0205-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 9,72 | 3712,97 | -- | 36090 | -- | -- | 25985 | 67041 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3712,97 | -- | 36090 | -- | | 4966 | |
| 63 | 1101-0107-1803 РСНБ РК 2015 | Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3 | м2 спланированной поверхности | 144 | 249,05 | -- | 35863 | -- | -- | 25821 | 66619 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 249,05 | -- | 35863 | -- | | 4935 | |
| 64 | 1101-0104-0406 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 | м3 грунта | 324 | 21,18 | 21,18 | 6862 | 6862 | -- | 1987 | 9556 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 8,52 | -- | 2760 | | 708 | |
| 65 | 1101-0201-0106 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см | м3 уплотненного грунта | 324 | 18,77 | 18,77 | 6083 | 6083 | -- | 1699 | 8405 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 7,28 | -- | 2360 | | 623 | |
| 66 | 1101-0201-0112 РСНБ РК 2015 К=2 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 60 см | м3 уплотненного грунта | 324 | 5,66 | 5,66 | 1834 | 1834 | -- | 407 | 2420 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 1,74 | -- | 565 | | 179 | |
| 67 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 324 | 82,48 | 69,74 | 26724 | 22594 | 940 | 6216 | 35575 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,85 | 16,80 | 3190 | 5443 | | 2635 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 1122135 | 289254 | 613225 | 274476 | 1508339 |
| | | | | | | | 219656 | 79738 | -- | 111731 | |
| | | РАЗДЕЛ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ Р-1,всего-11шт(НВК,лист-32) | | | | | | | | | |
| 68 | 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты гравийное. Устройство | м3 основания | 2,2 | 4288,71 | 1749,46 | 9435 | 3849 | 3609 | 3404 | 13866 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 898,45 | 765,10 | 1977 | 1683 | | 1027 | |
| 69 | 1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство | м3 конструкции | 8,14 | 14649,66 | 1239,88 | 119248 | 10093 | 30439 | 95955 | 232419 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 9670,32 | 319,53 | 78716 | 2601 | | 17216 | |
| 70 | 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 7,59 | 14610,00 | -- | 110890 | -- | 110890 | -- | 119761 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8871 | |
| 71 | 2102-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,55 | 11631,00 | -- | 6397 | -- | 6397 | -- | 6909 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 512 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,47751 | 216607,00 | -- | 103432 | -- | 103432 | -- | 111707 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8275 | |
| 73 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2поверхности | 25,96 | 879,93 | 21,36 | 22843 | 554 | 14826 | 7007 | 32238 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 287,47 | 2,75 | 7463 | 71 | | 2388 | |
| 74 | 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 1,221 | 60272,31 | 2693,11 | 73592 | 3288 | 4700 | 45686 | 128821 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 53729,80 | 497,67 | 65604 | 608 | | 9542 | |
| 75 | 2106-0304-0801 РСНБ РК 2015 | Затвор щитовой 450х600 мм с ручным управлением | т | 1,221 | 694913,00 | -- | 848489 | -- | 848489 | -- | 916368 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 67879 | |
| | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 76 | 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 22 | 2524,28 | -- | 55534 | -- | -- | 39985 | 103160 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2524,28 | -- | 55534 | -- | | 7642 | |
| 77 | 1101-0107-1802 РСНБ РК 2015 | Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 | м2 спланированной поверхности | 22 | 148,74 | -- | 3272 | -- | -- | 2356 | 6078 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 148,74 | -- | 3272 | -- | | 450 | |
| 78 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 11 | 894,24 | -- | 9837 | -- | -- | 7082 | 18273 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 894,24 | -- | 9837 | -- | | 1354 | |
| 79 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 11 | 82,48 | 69,74 | 907 | 767 | 32 | 211 | 1208 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,85 | 16,80 | 108 | 185 | | 89 | |
| 80 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Разравнивание оставшегося грунта группы 2 вручную | м3 грунта | 11 | 894,24 | -- | 9837 | -- | -- | 7082 | 18273 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 894,24 | -- | 9837 | -- | | 1354 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 1373714 | 18551 | 1122814 | 208768 | 1709081 |
| | | | | | | | 232348 | 5148 | -- | 126599 | |
| | | РАЗДЕЛ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ Р-2,всего-9шт(НВК,лист-40) | | | | | | | | | |
| 81 | 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты гравийное. Устройство | м3 основания | 1,8 | 4288,71 | 1749,46 | 7720 | 3149 | 2954 | 2785 | 11345 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 898,45 | 765,10 | 1617 | 1377 | | 840 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство | м3 конструкции | 6,66 | 14649,66 | 1239,88 | 97567 | 8258 | 24905 | 78508 | 190161 |
| | | | | | 9670,32 | 319,53 | 64404 | 2128 | | 14086 | |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 83 | 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 6,21 | 14610,00 | -- | 90728 | -- | 90728 | -- | 97986 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 7258 | |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 84 | 2102-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,45 | 11631,00 | -- | 5234 | -- | 5234 | -- | 5653 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 419 | |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 85 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,39069 | 216607,00 | -- | 84626 | -- | 84626 | -- | 91396 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6770 | |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 86 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 21,24 | 879,93 | 21,36 | 18690 | 454 | 12130 | 5733 | 26376 |
| | | | | | 287,47 | 2,75 | 6106 | 58 | | 1954 | |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 87 | 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,666 | 60272,31 | 2693,11 | 40141 | 1794 | 2563 | 24920 | 70266 |
| | | | | | 53729,80 | 497,67 | 35784 | 331 | | 5205 | |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 88 | 2106-0304-0801 РСНБ РК 2015 | Затвор щитовой 450х600 мм с ручным управлением | т | 0,666 | 694913,00 | -- | 462812 | -- | 462812 | -- | 499837 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 37025 | |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 89 | 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, приме нен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 18 | 2524,28 | -- | 45437 | -- | -- | 32715 | 84404 |
| | | | | | 2524,28 | -- | 45437 | -- | | 6252 | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 90 | 1101-0107-1802 РСНБ РК 2015 | Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 | м2 спланированной поверхности | 18 | 148,74 | -- | 2677 | -- | -- | 1928 | 4973 |
| | | | | | 148,74 | -- | 2677 | -- | | 368 | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 91 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 9 | 894,24 | -- | 8048 | -- | -- | 5795 | 14950 |
| | | | | | 894,24 | -- | 8048 | -- | | 1107 | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 92 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 9 | 82,48 | 69,74 | 742 | 628 | 25 | 173 | 988 |
| | | | | | 9,85 | 16,80 | 89 | 151 | | 73 | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 93 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Разравнивание оставшегося грунта группы 2 вручную | м3 грунта | 9 | 894,24 | -- | 8048 | -- | -- | 5795 | 14950 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 894,24 | -- | 8048 | -- | | 1107 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 872471 | 14281 | 685977 | 158352 | 1113285 |
| | | | | | | | 172211 | 4046 | -- | 82464 | |
| | | РАЗДЕЛ. УСТАНОВКА ЛОТКОВ(НВК,лист-50) | | | | | | | | | |
| | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 94 | 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 117,7 | 276,38 | 265,79 | 32530 | 31284 | 11 | 7157 | 42861 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 10,49 | 73,96 | 1235 | 8705 | | 3175 | |
| 95 | 4102-0103-1015 РСНБ РК 2015 | Перевозка грунта на свалку самосвалами. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км | т | 200,09 | 285,00 | -- | 57026 | -- | | -- | 61588 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4562 | |
| 96 | 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 594,7964 | 205,97 | 194,88 | 122512 | 115911 | -- | 25812 | 160189 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 11,10 | 49,18 | 6601 | 29249 | | 11866 | |
| 97 | 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 29,3236 | 2524,28 | -- | 74021 | -- | -- | 53295 | 137502 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2524,28 | -- | 74021 | -- | | 10185 | |
| 98 | 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 613,09 | 18,59 | 18,59 | 11395 | 11395 | -- | 3299 | 15870 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 7,47 | -- | 4583 | | 1176 | |
| 99 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 271,03 | 894,24 | -- | 242366 | -- | -- | 174503 | 450219 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 894,24 | -- | 242366 | -- | | 33350 | |
| 100 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 613,09 | 163,62 | 76,47 | 100315 | 46881 | -- | 54429 | 167123 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 87,16 | 36,15 | 53434 | 22161 | | 12380 | |
| 101 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 613,09 | 82,48 | 69,74 | 50568 | 42754 | 1778 | 11762 | 67316 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,85 | 16,80 | 6036 | 10300 | | 4986 | |
| 102 | 1107-0201-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Лотки прямоугольные сечением до 0,2 м2. Установка в сооружениях | м3 сборных железобетонных конструкций | 134,03 | 20492,92 | 7946,74 | 2746666 | 1065101 | 313928 | 2106482 | 5241400 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 10203,96 | 3115,11 | 1367637 | 417518 | | 388252 | |
| 103 | 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 67,7 | 1423,00 | -- | 96337 | -- | 96337 | -- | 104044 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7707 | |
| 104 | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 31,98 | 11640,00 | -- | 372247 | -- | 372247 | -- | 402027 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 29780 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 4004,68 | 879,93 | 21,36 | 3523829 | 85524 | 2287072 | 1080904 | 4973111 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 287,47 | 2,75 | 1151233 | 11029 | | 368379 | |
| 106 | 2104-0303-0110 РСНБ РК 2015 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 | м3 | 127,17 | 65900,00 | -- | 8380503 | -- | 8380503 | -- | 9050943 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 670440 | |
| 107 | 2104-0303-0109 РСНБ РК 2015 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 | м3 | 2 | 68450,00 | -- | 136900 | -- | 136900 | -- | 147852 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10952 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 15947214 | 1398849 | 11588776 | 3517643 | 21022045 |
| | | | | | | | 2902563 | 503544 | -- | 1557190 | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | | | | | | 48484692 |
| | Временные здания и сооружения 1,6% | | Тенге | | | | | | | | 775755 |
| | Итого с временными зданиями и сооружениями | | Тенге | | | | | | | | 49260447 |
| | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,25% | | Тенге | | | | | | | | 1108360 |
| | Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время | | Тенге | | | | | | | | 50368807 |
| | Непредвиденные работы и затраты-2% | | Тенге | | | | | | | | 1007376 |
| | Итого с непредвиденными работами и затратами | | Тенге | | | | | | | | 51376183 |
| | в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901 | | Тенге | | | | | | | | 53939906 |
| | Тендерная скидка | | Тенге | | | | | | | | 5393975 |
| | Итого с учетом тендерной скидки | | Тенге | | | | | | | | 48545932 |
| | НДС 12% | | Тенге | | | | | | | | 5825512 |
| | Итого по акту с учетом НДС | | Тенге | | | | | | | | 54 371 443 |

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района"

Тазабеков А. К.

Крыкбаев С.Б.

Представитель технического надзора
Эксперт ТОО "УКС"

Кожмамбетов К.Б.

Представительавторского надзора
ТОО "Икар-Строй"

Азанбеков А.С.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.2)

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района»

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Договор 23 от 2020-04-28

Наименование стройки - Реконструкция и строительство системы канализации и полей фильтрации г.Жаркент Панфиловского района,Алматинской области

Наименование объекта - Планировка полей фильтрации

# А К Т

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2020г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | РАЗДЕЛ ПЛАНИРОВКА ПОЛЯ | | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015 | Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) с перемещением во временнный отвал лишнего грунта | м3 грунта | | 142576,6 | 62,81 | 62,81 | 8955236 | 8955236 | -- | 2019227 | 11852420 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 19,67 | -- | 2804482 | | 877957 | |
| 2 | 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 | Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) с дополнительное перемещение во временнный отвал лишнего грунта | м3 грунта | | 142576,6 | 52,76 | 52,76 | 7522398 | 7522398 | -- | 1696151 | 9956033 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 16,52 | -- | 2355765 | | 737484 | |
| 3 | 1101-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата " с ковшом вместимостью 2,5 м3 | м3 грунта | | 83733,5 | 61,23 | 54,92 | 5126983 | 4598409 | -- | 2105930 | 7811546 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 6,31 | 28,62 | 528574 | 2396329 | | 578633 | |
| 4 | 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015 | Устройство насыпи бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м | м3 грунта | | 83733,5 | 38,31 | 38,31 | 3208174 | 3208174 | -- | 723379 | 4246077 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 12,00 | -- | 1004693 | | 314524 | |
| 5 | 1101-0104-0508 РСНБ РК 2015 | Устройство насыпи бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 | м3 грунта | | 83733,5 | 18,47 | 18,47 | 1546235 | 1546235 | -- | 348645 | 2046470 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 5,78 | -- | 484229 | | 151590 | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | | | | | | | 35912546 |
| | Временные здания и сооружения 1,6% | | Тенге | | | | | | | | | 574601 |
| | Итого с временными зданиями и сооружениями | | Тенге | | | | | | | | | 36487147 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,25% | Тенге | | | | | | | | | 820961 |
| | Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время | Тенге | | | | | | | | | 37308108 |
| | Непредвиденные работы и затраты-2% | Тенге | | | | | | | | | 746162 |
| | Итого с непредвиденными работами и затратами | Тенге | | | | | | | | | 38054270 |
| | в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901 | Тенге | | | | | | | | | 39953216 |
| | Тендерная скидка | Тенге | | | | | | | | | 3995322 |
| | Итого с учетом тендерной скидки | Тенге | | | | | | | | | 35957894 |
| | НДС 12% | Тенге | | | | | | | | | 4314947 |
| | Итого по акту с учетом НДС | Тенге | | | | | | | | | 40 272 842 |

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района"

Тазабеков А. К.

Представитель технического надзора
Эксперт ТОО "УКС"

Кожмамбетов К.Б.

Представительавторского надзора
ТОО "Икар-Строй"

Азанбеков А.С.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.