Заказчик: ТОО "Астана Курылыс Групп"

Субподрядчик: ТОО "АСК-7НС"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: Инфраструктура (строительство газоснабжение) нового микрорайона в пос. Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (35га)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код		код
		№4/2	**09.10.2023г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	по монтажу оборудования		
А	1	2	3	4	5	6	4	5	7	8
Всего по стройке	**6 633 614**									
За отчетный месяц		**5 922 870**							**710 744**	**6 633 614**

ЗАКАЗЧИК:

Директор Смолев Е.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор Нурмамбет Н.Н.

Форма 2-В

Заказчик: ТОО "Астана Курылыс Групп"

Субподрядчик: ТОО "АСК-7НС"

Наименование стройки - Инфраструктура (строительство газоснабжение) нового микрорайона в пос. Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (35га)

договор № 4/2 от 09.10.2023г.

А К Т
выполненных работ за октябрь 2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01									
		Газопровод высокого давления									
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод высокого давления									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м3	155,2	259,06	259,06	40206	40206	--	7121	51113
		НР - 72%; СП - 8%			--	63,72	--	9889		3787	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	4,8	2860,04	--	13728	--	--	9884	25501
		НР - 72%; СП - 8%			2860,04	--	13728	--		1889	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	122,4	53,62	53,62	6563	6563	--	1359	8556
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,42	--	1887		634	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	122,4	235,38	114,19	28811	13976	--	15108	47432
		НР - 72%; СП - 8%			121,19	50,24	14834	6149		3513	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	13,6	1242,92	--	16904	--	--	12171	31401
		НР - 72%; СП - 8%			1242,92	--	16904	--		2326	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство песчаного основания под трубопровод	м3	8	7460,84	247,06	59687	1977	45716	12405	77859
		НР - 99%; СП - 8%			1499,28	66,98	11994	536		5767	
		Подземный газопровод									
7	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км	0,177	557562,77	258252,62	98689	45711	--	66287	178174
		НР - 99%; СП - 8%			299310,15	78972,75	52978	13978		13198	
		ПЭ фитинги									
9	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении/отвод/	шт.	3	1547,67	153,06	4643	459	--	4143	9489
		НР - 99%; СП - 8%			1394,61	0,38	4184	1		703	
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 110х10мм в футляре 160х14,6 открытым способом= 13м.(1шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
11	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,013	670660,79	330979,31	8719	4303	--	5560	15422
		НР - 99%; СП - 8%			339681,48	92364,42	4416	1201		1142	
13	1116-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	13	-140,01	-1,31	-1820	-17	-284	-1489	-3573
		НР - 98%; СП - 8%			-116,86	--	-1519	--		-265	
14	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	9184,62	3174,99	9185	3175	932	6140	16551
		НР - 99%; СП - 8%			5077,99	1123,80	5078	1124		1226	
16	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении /патрубок-накладка/	шт.	1	1706,75	250,38	1707	250	--	1443	3402
		НР - 99%; СП - 8%			1456,37	1,34	1456	1		252	
18	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	2	1487,01	122,48	2974	245	--	2703	6131
		НР - 99%; СП - 8%			1364,53	0,38	2729	1		454	
20	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	1	1487,01	122,48	1487	122	--	1351	3065
		НР - 99%; СП - 8%			1364,53	0,38	1365	--		227	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,1635	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /160мм/	футляр	1	3119,85	862,45	3120	863	--	2250	5800
		НР - 99%; СП - 8%			2257,40	15,64	2257	16		430	
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 110х10мм в футляре 160х14,6 методом Наклонно-направленным бурением= 77м.(2шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
29	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	77	8375,17	4646,14	644888	357753	199872	160831	870176
		НР - 99%; СП - 8%			1133,28	976,53	87263	75193		64457	
31	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	9184,62	3174,99	18369	6350	1863	12280	33100
		НР - 99%; СП - 8%			5077,99	1123,80	10156	2248		2452	
33	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении /патрубок-накладка/	шт.	2	2782,32	366,77	5565	734	--	4792	11186
		НР - 99%; СП - 8%			2415,55	4,78	4831	10		829	
35	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	4	1487,01	122,48	5948	490	--	5405	12261
		НР - 99%; СП - 8%			1364,53	0,38	5458	2		908	
37	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	2	1487,01	122,48	2974	245	--	2703	6131
		НР - 99%; СП - 8%			1364,53	0,38	2729	1		454	
43	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,1635	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /160мм/	футляр	2	3119,85	862,45	6240	1725	--	4501	11600
		НР - 99%; СП - 8%			2257,40	15,64	4515	31		859	
		Выход из земли с использованием перехода полиэтилен-сталь с ЗН D110/108 -2шт.(Пр.лист.8353.18СБ)									
46	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием/патрубок/	км трубопровода	0,001	1144034,40	373262,96	1144	374	31	887	2193
		НР - 99%; СП - 8%			739031,04	156725,22	739	157		162	
48	1122-0601-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	309142,73	66563,97	309	66	104	162	508
		НР - 99%; СП - 8%			138980,77	24228,46	139	24		38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1122-0301-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/	км трубопровода	0,00116	1784484,31	740595,69	2070	859	137	1363	3707
		НР - 99%; СП - 8%			925888,32	260559,98	1074	302		275	
51	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/пластина/	т стальных элементов	0,01422	107772,00	8746,28	1533	124	157	1510	3287
		НР - 115%; СП - 8%			88035,44	1971,17	1252	28		243	
53	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,00196	557562,77	258252,62	1093	506	--	734	1973
		НР - 99%; СП - 8%			299310,15	78972,75	587	155		146	
55	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	1,96	765,68	--	1501	--	35	1437	3173
		НР - 98%; СП - 8%			748,05	--	1466	--		235	
56	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении/переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	2	1547,67	153,06	3095	306	--	2762	6326
		НР - 99%; СП - 8%			1394,61	0,38	2789	1		469	
58	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении/муфта полиэтиленовая с ЗН/	шт.	2	1547,67	153,06	3095	306	--	2762	6326
		НР - 99%; СП - 8%			1394,61	0,38	2789	1		469	
60	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении/отвод/	шт.	2	1547,67	153,06	3095	306	--	2762	6326
		НР - 99%; СП - 8%			1394,61	0,38	2789	1		469	
62	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,32875	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	6273,10	1734,14	12546	3468	--	9049	23323
		НР - 99%; СП - 8%			4538,96	31,46	9078	63		1728	
65	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5	$м^3$	0,1	38220,14	1611,12	3822	161	3480	196	4340
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	181	35		321	
66	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж крышки	т конструкций	0,000642	140710,23	6758,05	90	5	1	59	161
		НР - 69%; СП - 8%			131494,64	2736,98	84	2		12	
		Установка полиэтиленового крана диам.110мм с телескопическим штоком под ковер -2шт.(Пр.лист.8353.10)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (опорная подушка ОПТ4)	$м^3$	0,07	19426,34	10040,74	1360	703	60	1018	2568
		НР - 118%; СП - 8%			8524,22	3797,36	597	266		190	
72	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	4142,17	211,79	8284	423	591	7387	16924
		НР - 99%; СП - 8%			3635,00	95,69	7270	191		1254	
74	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении /муфта с ЗН/	шт.	4	1706,75	250,38	6827	1001	--	5773	13607
		НР - 99%; СП - 8%			1456,37	1,34	5825	5		1008	
79	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5	$м^3$	0,25	38220,14	1611,12	9555	403	8700	491	10849
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	452	87		804	
80	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	8	7460,84	247,06	59687	1977	45716	12405	77859
		НР - 99%; СП - 8%			1499,28	66,98	11994	536		5767	
		Установка контрольной трубки на газопроводе(под ковер)- 4шт./ГСН-70/									
81	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубка контрольная. Устройство	шт.	4	9184,62	3174,99	36738	12700	3726	24559	66201
		НР - 99%; СП - 8%			5077,99	1123,80	20312	4495		4904	
83	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/=КОЖУХ/	т стальных элементов	0,01748	1120572,00	8746,28	19588	152	17897	1857	23160
		НР - 118%; СП - 8%			88035,44	1971,17	1539	34		1716	
84	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В15 W4 F50)	$м^3$	0,056	46685,59	1342,79	2614	75	2192	342	3193
		НР - 91%; СП - 8%			6195,57	520,65	347	29		237	
		Прокладка сигнальной ленты									
87	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	0,178	34616,93	22095,68	6162	3933	--	2028	8845
		НР - 61%; СП - 8%			12521,25	6157,40	2229	1096		655	
		Опознавательный знак подземного газопровода -3шт.(5.905-25.05СБ)									
89	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство из бетона кл.В15 W6 F150,ссц	$м^3$	0,162	50008,32	2547,20	8101	413	6544	1124	9963
		НР - 91%; СП - 8%			7063,23	558,98	1144	91		738	
90	1127-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	3	2551,27	1235,83	7654	3708	927	4944	13606
		НР - 108%; СП - 8%			1006,39	519,57	3019	1559		1008	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	3	1455,17	--	4366	--	1051	3581	8582
		НР - 108%; СП - 8%			1105,13	--	3315	--		636	
		Испытание и контроль									
94	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,177	1276299,90	1068444,92	225905	189115	2023	64326	313450
		НР - 91%; СП - 8%			196425,00	202944,31	34767	35921		23219	
95	1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 65/110 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	15	948,93	23,11	14234	347	868	7942	23950
		НР - 61%; СП - 8%			867,93	--	13019	--		1774	
		РАЗДЕЛ 2. Надземный газопровод высокого давления									
		Надземный газопровод									
96	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,006	1144034,40	373262,96	6864	2239	191	5321	13160
		НР - 99%; СП - 8%			739031,04	156725,22	4434	940		975	
98	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0075	1419873,53	679862,91	10649	5099	185	6907	18960
		НР - 99%; СП - 8%			715282,49	214887,23	5365	1612		1404	
100	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	4142,17	211,79	4142	212	295	3693	8462
		НР - 99%; СП - 8%			3635,00	95,69	3635	96		627	
		Установка ГРПШ-13-2НУ-1 -1шт.									
102	1119-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	21066,34	1310,21	21066	1310	106	19691	44017
		НР - 98%; СП - 8%			19650,18	442,33	19650	442		3261	
		Обвязка ГРПШ-13-2НУ-1(1шт),см.ГСН32									
106	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2199,01	127,07	2199	127	156	1954	4485
		НР - 99%; СП - 8%			1915,98	57,41	1916	57		332	
		Рама под ГРПШ-13-2НУ-1(1шт)									
109	1101-0203-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ямдо 2 м	яма	4	1034,11	858,53	4136	3434	--	1632	6229
		НР - 72%; СП - 8%			175,58	391,04	702	1564		461	
110	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство из бетона кл.В15	$м^3$	0,206	49275,96	2547,20	10151	525	8171	1429	12506
		НР - 91%; СП - 8%			7063,23	558,98	1455	115		926	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж опорной рамы	т конструкций	0,07116	63790,90	11402,90	4539	812	1445	1724	6764
		НР - 69%; СП - 8%			32061,74	3047,82	2282	217		501	
113	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	2,06364	188,55	4,51	389	10	230	104	532
		НР - 69%; СП - 8%			72,18	0,74	149	2		39	
		Опора под задвижку(4шт)									
114	1101-0205-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	2,2	1581,53	--	3479	--	--	2505	6463
		НР - 72%; СП - 8%			1581,53	--	3479	--		479	
115	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	1,68	1131,67	--	1901	--	--	1369	3531
		НР - 72%; СП - 8%			1131,67	--	1901	--		262	
116	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /из бетона кл.В15,W4,F100/	$м^3$	0,616	49368,90	1688,06	30411	1040	24537	4614	37827
		НР - 91%; СП - 8%			7848,04	383,08	4834	236		2802	
117	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,1162	148569,64	7701,84	17264	895	1323	10431	29910
		НР - 69%; СП - 8%			129485,95	607,00	15046	71		2216	
122	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	$м^2$	2,2	112,56	3,09	248	7	105	94	370
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	136	1		27	
123	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	2,2	188,55	4,51	415	10	246	111	568
		НР - 69%; СП - 8%			72,18	0,74	159	2		42	
		Испытание и контроль									
124	1125-0128-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,27	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 108х4 мм	стык	1	9006,92	7999,33	9007	8000	--	3103	13078
		НР - 91%; СП - 8%			1007,59	2401,79	1008	2402		969	
126	1125-0126-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,02713857	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом/=108х4/	км трубопровода	0,006	14796,52	12153,27	89	73	2	29	127
		НР - 91%; СП - 8%			2390,57	2877,92	14	17		9	
127	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,006	1276299,90	1068444,92	7658	6411	68	2181	10626

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91% СП - 8%			196425,00	202944,31	1179	1218		787	
		Защита от коррозии									
128	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2 раза газопровода	$м^2$	1	225,15	6,19	225	6	96	86	336
		НР - 69% СП - 8%			123,45	0,74	123	1		25	
129	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115за 2 раза газопровода	$м^2$	1	188,55	4,51	189	5	112	50	258
		НР - 69% СП - 8%			72,18	0,74	72	1		19	

Итого прямые затраты ,тенге		**6 486 679**
Оборудование		0
Временные здания и сооружения	1,30%	84 327
Итого		6 571 006
Зимнее удорожание	0,670%	44 026
Итого		6 615 032
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		560 421
Итого		7 175 453
Непредвиденные работы и затраты	2%	143 509
ИТОГО		**7 318 962**
в ценах 2023 г -100%(К=1,079)		7 897 160
Итого по договору К=0,75	0,75	5 922 870
НДС 12%	12%	710 744
Итого с НДС		**6 633 614**

Заказчик:

Директор Смолев Е.

Подрядчик:

Генеральный директор Нурымбет Н.Н.