Ф-3

Типовая форма № КС-3
Утверждена приказом Министра Национальной экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года №229

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана Курылыс Групп"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"
Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей газоснабжения в селе Бейнеу Бейнеуского района по улицам (К.Сатпаев, Байбозулы, Ыбырайым Ахун,Бокетбайулы)

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№1	13.02.2024г.				

Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**10 463 710,95**	**9 342 599,06**							**1 121 111,89**	**10 463 710,95**
В том числе за отчетный песяц		9 342 599,06							1 121 111,89	10 463 710,95
Итого к оплате		9 342 599,06							1 121 111,89	10 463 710,95

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"
(наименование организации)

Генеральный директор — Нурымбет Н.Н.

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана Курылыс Групп"
(наименование организации)

Директор — Телешов Е.Б.

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана Курылыс Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей газоснабжения в селе Бейнеу Бейнеуского района по улицам (К.Сатпаев, Байбозулы, Ыбырайым Ахун,Бокетбайулы)**

(наименование, адрес)

Объект : **Газоснабжения жилых домов**

(наименование)

Договор №1 от 13.02.2024г.

Акт выполненных работ №1

за **август 2024** (месяц, год) на **Газоснабжения жилых домов**

№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Газоснабжения жилых домов ул. Сатбаева ЛС 2-1-1										
		Газапровод высокого давления										
1	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм, Укладка с превматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,195**		1297724,08	391987,54	253056	76438	5436	205426	495161
		НР-99%, СП - 8%				877859,84	186248,55	171183	36318		36679	
3	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм, Укладка с превматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,195**		1297724,08	391987,54	253056	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	205426	495161
		НР-99%, СП - 8%				877859,84	186248,55	171183	36318		36679	
5	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм, Укладка с превматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,038**		1193616,44	333362,58	45357	12668	847	37520	89508
		НР-99%, СП - 8%				837957,12	159383,68	31842	6057		6630	
7	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фасонные части стальные сварные. Установка**	**т фасонных частей**	**0,086**		1577408,48	702911,85	135657	60450	2127	94085	248121
		НР-99%, СП - 8%				849768,50	255291,88	73080	21955		18379	
		НАДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД П1 (208 ШТ)										
13	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм, Укладка с превматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,2**		1297724,08	391987,54	259545	78398	5575	210693	507857
		НР-99%, СП - 8%				877859,84	186248,55	175572	37250		37619	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,08	1577408,48	702911,85	126193	56233	1978	87521	230811
		НР-99%, СП - 8%			849768,50	255291,88	67981	20423		17097	
		НАДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД П2 (29 ШТ)									
17	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм, Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,058	1297724,08	391987,54	75268	22735	1617	61101	147279
		НР-99%, СП - 8%			877859,84	186248,55	50916	10802		10910	
19	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,1624	1577408,48	702911,85	256171	114153	4016	177667	468545
		НР-99%, СП - 8%			849768,50	255291,88	138002	41459		34707	
		НАДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД П3 (1 ШТ)									
		НАДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД П3 (1 шт)									
21	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	1193616,44	333362,58	2387	667	44	1975	4711
		НР - 99%; СП - 8%			837957,12	159383,68	1676	319		349	
23	1122-0801-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фассонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,0024	1577408,48	702911,85	3786	1687	59	2626	6924
		НР - 99%; СП - 8%			849768,50	255291,88	2039	613		513	
		Газоснабжения жилых домов ул. Байбозулы, Ыбырайм Ахун, Бокетбайулы ЛС 2-2-1									
		Газапровод высокого давления									
1	1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм.	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	596,4336	291,38	291,38	173789	173789	0	34741	225212
		НР - 72 %; СП - 8%			0,00	80,90	0	48251		16682	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм.	Грунты 1 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэф к затратам труда 1,2	м3 грунта	18,4464	2603,63	0,00	48028	0	0	34580	89216
		НР - 72 %; СП - 8%			2603,63	0,00	48028	0		6609	
3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм.	Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	553,392	47,25	47,25	26148	26148	0	6264	35004
		НР - 72 %; СП - 8%			0,00	15,72	0	8699		2593	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм.	Грунт 1, 2 группы . Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	553,392	263,96	119,96	146073	66385	0	81167	245419
		НР - 72 %; СП - 5%			144,00	59,71	79688	33043		18179	
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм.	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1.	м3 грунта	61,488	1344,70	0,00	82683	0	0	59532	153592
		НР - 72 %; СП - 8%			1344,70	0,00	82683	0		11377	
6	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм.	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,366	732842,26	329375,65	268220	120551	0	185961	490515
		НР - 99 %; СП - 8%			403466,61	109754,42	147669	40170		36334	
8	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	366	922,82	0,00	337752	0	6453	324674	715420
		НР - 95%; СП - 8%			905,19	0,00	331300	0		52994	
9	1122-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм, Укладка с превматическим испытанием	км трубопровода	0,131	1764860,68	583174,00	231197	76396	10398	177089	440949
		НР-99%; СП - 8%			1102312,64	263168,95	144403	34475		32663	
11	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм, Укладка с превматическим испытанием	км трубопровода	0,741	1297724,08	391987,54	961614	290463	20657	780619	1881611
		НР-99%; СП - 8%			877859,84	186248,55	650494	138010		139379	
13	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм, Укладка с превматическим испытанием	км трубопровода	0,743	1297724,08	391987,54	964209	291247	20712	782726	1886690
		НР-99%; СП - 8%			877859,84	186248,55	652250	138383		139755	
15	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм, Установка на сварном соеденении	шт	4	3216,17	346,05	12865	1384	0	11388	26193
		НР - 99%; СП - 8%			2870,12	5,69	11480	23		1940	
19	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,0242	1577408,48	702911,85	38173	17010	598	26475	69820
		НР-99%; СП - 5%			849768,50	255291,88	20564	6178		5172	
25	1119-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	33082,75	1370,48	33083	1370	7928	23834	61470
		НР-98%; СП - 8%			23784,77	535,36	23785	535		4553	
	УЗЕЛЫ В ТОЧКАХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 2,3 К ПРОЕКТИР, ГАЗОПРОВОДУ Ду 159 мм (2 шт)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Краны шаровые стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	4837,36	222,46	9675	445	44	8778	19929
		НР - 99%; СП - 5%			4319,52	113,72	8639	227		1476	
31	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм, Укладка с превматическим испытанием	км трубопровода	0,004	1297724,08	391987,54	5191	1568	112	4214	10157
		НР-99%; СП - 8%			877859,84	186248,55	3511	745		752	
33	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,0268	1577408,48	702911,85	42275	18838	663	29319	77322
		НР-99%; СП - 8%			849768,50	255291,88	22774	6842		5728	
37	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,12	125,56	3,09	141	3	53	58	215
		НР-69%; СП - 8%			74,72	0,45	84	1		16	
38	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубы стальные огрунтованные Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,12	101,86	2,26	114	3	63	34	160
		НР-69%; СП - 8%			43,67	0,45	49	1		12	
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 89Х3,5мм , ОП-3 (2ШТ)									
39	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,00112	171033,16	7184,03	192	8	44	119	336
		НР - 69%; СП - 8%			153853,44	721,30	172	1		25	
41	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,03	125,56	3,09	4	0	1	2	6
		НР-69%; СП - 8%			74,72	0,45	2	0		0	
42	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,03	101,86	2,26	3	0	2	1	4
		НР-69%; СП - 8%			43,67	0,45	1	0		0	
		УЗЕЛЫ В ТОЧКЕ ВРЕЗКИ 1. К СУЩЕСТВУЮЩЕМУ ГАЗОПРОВОДУ Ду 100 мм. ОБВЯЗКА ГРПШ-13-2Н-У1 (1 ШТ)									
43	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Краны шаровые стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	4837,36	222,46	4837	222	44	4389	9964
		НР - 99%; СП - 8%			4319,52	113,72	4320	114		738	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	1122-0901-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Краны шаровые стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	8126,53	2406,48	8127	2406	44	6092	15356
		НР - 99%; СП - 5%			5234,49	919,47	5234	919		1138	
49	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм, Укладка с превматическим испытанием	км трубопровода	0,0032	1297724,08	391987,54	4153	1254	89	3371	8126
		НР-99%; СП - 5%			877859,84	186248,55	2809	596		602	
51	1122-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм, Укладка с превматическим испытанием	км трубопровода	0,0035	1764860,68	583174,00	6177	2041	278	4731	11781
		НР-99%; СП - 5%			1102312,64	263168,95	3858	921		873	
53	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,0174	1577408,48	702911,85	27447	12231	430	19036	50201
		НР-99%; СП - 5%			849768,50	255291,88	14786	4442		3719	
58	1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм, Укладка (футляр)	км трубопровода	0,001	1311969,38	334784,14	1312	335	79	1026	2525
		НР-99%; СП - 5%			897811,20	138865,16	898	139		187	
60	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею.	км трубопровода	0,0012	613750,15	258235,77	737	310	0	534	1372
		НР-99%; СП - 5%			355514,38	93844,77	427	113		102	
62	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	1,2	922,82	0,00	1107	0	21	1065	2346
		НР - 98%; СП - 5%			905,19	0,00	1086	0		174	
63	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм, Установка на сварном соеденении	шт	2	1966,42	235,98	3933	472	0	3429	7951
		НР - 99%; СП - 5%			1730,44	1,59	3461	3		589	
67	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм, Укладка (футляр)	км трубопровода	0,001	1769327,86	728670,00	1769	729	103	1214	3222
		НР-99%; СП - 5%			937713,92	288395,09	938	288		239	
69	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею.	футляр	0,0012	732842,26	329375,65	879	395	0	610	1608
		НР - 99%; СП - 5%			403466,61	109754,42	484	132		119	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	1,2	922,82	0,00	1107	0	21	1065	2346
		НР - 85%; СП - 5%			905,19	0,00	1086	0		174	
72	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм. И доп.вып 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм, Установка на сварном соеденении	шт	2	3216,17	346,05	6432	692	0	5694	13097
		НР - 99%; СП - 8%			2870,12	5,69	5740	11		970	
75	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы, водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0025	1193616,44	333362,58	2984	833	56	2468	5889
		НР - 99%; СП - 8%			837957,12	159383,68	2095	398		436	
77	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,49	125,56	3,09	438	11	167	181	669
		НР - 69%; СП - 8%			74,72	0,45	261	2		50	
78	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубы стальные огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,49	101,86	2,26	355	8	195	106	499
		НР - 69%; СП - 8%			43,67	0,45	152	2		37	
79	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,00056	171033,16	7184,03	96	4	6	60	168
		НР - 69%; СП - 8%			153853,44	721,30	86	0		12	
81	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м	0,015	125,56	3,09	2	0	1	1	3
		НР - 69%			74,72	0,45	1	0		0	
82	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м	0,015	101,86	2,26	2	0	1	1	3
					43,67	0,45	1	0		0	
83	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 кзтр и кэм=1,024	Опор для крепления тробопроводов.Монтаж	т конструкций	0,00132	171033,16	7184,03	226	9	13	141	396
		НР - 69%; СП - 8%			153853,44	721,30	203	1		29	
85	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,036	125,56	3,09	5	0	2	2	8
		НР - 69%; СП - 8%			74,72	0,45	3	0		1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,036	101,86 43,67	2,26 0,45	4 2	0 0	2	1 0	6
87	1122-0901-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Краны шаровые стальные диаметром 150 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	1	8126,53 5234,49	2406,48 919,47	8127 5234	0 0	2893	5182 1065	14373
172	1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	26,0736	291,38 0,00	291,38 80,90	7597 0	7597 2109	0	1519 729	9845
173	1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Доработка вручную ,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ,применен коэфициент ,к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,8064	2603,63 2603,63	0,00 0,00	2100 2100	0 0	0	1512 289	3901
174	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс) при перемещении грунта до 5м. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	24,192	47,25 0,00	47,25 15,72	1143 0	1143 380	0	274 113	1530
175	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненого грунта	24,192	263,96 144,00	119,96 59,71	6386 3484	2902 1445	0	3549 795	10729
176	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2,688	1344,70 1344,70	0,00 0,00	3615 3615	0 0	0	2603 497	6715
177	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Краны шаровые стальные диаметром 100мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	1	4837,36 4319,52	222,46 113,72	4837 4320	222 114	295	4389 738	9964
180	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм, Укладка с превматическим испытанием НР-99%, СП - 8%	км трубопровода	0,004	1297724,08 877859,84	391987,54 186248,55	5191 3511	1568 745	112	4214 752	10157
182	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,0025	1577408,48	702911,85	3944	1757	62	2735	7213

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР-99%, СП - 8%			849768,50	255291,88	2124	638		534	
184	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм, Установка на сварном соеденении	шт	4	1966,42	235,98	7866	944	0	6859	15902
		НР - 99%, СП - 8%			1730,44	1,59	6922	6		1178	
187	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм, Укладка (футляр)	км трубопровода	0,002	1769327,86	728670,00	3539	1457	206	2428	6444
		НР-99%, СП - 8%			937713,92	288395,09	1875	577		477	
190	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,014	613750,15	258235,77	8593	3615	0	6228	16006
		НР - 91%, СП - 8%			355514,38	93844,77	4977	1314		1186	
192	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	14	922,82	0,00	12919	0	247	12419	27366
		НР - 95%, СП - 8%			905,19	0,00	12673	0		2027	
193	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	1	1781,06	69,64	1781	70	81	1614	3667
		НР-99%, СП - 8%			1630,51	0,00	1631	0		272	
195	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км кабеля	0,0125	36708,36	21692,81	459	271	0	171	680
		НР - 61%, СП - 8%			15015,55	7383,02	188	92		50	
197	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,36	125,56	3,09	171	4	65	71	261
		НР-69%, СП - 8%			74,72	0,45	102	1		19	
198	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,36	101,86	2,26	139	3	76	41	194
		НР-69%, СП - 8%			43,67	0,45	59	1		14	
199	1122-0601-0905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикорризионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0016	1927230,25	267287,89	3084	428	2478	322	3678
		НР-99%, СП - 8%			111423,73	92104,78	178	147		272	
200	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм, Укладка с превматическим испытанием	км трубопровода	0,008	1297724,08	391987,54	10382	3136	223	8428	20314
		НР-99%, СП - 8%			877859,84	186248,55	7023	1490		1505	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,0056	1577408,48	702911,85	8833	3936	138	6126	16157
		НР-99%, СП - 8%			849768,50	255291,88	4759	1430		1197	
204	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части полимерные диаметром 110мм сварные. Установка на сварном соединении	шт	8	1966,42	235,98	15731	1888	0	13718	31805
		НР-99%, СП - 8%			1730,44	1,59	13844	13		2356	
207	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм, Укладка (футляр)	км трубопровода	0,004	1769327,86	728670,00	7077	2915	412	4855	12887
		НР-99%, СП - 8%			937713,92	288395,09	3751	1154		955	
210	1122-1202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	1	1363,67	52,23	1364	52	61	1238	2809
		НР-99%, СП - 5%			1250,06	0,00	1250	0		208	
212	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,24	125,56	3,09	281	7	107	116	429
		НР-69%, СП - 8%			74,72	0,45	167	1		32	
213	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубы стальные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,24	101,86	2,26	228	5	125	68	320
		НР-69%, СП - 5%			43,67	0,45	98	1		24	
214	1122-0601-0906 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозийной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0032	2993416,63	701727,94	9579	2246	6922	1338	11790
		НР-99%, СП - 8%			128510,30	293802,88	411	940		873	
		Газоснабжения жилых домов ул. Байбозулы, Ыбырайым Ахун, Бокетайулы ЛС 2-2-2									
		ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ДОРОГУ 02 (5 ШТ)/ ПЕРЕХОДОВ ОТКРЫТЫМ МЕТОДОМ, 1 ПЕРЕХОД МЕТОДОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ/									
179	1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	126,6432	291,38	291,38	36901	36901	0	7377	47820
		НР - 72%; СП - 5%			0,00	80,90	0	10245		3542	
180	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы . Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,9168	2603,63	0,00	10198	0	0	7342	18944
		НР - 72%; СП - 8%			2603,63	0,00	10198	0		1403	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншея и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	117,504	47,25	47,25	5552	5552	0	1330	7433
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	15,72	0	1847		551	
182	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1.2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненого грунта	117,504	263,96	119,96	31016	14096	0	17234	52111
		НР - 72%; СП - 8%			144,00	59,71	16921	7016		3860	
183	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1.	м3 грунта	13,056	1344,70	0,00	17556	0	0	12641	32613
		НР - 72%; СП - 8%			1344,70	0,00	17556	0		2416	
184	1122-1401-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установки горизонтально направленного буоения с тяговым усилием 60 ТС. Монтаж и демонтаж	установка	1	21414,25	18915,05	21414	18915	0	4476	27962
		НР - 99%; СП - 5%			2499,20	2022,14	2499	2022		2071	
185	1122-1401-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225мм протяженностью до 100м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	12	16202,35	7340,81	194428	88090	89166	35856	248707
		НР - 99%; СП - 8%			1431,02	1587,14	17172	19046		18423	
186	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0975	613750,15	258235,77	59841	25178	0	43374	111472
		НР - 91%; СП - 8%			355514,38	93844,77	34663	9150		8257	
188	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	97,5	922,82	0,00	89975	0	1719	86491	190583
		НР - 95%; СП - 8%			905,19	0,00	88256	0		14117	
189	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км кабеля	0,085	36708,36	21692,81	3120	1844	0	1161	4624
		НР - 61%; СП - 8%			15015,55	7383,02	1276	628		343	

		Итого по по акту:	тенге								10 248 259,22
		Ценовая скидка	тенге								512 413
		Итого с учетом скидки	тенге								9 735 847
		Временные здания и сооружения 2,9%	тенге								10 018 186
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ, связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,27%									10 045 235

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты, 2%	**тенге**									**10 246 140**
		Переход на цены 2023 года, 86% , К=1,0450539	**тенге**									**9 208 680,85**
		Переход на цены 2024 года, 14% , К=1,0920666	**тенге**									**1 407 908,99**
		Тендерная скидка 12%	**тенге**									**9 342 599,06**
		НДС, 12%	**тенге**									**1 121 111,89**
		Итого по смете вс учетом НДС:	**тенге**									**10 463 710,95**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"
(наименование организации)

Генеральный директор Нурымбет Н.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана Курылыс Групп"
(наименование организации)

Директор Телешов Е.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)