Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
980540000208

Заказчик: **ГУ Аппарат акима г.Шалкар Шалкарского района Актюбисикой области**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

130440015157

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., ул. Өтеген Тұрмағамбетов, дом № 105, тел.: +7 (3132) 94-71-04**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №37 от 23.02.2024 (ул.А.Мунайтбасулы в г.Шалкар)

Номер документа	Дата составления
393	27.06.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице А. Мунайтбасулы в г. Шалкар Шалкарского района Актюбинской области			Работа	1	78 842 696,08	78 842 696,08	8 447 431,72
				Итого	1	x	78 842 696,08	8 447 431,72

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Салимов М.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.06.2024

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

форма

Заказчик: ГУ "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой"
Наименование объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице А.Мунайтбасулы в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области»

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь 2024г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор №	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№37	23.02.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	78 842 696,08									
Акт №1	78 842 696,08	70 395 264,36							8 447 431,72	78 842 696,08
Итого за отчетный месяц	**78 842 696,08**	**70 395 264,36**							**8 447 431,72**	**78 842 696,08**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области" Исаев Қ. Р.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:
Директор ТОО "АССАНА-ДорСтрой" Саликов М.М.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АССАНА-ДорСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице А.Мунайтбасулы в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№37** от **23.02.2024**

Акт выполненных работ №1

за июнь месяц 2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	ЦИ РК.8.03-04-2022,Раздел 1,таб.1601-0204-30,п.1	Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги 1 категория сложности	км	0,697	18884,00	--	13162	--	--	13162
					--	--	--	--	--	
2	ЦИ РК.8.03-04-2022,Раздел 1,таб.1601-0204-30,п.4	Закрепление трассы для строительства железной или автомобильной дороги 1 категория сложности	км	0,697	12426,00	--	8661	--	--	8661
					--	--	--	--	--	
НАРАЩИВАНИЕ КОЛОДЦЕВ										
3	1107-0202-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,8	Демонтаж дорожной плиты КЦО3	шт. сборных конструкций	2	5114,32	1719,03	10229	3438	9474	21279
		НР - 118%; СП - 8%			3395,29	619,02	6791	1238	1576	
4	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,8	Демонтаж опорного кольца КЦО1	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,04	18063,18	9429,21	723	377	589	1417
		НР - 118%; СП - 8%			8633,97	3846,17	345	154	105	
5	1216-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Люки чугунные. Демонтаж	люк	2	3822,04	--	7644	--	5504	14200
		НР - 72%; СП - 8%			3822,04	--	7644	--	1052	
6	414-101-0701 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	4,35	1069,00	--	4650	--	--	5022

		СП - 8%			--	--	--	--	372	
7	414-103-0501 РСНБ РК 2022	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,115	1033,00	--	119	--	--	129
		СП - 8%			--	--	--	--	10	
8	411-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	44,65	85,00	--	3795	--	--	4099
		СП - 8%			--	--	--	--	304	
9	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	0,3	8637,34	1857,95	2591	558	225	3041
		НР - 108%; СП - 8%			258,62	436,17	78	131	225	
10	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,04	23713,99	11786,51	949	471	736	1820
		НР - 118%; СП - 8%			10792,46	4807,72	432	192	135	
11	225-101-0208 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.	2	6509,00	--	13018	--	--	14059
		СП - 8%			--	--	--	--	1041	
12	1107-0202-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты покрытия. Укладка	шт. сборных конструкций	2	18224,61	2148,78	36449	4298	11842	52155
		НР - 118%; СП - 8%			4244,11	773,78	8488	1548	3863	
13	261-101-0382 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	$м^3$	1,7	83788,00	--	142440	--	--	153835
		СП - 8%			--	--	--	--	11395	
14	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Люки чугунные. Установка	шт.	2	4907,21	727,39	9814	1455	6125	17214
		НР - 99%; СП - 8%			2773,92	319,55	5548	639	1275	
15	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	19329,00	--	38658	--	--	41751
		СП - 8%			--	--	--	--	3093	
16	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Устройство бетон В15 Наращивания колодца	$м^3$	1,4	43339,12	2243,91	60675	3141	8944	75188
		НР - 91%; СП - 8%			6450,14	570,07	9030	798	5569	

РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ										
17	**1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м² спланированной поверхности за проход бульдозера**	**8303,5**	**2,52**	**2,52**	**20925**	**20925**	**4816**	**27817**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**0,80**	**--**	**6643**	**2076**	
18	**1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м³ грунта**	**1583,2**	**74,49**	**74,49**	**117933**	**117933**	**26883**	**156405**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**23,58**	**--**	**37332**	**11589**	
19	**1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м³ грунта**	**1583,2**	**235,85**	**235,85**	**373398**	**373398**	**85081**	**495162**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**74,64**	**--**	**118170**	**36683**	
20	**1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Погрузка грунта 2 группы . Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	**м³ грунта**	**953,2**	**303,37**	**289,55**	**289172**	**275999**	**61043**	**378229**
		НР - 72%; СП - 8%			**13,13**	**75,82**	**12516**	**72272**	**28015**	
21	**412-102-0210 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**17824,84**	**39,00**	**--**	**695169**	**--**	**--**	**750783**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**	**55614**	
22	**1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м³ уплотненного грунта**	**630**	**167,90**	**167,90**	**105777**	**105777**	**24261**	**140440**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**53,48**	**--**	**33692**	**10401**	
23	**1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м³ уплотненного грунта**	**630**	**57,34**	**57,34**	**36124**	**36124**	**8996**	**48730**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**19,84**	**--**	**12499**	**3610**	
24	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м³ уплотненного грунта**	**630**	**130,97**	**110,33**	**82511**	**69508**	**21275**	**112090**
		НР - 72%; СП - 8%			**17,34**	**29,56**	**10924**	**18623**	**8303**	
25	**1101-0203-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м² спланированной площади**	**7318,5**	**83,66**	**37,71**	**612266**	**275980**	**287763**	**972043**
		НР - 72%; СП - 8%			**45,95**	**8,66**	**336285**	**63378**	**72014**	
РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА										
ОСНОВНАЯ ДОРОГА										
26	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м³ материала основания в плотном теле**	**1314,02**	**8637,34**	**1857,95**	**11349638**	**2441383**	**986001**	**13322495**

		НР - 105%; СП - 85%			258,62	436,17	339832	573136	986855	
27	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	4,1	181508,49	3550,24	744185	14556	7437	811752
		НР - 105%; СП - 85%			--	1679,67	--	6887	60130	
28	1127-0602-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 К=1,333	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3, толщина 6/8/ см. Устройство	м^2	5920,4	3188,71	346,66	18878439	2052366	1110075	21587614
		НР - 105%; СП - 85%			114,82	58,79	679780	348060	1599100	
29	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,7	181508,49	3550,24	490073	9586	4898	534569
		НР - 105%; СП - 85%			--	1679,67	--	4535	39597	
30	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4/6/ см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	5469,55	2847,79	285,06	15576130	1559150	494830	17356633
		НР - 105%; СП - 85%			40,80	42,97	223158	235027	1285672	
31	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м^2 покрытия	5469,55	1265,11	0,11	6919582	602	84723	7564661
		НР - 105%; СП - 85%			14,34	--	78433	--	560355	
		Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге								64 686 455,00
		в том числе стоимость прочих работ и затрат								21 823,00
		в том числе стоимость строительно-монтажных работ								64 664 632,00
		Временные здания и сооружения	1,04%						672 512,17	65 337 144,17
		Итого сметная стоимость								65 337 144,17
		В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079								70 498 778,56
		Кдог=0,99853168805874								70 395 264,36
		Налог на добавленную стоимость 12%								8 447 431,72
		ИТОГО по Акту с НДС								78 842 696,08

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

(Наименование организации)

Директор Салимов М.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Саян construction" Шагирбаев Е.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"

(Наименование организации)

Руководитель Исаев К. К.

(должность, подпись, расшифровка)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
ТОО "Nurzhol project"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)