Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ Аппарат акима г.Шалкар Шалкарского района Актюбиснкой области** ИИН/БИН **980540000208**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., ул. Өтеген Тұрмағамбетов, дом № 105, тел.: +7 (3132) 94-71-04** **130440015157**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №37 от 23.02.2024 (ул.А.Мунайтбасулы в г.Шалкар)

Номер документа	Дата составления
498	18.07.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице А. Мунайтбасулы в г. Шалкар Шалкарского района Актюбинской области			Работа	1	11 317 303,92	11 317 303,92	1 212 568,28
				Итого	1	x	11 317 303,92	1 212 568,28

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Салимов М.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.07.2024

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178
Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)
форма

Заказчик: ГУ "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

Наименование объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице А.Мунайтбасулы в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области»

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2024г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	№	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№37	**23.02.2024г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**90 160 000,00**									
Акт №2	**11 317 303,92**	**10 104 735,64**							**1 212 568,28**	**11 317 303,92**
Итого за отчетный месяц	**11 317 303,92**	**10 104 735,64**							**1 212 568,28**	**11 317 303,92**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области" Исаев Қ. Р.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:
Директор ТОО "АССАНА-ДорСтрой" Салимов М.М.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АССАНА-ДорСтрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице А.Мунайтбасулы в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№37** от *23.02.2024*

Акт выполненных работ №2

за июль месяц 2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
		ОСНОВНАЯ ДОРОГА								
26	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	$м^3$ материала основания в плотном теле	55,60	8637,34	1857,95	480236	103302	41721	563713
		НР - 108%; СП - 8%			258,62	436,17	14379	24251	41757	
27	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,2	181508,49	3550,24	36302	710	363	39598
		НР - 108%; СП - 8%			--	1679,67	--	336	2933	
28	1127-0602-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 К=1,333	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$, толщина 6/8/ см. Устройство**	$м^2$	250,5	3188,71	346,66	798772	86838	46969	913401
		НР - 108%; СП - 8%			114,82	58,79	28762	14727	67660	
29	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,1	181508,49	3550,24	18151	355	181	19799
		НР - 108%; СП - 8%			--	1679,67	--	168	1467	

30	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4/6/ см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	231,45	2847,79	285,06	659121	65977	20939	734465
		НР - 108%; СП - 8%			40,80	42,97	9443	9945	54405	
31	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м^2 покрытия	231,45	1265,11	0,11	292810	25	3585	320107
		НР - 108%; СП - 8%			14,34	--	3319	--	23712	
32	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Обочины. Укрепление щебнем/ГПС/ толщиной 10/8/ см	м^2 покрытия обочин	1655	872,91	283,68	1444666	469490	250170	1830430
		НР - 108%; СП - 8%			58,97	80,99	97595	134038	135594	
		РАЗДЕЛ 4. ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ								
		УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ КРАСКОЙ								
33	1127-0903-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,359	54271,91	14918,42	19484	5356	3976	25336
		НР - 108%; СП - 8%			5238,22	5015,34	1881	1801	1877	
34	1127-0903-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,213	45903,41	14918,42	9777	3177	2359	13107
		НР - 108%; СП - 8%			5238,22	5015,34	1116	1068	971	
35	1127-0903-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	м^2 разметки	30	1349,07	36,30	40472	1089	17849	62986
		НР - 108%; СП - 8%			550,89	--	16527	--	4666	
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ								
36	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	30	8763,70	1339,29	262911	40179	225882	527896
		НР - 108%; СП - 8%			6489,50	482,16	194685	14465	39104	
37	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	16	1746,22	--	27940	--	24180	56289
		НР - 108%; СП - 8%			1399,30	--	22389	--	4170	
38	251-101-0212 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	32	10396,00	--	332672	--	--	359286
		СП - 8%			--	--	--	--	26614	
39	251-101-0203 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	14	8563,00	--	119882	--	--	129473
		СП - 8%			--	--	--	--	9591	

40	251-102-0703 РСНБ РК 2022	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30**	шт.	20	8619,00	--	172380	--	--	186170
		СП - 8%			--	--	--	--	13790	
41	251-102-0708 РСНБ РК 2022	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30**	шт.	10	11104,00	--	111040	--	--	119923
		СП - 8%			--	--	--	--	8883	
42	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	$м^3$	2,4	48538,41	2001,93	116492	4805	22762	150394
		НР - 91%; СП - 8%			9937,05	485,04	23849	1164	11140	
43	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	$м^2$ покрытия	4,8	6527,29	541,67	31331	2600	5042	39283
		НР - 94%; СП - 8%			942,23	175,26	4523	841	2910	
		Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге								6 091 656,00
		Временные здания и сооружения	*1,04%*						63 353,22	6 155 009,22
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,43%	*2,43%*						149 566,72	6 304 575,94
		Непредвиденные работы и затраты-2%	*2%*						126 091,52	6 430 667,46
		стоимость прочих работ и затрат за июнь месяц								21 823,00
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,43% за июнь месяц								1 587 692,60
		Непредвиденные работы и затраты-2% за июнь месяц								1 338 496,74
		Итого сметная стоимость								9 378 679,80
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079								10 119 595,50
		Кдог=0,99853168805874								10 104 735,64
		Налог на добавленную стоимость 12%								1 212 568,28
		ИТОГО с НДС								11 317 303,92

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АССАНА-ДорСтрой"
(Наименование организации)

Директор Салимов М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"
(Наименование организации)

Руководитель Исаев К. Р.
(должность, подпись, расшифровка

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Саян construction" Шагирбаев Е.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
ТОО "Нұр Жол Проект"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)