Подрядчик: **ТОО"Корпорация""Астана-Стройинвест" г.Алматы, ул. Айтеке би, 202**
Субподрядчик : **ТОО "ГеоЛайн", г.Костанай, ул.Карбышева, 12/2**
Наименование строительства и его адрес:
**"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №3 Жилой дом №11 (Без наружных инженерных сетей)**

Приложение 1 к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420

**СПРАВКА № 1**
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь **2021 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | наименов. | код | наименование | код |
| | | **06-11** | **06.09.2021** | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительно-монтажные работы | 1 979 844,00 | 1 767 718 | | | | | | | 212 126 | 1 979 844,00 |

**Подрядчик: ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447**

Директор _____ Божимов М.К.

**Субподрядчик: ТОО "ГеоЛайн", БИН 070940026157**

Директор _____ Коробейченко С.В.

Подрядчик : **ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447, г. Алматы, ул. Айтеке би, 202, тел. 8 (727) 339-78-90**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГеоЛайн", г.Костанай, ул.Карбышева, 12/2**

Стройка : **"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №3 Жилой дом №11 (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом №11**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№** 06-11 от 06 сентября 2021г.

# Акт выполненных работ №1

**за** **декабрь 2021 (месяц, год) на 2-1-2 Архитектурно-строительные решения работы**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 117 | Е11-080201-0701 | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки** | | 1 | 91851,83 | 2570,63 | 91852 | 2571 | 0 | 83929 | 189843 | |
| | | | | **т металлических изделий** | | 89281,2 | 964,98 | 89281 | 965 | | 14062 | | |
| 2 | 118 | С1214-203-0401 | **Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76** | | 1 | 502921 | | 502921 | | 502921 | | 543155 | |
| | | | | **т** | | | | | | | 40234 | | |
| 3 | 178 | Е11-070112-0102 Изм. и доп. вып. 18 | **Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами** | | 0,00112 | 865599,13 | 1276,13 | 969 | 2 | 725 | 287 | 1357 | |
| | | | | **т болтов** | | 216744 | 661,19 | 243 | 1 | | 101 | | |
| 4 | 179 | С1217-101-0302 | **Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90** | | 32 | 33 | | 1056 | | 1056 | | 1140 | |
| | | | | **шт.** | | | | | | | 84 | | |
| 5 | 180 | Е11-130301-0406 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/** | | 17,72928 | 106,47 | 2,73 | 1888 | 48 | 778 | 736 | 2834 | |
| | | | | **м2** | | 59,83 | 0,36 | 1061 | 6 | | 210 | | |
| 6 | 181 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/** | | 17,72928 | 88 | 1,96 | 1560 | 34 | 905 | 432 | 2151 | |
| | | | | **м2** | | 34,97 | 0,36 | 620 | 6 | | 159 | | |
| 7 | 182 | Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16 | **Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** | | 0,14718 | 37938,77 | 11274,33 | 5584 | 1659 | 700 | 2629 | 8870 | |
| | | | | **т конструкций** | | 21911,4 | 3976,57 | 3225 | 585 | | 657 | | |
| 8 | 183 | С1214-203-0401 | **Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76** | | 0,13782 | 502921 | | 69313 | | 69313 | | 74858 | |
| | | | | **т** | | | | | | | 5545 | | |
| 9 | 184 | С1214-201-0102 | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** | | 0,00936 | 424901 | | 3977 | | 3977 | | 4295 | **Казахстан** |
| | | | | **т** | | | | | | | 318 | | |
| 10 | 185 | Е11-130301-0406 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/** | | 7,65336 | 106,47 | 2,73 | 815 | 21 | 336 | 318 | 1224 | |
| | | | | **м2** | | 59,83 | 0,36 | 458 | 3 | | 91 | | |
| 11 | 186 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/** | | 7,65336 | 88 | 1,96 | 673 | 15 | 391 | 187 | 929 | |
| | | | | **м2** | | 34,97 | 0,36 | 268 | 3 | | 69 | | |
| | | | **Итого по разделу: 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ** | | | | | | | | | 830656 | |
| | | | **Раздел: 2. РАЗНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| 12 | 188 | С1222-503-0201 | **Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83** | | 0,65818 | 887579 | | 584187 | | 584187 | | 630922 | **Казахстан** |
| | | | | **т** | | | | | | | 46735 | | |
| 13 | 189 | Е11-130301-0406 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /2 раза/** | | 57,26166 | 106,47 | 2,73 | 6097 | 157 | 2514 | 2378 | 9153 | |
| | | | | **м2** | | 59,83 | 0,36 | 3426 | 21 | | 678 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 14 | 190 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/ | | 57,26166 | 88 | 1,96 | 5039 | 113 | 2924 | 1396 | 6950 | |
| | | | | м2 | | 34,97 | 0,36 | 2002 | 21 | | 515 | | |
| | | | Итого по разделу: 2. РАЗНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | 647025 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 3. КРЫЛЬЦА | | | | | | | | | | |
| 15 | 209 | Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16 | Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 | | 0,5208 | 34081,39 | 14296,69 | 17750 | 7399 | 4917 | 5438 | 25043 | |
| | | | | т конструкций | | 10432,88 | 4700,86 | 5433 | 2448 | | 1855 | | |
| 16 | 210 | С1214-205-0103 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86 | | 0,5208 | 459047 | | 239072 | | 239072 | | 258198 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 19126 | | |
| 17 | 211 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /2 раза/ | | 24,16512 | 106,47 | 2,73 | 2573 | 66 | 1061 | 1004 | 3863 | |
| | | | | м2 | | 59,83 | 0,36 | 1446 | 9 | | 286 | | |
| 18 | 212 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/ | | 24,16512 | 88 | 1,96 | 2127 | 48 | 1234 | 589 | 2933 | |
| | | | | м2 | | 34,97 | 0,36 | 845 | 9 | | 217 | | |
| | | | Итого по разделу: 3. КРЫЛЬЦА | | | | | | | | | 290037 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 1537453 | 12133 | 1417011 | 99323 | 1767718 | |
| | | | | | | | | 108308 | 4077 | | 130942 | | |
| | | | НДС | | | 12 % | | | | | | 212 126 | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 1 979 844 | |

***Подрядчик***
***ТОО" Корпорация "Астана-Стройинвест"***
***Управляющий директор***

***Баймухамбетов К.Е.***

***Отдел сметной работы***

***Субподрядчик***
***ТОО "ГеоЛайн"***
***Директор***

***Коробейченко С.В.***