Подрядчик: **ТОО"Корпорация""Астана-Стройинвест" г.Алматы, ул. Айтеке би, 202**
Субподрядчик : **ТОО "ГеоЛайн", г.Костанай, ул.Карбышева, 12/2**
Наименование строительства и его адрес:
"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №3 Жилой дом №14 (Без наружных инженерных сетей)

Приложение 1 к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь **2021 года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименов.	код	наименование	код
		06-14	**06.09.2021**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы	1 882 642,00	1 680 930							201 712	1 882 642,00

Подрядчик: ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447

Директор _____ Божимов М.К.

Субподрядчик: ТОО "ГеоЛайн", БИН 070940026157

Директор _____ Коробейченко С.В.

Подрядчик : **ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447, г. Алматы, ул. Айтеке би, 202, тел. 8 (727) 339-78-90**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГеоЛайн", г.Костанай, ул.Карбышева, 12/2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №3 Жилой дом №14 (Без наружных инженерных сетей).**

(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом №14**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 06-14 от 06 сентября 2021г.

Акт выполненных работ №1

за **декабрь 2021 (месяц, год) на 2-1-3 Архитектурные решения работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
1	148	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	14	62,32 / 54,6	0,84 / 0,46	873 / 764	12 / 6	96	617 / 119	1608	
2	149	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	50,8	62,32 / 54,6	0,84 / 0,46	3166 / 2774	43 / 23	349	2238 / 432	5836	
3	150	Е11-260201-0401	Пояса противопожарные. Устройство из волокнистых и зернистых материалов на растворе	м3 изоляции	4,24	18544,1 / 15837,8	2065,55 / 1082,72	78627 / 67152	8758 / 4591	2717	54525 / 10652	143804	
4	151	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	4,1128	20700		85135		85135		91946	
5	152	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	84,8	2439,69 / 1738,8	38,17 / 19,85	206886 / 147450	3237 / 1683	56199	119307 / 26095	352288	
6	153	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	84,8	123,38 / 114,17	0,84 / 0,46	10462 / 9682	72 / 39	709	7777 / 1459	19698	
7	154	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	71,56	931,84 / 653,61	5,03 / 1,85	66682 / 46773	360 / 133	19550	37524 / 8337	112543	
8	155	Е11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	71,56	353,75 / 224,69	2,95 / 1,59	25315 / 16079	211 / 114	9025	12954 / 3061	41330	
9	156	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	27,9	1278,27 / 965,9	86,04 / 71,98	35664 / 26949	2401 / 2008	6315	23165 / 4706	63536	
10	157	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	318,3	1150,67 / 887,36	12,64 / 4,63	366260 / 282445	4024 / 1473	79791	227135 / 47472	640866	
11	158	Е11-150403-0108 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	218,6	442,6 / 269,95	1,75 / 0,94	96753 / 59012	382 / 206	37359	47374 / 11530	155657	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	159	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**		99,7	319,03	2,65	31807	264	11469	16173	51818	
			м2 окрашиваемой поверхности			201,34	1,43	20074	142		3838		
			Итого по разделу: 1. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									1680930	
			ИТОГО:					1007630	19764	308714	548789	1680930	
								679154	10418		124512		
			НДС			12 %						201 712	
			Итого с НДС									1 882 642	

Подрядчик
ТОО" Корпорация "Астана-Стройинвест"
Управляющий директор

Баймухамбетов К.Е.

Отдел сметной работы

Субподрядчик
ТОО "ГеоЛайн"
Директор

Коробейченко С.В.