Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"15" сентября 2017 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество ограниченной ответственности «Асан М Компани»____Алматинская область Карасайский район г. Каскелен улица Казбек би дом №33а

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Макулова Жаксылыка

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство участкового пункта полиции (УПП, совмещенного со служебным жильем в с. Ынтымак Илийского района Алматинской области (1 тип на 1-Зучастковых инспекторов)»

наименование и местонахождение объекта

заказчиком, которого является Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" в лице руководителя Бектасов Тимур Амангельдиевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: отсутствуют

наименование организации

3. Проект (проектно-сметной документации) разработанной **Товарищество ограниченной ответственности «АРС ЛТД»,**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным приказом руководителя ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области» приказ №47-Ѳ от 03.03.2017г.

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем

объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактический
Общая площадь земельного участка	га	0,1	0,1
Общая площадь застройки	М2	91,3	91,3
Этажность здания		1	1
Общий строительный объем	М3	360,70	360,70

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Технологические решения

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Участковый пункт полиции Тип1, совмещенный со служебным жильем, участковый пункт полиции имеет отдельный вход с тамбуром.

Помещения УПП рассчитаны на 3 участковых инспекторов. УПП состоит из двух кабинетов, оснащенных необходимой мебелью и компьютерами. Здание одноэтажные, без подвала, прямоугольной формы в плане, с общими размерами в осях «1-3», « А-Б» 12,64х9,84м, высота помещений от пола до низа перекрытия 2,7м, высота чердака переменная. Часть здания относится к участковому пункту полиции, в состав которого входят тамбур, коридор, кабинеты инспекторов, Остальная часть здания запроектирована по служебное жилье, в состав которого входит следующий набор помещений: тамбур, прихожая - коридор, общая комната, спальня, детская, санузел, топочная.

В проекте предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения в помещения участкового пункта полиции согласно МСН 3.02-05-2003. При входе предусмотрен пандус. Эвакуация людей осуществляется через тамбур непосредственно наружу.

Наружная отделка

В отделке фасадов применены современные, экологически чистые материалы. С гены - улучшенная штукатурка, покраска фасадной краской с добавлением колера. Цоколь - улучшенная штукатурка, покраска Фасадной краской с добавлением колера. Цоколь - улучшенная штукатурка окраска масляной краской.

Входная группа:

Крыша - двускатная, покрытие кровли-металлочерепица по деревянным конструкциям, с организованным водостоком, облицовка потолка фронтана - металлический сайдинг, крыльцо, ступени, пандус-цементно песчаные с железнением, ограждение крыльца и пандуса входной группы участкового пункта полиции металлическое из нержавеющей стали, ограждение крыльца жилого дома деревянное. Окна - металлопластиковые с заполнением стеклопакетами. Наружные двери - металлические, утепленные по ГОСТ 31173-2003. внутренние - деревянные по ГОСТ 6629-88.

Внутренняя отделка - стены, перегородки улучшенная штукатурка с

последующей известковой покраской, в санузлах - окраска масляной последующей известковой покраской, в санузлах- окраска масляной краской на высоту 1.8м на кухнях-окраска масляной краской в рабочей зоне.
Потолки-гипсовые обшивочные листы, левкас, известковая покраска.
Полы-напольная керамическая плитка в санузле, тамбурах и коридоре, цементно песчаная стяжка с железнением в помещении топочной, а в остальных помещениях линолеум.
По периметру здания предусмотрена асфальтобетонная отмоска шириной 1500мм.
Хозяйственные постройки

Углярка представляет одноэтажное здания с размерами в осях 3,6мх2.1м, высота помещения переменная от 1.7м до 1.9м
Стены из шлакоблоков толщиной 200мм с горизонтальным армированием сетками с шагом 700мм.
Надворный туалет Уборная на 1 очко выполнена из деревянного бруса хвойных пород по переменной высотой.

На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2017 год;
месяц, год

окончание работ сентябрь 2017 год:
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, /3 три / месяц: фактически, /3 три / месяц:

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
Подрядчик считает объект «Строительство участкового пункта полиции (УПП, совмещенного со служебным жильем в с. Ынтымак Илийского района Алматинской области (1 тип на 1-Зучастковых инспекторов)»

готовым к приемке эксплуатацию_____
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик)

_____ Макулов Ж.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя подпись, дата
М.П.