Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"** — **100240020448**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Авторитет"** — **110440014869.**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дополнительное соглашение №1 от 24.11.2024 г к договору №100 от 14.10.2024 г

Номер документа	Дата составления
0000000002	02.12.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической	Дата выполнения работ (оказания	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых,	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство дамбы Саукайын в с.о. Бильтабанова Кобдинского района Актюбинской области	02.12.2024		работа	1,0	429 252 167,00	429 252 167,00
				Итого	1,0	x	429 252 167,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Кожаев К
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Виртаев М. К
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.12.2024

М.П.

Приложение 2
приказу Министра промышленности и
строительства Республики Казахстан
от 13 мая 2024 г №169
Приложение 4-1 к правилам организации
деятельности заказчика (застройщика)

Заказчик : ГУ " Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО"Строительная Компания Авторитет "

Наименование объекта : «Строительство дамбы Саукайын в с.о Бильтабанова Кобдинского района Актюбинской области"

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За декабрь _2024_года

БИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма		
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование,код	наименование,код		
100240020448	110440014869			100	14.10.2024				
				доп.№1	24.11.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов,работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них		Прочие	дополнительные затраты			
				Строительно-монтажные работы	Оборудование		удержание аванс. 50%	удержание гарант. обязат. 5%		
А	1		3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №1	429 252 167,0	429 252 167,0	383 260 863,0	383 260 863,0			214 626 083	21 462 608	45 991 304	429 252 167
Итого к оплате с НДС:	429 252 167						214 626 083	21 462 608		193 163 475,0

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог " БИН 100240020448

Руководитель _____ **Темирбаев Ж.Т**

Эксперт технического надзора ТОО "СаулетКурылысБакылау"

_____ **Амангельдиев А**

KZ65VJE00022336 от 01.08.2023

Подрядчик : ТОО"Строительная Компания Авторитет"
БИН 110440014869

Директор _____ **Кожаев К.И.**

Приложение1
приказу Министра Промышленности
строительства Республики Казахстан
от 13 мая 2024 г №169
Приложение 3-1 к правилам организации
деятельности заказчика (застройщика)

Заказчик — **ГУ"Кобдинский районный отдел архитектуры , строительства, жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 100240020448 Актюбинская область, Хобдинский район с.Кобда Астана,48 Тел. 87134122011**

Подрядчик — **ТОО "Строительная Компания Авторитет" БИН110440014869Актюбинская область г.Актобе р/и Алматы 41 разъезд, участок №345 тел.87071584847**

Наименование стройки - Строительство дамбы Саукайын в с.о. Бильтабанова Кобдинского района Актюбинской области

Наименование объекта - Защитная дамба.Протяженность 2698,62м

Акт выполненных работ за декабрь 2024 г №1

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Локальная смета 2-01-01-01						
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**318291820**
		Раздел 1.	Устройство насыпи дамбы				318291820
1	1	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	$м^3$	7 693	92	707 756
2	4	1136-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	$м^3$ грунта	54 922	343	18 838 246
3	5	6101-0107-0313 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 18 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	$м^3$	54 922	222	12 192 684
4	6	6101-0107-0314 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=9*	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу к норме 6101-0107-0313	$м^3$	54 922	187	10 270 414
			Каменная наброска				
5	7	1101-0204-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Наброска или призма каменная. Устройство	$м^3$ камня (в деле)	9 457	29 009	274 338 113
6	8	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	10 563,7923	19	200 712
7	9	1136-0201-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Откосы насыпей земляных сооружений. Планировка бульдозерами	$м^2$ спланированной поверхности	20 044,7739	87	1 743 895
			ИТОГО				318291820
			в.т.ч оборудование	()			0

1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
	строительно-монтажными работами по		9,20%		29 282 847		
	Итого по главам 1-8						347 574 667
	Сметная прибыль		5%		17 378 733		
	Непредвиденные работы и затраты		3%		10 427 240		
	Итого на 2024 г						375 380 641
	НДС		12 %		45 045 677		
	Итого с НДС						**420 426 318**
Номер по порядку	**Шифр позиции норматива, код ресурса**		**Наименование работ и затрат**	**Единица измерения**	**Количество**	**Стоимость единицы измерения, тенге**	**Общая стоимость, тенге**
1	2		3	4	5	6.	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					**6681779**
Локальная смета 2-02-01-02							6681779
		Раздел 1.	Водовыпуск ПК17+00.00				
					Земляные работы		
			Выемка грунта				
1	1	6101-0101-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1	м^3	44,48	329	14 634
			Насыпь				
2	5	1101-0105-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м^3. Группа грунтов 2	м^3 грунта	131	550	72 050
3	8	6101-0109-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	м^2	71,6	4	286
4	9	1101-0107-1802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м^2 спланированной поверхности	38,2	638	24 372
5	10	6101-0109-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	м^2	150	4	600
					Сборный железобетон		
6	11	1130-0405-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка	м^3 сборных конструкций	7,14	38 311	273 541
7	12	225-109-0205 *РСНБ РК 2022*	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 34 (СТ 10)	шт.	2	101 414	202 828
8	13	241-702-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 1000, 3,4,5 группы по несущей способности	м	10	205 728	2 057 280
					Монолитная железобетонная облицовка верхнего бьефа		
9	14	1130-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м^3 подушки	3,2	9 293	29 738

1	2	3	4	5	6	7	8
10	15	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	3,68	8 008	29 469
11	16	1130-0104-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона. Устройство на суше	$м^3$ железобетона в деле	8,29	85 098	705 462
12	17	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,311	418 459	130 141
			Каменная наброска				
13	18	1101-0204-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Наброска или призма каменная. Устройство	$м^3$ камня (в деле)	13,54	29 009	392 782
					Монолитная железобетонная облицовка нижнего бьефа		
14	19	1130-0104-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона. Устройство на суше	$м^3$ железобетона в деле	4,42	85 098	376 133
15	20	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,179	418 459	74 904
			Каменная наброска				
16	21	1101-0204-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Наброска или призма каменная. Устройство	$м^3$ камня (в деле)	13,54	29 009	392 782
					Основание трубы бетона		
17	22	1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты монолитные. Устройство	$м^3$ бетона в деле	3,77	66 955	252 420
18	23	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	2,7	41 946	113 254
					Окраска		
19	24	6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	$м^2$	9,6	1 492	14 323
20	25	261-107-0442 *РСНБ РК 2022*	Мешковина джутовая ГОСТ 30090-93	$м^2$	11,04	94	1 038
21	26	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	62,2	1 491	92 740
22	27	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	149,28	511	76 282
23	28	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	11,6	250	2 900
24	29	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	11,6	274	3 178
25	30	1322-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	341 160	341 160
26	31	Прайс *лист*	Затвор глубинный плоский ГС 100-200 с винтоподъемником 2,5В	шт	1	1 007 482,14	1 007 482
			ИТОГО				**6681779**
			в.т.ч оборудование	()			0
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством							
управление строительно-монтажными			**9,20%**		**614 724**		
Итого по главам 1-8							**7 296 503**
Сметная прибыль			**5%**		**364 825**		

1	2	3	4	5	6	7	8
		Непредвиденные работы и затраты	**3%**		**218 895**		**7 880 223**
		Итого на 2024 г					**945 627**
		НДС	**12 %**				**8 825 850**
		Итого с НДС					**429 252 167**
		Всего по акту					**45 991 304**
		в том числе НДС					

Подрядчик: Строительная Компания "Авторитет"
БИН 110440014869

Директор_____ Кожаев К.И

Эксперт технического надзора ТОО "СаулетКурылысБакылау"
_____ Амангельдиев А
KZ65VJE00082156 от 01.08.2023г

Эксперт авторского надзора ТОО "СП Илек-Волга Проект"

Директор_____ Имагамбетов О

Должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №