Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая» Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Допсоглашение №9 от 2020-06-15 к договору № 14 от 2018-03-18

Наименование строительства и его адрес Капитальный ремонт улиц зоны отдыха "Алматы Демалыс" города Капшагай

Наименование объекта Улица №1

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2020г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА							
				УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ			
1	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания Розлив вяжущих материалов	т	0,0816		111019,13	9059
		Итого оплата труда:				631,29	52
		Итого эксплуатация машин				1278,14	104
		Итого материалов.				109740,99	8955
		Накладные расходы	%	--		5059,46	413
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9286,29	758
		Сметная стоимость:				125364,88	10230
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				9059
		Накладные расходы -	Тенге				413
		Сметная прибыль -	Тенге				758
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				10230
РАЗДЕЛ БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ							
2	Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п 1 39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,6000		4841,26	2905
		Итого оплата труда:				269,43	162

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				804,29	483
		Итого материалов:				3923,64	2354
		Накладные расходы	%	--		372,62	224
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		417,11	250
		Сметная стоимость:				5630,99	3379
3	Е11-070101-0101 11-070101-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТОВ ТИПА Ф1/Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	4,0000		1193,00	4772
		Итого оплата труда:				791,83	3167
		Итого эксплуатация машин:				632,91	2532
		Накладные расходы	%	--		562,49	2250
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,44	562
		Сметная стоимость:				1895,92	7584
4	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В 15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1,4000		45002,54	63004
		Накладные расходы	%	--		1890,11	2646
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3751,41	5252
		Сметная стоимость:				50644,06	70902
5	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	9,0000		3797,16	34174
		Итого оплата труда:				2856,56	25709
		Итого эксплуатация машин:				737,37	6636
		Итого материалов:				380,95	3429
		Накладные расходы	%	--		1954,33	17589
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		460,12	4141
		Сметная стоимость:				6211,62	55905

1	2	3	4	5	6	7	8
6	С124-010202-0703 24-010202-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	9,0000		4071,32	36642
		Накладные расходы	%	--		171,00	1539
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		339,39	3054
		Сметная стоимость:				4581,70	41235
7	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание стоек бетоном В15	м3	1,1700		18529,99	21680
		Итого оплата труда:				1205,25	1410
		Итого эксплуатация машин:				674,65	789
		Итого материалов:				16821,45	19681
		Накладные расходы	%	--		1387,36	1623
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1593,39	1864
		Сметная стоимость:				21510,74	25168
8	С124-010201-0104 24-010201-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1 30, 2.3-2 4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	8,0000		5921,56	47372
		Накладные расходы	%	--		248,71	1990
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		493,62	3949
		Сметная стоимость:				6663,89	53311
9	С124-010201-0115 24-010201-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18 5.19 3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5 35-5 37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1,0000		7151,74	7152
		Накладные расходы	%	--		300,37	300
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		596,17	596
		Сметная стоимость:				8048,28	8048

1	2	3	4	5	6	7	8
10	С124-010201-0134 24-010201-0134 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1,0000		4727,89	4728
		Накладные расходы	%	--		198,57	199
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		394,12	394
		Сметная стоимость:				5320,58	5321
11	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0031		111019,13	346
		Итого оплата труда:				631,29	2
		Итого эксплуатация машин:				1278,14	4
		Итого материалов:				109740,99	342
		Накладные расходы	%	--		5059,46	16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9286,29	29
		Сметная стоимость:				125364,88	391
12	Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп вып. 2	Искусственные дорожные неровности асфальтобетонные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3см/3см+3см=6см/. Устройство	м2 покрытия	3,9000		967,42	3773
		Итого оплата труда:				132,15	515
		Итого эксплуатация машин:				2,09	8
		Итого материалов:				833,90	3252
		Накладные расходы	%	--		123,67	482
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,29	340
		Сметная стоимость:				1178,37	4596
13	Е11-270701-0102 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=6	Искусственные дорожные неровности асфальтобетонные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	3,9000		956,83	3732
		Итого оплата труда:				127,04	495
		Итого материалов:				829,79	3236
		Накладные расходы	%	--		120,01	468
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,15	336

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1162,99	4536
14	Е11-270903-0201 11-270903-0201 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающихмикрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	1,2250		352435,28	431733
		Итого оплата труда:				5193,37	6362
		Итого эксплуатация машин:				2998,12	3673
		Итого материалов:				345932,64	423767
		Накладные расходы	%	--		18065,41	22130
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29640,06	36309
		Сметная стоимость:				400140,75	490172
15	Е11-270903-0203 11-270903-0203 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающихмикрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,5000		95904,04	47952
		Итого оплата труда:				5193,37	2597
		Итого эксплуатация машин:				2998,12	1499
		Итого материалов:				89401,39	44701
		Накладные расходы	%	--		7291,10	3646
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8255,61	4128
		Сметная стоимость:				111450,75	55725
16	Е11-270903-0204 11-270903-0204 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающихмикрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,0400		274246,81	10970
		Итого оплата труда:				5193,37	208
		Итого эксплуатация машин				2998,12	120
		Итого материалов.				267744,17	10710
		Накладные расходы	%	--		14781,50	591
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23122,26	925
		Сметная стоимость				312150,57	12486
17	Е11-270903-0202 11-270903-0202 РСНБ РК 2015	Проезжая часть Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,0200		184845,43	3697
		Итого оплата труда:				5193,37	104
		Итого эксплуатация машин:				2998,12	60
		Итого материалов:				178342,78	3567
		Накладные расходы	%	--		11026,64	221
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15669,76	313
		Сметная стоимость:				211541,83	4231

1	2	3	4	5	6	7	8
18	Е11-270903-0401 11-270903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования	м2 разметки	8,5000		5343,80	45422
		Итого оплата труда				334,60	2844
		Итого эксплуатация машин				18,69	159
		Итого материалов				5001,57	42513
		Накладные расходы	%	--		434,68	3695
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		462,28	3929
		Сметная стоимость:				6240,75	53046
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
19	Е11-470102-0116 11-470102-0116 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	15,0000		1165,00	17475
		Итого оплата труда				1078,12	16172
		Итого эксплуатация машин				145,65	2185
		Накладные расходы	%	--		682,53	10238
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,80	2217
		Сметная стоимость:				1995,33	29930
20	С121-010101-0202 21-010101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Земля растительная механизированной заготовки	м3	1,4250		605,36	863
		Накладные расходы	%	--		25,43	36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,46	72
		Сметная стоимость:				681,25	971
21	Е11-470213-0201 11-470213-0201 РСНБ РК 2015	Саженцы лиственных пород. Посадка сплошная	шт.	15,0000		46,63	699
		Итого оплата труда				46,63	699
		Накладные расходы	%	--		29,36	440
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,08	91
		Сметная стоимость:				82,07	1231

1	2	3	4	5	6	7	8
22	С125-010203-2304 25-010203-2304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Клен Гиннала, с комом, высотой от 3 м до 4 м	шт.	15,0000		4554,39	68316
		Накладные расходы	%	-		191,28	2869
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		379,65	5695
		Сметная стоимость:				5125,33	76880
23	Е11-470119-0501 11-470119-0501 РСНБ РК 2015	Насаждения зеленые. Полив из шланга поливомоечной машины	м3	0,5400		1233,19	666
		Итого оплата труда:				602,10	325
		Итого эксплуатация машин:				829,93	448
		Итого материалов:				28,00	15
		Накладные расходы	%	--		405,64	219
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		131,11	71
		Сметная стоимость:				1769,94	956
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				858073
		Накладные расходы -	Тенге				73411
		Сметная прибыль -	Тенге				74519
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1006002
РАЗДЕЛ УСТРОЙСТВО ОСВЕЩЕНИЯ							
Земляные работы							
24	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	53,4600		90,83	4856
		Итого оплата труда:				31,27	1672
		Итого эксплуатация машин:				84,03	4492
		Накладные расходы	%	--		23,07	1233
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,11	487
		Сметная стоимость:				123,02	6576
25	Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	17,8200		14,11	251
		Итого оплата труда:				4,82	86
		Итого эксплуатация машин:				14,11	251
		Накладные расходы	%	--		3,56	63

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		1,41	25
		Сметная стоимость:				19,08	340
26	Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	198,0000		349,86	69271
		Итого оплата труда:				167,13	33092
		Итого эксплуатация машин:				293,15	58043
		Накладные расходы	%	--		89,23	17668
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		35,13	6955
		Сметная стоимость:				474,21	93894
27	Ц13-080201-0401 13-080201-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	198,0000		305,80	60547
		Итого оплата труда:				150,53	29806
		Итого эксплуатация машин:				249,09	49319
		Накладные расходы	%	--		79,98	15836
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		30,86	6111
		Сметная стоимость:				416,63	82494
28	С121-030101-0103 21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,6500		24183,82	39903
		Накладные расходы	%	--		1015,72	1676
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		2015,96	3326
		Сметная стоимость:				27215,50	44906
29	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	35,6400		727,26	25920
		Итого оплата труда:				727,26	25920
		Накладные расходы	%	--		478,41	17050
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		96,45	3438
		Сметная стоимость:				1302,12	46408
30	Е11-330101-0302 11-330101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	котлован	7,0000		4575,09	32026

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				2007,48	14052
		Итого эксплуатация машин:				3733,91	26137
		Накладные расходы	%	--		1482,79	10380
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		484,63	3392
		Сметная стоимость:				6542,51	45798
31	Е11-330101-0603 11-330101-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп вып 4	Устройство монолитных железобетонных фундаментов из бетона класса В20 привозного товарного объемом до 25 м3	1м3	2,3100		23025,34	53189
		Итого оплата труда				4237,56	9789
		Итого эксплуатация машин:				2855,25	6596
		Итого материалов:				16754,56	38703
		Накладные расходы	%	--		3691,45	8527
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2137,34	4937
		Сметная стоимость:				28854,13	66653
32	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,3570		752,24	7791
		Итого оплата труда:				200,01	2072
		Итого эксплуатация машин:				13,90	144
		Итого материалов:				540,22	5595
		Накладные расходы	%	--		137,47	1424
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,18	737
		Сметная стоимость:				960,89	9952
33	Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под опоры/Устройство щебеночных подушек под фундаменты	м3	0,4510		5825,34	2627
		Итого оплата труда:				1671,86	754
		Итого эксплуатация машин:				162,58	73
		Итого материалов:				4067,08	1834
		Накладные расходы	%	--		1279,46	577
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		568,38	256
		Сметная стоимость:				7673,18	3461
Силовое и осветительное оборудование							

1	2	3	4	5	6	7	8
34	Е11-330207-0102 11-330207-0102 РСНБ РК 2015	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	7,0000		3881,38	27170
		Итого оплата труда:				2513,48	17594
		Итого эксплуатация машин				2116,90	14818
		Итого материалов				16,56	116
		Накладные расходы	%	–		1778,97	12453
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		452,83	3170
		Сметная стоимость				6113,18	42792
35	ПрайсТОО ТПРАЙС Core watt	Светодиодный прожектор	шт	7,0000		34016,14	238113
		Накладные расходы	%	--		1428,68	10001
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2835,59	19849
		Сметная стоимость				38280,40	267963
36	Е11-330301-0401 11-330301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	опора	7,0000		18764,82	131354
		Итого оплата труда:				13276,24	92934
		Итого эксплуатация машин:				6268,57	43880
		Итого материалов				1671,29	11699
		Накладные расходы	%	--		9323,60	65265
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2247,07	15730
		Сметная стоимость				30335,49	212348
37	Ц13-080205-0301 13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1	шт	7,0000		8421,78	58952
		Итого оплата труда:				4762,95	33341
		Итого эксплуатация машин:				4926,07	34482
		Итого материалов				224,64	1572
		Накладные расходы	%	--		2477,87	17345
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		871,97	6104
		Сметная стоимость				11771,63	82401
38	ПрайсТОО"Компания ТПРАЙС Балхан"	Кронштейн Ива	шт	7,0000		6409,01	44863

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		269,18	1884
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		534,26	3740
		Сметная стоимость				7212,45	50487
39	ПрайсТОО"Компания ТПРАЙС Балхан"	Опора освещения граненная коническая Н 8м	шт	7,0000		64331,97	450324
		Накладные расходы	%	--		2701,94	18914
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5362,71	37539
		Сметная стоимость				72396,63	506776
40	ПрайсТОО"Компания ТПРАЙС Балхан"	Анкерный фундамент	шт	7,0000		6852,40	47967
		Накладные расходы	%	--		287,80	2015
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,22	3999
		Сметная стоимость				7711,42	53980
41	Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7,0000		1871,83	13103
		Итого оплата труда				934,55	6542
		Итого эксплуатация машин				23,67	166
		Итого материалов				913,61	6395
		Накладные расходы	%	--		495,40	3468
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		189,38	1326
		Сметная стоимость				2556,61	17896
42	С123-070204-0654 23-070204-0654 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	7,0000		2404,34	16830
		Накладные расходы	%	--		100,98	707
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		200,43	1403
		Сметная стоимость				2705,75	18940
				ПРОВОДА И КАБЕЛИ			

1	2	3	4	5	6	7	8
43	Ц13-080201-0202 13-080201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	198,0000		247,41	48988
		Итого оплата труда:				152,76	30247
		Итого эксплуатация машин:				109,10	21602
		Итого материалов				24,90	4929
		Накладные расходы	%	--		78,52	15547
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,07	5163
		Сметная стоимость:				352,01	69698
44	Ц13-080502-0901 13-080502-0901 РСНБ РК 2015	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах	м кабеля	70,0000		174,03	12182
		Итого оплата труда:				115,16	8062
		Итого эксплуатация машин				33,57	2350
		Итого материалов:				33,93	2375
		Накладные расходы	%	--		58,67	4107
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,62	1303
		Сметная стоимость:				251,32	17592
45	С123-060137-0307 23-060137-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 4х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1980		1042278,79	206371
		Накладные расходы	%	--		43775,71	8668
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86884,36	17203
		Сметная стоимость:				1172938,86	232242
46	С123-060131-0301 23-060131-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0700		52844,40	3699
		Накладные расходы	%	--		2219,46	155
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4405,11	308
		Сметная стоимость				59468,97	4163

1	2	3	4	5	6	7	8
47	Ц13-080201-2407 13-080201-2407 РСНБ РК 2015	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1,0000		22454,71	22455
		Итого оплата труда.				11960,90	11961
		Итого эксплуатация машин				14511,56	14512
		Итого материалов:				382,02	382
		Накладные расходы	%	--		6277,37	6277
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2298,57	2299
		Сметная стоимость				31030,64	31031
48	С123-061703-1601 23-061703-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	1,0000		7152,64	7153
		Накладные расходы	%	--		300,41	300
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		596,24	596
		Сметная стоимость				8049,29	8049
49	С123-061703-1006 23-061703-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфты соединительные для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10СТп-3-150/240-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86	шт.	1,0000		26317,74	26318
		Накладные расходы	%	--		1105,35	1105
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2193,85	2194
		Сметная стоимость:				29616,93	29617
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				1652223
		Накладные расходы -	Тенге				242645
		Сметная прибыль -	Тенге				151589
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2046457
ИТОГО ПО АКТУ							
	Итого прямые затраты		Тенге				2519355
	Накладные расходы I уровня		Тенге				202165
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				2721520
	Накладные расходы II уровня		Тенге				114304
	ИТОГО:		Тенге				2835823
	Сметная прибыль		Тенге				226866

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО по акту:		Тенге				3062689
	Временные здания и сооружения 3,12%		Тенге				95556
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				3158245
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%		Тенге				45479
	Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время		Тенге				3203724
	В текущих ценах на 2019год		Тенге				3363577
	Тендерная скидка		Тенге				81257
	Итого с учетом тендерной скидки		Тенге				3282320
	НДС 12%		Тенге				393878
	Итого по акту с учетом НДС		Тенге				3676198

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел [illegible] транспорта и автомобильных дорог [illegible]"

Абауов М. К.

Представитель технического надзора:

Директор ТОО "ДорИнжПроект"

Сахипов Р. М.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая» Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Допсоглашение №9 от 2020-06-15 к договору № 14 от 2018-03-18

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улиц зоны отдыха "Алматы Демалыс" города Капшагай

Наименование объекта. Улица №2

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2020г.

№ п.п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
1	Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27п.1 39, г. 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,3000		4841,26	1452
		Итого оплата труда:				269,43	81
		Итого эксплуатация машин:				804,29	241
		Итого материалов:				3923,64	1177
		Накладные расходы	%	--		372,62	112
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		417,11	125
		Сметная стоимость:				5630,99	1689
2	Е11-070101-0101 11-070101-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТОВ ТИПА Ф1/Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	2,0000		1193,00	2386
		Итого оплата труда:				791,83	1584
		Итого эксплуатация машин:				632,91	1266
		Накладные расходы	%	--		562,49	1125
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,44	281
		Сметная стоимость:				1895,92	3792
3	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 г.	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В 15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,7000		45002,54	31502

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1890,11	1323
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3751,41	2626
		Сметная стоимость				50644,06	35451
4	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. вып 4	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	6,0000		3797,16	22783
		Итого оплата труда				2856,56	17139
		Итого эксплуатация машин.				737,37	4424
		Итого материалов				380,95	2286
		Накладные расходы	%	--		1954,33	11726
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		460,12	2761
		Сметная стоимость				6211,62	37270
5	С124-010202-0703 24-010202-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 г.	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	6,0000		4071,32	24428
		Накладные расходы	%	--		171,00	1026
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		339,39	2036
		Сметная стоимость				4581,70	27490
6	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание стоек бетоном В15	м3	0,8400		18529,99	15565
		Итого оплата труда:				1205,25	1012
		Итого эксплуатация машин:				674,65	567
		Итого материалов:				16821,45	14130
		Накладные расходы	%	--		1387,36	1165
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1593,39	1338
		Сметная стоимость				21510,74	18069
7	С124-010201-0104 24-010201-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 г.	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1 23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	6,0000		5921,56	35529
		Накладные расходы	%	--		248,71	1492
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		493,62	2962
		Сметная стоимость				6663,89	39983

1	2	3	4	5	6	7	8
8	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0019		111019,13	213
		Итого оплата труда:				631,29	1
		Итого эксплуатация машин:				1278,14	2
		Итого материалов:				109740,99	211
		Накладные расходы	%	--		5059,46	10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9286,29	18
		Сметная стоимость:				125364,88	241
9	Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Искусственные дорожные неровности асфальтобетонные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3см/3см+3см=6см/. Устройство	м2 покрытия	2,4000		967,42	2322
		Итого оплата труда:				132,15	317
		Итого эксплуатация машин:				2,09	5
		Итого материалов:				833,90	2001
		Накладные расходы	%	--		123,67	297
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,29	209
		Сметная стоимость:				1178,37	2828
10	Е11-270701-0102 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=6	Искусственные дорожные неровности асфальтобетонные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	2,4000		956,83	2296
		Итого оплата труда:				127,04	305
		Итого материалов:				829,79	1991
		Накладные расходы	%	--		120,01	288
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,15	207
		Сметная стоимость:				1162,99	2791
11	Е11-270903-0202 11-270903-0202 РСНБ РК 2015	Проезжая часть Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающихмикрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,0300		184845,43	5545
		Итого оплата труда:				5193,37	156
		Итого эксплуатация машин:				2998,12	90
		Итого материалов:				178342,78	5350
		Накладные расходы	%	--		11026,64	331
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15669,76	470
		Сметная стоимость:				211541,83	6346
ОЗЕЛЕНЕНИЕ							

1	2	3	4	5	6	7	8
12	Е11-470102-0116 11-470102-0116 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	6,0000		1165,00	6990
		Итого оплата труда				1078,12	6469
		Итого эксплуатация машин				145,65	874
		Накладные расходы	%	--		682,53	4095
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,80	887
		Сметная стоимость:				1995,33	11972
13	С121-010101-0202 21-010101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 г.	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,5700		605,36	345
		Накладные расходы	%	--		25,43	14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,46	29
		Сметная стоимость				681,25	388
14	Е11-470213-0201 11-470213-0201 РСНБ РК 2015	Саженцы лиственных пород. Посадка сплошная	шт.	6,0000		46,63	280
		Итого оплата труда.				46,63	280
		Накладные расходы	%	--		29,36	176
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,08	36
		Сметная стоимость:				82,07	492
15	С125-010203-2304 25-010203-2304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 г.	Клен Гиннала, с комом, высотой от 3 м до 4 м	шт.	6,0000		4554,39	27326
		Накладные расходы	%	--		191,28	1148
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		379,65	2278
		Сметная стоимость				5125,33	30752
16	Е11-470119-0501 11-470119-0501 РСНБ РК 2015	Насаждения зеленые. Полив из шланга поливомоечной машины	м3	0,2200		1233,19	271
		Итого оплата труда.				602,10	132
		Итого эксплуатация машин.				829,93	183
		Итого материалов.				28,00	6
		Накладные расходы	%	--		405,64	89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		131,11	29
		Сметная стоимость:				1769,94	389

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				179235
	Накладные расходы I уровня		Тенге				16209
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				195444
	Накладные расходы II уровня		Тенге				8209
	ИТОГО.		Тенге				203652
	Сметная прибыль		Тенге				16292
	ИТОГО по акту.		Тенге				219944
	Временные здания и сооружения 3,12%		Тенге				6862
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				226806
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%		Тенге				3266
	Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время		Тенге				230072
	В текущих ценах на 2019год		Тенге				241552
	Пересчет в текущие цены на 2019 год по акту за апрель 2019года		Тенге				733800
	Тендерная скидка		Тенге				5835
	Итого с учетом тендерной скидки		Тенге				969517
	НДС 12%		Тенге				116342
	Итого по акту с учетом НДС		Тенге				1085859

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел [illegible] автомобильных дорог [illegible]"

Абауов М. К.

Представитель технического надзора

Директор ТОО "[illegible]"

Сахипов Р. М.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая» Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Допсоглашение №9 от 2020-06-15 к договору № 14 от 2018-03-18

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улиц зоны отдыха "Алматы Демалыс" города Капшагай

Наименование объекта: Улица №3

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2020г.

№ п п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ							
1	Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1 39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,3000		4841,26	1452
		Итого оплата труда:				269,43	81
		Итого эксплуатация машин				804,29	241
		Итого материалов				3923,64	1177
		Накладные расходы	%	–		372,62	112
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		417,11	125
		Сметная стоимость				5630,99	1689
2	Е11-070101-0101 11-070101-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТОВ ТИПА Ф1/Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	2,0000		1193,00	2386
		Итого оплата труда:				791,83	1584
		Итого эксплуатация машин				632,91	1266

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		562,49	1125
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,44	281
		Сметная стоимость				1895,92	3792
3	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В 15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,7000		45002,54	31502
		Накладные расходы	%	--		1890,11	1323
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3751,41	2626
		Сметная стоимость				50644,06	35451
4	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 4	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	6,0000		3797,16	22783
		Итого оплата труда:				2856,56	17139
		Итого эксплуатация машин:				737,37	4424
		Итого материалов:				380,95	2286
		Накладные расходы	%	--		1954,33	11726
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		460,12	2761
		Сметная стоимость				6211,62	37270
5	С124-010202-0703 24-010202-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	6,0000		4071,32	24428
		Накладные расходы	%	--		171,00	1026
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		339,39	2036
		Сметная стоимость:				4581,70	27490
6	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание стоек бетоном В15	м3	0,8400		18529,99	15565
		Итого оплата труда				1205,25	1012
		Итого эксплуатация машин.				674,65	567

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов.				16821,45	14130
		Накладные расходы	%	--		1387,36	1165
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1593,39	1338
		Сметная стоимость.				21510,74	18069
7	С124-010201-0104 24-010201-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1 20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	6,0000		5921,56	35529
		Накладные расходы	%	--		248,71	1492
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		493,62	2962
		Сметная стоимость:				6663,89	39983
8	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0026		111019,13	293
		Итого оплата труда:				631,29	2
		Итого эксплуатация машин:				1278,14	3
		Итого материалов:				109740,99	290
		Накладные расходы	%	--		5059,46	13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9286,29	25
		Сметная стоимость:				125364,88	331
9	Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Искусственные дорожные неровности асфальтобетонные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3см/3см+3см=6см/. Устройство	м2 покрытия	3,3000		967,42	3192
		Итого оплата труда:				132,15	436
		Итого эксплуатация машин:				2,09	7
		Итого материалов:				833,90	2752
		Накладные расходы	%	--		123,67	408
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,29	288
		Сметная стоимость:				1178,37	3889

1	2	3	4	5	6	7	8
10	Е11-270701-0102 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=6	Искусственные дорожные неровности асфальтобетонные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	3,3000		956,83	3158
		Итого оплата труда:				127,04	419
		Итого материалов:				829,79	2738
		Накладные расходы	%	--		120,01	396
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,15	284
		Сметная стоимость:				1162,99	3838
11	Е11-270903-0201 11-270903-0201 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающихмикрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	1,3060		352435,28	460280
		Итого оплата труда:				5193,37	6783
		Итого эксплуатация машин:				2998,12	3916
		Итого материалов				345932,64	451788
		Накладные расходы	%	--		18065,41	23593
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29640,06	38710
		Сметная стоимость:				400140,75	522584
12	Е11-270903-0203 11-270903-0203 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающихмикрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,5740		95904,04	55049
		Итого оплата труда:				5193,37	2981
		Итого эксплуатация машин:				2998,12	1721
		Итого материалов:				89401,39	51316
		Накладные расходы	%	--		7291,10	4185
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8255,61	4739
		Сметная стоимость				111450,75	63973
13	Е11-270903-0204 11-270903-0204 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающихмикрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,0400		274246,81	10970
		Итого оплата труда:				5193,37	208
		Итого эксплуатация машин:				2998,12	120
		Итого материалов:				267744,17	10710
		Накладные расходы	%	--		14781,50	591
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23122,26	925

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость				312150,57	12486
14	Е11-270903-0202 11-270903-0202 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,0150		184845,43	2773
		Итого оплата труда:				5193,37	78
		Итого эксплуатация машин				2998,12	45
		Итого материалов.				178342,78	2675
		Накладные расходы	%	--		11026,64	165
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15669,76	235
		Сметная стоимость				211541,83	3173
15	Е11-270903-0401 11-270903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования	м2 разметки	7,9000		5343,80	42216
		Итого оплата труда				334,60	2643
		Итого эксплуатация машин				18,69	148
		Итого материалов				5001,57	39512
		Накладные расходы	%	--		434,68	3434
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		462,28	3652
		Сметная стоимость				6240,75	49302
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
16	Е11-470102-0116 11-470102-0116 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	18,0000		1165,00	20970
		Итого оплата труда				1078,12	19406
		Итого эксплуатация машин:				145,65	2622
		Накладные расходы	%	--		682,53	12286
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,80	2660
		Сметная стоимость				1995,33	35916
17	С121-010101-0202 21-010101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Земля растительная механизированной заготовки	м3	1,7100		605,36	1035
		Накладные расходы	%	--		25,43	43

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,46	86
		Сметная стоимость				681,25	1165
18	Е11-470213-0201 11-470213-0201 РСНБ РК 2015	Саженцы лиственных пород. Посадка сплошная	шт.	18,0000		46,63	839
		Итого оплата труда:				46,63	839
		Накладные расходы	%	--		29,36	529
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,08	109
		Сметная стоимость				82,07	1477
19	С125-010203-2304 25-010203-2304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Клен Гиннала, с комом, высотой от 3 м до 4 м	шт.	18,0000		4554,39	81979
		Накладные расходы	%	--		191,28	3443
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		379,65	6834
		Сметная стоимость				5125,33	92256
20	Е11-470119-0501 11-470119-0501 РСНБ РК 2015	Насаждения зеленые. Полив из шланга поливомоечной машины	м3	0,6500		1233,19	802
		Итого оплата труда:				602,10	391
		Итого эксплуатация машин:				829,93	539
		Итого материалов:				28,00	18
		Накладные расходы	%	--		405,64	264
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		131,11	85
		Сметная стоимость				1769,94	1150
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				817202
	Накладные расходы I уровня		Тенге				31668
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				848870
	Накладные расходы II уровня		Тенге				35653
	ИТОГО:		Тенге				884522
	Сметная прибыль		Тенге				70762
	ИТОГО по акту:		Тенге				955284
	Временные здания и сооружения 3,12%		Тенге				29805
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				985089

1	2	3	4	5	6	7	8
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%		Тенге				14185
	Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время		Тенге				999274
	В текущих ценах на 2019год		Тенге				1049134
	Тендерная скидка		Тенге				25345
	Итого с учетом тендерной скидки		Тенге				1023789
	НДС 12%		Тенге				122855
	Итого по акту с учетом НДС		Тенге				1146644

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел [illegible] автомобильных дорог города [illegible]"

Абауов М. К.

Представитель технического надзора

Директор ТОО "[illegible]"

Сахипов Р. И.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая» Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Допсоглашение №9 от 2020-06-15 к договору № 14 от 2018-03-18

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улиц зоны отдыха "Алматы Демалыс" города Капшагай

Наименование объекта Улица №4

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2020г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА							
УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ							
1	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,5480		111019,13	60838
		Итого оплата труда				631,29	346
		Итого эксплуатация машин				1278,14	700
		Итого материалов				109740,99	60138
		Накладные расходы	%	--		5059,46	2773
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9286,29	5089
		Сметная стоимость				125364,88	68700
2	Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3см/3см+2см=5см/. Устройство	м2 покрытия	685,0000		967,42	662682
		Итого оплата труда				132,15	90523
		Итого эксплуатация машин				2,09	1433
		Итого материалов				833,90	571223
		Накладные расходы	%	--		123,67	84711

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,29	59791
		Сметная стоимость:				1178,37	807184
3	Е11-270701-0102 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	685,0000		637,89	436954
		Итого оплата труда				84,70	58017
		Итого материалов:				553,19	378937
		Накладные расходы	%	--		80,01	54805
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,43	39341
		Сметная стоимость:				775,33	531100
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				1160474
		Накладные расходы -	Тенге				142289
		Сметная прибыль -	Тенге				104221
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1406984
РАЗДЕЛ БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ							
4	Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п 1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,3000		4841,26	1452
		Итого оплата труда:				269,43	81
		Итого эксплуатация машин:				804,29	241
		Итого материалов:				3923,64	1177
		Накладные расходы	%	--		372,62	112
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		417,11	125
		Сметная стоимость:				5630,99	1689
5	Е11-070101-0101 11-070101-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТОВ ТИПА Ф1/Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	2,0000		1193,00	2386
		Итого оплата труда:				791,83	1584
		Итого эксплуатация машин:				632,91	1266
		Накладные расходы	%	--		562,49	1125
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,44	281
		Сметная стоимость:				1895,92	3792

1	2	3	4	5	6	7	8
6	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В 15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,7000		45002,54	31502
		Накладные расходы	%	--		1890,11	1323
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3751,41	2626
		Сметная стоимость:				50644,06	35451
7	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп вып. 4	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	6,0000		3797,16	22783
		Итого оплата труда:				2856,56	17139
		Итого эксплуатация машин				737,37	4424
		Итого материалов.				380,95	2286
		Накладные расходы	%	--		1954,33	11726
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		460,12	2761
		Сметная стоимость:				6211,62	37270
8	С124-010202-0703 24-010202-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	6,0000		4071,32	24428
		Накладные расходы	%	--		171,00	1026
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		339,39	2036
		Сметная стоимость:				4581,70	27490
9	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание стоек бетоном В15	м3	0,8400		18529,99	15565
		Итого оплата труда:				1205,25	1012
		Итого эксплуатация машин				674,65	567
		Итого материалов.				16821,45	14130
		Накладные расходы	%	--		1387,36	1165
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1593,39	1338

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				21510,74	18069
10	С124-010201-0104 24-010201-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1 23-1.30, 2 3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	6,0000		5921,56	35529
		Накладные расходы	%	--		248,71	1492
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		493,62	2962
		Сметная стоимость:				6663,89	39983
11	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0019		111019,13	213
		Итого оплата труда:				631,29	1
		Итого эксплуатация машин:				1278,14	2
		Итого материалов:				109740,99	211
		Накладные расходы	%	--		5059,46	10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9286,29	18
		Сметная стоимость:				125364,88	241
12	Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Искусственные дорожные неровности асфальтобетонные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3см/3см+3см=6см/. Устройство	м2 покрытия	2,4000		967,42	2322
		Итого оплата труда:				132,15	317
		Итого эксплуатация машин:				2,09	5
		Итого материалов:				833,90	2001
		Накладные расходы	%	--		123,67	297
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,29	209
		Сметная стоимость:				1178,37	2828
13	Е11-270701-0102 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып 2 К=6	Искусственные дорожные неровности асфальтобетонные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	2,4000		956,83	2296
		Итого оплата труда:				127,04	305
		Итого материалов:				829,79	1991

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		120,01	288
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,15	207
		Сметная стоимость:				1162,99	2791
14	Е11-270903-0202 11-270903-0202 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающихмикрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,0300		184845,43	5545
		Итого оплата труда:				5193,37	156
		Итого эксплуатация машин:				2998,12	90
		Итого материалов:				178342,78	5350
		Накладные расходы	%	--		11026,64	331
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15669,76	470
		Сметная стоимость:				211541,83	6346
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
15	Е11-470102-0116 11-470102-0116 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	12,0000		1165,00	13980
		Итого оплата труда:				1078,12	12937
		Итого эксплуатация машин:				145,65	1748
		Накладные расходы	%	--		682,53	8190
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,80	1774
		Сметная стоимость:				1995,33	23944
16	С121-010101-0202 21-010101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Земля растительная механизированной заготовки	м3	1,1400		605,36	690
		Накладные расходы	%	--		25,43	29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,46	58
		Сметная стоимость:				681,25	777
17	Е11-470213-0201 11-470213-0201 РСНБ РК 2015	Саженцы лиственных пород. Посадка сплошная	шт.	12,0000		46,63	560
		Итого оплата труда:				46,63	560
		Накладные расходы	%	--		29,36	352
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,08	73

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				82,07	985
18	С125-010203-2304 25-010203-2304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Клен Гиннала, с комом, высотой от 3 м до 4 м	шт.	12,0000		4554,39	54653
		Накладные расходы	%	--		191,28	2295
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		379,65	4556
		Сметная стоимость:				5125,33	61504
19	Е11-470119-0501 11-470119-0501 РСНБ РК 2015	Насаждения зеленые. Полив из шланга поливомоечной машины	м3	0,4300		1233,19	530
		Итого оплата труда:				602,10	259
		Итого эксплуатация машин.				829,93	357
		Итого материалов.				28,00	12
		Накладные расходы	%	--		405,64	174
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		131,11	56
		Сметная стоимость:				1769,94	761
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				214435
		Накладные расходы -	Тенге				29936
		Сметная прибыль -	Тенге				19550
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				263921
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты		Тенге				1374909
	Накладные расходы I уровня		Тенге				109864
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				1484774
	Накладные расходы II уровня		Тенге				62360
	ИТОГО		Тенге				1547134
	Сметная прибыль		Тенге				123771
	ИТОГО по акту.		Тенге				1670905
	Временные здания и сооружения 3,12%		Тенге				52132
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				1723037
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%		Тенге				24812
	Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время		Тенге				1747849

1	2	3	4	5	6	7	8
	В текущих ценах на 2019год		Тенге				1835060
	Тендерная скидка		Тенге				44331
	Итого с учетом тендерной скидки		Тенге				1790729
	НДС 12%		Тенге				214887
	Итого по акту с учетом НДС		Тенге				2005616

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел [illegible] и автомобильных дорог [illegible]

Абдуов М. К.

Представитель [illegible]

Директор ТОО "ДорИнжПроект"

Сахипов Р. М.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Сеферпадский А. Б.

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая» Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Допсоглашение №9 от 2020-06-15 к договору № 14 от 2018-03-18

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улиц зоны отдыха "Алматы Демалыс" города Капшагай

Наименование объекта: Улица №5

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2020г.

№ п п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА							
				УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ			
1	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	59,6001		-1267,47	-75541
		Итого оплата труда				-1267,47	-75541
		Накладные расходы	%	--		-833,77	-49693
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-168,10	-10019
		Сметная стоимость:				-2269,33	-135252
2	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,8960		111019,13	99473
		Итого оплата труда:				631,29	566
		Итого эксплуатация машин:				1278,14	1145
		Итого материалов:				109740,99	98328
		Накладные расходы	%	--		5059,46	4533
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9286,29	8321
		Сметная стоимость				125364,88	112327

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3см/3см+2см=5см/. Устройство	м2 покрытия	1120,0000		967,42	1083509
		Итого оплата труда:				132,15	148009
		Итого эксплуатация машин:				2,09	2343
		Итого материалов:				833,90	933971
		Накладные расходы	%	--		123,67	138505
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,29	97761
		Сметная стоимость:				1178,37	1319775
4	Е11-270701-0102 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	1120,0000		637,89	714436
		Итого оплата труда				84,70	94859
		Итого материалов.				553,19	619576
		Накладные расходы	%	--		80,01	89609
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,43	64324
		Сметная стоимость.				775,33	868368
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				1821877
		Накладные расходы -	Тенге				182955
		Сметная прибыль -	Тенге				160387
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2165218
РАЗДЕЛ БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ							
5	Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,6000		4841,26	2905
		Итого оплата труда:				269,43	162
		Итого эксплуатация машин				804,29	483
		Итого материалов:				3923,64	2354
		Накладные расходы	%	--		372,62	224
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		417,11	250
		Сметная стоимость:				5630,99	3379

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Е11-070101-0101 11-070101-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТОВ ТИПА Ф1/Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т, Укладка при глубине котлованадо 4 м	шт. сборных конструкций	4,0000		1193,00	4772
		Итого оплата труда				791,83	3167
		Итого эксплуатация машин:				632,91	2532
		Накладные расходы	%	--		562,49	2250
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,44	562
		Сметная стоимость:				1895,92	7584
7	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В 15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1,4000		45002,54	63004
		Накладные расходы	%	--		1890,11	2646
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3751,41	5252
		Сметная стоимость:				50644,06	70902
8	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	4,0000		3797,16	15189
		Итого оплата труда				2856,56	11426
		Итого эксплуатация машин:				737,37	2949
		Итого материалов:				380,95	1524
		Накладные расходы	%	--		1954,33	7817
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		460,12	1840
		Сметная стоимость:				6211,62	24846
9	С124-010202-0703 24-010202-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1 30 ГОСТ 32948-2014	шт.	4,0000		4071,32	16285
		Накладные расходы	%	--		171,00	684
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		339,39	1358
		Сметная стоимость:				4581,70	18327

1	2	3	4	5	6	7	8
10	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание стоек бетоном В15	м3	0,3200		18529,99	5930
		Итого оплата труда:				1205,25	386
		Итого эксплуатация машин:				674,65	216
		Итого материалов:				16821,45	5383
		Накладные расходы	%	--		1387,36	444
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1593,39	510
		Сметная стоимость:				21510,74	6883
11	С124-010201-0104 24-010201-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1 2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1 20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1,0000		5921,56	5922
		Накладные расходы	%	--		248,71	249
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		493,62	494
		Сметная стоимость				6663,89	6664
12	С124-010201-0115 24-010201-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2 2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5_18 5.19.3, 7.13, 5 17 1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5 8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8 4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	3,0000		7151,74	21455
		Накладные расходы	%	--		300,37	901
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		596,17	1789
		Сметная стоимость:				8048,28	24145
13	Е11-270903-0202 11-270903-0202 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающихмикрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,0300		184845,43	5545
		Итого оплата труда:				5193,37	156
		Итого эксплуатация машин:				2998,12	90
		Итого материалов				178342,78	5350
		Накладные расходы	%	--		11026,64	331
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15669,76	470
		Сметная стоимость:				211541,83	6346
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				141006
		Накладные расходы -	Тенге				15546
		Сметная прибыль -	Тенге				12524

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				169076
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				1962883
	Накладные расходы I уровня		Тенге				111381
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				2074264
	Накладные расходы II уровня		Тенге				87119
	ИТОГО:		Тенге				2161383
	Сметная прибыль		Тенге				172911
	ИТОГО по акту:		Тенге				2334294
	Временные здания и сооружения 3,12%		Тенге				72830
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				2407124
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%		Тенге				34663
	Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время		Тенге				2441787
	В текущих ценах на 2019год		Тенге				2563622
	Тендерная скидка		Тенге				61931
	Итого с учетом тендерной скидки		Тенге				2501691
	НДС 12%		Тенге				300203
	Итого по акту с учетом НДС		Тенге				2801894

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Абауов М. К.

Представитель технического надзора

Директор ТОО "ДорМетПроект"

Сахипов Р. М.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая» Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Допсоглашение №9 от 2020-06-15 к договору № 14 от 2018-03-18

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улиц зоны отдыха "Алматы Демалыс" города Капшагай

Наименование объекта: Улица №6

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2020г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА							
				ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ			
1	С121-010201-0604 21-010201-0604 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Добавить стоимость материала в позицию 13 акта за июль 2018года: Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1989		830,50	165
		Накладные расходы	%	--		34,88	7
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,23	14
		Сметная стоимость:				934,61	186
2	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,0296		1756,40	52
		Накладные расходы	%	--		73,77	2
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,41	4

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость				1976,58	59
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ					
3	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания Розлив вяжущих материалов	т	0,0080		-111019,13	-888
		Итого оплата труда:				-631,29	-5
		Итого эксплуатация машин:				-1278,14	-10
		Итого материалов:				-109740,99	-878
		Накладные расходы	%	--		-5059,46	-40
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		-9286,29	-74
		Сметная стоимость				-125364,88	-1003
4	Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3см/3см+2см=5см/. Устройство	м2 покрытия	10,0000		-967,42	-9674
		Итого оплата труда:				-132,15	-1322
		Итого эксплуатация машин:				-2,09	-21
		Итого материалов.				-833,90	-8339
		Накладные расходы	%	--		-123,67	-1237
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		-87,29	-873
		Сметная стоимость				-1178,37	-11784
5	Е11-270701-0102 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	10,0000		-637,89	-6379
		Итого оплата труда:				-84,70	-847
		Итого материалов				-553,19	-5532
		Накладные расходы	%	--		-80,01	-800
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		-57,43	-574
		Сметная стоимость				-775,33	-7753
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				-16724
		Накладные расходы -	Тенге				-2068
		Сметная прибыль -	Тенге				-1503
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				-20296

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
6	Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1 39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,3000		4841,26	1452
		Итого оплата труда				269,43	81
		Итого эксплуатация машин:				804,29	241
		Итого материалов:				3923,64	1177
		Накладные расходы	%	--		372,62	112
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		417,11	125
		Сметная стоимость:				5630,99	1689
7	Е11-070101-0101 11-070101-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТОВ ТИПА Ф1/Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	2,0000		1193,00	2386
		Итого оплата труда:				791,83	1584
		Итого эксплуатация машин				632,91	1266
		Накладные расходы	%	--		562,49	1125
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,44	281
		Сметная стоимость				1895,92	3792
8	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В 15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,7000		45002,54	31502
		Накладные расходы	%	--		1890,11	1323
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3751,41	2626
		Сметная стоимость:				50644,06	35451
9	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	6,0000		3797,16	22783
		Итого оплата труда:				2856,56	17139
		Итого эксплуатация машин				737,37	4424

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов				380,95	2286
		Накладные расходы	%	--		1954,33	11726
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		460,12	2761
		Сметная стоимость				6211,62	37270
10	С124-010202-0703 24-010202-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	6,0000		4071,32	24428
		Накладные расходы	%	--		171,00	1026
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		339,39	2036
		Сметная стоимость				4581,70	27490
11	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание стоек бетоном В15	м3	0,8400		18529,99	15565
		Итого оплата труда:				1205,25	1012
		Итого эксплуатация машин:				674,65	567
		Итого материалов:				16821,45	14130
		Накладные расходы	%	--		1387,36	1165
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1593,39	1338
		Сметная стоимость				21510,74	18069
12	С124-010201-0104 24-010201-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1 22, 1.23-1 30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	6,0000		5921,56	35529
		Накладные расходы	%	--		248,71	1492
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		493,62	2962
		Сметная стоимость:				6663,89	39983
13	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0026		111019,13	293
		Итого оплата труда:				631,29	2
		Итого эксплуатация машин				1278,14	3
		Итого материалов:				109740,99	290

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		5059,46	13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9286,29	25
		Сметная стоимость:				125364,88	331
14	Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 2	Искусственные дорожные неровности асфальтобетонные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3см/3см+3см=6см/. Устройство	м2 покрытия	3,3000		967,42	3192
		Итого оплата труда:				132,15	436
		Итого эксплуатация машин:				2,09	7
		Итого материалов:				833,90	2752
		Накладные расходы	%	--		123,67	408
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,29	288
		Сметная стоимость:				1178,37	3889
15	Е11-270701-0102 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=6	Искусственные дорожные неровности асфальтобетонные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	3,3000		956,83	3158
		Итого оплата труда:				127,04	419
		Итого материалов:				829,79	2738
		Накладные расходы	%	--		120,01	396
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,15	284
		Сметная стоимость:				1162,99	3838
16	Е11-270903-0201 11-270903-0201 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	1,3140		352435,28	463100
		Итого оплата труда				5193,37	6824
		Итого эксплуатация машин:				2998,12	3940
		Итого материалов:				345932,64	454555
		Накладные расходы	%	--		18065,41	23738
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29640,06	38947
		Сметная стоимость:				400140,75	525785
17	Е11-270903-0203 11-270903-0203 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,5680		95904,04	54473
		Итого оплата труда				5193,37	2950

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				2998,12	1703
		Итого материалов:				89401,39	50780
		Накладные расходы	%	--		7291,10	4141
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8255,61	4689
		Сметная стоимость:				111450,75	63304
18	Е11-270903-0204 11-270903-0204 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,0400		274246,81	10970
		Итого оплата труда:				5193,37	208
		Итого эксплуатация машин:				2998,12	120
		Итого материалов:				267744,17	10710
		Накладные расходы	%	--		14781,50	591
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23122,26	925
		Сметная стоимость:				312150,57	12486
19	Е11-270903-0202 11-270903-0202 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,0150		184845,43	2773
		Итого оплата труда:				5193,37	78
		Итого эксплуатация машин:				2998,12	45
		Итого материалов:				178342,78	2675
		Накладные расходы	%	--		11026,64	165
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15669,76	235
		Сметная стоимость:				211541,83	3173
20	Е11-270903-0401 11-270903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 4	Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования	м2 разметки	7,9000		5343,80	42216
		Итого оплата труда:				334,60	2643
		Итого эксплуатация машин:				18,69	148
		Итого материалов:				5001,57	39512
		Накладные расходы	%	--		434,68	3434
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		462,28	3652
		Сметная стоимость:				6240,75	49302
ОЗЕЛЕНЕНИЕ							

1	2	3	4	5	6	7	8
21	Е11-470102-0116 11-470102-0116 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом В естественном грунте	яма	12,0000		1165,00	13980
		Итого оплата труда				1078,12	12937
		Итого эксплуатация машин				145,65	1748
		Накладные расходы	%	--		682,53	8190
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,80	1774
		Сметная стоимость				1995,33	23944
22	С121-010101-0202 21-010101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Земля растительная механизированной заготовки	м3	1,1400		605,36	690
		Накладные расходы	%	--		25,43	29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,46	58
		Сметная стоимость				681,25	777
23	Е11-470213-0201 11-470213-0201 РСНБ РК 2015	Саженцы лиственных пород. Посадка сплошная	шт	12,0000		46,63	560
		Итого оплата труда				46,63	560
		Накладные расходы	%	--		29,36	352
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,08	73
		Сметная стоимость				82,07	985
24	С125-010203-2304 25-010203-2304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Клен Гиннала, с комом, высотой от 3 м до 4 м	шт.	12,0000		4554,39	54653
		Накладные расходы	%	--		191,28	2295
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		379,65	4556
		Сметная стоимость				5125,33	61504
25	Е11-470119-0501 11-470119-0501 РСНБ РК 2015	Насаждения зеленые. Полив из шланга поливомоечной машины	м3	0,4300		1233,19	530

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда				602,10	259
		Итого эксплуатация машин.				829,93	357
		Итого материалов:				28,00	12
		Накладные расходы	%	--		405,64	174
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		131,11	56
		Сметная стоимость:				1769,94	761
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				784233
		Накладные расходы -	Тенге				61898
		Сметная прибыль -	Тенге				67691
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				913822
РАЗДЕЛ УСТРОЙСТВО ОСВЕЩЕНИЯ							
Земляные работы							
26	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0010		243707,24	244
		Итого оплата труда:				199805,14	200
		Итого эксплуатация машин:				64304,92	64
		Итого материалов:				2344,34	2
		Накладные расходы	%	--		139526,01	140
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30658,66	31
		Сметная стоимость				413891,91	414
Силовое и осветительное оборудование							
27	Ц13-080104-0201 13-080104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования	шкаф	1,0000		18646,41	18646
		Итого оплата труда:				14057,11	14057
		Итого эксплуатация машин:				4699,75	4700
		Итого материалов:				1659,84	1660
		Накладные расходы	%	--		7052,28	7052
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2055,90	2056
		Сметная стоимость:				27754,59	27755
28	ПрайсТОО"ЭЛКОМ" ТПРАЙС	Шкаф ШУНО-0,4/100-У1	шт	1,0000		138261,34	138261
		Накладные расходы	%	--		5806,98	5807

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11525,47	11525
		Сметная стоимость:				155593,78	155594
29	Ц13-080303-0501 13-080303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	шт	1,0000		2690,88	2691
		Итого оплата труда:				1890,28	1890
		Итого эксплуатация машин:				23,67	24
		Итого материалов:				776,93	777
		Накладные расходы	%	--		956,04	956
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		291,75	292
		Сметная стоимость:				3938,67	3939
30	С123-070204-0401 23-070204-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 4Р С16 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000		7609,27	7609
		Накладные расходы	%	--		319,59	320
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		634,31	634
		Сметная стоимость:				8563,17	8563
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				167452
		Накладные расходы -	Тенге				14274
		Сметная прибыль -	Тенге				14538
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				196264
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				934961
	Накладные расходы I уровня		Тенге				33432
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				968393
	Накладные расходы II уровня		Тенге				40673
	ИТОГО:		Тенге				1009065
	Сметная прибыль		Тенге				80725
	ИТОГО по акту:		Тенге				1089791
	Временные здания и сооружения 3,12%		Тенге				34001
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				1123792

1	2	3	4	5	6	7	8
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%		Тенге				16183
	Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время		Тенге				1139975
	В текущих ценах на 2019год		Тенге				1196855
	Тендерная скидка		Тенге				28913
	Итого с учетом тендерной скидки		Тенге				1167942
	НДС 12%		Тенге				140153
	Итого по акту с учетом НДС		Тенге				1308095

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел [illegible]

Абауов М. К.

Представитель технического надзора

Директор ТОО "ДорИнжПроект"

Сахипов Р. М.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая» Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Допсоглашение №9 от 2020-06-15 к договору № 14 от 2018-03-18

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улиц зоны отдыха "Алматы Демалыс" города Капшагай

Наименование объекта: Улица №7

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2020г.

№ п п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА					
1	С121-010201-0604 21-010201-0604 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Добавить стоимость материала в позишию 10 акта за июль 2018года: Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,2115		830,50	176
		Накладные расходы	%	--		34,88	7
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,23	15
		Сметная стоимость				934,61	198
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ					
2	Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные Устройство	м3 подушки	0,0900		-5825,34	-524
		Итого оплата труда:				-1671,86	-150
		Итого эксплуатация машин				-162,58	-15
		Итого материалов:				-4067,08	-366
		Накладные расходы	%	--		-1279,46	-115
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-568,38	-51
		Сметная стоимость:				-7673,18	-691

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	4,0000		-1364,32	-5457
		Итого оплата труда:				-587,51	-2350
		Итого эксплуатация машин				-20,86	-83
		Итого материалов:				-764,06	-3056
		Накладные расходы	%	--		-426,45	-1706
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-143,26	-573
		Сметная стоимость:				-1934,04	-7736
4	Т ПРАЙС ЛИСТ	Бордюр дорожный цементо-песчаный 800.200.80	шт	5,0000		-379,08	-1895
		Накладные расходы	%	--		-15,92	-80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-31,60	-158
		Сметная стоимость				-426,60	-2133
5	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ПГС. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	15,6000		-3087,90	-48171
		Итого оплата труда:				-276,33	-4311
		Итого эксплуатация машин:				-829,80	-12945
		Итого материалов:				-2144,77	-33458
		Накладные расходы	%	--		-303,31	-4732
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-271,30	-4232
		Сметная стоимость:				-3662,51	-57135
6	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0832		-111019,13	-9237
		Итого оплата труда:				-631,29	-53
		Итого эксплуатация машин:				-1278,14	-106
		Итого материалов:				-109740,99	-9130
		Накладные расходы	%	--		-5059,46	-421
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-9286,29	-773
		Сметная стоимость:				-125364,88	-10430
7	Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3см/3см+2см=5см/. Устройство	м2 покрытия	104,0000		-967,42	-100612

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда				-132,15	-13744
		Итого эксплуатация машин				-2,09	-218
		Итого материалов.				-833,90	-86726
		Накладные расходы	%	--		-123,67	-12861
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-87,29	-9078
		Сметная стоимость.				-1178,37	-122551
8	Е11-270701-0102 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	104,0000		-637,89	-66340
		Итого оплата труда				-84,70	-8808
		Итого материалов				-553,19	-57532
		Накладные расходы	%	--		-80,01	-8321
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-57,43	-5973
		Сметная стоимость				-775,33	-80634
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				-232061
		Накладные расходы -	Тенге				-28228
		Сметная прибыль -	Тенге				-20823
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				-281112
		РАЗДЕЛ БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
9	Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п 1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,3000		4841,26	1452
		Итого оплата труда				269,43	81
		Итого эксплуатация машин				804,29	241
		Итого материалов.				3923,64	1177
		Накладные расходы	%	--		372,62	112
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		417,11	125
		Сметная стоимость				5630,99	1689
10	Е11-070101-0101 11-070101-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТОВ ТИПА Ф1/Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	2,0000		1193,00	2386
		Итого оплата труда				791,83	1584
		Итого эксплуатация машин.				632,91	1266
		Накладные расходы	%	--		562,49	1125

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,44	281
		Сметная стоимость:				1895,92	3792
11	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В 15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,7000		45002,54	31502
		Накладные расходы	%	--		1890,11	1323
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3751,41	2626
		Сметная стоимость				50644,06	35451
12	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 4	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	4,0000		3797,16	15189
		Итого оплата труда				2856,56	11426
		Итого эксплуатация машин				737,37	2949
		Итого материалов:				380,95	1524
		Накладные расходы	%	--		1954,33	7817
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		460,12	1840
		Сметная стоимость:				6211,62	24846
13	С124-010202-0703 24-010202-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	4,0000		4071,32	16285
		Накладные расходы	%	--		171,00	684
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		339,39	1358
		Сметная стоимость				4581,70	18327
14	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание стоек бетоном В15	м3	0,5000		18529,99	9265
		Итого оплата труда:				1205,25	603
		Итого эксплуатация машин				674,65	337
		Итого материалов:				16821,45	8411
		Накладные расходы	%	--		1387,36	694
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1593,39	797

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость				21510,74	10755
15	С124-010201-0104 24-010201-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	6,0000		5921,56	35529
		Накладные расходы	%	--		248,71	1492
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		493,62	2962
		Сметная стоимость				6663,89	39983
16	С124-010201-0115 24-010201-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18 5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	4,0000		7151,74	28607
		Накладные расходы	%	--		300,37	1201
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		596,17	2385
		Сметная стоимость				8048,28	32193
17	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0031		111019,13	346
		Итого оплата труда				631,29	2
		Итого эксплуатация машин.				1278,14	4
		Итого материалов				109740,99	342
		Накладные расходы	%	--		5059,46	16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9286,29	29
		Сметная стоимость				125364,88	391
18	Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Искусственные дорожные неровности асфальтобетонные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3см/3см+3см=6см/. Устройство	м2 покрытия	3,9000		967,42	3773
		Итого оплата труда:				132,15	515
		Итого эксплуатация машин				2,09	8
		Итого материалов				833,90	3252
		Накладные расходы	%	--		123,67	482
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,29	340
		Сметная стоимость				1178,37	4596

1	2	3	4	5	6	7	8
19	Е11-270701-0102 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=6	Искусственные дорожные неровности асфальтобетонные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	3,9000		956,83	3732
		Итого оплата труда:				127,04	495
		Итого материалов.				829,79	3236
		Накладные расходы	%	--		120,01	468
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,15	336
		Сметная стоимость:				1162,99	4536
20	Е11-270903-0201 11-270903-0201 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	1,3000		352435,28	458166
		Итого оплата труда:				5193,37	6751
		Итого эксплуатация машин:				2998,12	3898
		Итого материалов.				345932,64	449712
		Накладные расходы	%	--		18065,41	23485
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29640,06	38532
		Сметная стоимость:				400140,75	520183
21	Е11-270903-0203 11-270903-0203 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,5900		95904,04	56583
		Итого оплата труда:				5193,37	3064
		Итого эксплуатация машин:				2998,12	1769
		Итого материалов.				89401,39	52747
		Накладные расходы	%	--		7291,10	4302
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8255,61	4871
		Сметная стоимость:				111450,75	65756
22	Е11-270903-0204 11-270903-0204 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,0400		274246,81	10970
		Итого оплата труда.				5193,37	208
		Итого эксплуатация машин:				2998,12	120
		Итого материалов.				267744,17	10710
		Накладные расходы	%	--		14781,50	591
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23122,26	925
		Сметная стоимость:				312150,57	12486

1	2	3	4	5	6	7	8
23	Е11-270903-0202 11-270903-0202 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,0150		184845,43	2773
		Итого оплата труда:				5193,37	78
		Итого эксплуатация машин:				2998,12	45
		Итого материалов:				178342,78	2675
		Накладные расходы	%	--		11026,64	165
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15669,76	235
		Сметная стоимость:				211541,83	3173
24	Е11-270903-0401 11-270903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования	м2 разметки	7,9000		5343,80	42216
		Итого оплата труда:				334,60	2643
		Итого эксплуатация машин:				18,69	148
		Итого материалов				5001,57	39512
		Накладные расходы	%	--		434,68	3434
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		462,28	3652
		Сметная стоимость:				6240,75	49302
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
25	Е11-470102-0116 11-470102-0116 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	15,0000		1165,00	17475
		Итого оплата труда:				1078,12	16172
		Итого эксплуатация машин				145,65	2185
		Накладные расходы	%	--		682,53	10238
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,80	2217
		Сметная стоимость:				1995,33	29930
26	С121-010101-0202 21-010101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Земля растительная механизированной заготовки	м3	1,4250		605,36	863
		Накладные расходы	%	--		25,43	36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,46	72
		Сметная стоимость:				681,25	971

1	2	3	4	5	6	7	8
27	Е11-470213-0201 11-470213-0201 РСНБ РК 2015	Саженцы лиственных пород. Посадка сплошная	шт.	15,0000		46,63	699
		Итого оплата труда:				46,63	699
		Накладные расходы	%	--		29,36	440
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,08	91
		Сметная стоимость:				82,07	1231
28	С125-010203-2304 25-010203-2304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Клен Гиннала, с комом, высотой от 3 м до 4 м	шт.	15,0000		4554,39	68316
		Накладные расходы	%	--		191,28	2869
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		379,65	5695
		Сметная стоимость:				5125,33	76880
29	Е11-470119-0501 11-470119-0501 РСНБ РК 2015	Насаждения зеленые. Полив из шланга поливомоечной машины	м3	0,5400		1233,19	666
		Итого оплата труда				602,10	325
		Итого эксплуатация машин:				829,93	448
		Итого материалов:				28,00	15
		Накладные расходы	%	--		405,64	219
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		131,11	71
		Сметная стоимость:				1769,94	956
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				806793
		Накладные расходы -	Тенге				61195
		Сметная прибыль -	Тенге				69439
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				937427
РАЗДЕЛ УКЛАДКА ФУТЛЯРОВ НАРУЖНОГО ВОДОПРОВОДА							
30	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,8400		1267,47	4867
		Итого оплата труда:				1267,47	4867
		Накладные расходы	%	--		833,77	3202
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		168,10	645
		Сметная стоимость:				2269,33	8714

1	2	3	4	5	6	7	8
31	Е11-300101-0102 11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком Устройство	м3 подушки	0,2400		3630,03	871
		Итого оплата труда:				1622,32	389
		Итого эксплуатация машин				142,41	34
		Итого материалов				1932,04	464
		Накладные расходы	%	--		1156,59	278
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		382,93	92
		Сметная стоимость:				5169,56	1241
32	Е11-220501-0106 11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0120		387714,75	4653
		Итого оплата труда:				300397,13	3605
		Итого эксплуатация машин:				119733,14	1437
		Итого материалов.				9986,72	120
		Накладные расходы	%	--		210665,60	2528
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47870,43	574
		Сметная стоимость:				646250,77	7755
33	С123-010502-0411 23-010502-0411 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 21 - 200x9,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	12,0000		3915,97	46992
		Накладные расходы	%	--		164,47	1974
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		326,44	3917
		Сметная стоимость:				4406,88	52883
34	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,3280		727,26	1693
		Итого оплата труда:				727,26	1693
		Накладные расходы	%	--		478,41	1114
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,45	225
		Сметная стоимость:				1302,12	3031
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				59076
		Накладные расходы -	Тенге				9095
		Сметная прибыль -	Тенге				5454

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				73624
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты.		Тенге				633807
	Накладные расходы I уровня		Тенге				14819
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				648627
	Накладные расходы II уровня		Тенге				27242
	ИТОГО.		Тенге				675869
	Сметная прибыль		Тенге				54070
	ИТОГО по акту:		Тенге				729938
	Временные здания и сооружения 3,12%		Тенге				22774
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				752712
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%		Тенге				10839
	Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время		Тенге				763551
	В текущих ценах на 2019год		Тенге				801649
	Тендерная скидка		Тенге				19366
	Итого с учетом тендерной скидки		Тенге				782283
	НДС 12%		Тенге				93874
	Итого по акту с учетом НДС		Тенге				876157

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Сатпаев"

Абауов М. К.

Представитель технического надзора

Директор ТОО "ДорИнжПроект"

Сахипов Р. М.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. В.

МАКС ДОРСТРОЙ-СЕРВИС-21

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая» Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Дополнение №9 от 2020-06-15 к договору № 14 от 2018-03-18

Наименование строительства и его адрес Капитальный ремонт улиц зоны отдыха "Алматы Демалыс" города Капшагай

Наименование объекта: Улица №8

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2020г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА							
				ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО			
1	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п 1.39, таблица 1	Устройство присыпных обочин/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,2000		3087,90	3705
		Итого оплата труда				276,33	332
		Итого эксплуатация машин				829,80	996
		Итого материалов:				2144,77	2574
		Накладные расходы	%	--		303,31	364
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		271,30	326
		Сметная стоимость:				3662,51	4395
ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ							

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1 39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ПГС. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,6200		3087,90	14266
		Итого оплата труда:				276,33	1277
		Итого эксплуатация машин:				829,80	3834
		Итого материалов				2144,77	9909
		Накладные расходы	%	--		303,31	1401
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		271,30	1253
		Сметная стоимость:				3662,51	16921
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ					
3	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,4680		111019,13	51957
		Итого оплата труда:				631,29	295
		Итого эксплуатация машин:				1278,14	598
		Итого материалов:				109740,99	51359
		Накладные расходы	%	--		5059,46	2368
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9286,29	4346
		Сметная стоимость:				125364,88	58671
4	Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3см/3см+2см=5см/. Устройство	м2 покрытия	585,0000		967,42	565940
		Итого оплата труда:				132,15	77308
		Итого эксплуатация машин:				2,09	1224
		Итого материалов:				833,90	487833
		Накладные расходы	%	--		123,67	72344
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,29	51063
		Сметная стоимость:				1178,37	689347

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Е11-270701-0102 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	585,0000		637,89	373165
		Итого оплата труда:				84,70	49547
		Итого материалов:				553,19	323618
		Накладные расходы	%	--		80,01	46805
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,43	33598
		Сметная стоимость:				775,33	453567
6	Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1,0000		21637,69	21638
		Итого оплата труда				1176,69	1177
		Итого эксплуатация машин:				132,52	133
		Итого материалов:				20394,64	20395
		Накладные расходы	%	--		1670,20	1670
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1864,63	1865
		Сметная стоимость:				25172,52	25173
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				1030671
		Накладные расходы -	Тенге				124952
		Сметная прибыль -	Тенге				92450
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1248073
РАЗДЕЛ БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ							
7	Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,3000		4841,26	1452
		Итого оплата труда:				269,43	81
		Итого эксплуатация машин:				804,29	241
		Итого материалов				3923,64	1177
		Накладные расходы	%	--		372,62	112
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		417,11	125
		Сметная стоимость:				5630,99	1689

1	2	3	4	5	6	7	8
8	Е11-070101-0101 11-070101-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТОВ ТИПА Ф1/Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	2,0000		1193,00	2386
		Итого оплата труда:				791,83	1584
		Итого эксплуатация машин:				632,91	1266
		Накладные расходы	%	--		562,49	1125
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,44	281
		Сметная стоимость:				1895,92	3792
9	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В 15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,7000		45002,54	31502
		Накладные расходы	%	--		1890,11	1323
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3751,41	2626
		Сметная стоимость:				50644,06	35451
10	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	6,0000		3797,16	22783
		Итого оплата труда:				2856,56	17139
		Итого эксплуатация машин:				737,37	4424
		Итого материалов:				380,95	2286
		Накладные расходы	%	--		1954,33	11726
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		460,12	2761
		Сметная стоимость:				6211,62	37270
11	С124-010202-0703 24-010202-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	6,0000		4071,32	24428
		Накладные расходы	%	--		171,00	1026
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		339,39	2036
		Сметная стоимость:				4581,70	27490

1	2	3	4	5	6	7	8
12	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание стоек бетоном В15	м3	0,8400		18529,99	15565
		Итого оплата труда:				1205,25	1012
		Итого эксплуатация машин:				674,65	567
		Итого материалов:				16821,45	14130
		Накладные расходы	%	--		1387,36	1165
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1593,39	1338
		Сметная стоимость:				21510,74	18069
13	С124-010201-0104 24-010201-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1 8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1 30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	6,0000		5921,56	35529
		Накладные расходы	%	--		248,71	1492
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		493,62	2962
		Сметная стоимость:				6663,89	39983
14	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0019		111019,13	213
		Итого оплата труда:				631,29	1
		Итого эксплуатация машин:				1278,14	2
		Итого материалов:				109740,99	211
		Накладные расходы	%	--		5059,46	10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9286,29	18
		Сметная стоимость:				125364,88	241
15	Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Искусственные дорожные неровности асфальтобетонные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3см/3см+3см=6см/. Устройство	м2 покрытия	2,4000		967,42	2322
		Итого оплата труда:				132,15	317
		Итого эксплуатация машин:				2,09	5
		Итого материалов:				833,90	2001
		Накладные расходы	%	--		123,67	297
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,29	209

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1178,37	2828
16	Е11-270701-0102 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 2 К=6	Искусственные дорожные неровности асфальтобетонные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	2,4000		956,83	2296
		Итого оплата труда:				127,04	305
		Итого материалов:				829,79	1991
		Накладные расходы	%	--		120,01	288
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,15	207
		Сметная стоимость:				1162,99	2791
17	Е11-270903-0202 11-270903-0202 РСНБ РК 2015	Проезжая часть Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающихмикрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,0300		184845,43	5545
		Итого оплата труда:				5193,37	156
		Итого эксплуатация машин:				2998,12	90
		Итого материалов:				178342,78	5350
		Накладные расходы	%	--		11026,64	331
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15669,76	470
		Сметная стоимость:				211541,83	6346
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
18	Е11-470102-0116 11-470102-0116 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом В естественном грунте	яма	27,0000		1165,00	31455
		Итого оплата труда:				1078,12	29109
		Итого эксплуатация машин				145,65	3933
		Накладные расходы	%	--		682,53	18428
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,80	3991
		Сметная стоимость:				1995,33	53874
19	С121-010101-0202 21-010101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Земля растительная механизированной заготовки	м3	2,5650		605,36	1553
		Накладные расходы	%	--		25,43	65

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,46	129
		Сметная стоимость:				681,25	1747
20	Е11-470213-0201 11-470213-0201 РСНБ РК 2015	Саженцы лиственных пород. Посадка сплошная	шт.	27,0000		46,63	1259
		Итого оплата труда:				46,63	1259
		Накладные расходы	%	--		29,36	793
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,08	164
		Сметная стоимость:				82,07	2216
21	С125-010203-2304 25-010203-2304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Клен Гиннала, с комом, высотой от 3 м до 4 м	шт.	27,0000		4554,39	122969
		Накладные расходы	%	--		191,28	5165
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		379,65	10251
		Сметная стоимость:				5125,33	138384
22	Е11-470119-0501 11-470119-0501 РСНБ РК 2015	Насаждения зеленые Полив из шланга поливомоечной машины	м3	0,9700		1233,19	1196
		Итого оплата труда:				602,10	584
		Итого эксплуатация машин:				829,93	805
		Итого материалов				28,00	27
		Накладные расходы	%	--		405,64	393
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		131,11	127
		Сметная стоимость:				1769,94	1717
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				302454
		Накладные расходы -	Тенге				43739
		Сметная прибыль -	Тенге				27695
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				373888
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты		Тенге				1333125
	Накладные расходы I уровня		Тенге				108157
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				1441282
	Накладные расходы II уровня		Тенге				60534

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО.		Тенге				1501816
	Сметная прибыль		Тенге				120145
	ИТОГО по акту.		Тенге				1621962
	Временные здания и сооружения 3,12%		Тенге				50605
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				1672567
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%		Тенге				24085
	Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время		Тенге				1696652
	В текущих ценах на 2019год		Тенге				1781309
	Пересчет в текущие цены на 2019 год по акту за март 2019года		Тенге				516458
	Тендерная скидка		Тенге				43033
	Итого с учетом тендерной скидки		Тенге				2254734
	НДС 12%		Тенге				270568
	Итого по акту с учетом НДС		Тенге				2525302

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел [illegible] и автомобильных дорог [illegible]

Абауов М. К.

Представитель технического надзора

Директор ТОО "ДорИнжПроект"

Сахипов Р. М.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Сыропадский А. Б.

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая» Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Допсоглашение №9 от 2020-06-15 к договору № 14 от 2018-03-18

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улиц зоны отдыха "Алматы Демалыс" города Капшагай

Наименование объекта. Улица №9

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2020г.

№ п.п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА							
				ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО			
1	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Устройство присыпных обочин/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы Устройство	м3 материала основания в плотном теле	8,0000		3087,90	24703
		Итого оплата труда				276,33	2211
		Итого эксплуатация машин:				829,80	6638
		Итого материалов:				2144,77	17158
		Накладные расходы	%	--		303,31	2427
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		271,30	2170
		Сметная стоимость				3662,51	29300
		БОРТОВОЙ КАМЕНЬ					
2	Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	0,3300		-5825,34	-1922
		Итого оплата труда:				-1671,86	-552
		Итого эксплуатация машин:				-162,58	-54
		Итого материалов				-4067,08	-1342
		Накладные расходы	%	--		-1279,46	-422
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-568,38	-188
		Сметная стоимость:				-7673,18	-2532

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	11,0000		-1513,07	-16644
		Итого оплата труда:				-587,51	-6463
		Итого эксплуатация машин				-20,86	-229
		Итого материалов.				-912,80	-10041
		Накладные расходы	%	--		-432,70	-4760
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-155,66	-1712
		Сметная стоимость				-2101,43	-23116
4	Т ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Конкрит Продактс"	Бордюр дорожный цементо-песчаный 800.300.150	шт	14,0000		-971,28	-13598
		Накладные расходы	%	--		-40,79	-571
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-80,97	-1134
		Сметная стоимость				-1093,04	-15303
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ					
5	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	5,0000		-1364,32	-6822
		Итого оплата труда				-587,51	-2938
		Итого эксплуатация машин				-20,86	-104
		Итого материалов:				-764,06	-3820
		Накладные расходы	%	--		-426,45	-2132
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-143,26	-716
		Сметная стоимость				-1934,04	-9670
6	Т ПРАЙС ЛИСТ	Бордюр дорожный цементо-песчаный 800.200.80	шт	6,0000		-379,08	-2274
		Накладные расходы	%	--		-15,92	-96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-31,60	-190
		Сметная стоимость				-426,60	-2560
7	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ПГС. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	27,1350		-3087,90	-83790
		Итого оплата труда:				-276,33	-7498
		Итого эксплуатация машин:				-829,80	-22516
		Итого материалов.				-2144,77	-58198

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		-303,31	-8230
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-271,30	-7362
		Сметная стоимость:				-3662,51	-99382
8	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1447		-111019,13	-16067
		Итого оплата труда:				-631,29	-91
		Итого эксплуатация машин				-1278,14	-185
		Итого материалов:				-109740,99	-15882
		Накладные расходы	%	--		-5059,46	-732
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-9286,29	-1344
		Сметная стоимость:				-125364,88	-18143
9	Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3см/3см+2см=5см/. Устройство	м2 покрытия	180,9000		-967,42	-175006
		Итого оплата труда:				-132,15	-23906
		Итого эксплуатация машин				-2,09	-378
		Итого материалов:				-833,90	-150853
		Накладные расходы	%	--		-123,67	-22371
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-87,29	-15790
		Сметная стоимость:				-1178,37	-213167
10	Е11-270701-0102 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	180,9000		-637,89	-115394
		Итого оплата труда:				-84,70	-15321
		Итого материалов:				-553,19	-100073
		Накладные расходы	%	--		-80,01	-14473
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-57,43	-10389
		Сметная стоимость:				-775,33	-140257
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				-406814
		Накладные расходы -	Тенге				-51362
		Сметная прибыль -	Тенге				-36654
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				-494829
РАЗДЕЛ БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ							

1	2	3	4	5	6	7	8
11	Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п 1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,3000		4841,26	1452
		Итого оплата труда				269,43	81
		Итого эксплуатация машин				804,29	241
		Итого материалов				3923,64	1177
		Накладные расходы	%	--		372,62	112
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		417,11	125
		Сметная стоимость				5630,99	1689
12	Е11-070101-0101 11-070101-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТОВ ТИПА Ф1/Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	2,0000		1193,00	2386
		Итого оплата труда:				791,83	1584
		Итого эксплуатация машин:				632,91	1266
		Накладные расходы	%	--		562,49	1125
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,44	281
		Сметная стоимость:				1895,92	3792
13	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В 15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,7000		45002,54	31502
		Накладные расходы	%	--		1890,11	1323
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3751,41	2626
		Сметная стоимость:				50644,06	35451
14	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	6,0000		3797,16	22783
		Итого оплата труда:				2856,56	17139
		Итого эксплуатация машин:				737,37	4424
		Итого материалов				380,95	2286
		Накладные расходы	%	--		1954,33	11726
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		460,12	2761
		Сметная стоимость				6211,62	37270

1	2	3	4	5	6	7	8
15	С124-010202-0703 24-010202-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	6,0000		4071,32	24428
		Накладные расходы	%	--		171,00	1026
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		339,39	2036
		Сметная стоимость:				4581,70	27490
16	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание стоек бетоном В15	м3	0,8400		18529,99	15565
		Итого оплата труда				1205,25	1012
		Итого эксплуатация машин:				674,65	567
		Итого материалов:				16821,45	14130
		Накладные расходы	%	--		1387,36	1165
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1593,39	1338
		Сметная стоимость:				21510,74	18069
17	С124-010201-0104 24-010201-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	6,0000		5921,56	35529
		Накладные расходы	%	--		248,71	1492
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		493,62	2962
		Сметная стоимость:				6663,89	39983
18	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0031		111019,13	346
		Итого оплата труда:				631,29	2
		Итого эксплуатация машин				1278,14	4
		Итого материалов:				109740,99	342
		Накладные расходы	%	--		5059,46	16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9286,29	29
		Сметная стоимость:				125364,88	391

1	2	3	4	5	6	7	8
19	Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Искусственные дорожные неровности асфальтобетонные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3см/3см+3см=6см/. Устройство	м2 покрытия	3,9000		967,42	3773
		Итого оплата труда:				132,15	515
		Итого эксплуатация машин.				2,09	8
		Итого материалов.				833,90	3252
		Накладные расходы	%	--		123,67	482
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,29	340
		Сметная стоимость·				1178,37	4596
20	Е11-270701-0102 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=6	Искусственные дорожные неровности асфальтобетонные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	3.9000		956,83	3732
		Итого оплата труда:				127,04	495
		Итого материалов				829,79	3236
		Накладные расходы	%	--		120,01	468
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,15	336
		Сметная стоимость·				1162,99	4536
21	Е11-270903-0201 11-270903-0201 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающихмикрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	1,3750		352435,28	484599
		Итого оплата труда:				5193,37	7141
		Итого эксплуатация машин				2998,12	4122
		Итого материалов:				345932,64	475657
		Накладные расходы	%	--		18065,41	24840
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29640,06	40755
		Сметная стоимость·				400140,75	550194
22	Е11-270903-0203 11-270903-0203 РСНБ РК 2015	Проезжая часть Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающихмикрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1.3	км линии	0,5970		95904,04	57255
		Итого оплата труда·				5193,37	3100
		Итого эксплуатация машин.				2998,12	1790
		Итого материалов·				89401,39	53373
		Накладные расходы	%	--		7291,10	4353
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8255,61	4929
		Сметная стоимость·				111450,75	66536

1	2	3	4	5	6	7	8
23	Е11-270903-0204 11-270903-0204 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающихмикрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,0400		274246,81	10970
		Итого оплата труда				5193,37	208
		Итого эксплуатация машин				2998,12	120
		Итого материалов				267744,17	10710
		Накладные расходы	%	--		14781,50	591
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		23122,26	925
		Сметная стоимость				312150,57	12486
24	Е11-270903-0202 11-270903-0202 РСНБ РК 2015	Проезжая часть Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,0150		184845,43	2773
		Итого оплата труда:				5193,37	78
		Итого эксплуатация машин:				2998,12	45
		Итого материалов:				178342,78	2675
		Накладные расходы	%	--		11026,64	165
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		15669,76	235
		Сметная стоимость				211541,83	3173
25	Е11-270903-0401 11-270903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 4	Проезжая часть Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования	м2 разметки	7,9000		5343,80	42216
		Итого оплата труда:				334,60	2643
		Итого эксплуатация машин				18,69	148
		Итого материалов				5001,57	39512
		Накладные расходы	%	--		434,68	3434
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		462,28	3652
		Сметная стоимость				6240,75	49302
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
26	Е11-470102-0116 11-470102-0116 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом В естественном грунте	яма	12,0000		1165,00	13980
		Итого оплата труда:				1078,12	12937
		Итого эксплуатация машин				145,65	1748
		Накладные расходы	%	--		682,53	8190
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		147,80	1774
		Сметная стоимость:				1995,33	23944

1	2	3	4	5	6	7	8
27	С121-010101-0202 21-010101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Земля растительная механизированной заготовки	м3	1,1400		605,36	690
		Накладные расходы	%	--		25,43	29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,46	58
		Сметная стоимость				681,25	777
28	Е11-470213-0201 11-470213-0201 РСНБ РК 2015	Саженцы лиственных пород. Посадка сплошная	шт.	12,0000		46,63	560
		Итого оплата труда				46,63	560
		Накладные расходы	%	--		29,36	352
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,08	73
		Сметная стоимость:				82,07	985
29	С125-010203-2304 25-010203-2304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Клен Гиннала, с комом, высотой от 3 м до 4 м	шт.	12,0000		4554,39	54653
		Накладные расходы	%	--		191,28	2295
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		379,65	4556
		Сметная стоимость				5125,33	61504
30	Е11-470119-0501 11-470119-0501 РСНБ РК 2015	Насаждения зеленые Полив из шланга поливомоечной машины	м3	0,4300		1233,19	530
		Итого оплата труда:				602,10	259
		Итого эксплуатация машин:				829,93	357
		Итого материалов:				28,00	12
		Накладные расходы	%	--		405,64	174
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		131,11	56
		Сметная стоимость:				1769,94	761
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				809721
		Накладные расходы -	Тенге				63360
		Сметная прибыль -	Тенге				69847
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				942928
ИТОГО ПО АКТУ:							

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого прямые затраты:		Тенге				402907
	Накладные расходы I уровня		Тенге				-4725
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				398182
	Накладные расходы II уровня		Тенге				16724
	ИТОГО:		Тенге				414906
	Сметная прибыль		Тенге				33192
	ИТОГО по акту.		Тенге				448098
	Временные здания и сооружения 3,12%		Тенге				13981
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				462079
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%		Тенге				6654
	Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время		Тенге				468733
	В текущих ценах на 2019год		Тенге				492121
	Тендерная скидка		Тенге				11889
	Итого с учетом тендерной скидки		Тенге				480232
	НДС 12%		Тенге				57628
	Итого по акту с учетом НДС		Тенге				537859

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел [illegible] автомобильных дорог города [illegible]

Абауов М. К.

Представитель технического надзора

Директор ТОО "[illegible]"

Сахипов Р. М.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая» Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Допсоглашение №9 от 2020-06-15 к договору № 14 от 2018-03-18

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улиц зоны отдыха "Алматы Демалыс" города Капшагай

Наименование объекта: Улица №10

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2020г.

№ п п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
1	Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1 39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,3000		4841,26	1452
		Итого оплата труда:				269,43	81
		Итого эксплуатация машин				804,29	241
		Итого материалов:				3923,64	1177
		Накладные расходы	%	--		372,62	112
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		417,11	125
		Сметная стоимость				5630,99	1689
2	Е11-070101-0101 11-070101-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТОВ ТИПА Ф1/Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	2,0000		1193,00	2386
		Итого оплата труда				791,83	1584
		Итого эксплуатация машин:				632,91	1266
		Накладные расходы	%	--		562,49	1125

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,44	281
		Сметная стоимость:				1895,92	3792
3	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В 15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,7000		45002,54	31502
		Накладные расходы	%	--		1890,11	1323
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3751,41	2626
		Сметная стоимость:				50644,06	35451
4	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	6,0000		3797,16	22783
		Итого оплата труда:				2856,56	17139
		Итого эксплуатация машин:				737,37	4424
		Итого материалов				380,95	2286
		Накладные расходы	%	--		1954,33	11726
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		460,12	2761
		Сметная стоимость:				6211,62	37270
5	С124-010202-0703 24-010202-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	6,0000		4071,32	24428
		Накладные расходы	%	--		171,00	1026
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		339,39	2036
		Сметная стоимость:				4581,70	27490
6	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание стоек бетоном В15	м3	0,8400		18529,99	15565
		Итого оплата труда:				1205,25	1012
		Итого эксплуатация машин:				674,65	567

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				16821,45	14130
		Накладные расходы	%	--		1387,36	1165
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1593,39	1338
		Сметная стоимость:				21510,74	18069
7	С124-010201-0104 24-010201-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1 23-1.30, 2 3-2 4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	6,0000		5921,56	35529
		Накладные расходы	%	--		248,71	1492
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		493,62	2962
		Сметная стоимость:				6663,89	39983
8	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0031		111019,13	346
		Итого оплата труда:				631,29	2
		Итого эксплуатация машин:				1278,14	4
		Итого материалов:				109740,99	342
		Накладные расходы	%	--		5059,46	16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9286,29	29
		Сметная стоимость:				125364,88	391
9	Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Искусственные дорожные неровности асфальтобетонные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3см/3см+3см=6см/. Устройство	м2 покрытия	3,9000		967,42	3773
		Итого оплата труда:				132,15	515
		Итого эксплуатация машин:				2,09	8
		Итого материалов:				833,90	3252
		Накладные расходы	%	--		123,67	482
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,29	340
		Сметная стоимость:				1178,37	4596

1	2	3	4	5	6	7	8
10	Е11-270701-0102 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=6	Искусственные дорожные неровности асфальтобетонные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	3,9000		956,83	3732
		Итого оплата труда:				127,04	495
		Итого материалов				829,79	3236
		Накладные расходы	%	--		120,01	468
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,15	336
		Сметная стоимость:				1162,99	4536
11	Е11-270903-0201 11-270903-0201 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	1,4410		352435,28	507859
		Итого оплата труда:				5193,37	7484
		Итого эксплуатация машин				2998,12	4320
		Итого материалов				345932,64	498489
		Накладные расходы	%	--		18065,41	26032
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29640,06	42711
		Сметная стоимость:				400140,75	576603
12	Е11-270903-0203 11-270903-0203 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,6300		95904,04	60420
		Итого оплата труда:				5193,37	3272
		Итого эксплуатация машин				2998,12	1889
		Итого материалов:				89401,39	56323
		Накладные расходы	%	--		7291,10	4593
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8255,61	5201
		Сметная стоимость:				111450,75	70214
13	Е11-270903-0204 11-270903-0204 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,0400		274246,81	10970
		Итого оплата труда:				5193,37	208
		Итого эксплуатация машин				2998,12	120
		Итого материалов:				267744,17	10710
		Накладные расходы	%	--		14781,50	591
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23122,26	925

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				312150,57	12486
14	Е11-270903-0202 11-270903-0202 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,0150		184845,43	2773
		Итого оплата труда:				5193,37	78
		Итого эксплуатация машин:				2998,12	45
		Итого материалов:				178342,78	2675
		Накладные расходы	%	--		11026,64	165
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15669,76	235
		Сметная стоимость:				211541,83	3173
15	Е11-270903-0401 11-270903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования	м2 разметки	7,9000		5343,80	42216
		Итого оплата труда:				334,60	2643
		Итого эксплуатация машин:				18,69	148
		Итого материалов:				5001,57	39512
		Накладные расходы	%	--		434,68	3434
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		462,28	3652
		Сметная стоимость:				6240,75	49302
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
16	Е11-470102-0116 11-470102-0116 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	105,0000		1165,00	122325
		Итого оплата труда:				1078,12	113203
		Итого эксплуатация машин:				145,65	15293
		Накладные расходы	%	--		682,53	71666
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,80	15519
		Сметная стоимость:				1995,33	209509
17	С121-010101-0202 21-010101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Земля растительная механизированной заготовки	м3	9,9750		605,36	6038

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	–		25,43	254
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,46	503
		Сметная стоимость:				681,25	6795
18	Е11-470213-0201 11-470213-0201 РСНБ РК 2015	Саженцы лиственных пород. Посадка сплошная	шт.	105,0000		46,63	4896
		Итого оплата труда:				46,63	4896
		Накладные расходы	%	–		29,36	3083
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,08	638
		Сметная стоимость:				82,07	8617
19	С125-010203-2304 25-010203-2304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Клен Гиннала, с комом, высотой от 3 м до 4 м	шт.	105,0000		4554,39	478211
		Накладные расходы	%	–		191,28	20085
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		379,65	39864
		Сметная стоимость:				5125,33	538159
20	Е11-470119-0501 11-470119-0501 РСНБ РК 2015	Насаждения зеленые Полив из шланга поливомоечной машины	м3	3,7800		1233,19	4661
		Итого оплата труда:				602,10	2276
		Итого эксплуатация машин:				829,93	3137
		Итого материалов				28,00	106
		Накладные расходы	%	–		405,64	1533
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		131,11	496
		Сметная стоимость:				1769,94	6690
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				1381865
	Накладные расходы I уровня		Тенге				88612
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				1470478
	Накладные расходы II уровня		Тенге				61760
	ИТОГО.		Тенге				1532238
	Сметная прибыль		Тенге				122579

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО по акту:		Тенге				1654817
	Временные здания и сооружения 3,12%		Тенге				51630
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				1706447
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%		Тенге				24573
	Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время		Тенге				1731020
	В текущих ценах на 2019год		Тенге				1817391
	Пересчет в текущие цены на 2019 год по акту за апрель 2019года		Тенге				1044960
	Тендерная скидка		Тенге				43904
	Итого с учетом тендерной скидки		Тенге				2818447
	НДС 12%		Тенге				338214
	Итого по акту с учетом НДС		Тенге				3156661

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел [illegible]

Абауов М. К.

Представитель технического надзора

Директор ТОО "[illegible]"

Сахипов Р. М.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скороходский А. Б.

МАКС ДОРСТРОЙ-СЕРВИС-21

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая» Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Допсоглашение №9 от 2020-06-15 к договору № 14 от 2018-03-18

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улиц зоны отдыха "Алматы Демалыс" города Капшагай

Наименование объекта Улица №11

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2020г.

№ п п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА							
				ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО			
1	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Устройство присыпных обочин/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,8000		3087,90	2470
		Итого оплата труда				276,33	221
		Итого эксплуатация машин:				829,80	664
		Итого материалов:				2144,77	1716
		Накладные расходы	%	8		303,31	243
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		271,30	217
		Сметная стоимость:				3662,51	2930
ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ							
2	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ПГС. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	12,4080		3087,90	38315
		Итого оплата труда:				276,33	3429

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин				829,80	10296
		Итого материалов				2144,77	26612
		Накладные расходы	%	--		303,31	3764
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		271,30	3366
		Сметная стоимость				3662,51	45444
3	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из смеси С4. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	11,2800		945,09	10661
		Итого оплата труда				276,33	3117
		Итого эксплуатация машин				829,80	9360
		Итого материалов.				1,96	22
		Накладные расходы	%	--		213,32	2406
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,67	1045
		Сметная стоимость				1251,08	14112
4	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	7,4109		1756,40	13017
		Накладные расходы	%	--		73,77	547
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,41	1085
		Сметная стоимость				1976,58	14648
5	С121-010201-0703 21-010201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,0755		3226,87	6697
		Накладные расходы	%	--		135,53	281
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		268,99	558
		Сметная стоимость				3631,39	7537

1	2	3	4	5	6	7	8
6	С121-010201-0704 21-010201-0704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,6433		2903,19	10577
		Накладные расходы	%	--		121,93	444
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,01	882
		Сметная стоимость:				3267,13	11903
7	С121-130703-1405 21-130703-1405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вода техническая	м3	0,7445		28,00	21
		Накладные расходы	%	--		1,18	1
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,33	2
		Сметная стоимость				31,51	23
8	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,2927		-111019,13	-32500
		Итого оплата труда:				-631,29	-185
		Итого эксплуатация машин:				-1278,14	-374
		Итого материалов:				-109740,99	-32126
		Накладные расходы	%	--		-5059,46	-1481
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-9286,29	-2718
		Сметная стоимость:				-125364,88	-36699
9	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4см/4см+2см=6см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	366,2830		-1605,34	-588008
		Итого оплата труда:				-52,33	-19168
		Итого эксплуатация машин:				-68,64	-25141
		Итого материалов:				-1504,94	-551235
		Накладные расходы	%	--		-100,31	-36740
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-136,45	-49980
		Сметная стоимость:				-1842,09	-674728

1	2	3	4	5	6	7	8
10	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	366,2830		-751,98	-275437
		Итого оплата труда:				-0,34	-125
		Итого эксплуатация машин				-0,07	-25
		Итого материалов:				-751,57	-275288
		Накладные расходы	%	--		-31,80	-11647
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-62,70	-22967
		Сметная стоимость:				-846,48	-310050
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ					
11	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ПГС. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	87,8250		-3087,90	-271194
		Итого оплата труда:				-276,33	-24268
		Итого эксплуатация машин:				-829,80	-72877
		Итого материалов:				-2144,77	-188364
		Накладные расходы	%	--		-303,31	-26639
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-271,30	-23827
		Сметная стоимость:				-3662,51	-321660
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				-1085381
		Накладные расходы -	Тенге				-68821
		Сметная прибыль -	Тенге				-92336
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				-1246539
		РАЗДЕЛ БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
12	Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,3000		4841,26	1452
		Итого оплата труда:				269,43	81
		Итого эксплуатация машин:				804,29	241
		Итого материалов				3923,64	1177
		Накладные расходы	%	--		372,62	112
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		417,11	125
		Сметная стоимость:				5630,99	1689

1	2	3	4	5	6	7	8
13	Е11-070101-0101 11-070101-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТОВ ТИПА Ф1/Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	2,0000		1193,00	2386
		Итого оплата труда:				791,83	1584
		Итого эксплуатация машин:				632,91	1266
		Накладные расходы	%	--		562,49	1125
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,44	281
		Сметная стоимость:				1895,92	3792
14	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В 15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,7000		45002,54	31502
		Накладные расходы	%	--		1890,11	1323
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3751,41	2626
		Сметная стоимость:				50644,06	35451
15	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп вып. 4	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	6,0000		3797,16	22783
		Итого оплата труда:				2856,56	17139
		Итого эксплуатация машин:				737,37	4424
		Итого материалов:				380,95	2286
		Накладные расходы	%	--		1954,33	11726
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		460,12	2761
		Сметная стоимость:				6211,62	37270
16	С124-010202-0703 24-010202-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	6,0000		4071,32	24428
		Накладные расходы	%	--		171,00	1026
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		339,39	2036
		Сметная стоимость:				4581,70	27490

1	2	3	4	5	6	7	8
17	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание стоек бетоном В15	м3	0,8400		18529,99	15565
		Итого оплата труда.				1205,25	1012
		Итого эксплуатация машин				674,65	567
		Итого материалов				16821,45	14130
		Накладные расходы	%	--		1387,36	1165
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1593,39	1338
		Сметная стоимость				21510,74	18069
18	С124-010201-0104 24-010201-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1 5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16 1, 1 20-1.22, 1.23-1 30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт	6,0000		5921,56	35529
		Накладные расходы	%	--		248,71	1492
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		493,62	2962
		Сметная стоимость:				6663,89	39983
19	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0031		111019,13	346
		Итого оплата труда				631,29	2
		Итого эксплуатация машин				1278,14	4
		Итого материалов.				109740,99	342
		Накладные расходы	%	--		5059,46	16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9286,29	29
		Сметная стоимость				125364,88	391
20	Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Искусственные дорожные неровности асфальтобетонные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3см/3см+3см=6см/. Устройство	м2 покрытия	3,9000		967,42	3773
		Итого оплата труда.				132,15	515
		Итого эксплуатация машин				2,09	8
		Итого материалов.				833,90	3252
		Накладные расходы	%	--		123,67	482
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,29	340
		Сметная стоимость				1178,37	4596

1	2	3	4	5	6	7	8
21	Е11-270701-0102 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=6	Искусственные дорожные неровности асфальтобетонные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	3,9000		956,83	3732
		Итого оплата труда:				127,04	495
		Итого материалов:				829,79	3236
		Накладные расходы	%	--		120,01	468
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,15	336
		Сметная стоимость:				1162,99	4536
22	Е11-270903-0201 11-270903-0201 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающихмикрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	1,5210		352435,28	536054
		Итого оплата труда:				5193,37	7899
		Итого эксплуатация машин				2998,12	4560
		Итого материалов:				345932,64	526164
		Накладные расходы	%	--		18065,41	27477
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29640,06	45083
		Сметная стоимость:				400140,75	608614
23	Е11-270903-0203 11-270903-0203 РСНБ РК 2015	Проезжая часть Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающихмикрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,6690		95904,04	64160
		Итого оплата труда:				5193,37	3474
		Итого эксплуатация машин:				2998,12	2006
		Итого материалов:				89401,39	59810
		Накладные расходы	%	--		7291,10	4878
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8255,61	5523
		Сметная стоимость:				111450,75	74561
24	Е11-270903-0204 11-270903-0204 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающихмикрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,0400		274246,81	10970
		Итого оплата труда:				5193,37	208
		Итого эксплуатация машин:				2998,12	120
		Итого материалов:				267744,17	10710
		Накладные расходы	%	--		14781,50	591
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23122,26	925
		Сметная стоимость:				312150,57	12486

I	2	3	4	5	6	7	8
25	Е11-270903-0202 11-270903-0202 РСНБ РК 2015	Проезжая часть Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,0150		184845,43	2773
		Итого оплата труда:				5193,37	78
		Итого эксплуатация машин				2998,12	45
		Итого материалов.				178342,78	2675
		Накладные расходы	%	--		11026,64	165
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15669,76	235
		Сметная стоимость:				211541,83	3173
26	Е11-270903-0401 11-270903-0401 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып 4	Проезжая часть Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования	м2 разметки	7,9000		5343,80	42216
		Итого оплата труда:				334,60	2643
		Итого эксплуатация машин.				18,69	148
		Итого материалов:				5001,57	39512
		Накладные расходы	%	--		434,68	3434
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		462,28	3652
		Сметная стоимость:				6240,75	49302
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
27	Е11-470102-0116 11-470102-0116 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом В естественном грунте	яма	156,0000		1165,00	181739
		Итого оплата труда:				1078,12	168187
		Итого эксплуатация машин:				145,65	22721
		Накладные расходы	%	--		682,53	106475
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,80	23057
		Сметная стоимость:				1995,33	311271
28	С121-010101-0202 21-010101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Земля растительная механизированной заготовки	м3	14,8200		605,36	8971
		Накладные расходы	%	--		25,43	377
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,46	748
		Сметная стоимость:				681,25	10096

1	2	3	4	5	6	7	8
29	Е11-470213-0201 11-470213-0201 РСНБ РК 2015	Саженцы лиственных пород. Посадка сплошная	шт.	156,0000		46,63	7274
		Итого оплата труда:				46,63	7274
		Накладные расходы	%	--		29,36	4580
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,08	948
		Сметная стоимость:				82,07	12803
30	С125-010203-2304 25-010203-2304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Клен Гиннала, с комом, высотой от 3 м до 4 м	шт.	156,0000		4554,39	710485
		Накладные расходы	%	--		191,28	29840
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		379,65	59226
		Сметная стоимость:				5125,33	799551
31	Е11-470119-0501 11-470119-0501 РСНБ РК 2015	Насаждения зеленые. Полив из шланга поливомоечной машины	м3	5,6200		1233,19	6931
		Итого оплата труда:				602,10	3384
		Итого эксплуатация машин				829,93	4664
		Итого материалов:				28,00	157
		Накладные расходы	%	--		405,64	2280
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		131,11	737
		Сметная стоимость:				1769,94	9947
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				1713069
		Накладные расходы -	Тенге				199033
		Сметная прибыль -	Тенге				152968
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2065071
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				627688
	Накладные расходы I уровня		Тенге				99663
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				727351
	Накладные расходы II уровня		Тенге				30549
	ИТОГО		Тенге				757900
	Сметная прибыль		Тенге				60632
	ИТОГО по акту:		Тенге				818532
	Временные здания и сооружения 3,12%		Тенге				25538

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				844070
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%		Тенге				12155
	Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время		Тенге				856225
	В текущих ценах на 2019год		Тенге				898947
	Пересчет в текущие цены на 2019 год по акту за апрель 2019года		Тенге				1107572
	Тендерная скидка		Тенге				21717
	Итого с учетом тендерной скидки		Тенге				1984802
	НДС 12%		Тенге				238176
	Итого по акту с учетом НДС		Тенге				2222978

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Каскелен"

Абауов М. К.

Представитель технического надзора

Директор ТОО "ДорИнжПроект"

Сахипов Р. М.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скороходский А. Б.

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая» Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Допсоглашение №9 от 2020-06-15 к договору № 14 от 2018-03-18

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улиц зоны отдыха "Алматы Демалыс" города Капшагай

Наименование объекта: Улица №12

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2020г.

№ п.п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА							
ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО							
БОРТОВОЙ КАМЕНЬ							
1	Е11-300101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные Устройство	м3 подушки	0,4200		-5825,34	-2447
		Итого оплата труда				-1671,86	-702
		Итого эксплуатация машин				-162,58	-68
		Итого материалов				4067,08	-1708
		Накладные расходы	%	--		-1279,46	-537
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-568,38	-239
		Сметная стоимость				-7673,18	-3223
2	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные Установка при других видах покрытий	м бортового камня	14,0000		-1513,07	-21183
		Итого оплата труда				-587,51	-8225
		Итого эксплуатация машин				-20,86	-292
		Итого материалов				-912,80	-12779
		Накладные расходы	%	--		-432,70	-6058
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-155,66	-2179
		Сметная стоимость				-2101,43	-29420
3	Т ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Конкрит Продактс"	Бордюр дорожный цементо-песчаный 800.300.150	шт	18,0000		-971,28	-17483
		Накладные расходы	%	--		-40,79	-734

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-80,97	-1457
		Сметная стоимость				-1093,04	-19675
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ					
4	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ПГС. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	18,5200		-3087,90	-57188
		Итого оплата труда:				-276,33	-5118
		Итого эксплуатация машин				-829,80	-15368
		Итого материалов:				-2144,77	-39721
		Накладные расходы	%	--		-303,31	-5617
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-271,30	-5024
		Сметная стоимость:				-3662,51	-67830
5	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из смеси С4. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	16,8000		-945,09	-15877
		Итого оплата труда:				-276,33	-4642
		Итого эксплуатация машин:				-829,80	-13941
		Итого материалов:				-1,96	-33
		Накладные расходы	%	--		-213,32	-3584
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-92,67	-1557
		Сметная стоимость:				-1251,08	-21018
6	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	11,0357		-1756,40	-19383
		Накладные расходы	%	--		-73,77	-814
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-146,41	-1616
		Сметная стоимость:				-1976,58	-21813

1	2	3	4	5	6	7	8
7	С121-010201-0703 21-010201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,0882		-3226,87	-9965
		Накладные расходы	%	--		-135,53	-419
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-268,99	-831
		Сметная стоимость				-3631,39	-11214
8	С121-010201-0704 21-010201-0704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	5,4295		-2903,19	-15763
		Накладные расходы	%	--		-121,93	-662
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-242,01	-1314
		Сметная стоимость				-3267,13	-17739
9	С121-130703-1405 21-130703-1405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вода техническая	м3	1,1048		-28,00	-31
		Накладные расходы	%	--		-1,18	-1
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-2,33	-3
		Сметная стоимость				-31,51	-35
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ					
10	Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	0,0293		-5825,34	-171
		Итого оплата труда				-1671,86	-49
		Итого эксплуатация машин				-162,58	-5
		Итого материалов				-4067,08	-119
		Накладные расходы	%	--		-1279,46	-37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-568,38	-17
		Сметная стоимость				-7673,18	-225
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				-159491

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				-18464
		Сметная прибыль -	Тенге				-14236
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				-192191
		РАЗДЕЛ БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
11	Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,8500		4841,26	4115
		Итого оплата труда:				269,43	229
		Итого эксплуатация машин:				804,29	684
		Итого материалов:				3923,64	3335
		Накладные расходы	%	--		372,62	317
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		417,11	355
		Сметная стоимость:				5630,99	4786
12	Е11-070101-0101 11-070101-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТОВ ТИПА Ф1/Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	5,0000		1193,00	5965
		Итого оплата труда:				791,83	3959
		Итого эксплуатация машин:				632,91	3165
		Накладные расходы	%	--		562,49	2812
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,44	702
		Сметная стоимость:				1895,92	9480
13	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В 15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1,7500		45002,54	78754
		Накладные расходы	%	--		1890,11	3308
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3751,41	6565
		Сметная стоимость:				50644,06	88627
14	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	11,0000		3797,16	41769
		Итого оплата труда:				2856,56	31422

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин				737,37	8111
		Итого материалов:				380,95	4190
		Накладные расходы	%	--		1954,33	21498
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		460,12	5061
		Сметная стоимость:				6211,62	68328
15	С124-010202-0701 24-010202-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1 20 ГОСТ 32948-2014	шт.	2,0000		3006,30	6013
		Накладные расходы	%	--		126,26	253
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		250,61	501
		Сметная стоимость				3383,17	6766
16	С124-010202-0703 24-010202-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	9,0000		4071,32	36642
		Накладные расходы	%	--		171,00	1539
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		339,39	3054
		Сметная стоимость				4581,70	41235
17	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание стоек бетоном В15	м3	1,4100		18529,99	26127
		Итого оплата труда:				1205,25	1699
		Итого эксплуатация машин				674,65	951
		Итого материалов.				16821,45	23718
		Накладные расходы	%	--		1387,36	1956
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1593,39	2247
		Сметная стоимость				21510,74	30330
18	С124-010201-0104 24-010201-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1 30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	7,0000		5921,56	41451
		Накладные расходы	%	--		248,71	1741

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		493,62	3455
		Сметная стоимость:				6663,89	46647
19	С124-010201-0115 24-010201-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5 15-5.16 2, 5.18 5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5 8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8 2а-5 8.4 а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	4,0000		7151,74	28607
		Накладные расходы	%	--		300,37	1201
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		596,17	2385
		Сметная стоимость:				8048,28	32193
20	С124-010201-0122 24-010201-0122 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1,0000		15638,56	15639
		Накладные расходы	%	--		656,82	657
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1303,63	1304
		Сметная стоимость:				17599,01	17599
21	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0031		111019,13	346
		Итого оплата труда				631,29	2
		Итого эксплуатация машин,				1278,14	4
		Итого материалов				109740,99	342
		Накладные расходы	%	--		5059,46	16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9286,29	29
		Сметная стоимость:				125364,88	391
22	Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып 2	Искусственные дорожные неровности асфальтобетонные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3см/3см+3см=6см/. Устройство	м2 покрытия	3,9000		967,42	3773
		Итого оплата труда:				132,15	515
		Итого эксплуатация машин:				2,09	8
		Итого материалов				833,90	3252
		Накладные расходы	%	--		123,67	482
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,29	340

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость				1178,37	4596
23	Е11-270701-0102 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=6	Искусственные дорожные неровности асфальтобетонные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	3,9000		956,83	3732
		Итого оплата труда				127,04	495
		Итого материалов.				829,79	3236
		Накладные расходы	%	--		120,01	468
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,15	336
		Сметная стоимость:				1162,99	4536
24	Е11-270903-0201 11-270903-0201 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	1,6660		352435,28	587157
		Итого оплата труда				5193,37	8652
		Итого эксплуатация машин:				2998,12	4995
		Итого материалов				345932,64	576324
		Накладные расходы	%	--		18065,41	30097
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29640,06	49380
		Сметная стоимость:				400140,75	666634
25	Е11-270903-0203 11-270903-0203 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,6590		95904,04	63201
		Итого оплата труда:				5193,37	3422
		Итого эксплуатация машин				2998,12	1976
		Итого материалов.				89401,39	58916
		Накладные расходы	%	--		7291,10	4805
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8255,61	5440
		Сметная стоимость:				111450,75	73446
26	Е11-270903-0204 11-270903-0204 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,0800		274246,81	21940
		Итого оплата труда				5193,37	415
		Итого эксплуатация машин:				2998,12	240
		Итого материалов:				267744,17	21420
		Накладные расходы	%	--		14781,50	1183
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23122,26	1850
		Сметная стоимость:				312150,57	24972

1	2	3	4	5	6	7	8
27	Е11-270903-0202 11-270903-0202 РСНБ РК 2015	Проезжая часть Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,0250		184845,43	4621
		Итого оплата труда:				5193,37	130
		Итого эксплуатация машин				2998,12	75
		Итого материалов:				178342,78	4459
		Накладные расходы	%	--		11026,64	276
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15669,76	392
		Сметная стоимость:				211541,83	5289
28	Е11-270903-0401 11-270903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп вып 4	Проезжая часть Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования	м2 разметки	7,1000		5343,80	37941
		Итого оплата труда:				334,60	2376
		Итого эксплуатация машин				18,69	133
		Итого материалов:				5001,57	35511
		Накладные расходы	%	--		434,68	3086
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		462,28	3282
		Сметная стоимость:				6240,75	44309
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
29	Е11-470102-0116 11-470102-0116 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	54,0000		1165,00	62910
		Итого оплата труда:				1078,12	58219
		Итого эксплуатация машин:				145,65	7865
		Накладные расходы	%	--		682,53	36857
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,80	7981
		Сметная стоимость:				1995,33	107748
30	С121-010101-0202 21-010101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Земля растительная механизированной заготовки	м3	5,1300		605,36	3105
		Накладные расходы	%	--		25,43	130
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,46	259
		Сметная стоимость:				681,25	3495

1	2	3	4	5	6	7	8
31	Е11-470213-0201 11-470213-0201 РСНБ РК 2015	Саженцы лиственных пород. Посадка сплошная	шт.	54,0000		46,63	2518
		Итого оплата труда				46,63	2518
		Накладные расходы	%	--		29,36	1586
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,08	328
		Сметная стоимость:				82,07	4432
32	С125-010203-2304 25-010203-2304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Клен Гиннала, с комом, высотой от 3 м до 4 м	шт.	54,0000		4554,39	245937
		Накладные расходы	%	--		191,28	10329
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		379,65	20501
		Сметная стоимость:				5125,33	276768
33	Е11-470119-0501 11-470119-0501 РСНБ РК 2015	Насаждения зеленые. Полив из шланга поливомоечной машины	м3	1,9400		1233,19	2392
		Итого оплата труда				602,10	1168
		Итого эксплуатация машин:				829,93	1610
		Итого материалов:				28,00	54
		Накладные расходы	%	--		405,64	787
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		131,11	254
		Сметная стоимость:				1769,94	3434
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				1324655
		Накладные расходы -	Тенге				125383
		Сметная прибыль -	Тенге				116003
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1566041
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты		Тенге				1165164
	Накладные расходы I уровня		Тенге				55645
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				1220809
	Накладные расходы II уровня		Тенге				51274
	ИТОГО		Тенге				1272083
	Сметная прибыль		Тенге				101767
	ИТОГО по акту:		Тенге				1373850
	Временные здания и сооружения 3,12%		Тенге				42864
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				1416714

1	2	3	4	5	6	7	8
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%		Тенге				20401
	Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время		Тенге				1437115
	В текущих ценах на 2019год		Тенге				1508821
	Пересчет в текущие цены на 2019 год по акту за март 2019года		Тенге				910572
	Тендерная скидка		Тенге				36450
	Итого с учетом тендерной скидки		Тенге				2382943
	НДС 12%		Тенге				285953
	Итого по акту с учетом НДС		Тенге				2668896

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей"

Абауов М. К.

Представитель технического надзора

Директор ТОО "ДорИнжПроект"

Сахипов Р. М.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. С.

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая» Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Допсоглашение №9 от 2020-06-15 к договору № 14 от 2018-03-18

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улиц зоны отдыха "Алматы Демалыс" города Капшагай

Наименование объекта: Улица №13

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2020г.

№ п.п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА							
БОРТОВОЙ КАМЕНЬ							
1	Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	0,5520		5825,34	3216
		Итого оплата труда				1671,86	923
		Итого эксплуатация машин				162,58	90
		Итого материалов				4067,08	2245
		Накладные расходы	%	--		1279,46	706
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		568,38	314
		Сметная стоимость				7673,18	4236
2	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные Установка при других видах покрытий	м бортового камня	18,4000		1513,07	27840
		Итого оплата труда				587,51	10810
		Итого эксплуатация машин				20,86	384
		Итого материалов:				912,80	16796
		Накладные расходы	%	--		432,70	7962
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,66	2864
		Сметная стоимость				2101,43	38666

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Т ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Конкрит Продактс"	Бордюр дорожный цементо-песчаный 800.300.150	шт	23,0000		971,28	22340
		Накладные расходы	%	--		40,79	938
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,97	1862
		Сметная стоимость				1093,04	25140
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ					
4	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0045		111019,13	500
		Итого оплата труда				631,29	3
		Итого эксплуатация машин:				1278,14	6
		Итого материалов.				109740,99	494
		Накладные расходы	%	--		5059,46	23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9286,29	42
		Сметная стоимость:				125364,88	564
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ПРИМЫКАНИЯХ И СЪЕЗДАХ					
5	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ПГС Устройство	м3 материала основания в плотном теле	130,7800		3087,90	403835
		Итого оплата труда				276,33	36138
		Итого эксплуатация машин				829,80	108521
		Итого материалов:				2144,77	280493
		Накладные расходы	%	--		303,31	39667
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		271,30	35480
		Сметная стоимость				3662,51	478983
6	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания Розлив вяжущих материалов	т	0,4024		111019,13	44674
		Итого оплата труда:				631,29	254
		Итого эксплуатация машин.				1278,14	514
		Итого материалов:				109740,99	44160
		Накладные расходы	%	--		5059,46	2036

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9286,29	3737
		Сметная стоимость				125364,88	50447
7	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4см/4см+2см=6см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	503,0000		1605,34	807484
		Итого оплата труда				52,33	26323
		Итого эксплуатация машин				68,64	34525
		Итого материалов				1504,94	756986
		Накладные расходы	%	--		100,31	50454
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,45	68635
		Сметная стоимость:				1842,09	926573
8	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей Устройство добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	503,0000		751,98	378245
		Итого оплата труда				0,34	171
		Итого эксплуатация машин:				0,07	34
		Итого материалов				751,57	378040
		Накладные расходы	%	--		31,80	15994
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,70	31539
		Сметная стоимость				846,48	425778
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ					
9	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6,3000		1267,47	7985
		Итого оплата труда:				1267,47	7985
		Накладные расходы	%	--		833,77	5253
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		168,10	1059
		Сметная стоимость				2269,33	14297
10	Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные Устройство	м3 подушки	0,4455		5825,34	2595
		Итого оплата труда:				1671,86	745
		Итого эксплуатация машин				162,58	72
		Итого материалов:				4067,08	1812
		Накладные расходы	%	--		1279,46	570
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		568,38	253

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				7673,18	3418
11	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	20,0000		1364,32	27286
		Итого оплата труда:				587,51	11750
		Итого эксплуатация машин:				20,86	417
		Итого материалов:				764,06	15281
		Накладные расходы	%	--		426,45	8529
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,26	2865
		Сметная стоимость:				1934,04	38681
12	Т ПРАЙС ЛИСТ	Бордюр дорожный цементо-песчаный 800.200.80	шт	25,0000		379,08	9477
		Накладные расходы	%	--		15,92	398
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,60	790
		Сметная стоимость:				426,60	10665
13	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ПГС Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6,3000		3087,90	19454
		Итого оплата труда:				276,33	1741
		Итого эксплуатация машин:				829,80	5228
		Итого материалов:				2144,77	13512
		Накладные расходы	%	--		303,31	1911
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		271,30	1709
		Сметная стоимость:				3662,51	23074
14	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,3480		111019,13	38635
		Итого оплата труда:				631,29	220
		Итого эксплуатация машин:				1278,14	445
		Итого материалов:				109740,99	38190
		Накладные расходы	%	--		5059,46	1761
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9286,29	3232
		Сметная стоимость:				125364,88	43627

1	2	3	4	5	6	7	8
15	Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3см/3см+2см=5см/. Устройство	м2 покрытия	435,0000		967,42	420827
		Итого оплата труда:				132,15	57486
		Итого эксплуатация машин:				2,09	910
		Итого материалов:				833,90	362748
		Накладные расходы	%	--		123,67	53794
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,29	37970
		Сметная стоимость:				1178,37	512591
16	Е11-270701-0102 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	435,0000		637,89	277482
		Итого оплата труда				84,70	36843
		Итого материалов				553,19	240639
		Накладные расходы	%	--		80,01	34803
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,43	24983
		Сметная стоимость:				775,33	337268
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				2491875
		Накладные расходы -	Тенге				224799
		Сметная прибыль -	Тенге				217334
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2934008
РАЗДЕЛ БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ							
17	Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,7000		4841,26	3389
		Итого оплата труда:				269,43	189
		Итого эксплуатация машин				804,29	563
		Итого материалов:				3923,64	2747
		Накладные расходы	%	--		372,62	261
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		417,11	292
		Сметная стоимость:				5630,99	3942

1	2	3	4	5	6	7	8
18	Е11-070101-0101 11-070101-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТОВ ТИПА Ф1/Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	4,0000		1193,00	4772
		Итого оплата труда:				791,83	3167
		Итого эксплуатация машин:				632,91	2532
		Накладные расходы	%	--		562,49	2250
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,44	562
		Сметная стоимость:				1895,92	7584
19	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В 15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1,4000		45002,54	63004
		Накладные расходы	%	--		1890,11	2646
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3751,41	5252
		Сметная стоимость:				50644,06	70902
20	Е11-070101-0101 11-070101-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТОВ ТИПА Ф2/Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	24,0000		1193,00	28632
		Итого оплата труда:				791,83	19004
		Итого эксплуатация машин:				632,91	15190
		Накладные расходы	%	--		562,49	13500
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,44	3371
		Сметная стоимость:				1895,92	45502
21	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В 15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	8,4000		45002,54	378021
		Накладные расходы	%	--		1890,11	15877
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3751,41	31512
		Сметная стоимость:				50644,06	425410

1	2	3	4	5	6	7	8
22	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	32,0000		3797,16	121509
		Итого оплата труда:				2856,56	91410
		Итого эксплуатация машин:				737,37	23596
		Итого материалов:				380,95	12190
		Накладные расходы	%	--		1954,33	62539
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		460,12	14724
		Сметная стоимость:				6211,62	198772
23	С124-010202-0701 24-010202-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014	шт.	24,0000		3006,30	72151
		Накладные расходы	%	--		126,26	3030
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		250,61	6015
		Сметная стоимость:				3383,17	81196
24	С124-010202-0703 24-010202-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1 30 ГОСТ 32948-2014	шт.	8,0000		4071,32	32571
		Накладные расходы	%	--		171,00	1368
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		339,39	2715
		Сметная стоимость:				4581,70	36654
25	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание стоек бетоном В15	м3	2,7400		18529,99	50772
		Итого оплата труда:				1205,25	3302
		Итого эксплуатация машин:				674,65	1849
		Итого материалов:				16821,45	46091
		Накладные расходы	%	--		1387,36	3801
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1593,39	4366

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость				21510,74	58939
26	С124-010201-0104 24-010201-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1 20-1.22, 1 23-1 30, 2.3-2 4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125-2002	шт.	5,0000		5921,56	29608
		Накладные расходы	%	--		248,71	1244
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		493,62	2468
		Сметная стоимость				6663,89	33319
27	С124-010201-0127 24-010201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1,0000		11387,92	11388
		Накладные расходы	%	--		478,29	478
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		949,30	949
		Сметная стоимость				12815,51	12816
28	С124-010201-0115 24-010201-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5 5, 5.6, 5 15-5.16 2, 5 18-5.19.3, 7.13, 5 17.1-5 17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8 6, 5.9, 5.11 2, 5 35-5 37, 7.1 2, 5.8.2а-5.8.4 а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	4,0000		7151,74	28607
		Накладные расходы	%	--		300,37	1201
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		596,17	2385
		Сметная стоимость				8048,28	32193
29	С124-010201-0222 24-010201-0222 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	12,0000		18812,40	225749
		Накладные расходы	%	--		790,12	9481
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1568,20	18818
		Сметная стоимость				21170,72	254049

1	2	3	4	5	6	7	8
30	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0031		111019,13	346
		Итого оплата труда:				631,29	2
		Итого эксплуатация машин.				1278,14	4
		Итого материалов:				109740,99	342
		Накладные расходы	%	--		5059,46	16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9286,29	29
		Сметная стоимость:				125364,88	391
31	Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Искусственные дорожные неровности асфальтобетонные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3см/3см+3см=6см/. Устройство	м2 покрытия	3,9000		967,42	3773
		Итого оплата труда:				132,15	515
		Итого эксплуатация машин.				2,09	8
		Итого материалов:				833,90	3252
		Накладные расходы	%	--		123,67	482
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,29	340
		Сметная стоимость:				1178,37	4596
32	Е11-270701-0102 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 2 К=6	Искусственные дорожные неровности асфальтобетонные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	3,9000		956,83	3732
		Итого оплата труда:				127,04	495
		Итого материалов:				829,79	3236
		Накладные расходы	%	--		120,01	468
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,15	336
		Сметная стоимость:				1162,99	4536
33	Е11-270903-0201 11-270903-0201 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	4,9500		352435,28	1744555
		Итого оплата труда:				5193,37	25707
		Итого эксплуатация машин				2998,12	14841
		Итого материалов:				345932,64	1712367
		Накладные расходы	%	--		18065,41	89424

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29640,06	146718
		Сметная стоимость:				400140,75	1980697
34	Е11-270903-0203 11-270903-0203 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	1,0510		95904,04	100795
		Итого оплата труда:				5193,37	5458
		Итого эксплуатация машин:				2998,12	3151
		Итого материалов:				89401,39	93961
		Накладные расходы	%	--		7291,10	7663
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8255,61	8677
		Сметная стоимость:				111450,75	117135
35	Е11-270903-0204 11-270903-0204 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,5240		274246,81	143705
		Итого оплата труда:				5193,37	2721
		Итого эксплуатация машин:				2998,12	1571
		Итого материалов:				267744,17	140298
		Накладные расходы	%	--		14781,50	7746
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23122,26	12116
		Сметная стоимость:				312150,57	163567
36	Е11-270903-0202 11-270903-0202 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,2630		184845,43	48614
		Итого оплата труда				5193,37	1366
		Итого эксплуатация машин:				2998,12	789
		Итого материалов:				178342,78	46904
		Накладные расходы	%	--		11026,64	2900
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15669,76	4121
		Сметная стоимость:				211541,83	55636
37	Е11-270903-0401 11-270903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 4	Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования	м2 разметки	14,2000		5343,80	75882
		Итого оплата труда:				334,60	4751
		Итого эксплуатация машин:				18,69	265

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов				5001,57	71022
		Накладные расходы	%	--		434,68	6172
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		462,28	6564
		Сметная стоимость:				6240,75	88619
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
38	Е11-470102-0116 11-470102-0116 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	15,0000		1165,00	17475
		Итого оплата труда:				1078,12	16172
		Итого эксплуатация машин:				145,65	2185
		Накладные расходы	%	--		682,53	10238
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		147,80	2217
		Сметная стоимость:				1995,33	29930
39	С121-010101-0202 21-010101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Земля растительная механизированной заготовки	м3	1,4250		605,36	863
		Накладные расходы	%	--		25,43	36
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		50,46	72
		Сметная стоимость:				681,25	971
40	Е11-470213-0201 11-470213-0201 РСНБ РК 2015	Саженцы лиственных пород. Посадка сплошная	шт.	15,0000		46,63	699
		Итого оплата труда:				46,63	699
		Накладные расходы	%	--		29,36	440
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		6,08	91
		Сметная стоимость:				82,07	1231
41	С125-010203-2304 25-010203-2304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Клен Гиннала, с комом, высотой от 3 м до 4 м	шт.	15,0000		4554,39	68316
		Накладные расходы	%	--		191,28	2869
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		379,65	5695

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				5125,33	76880
42	Е11-470119-0501 11-470119-0501 РСНБ РК 2015	Насаждения зеленые. Полив из шланга поливомоечной машины	м3	0,5400		1233,19	666
		Итого оплата труда:				602,10	325
		Итого эксплуатация машин				829,93	448
		Итого материалов:				28,00	15
		Накладные расходы	%	--		405,64	219
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		131,11	71
		Сметная стоимость:				1769,94	956
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3259593
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3259593
	Материалы -		Тенге				2129680
	Всего заработная плата -		Тенге				175286
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				910277
	Местные материалы -		Тенге				2746
		Накладные расходы -	Тенге				246350
		Сметная прибыль -	Тенге				280476
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3786419
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				200
		Сметная заработная плата -	Тенге				175286
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3786419
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				200
		Сметная заработная плата -	Тенге				175286
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				5751468
	Накладные расходы I уровня		Тенге				220334
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				5971802
	Накладные расходы II уровня		Тенге				250816
	ИТОГО:		Тенге				6222618
	Сметная прибыль		Тенге				497809
	ИТОГО по акту		Тенге				6720427
	Временные здания и сооружения 3,12%		Тенге				209677
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				6930104
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%		Тенге				99794

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время		Тенге				7029898
	В текущих ценах на 2019год		Тенге				7380662
	Пересчет в текущие цены на 2019 год по акту за апрель 2019года		Тенге				1208072
	Тендерная скидка		Тенге				178300
	Итого с учетом тендерной скидки		Тенге				8410434
	НДС 12%		Тенге				1009252
	Итого по акту с учетом НДС		Тенге				9419686

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел [illegible] транспорта и автомобильных дорог [illegible]"

Абауов М. К.

Представитель [illegible]

Директор ТОО "ДорИнжПроект"

Сахипов Р. М.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая» Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Допсоглашение №9 от 2020-06-15 к договору № 14 от 2018-03-18

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улиц зоны отдыха "Алматы Демалыс" города Капшагай

Наименование объекта. Улица №14

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2020г.

№ п п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА							
				БОРТОВОЙ КАМЕНЬ			
1	Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	8,1000		-5825,34	-47185
		Итого оплата труда				-1671,86	-13542
		Итого эксплуатация машин				-162,58	-1317
		Итого материалов				-4067,08	-32943
		Накладные расходы	%	--		-1279,46	-10364
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-568,38	-4604
		Сметная стоимость				-7673,18	-62153
2	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	270,0000		-1513,07	-408528
		Итого оплата труда:				-587,51	-158629
		Итого эксплуатация машин:				-20,86	-5632
		Итого материалов:				-912,80	-246457
		Накладные расходы	%	--		-432,70	-116829
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-155,66	-42029
		Сметная стоимость				-2101,43	-567386
3	Т ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Конкрит Продактс"	Бордюр дорожный цементо-песчаный 800.300.150	шт	337,0000		-971,28	-327323

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		-40,79	-13748
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-80,97	-27286
		Сметная стоимость				-1093,04	-368356
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ					
4	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ПГС Устройство	м3 материала основания в плотном теле	20,6250		3087,90	63688
		Итого оплата труда:				276,33	5699
		Итого эксплуатация машин:				829,80	17115
		Итого материалов				2144,77	44236
		Накладные расходы	%	--		303,31	6256
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		271,30	5595
		Сметная стоимость:				3662,51	75539
5	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из смеси С4. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	18,7500		945,09	17720
		Итого оплата труда:				276,33	5181
		Итого эксплуатация машин:				829,80	15559
		Итого материалов:				1,96	37
		Накладные расходы	%	--		213,32	4000
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,67	1738
		Сметная стоимость:				1251,08	23458
6	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	12,3188		1756,40	21637
		Накладные расходы	%	--		73,77	909
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,41	1804
		Сметная стоимость				1976,58	24349

1	2	3	4	5	6	7	8
7	С121-010201-0703 21-010201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,4496		3226,87	11131
		Накладные расходы	%	--		135,53	468
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		268,99	928
		Сметная стоимость:				3631,39	12527
8	С121-010201-0704 21-010201-0704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	6,0562		2903,19	17582
		Накладные расходы	%	--		121,93	738
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,01	1466
		Сметная стоимость:				3267,13	19786
9	С121-130703-1405 21-130703-1405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вода техническая	м3	1,2374		28,00	35
		Накладные расходы	%	--		1,18	1
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,33	3
		Сметная стоимость:				31,51	39
10	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1216		111019,13	13500
		Итого оплата труда:				631,29	77
		Итого эксплуатация машин:				1278,14	155
		Итого материалов:				109740,99	13345
		Накладные расходы	%	--		5059,46	615
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9286,29	1129
		Сметная стоимость:				125364,88	15244
11	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4см/4см+2см=6см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	152,0000		1605,34	244011

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				52,33	7954
		Итого эксплуатация машин:				68,64	10433
		Итого материалов:				1504,94	228751
		Накладные расходы	%	--		100,31	15246
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,45	20741
		Сметная стоимость:				1842,09	279998
12	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	152,0000		751,98	114301
		Итого оплата труда:				0,34	52
		Итого эксплуатация машин:				0,07	10
		Итого материалов:				751,57	114239
		Накладные расходы	%	--		31,80	4833
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,70	9531
		Сметная стоимость:				846,48	128665
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ					
13	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ПГС. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	22,8000		-3087,90	-70404
		Итого оплата труда:				-276,33	-6300
		Итого эксплуатация машин:				-829,80	-18919
		Итого материалов:				-2144,77	-48901
		Накладные расходы	%	--		-303,31	-6916
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-271,30	-6186
		Сметная стоимость:				-3662,51	-83505
14	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания Розлив вяжущих материалов	т	0,1216		-111019,13	-13500
		Итого оплата труда:				-631,29	-77
		Итого эксплуатация машин:				-1278,14	-155
		Итого материалов:				-109740,99	-13345
		Накладные расходы	%	--		-5059,46	-615
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-9286,29	-1129
		Сметная стоимость:				-125364,88	-15244

1	2	3	4	5	6	7	8
15	Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3см/3см+2см=5см/. Устройство	м2 покрытия	152,0000		-967,42	-147048
		Итого оплата труда:				-132,15	-20087
		Итого эксплуатация машин.				-2,09	-318
		Итого материалов:				-833,90	-126753
		Накладные расходы	%	--		-123,67	-18797
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-87,29	-13268
		Сметная стоимость:				-1178,37	-179112
16	Е11-270701-0102 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	152,0000		-637,89	-96959
		Итого оплата труда:				-84,70	-12874
		Итого материалов:				-553,19	-84085
		Накладные расходы	%	--		-80,01	-12161
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-57,43	-8730
		Сметная стоимость				-775,33	-117850
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				-607342
		Накладные расходы -	Тенге				-146363
		Сметная прибыль -	Тенге				-60297
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				-814001
РАЗДЕЛ БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ							
17	Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п 1 39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,7000		4841,26	8230
		Итого оплата труда				269,43	458
		Итого эксплуатация машин.				804,29	1367
		Итого материалов:				3923,64	6670
		Накладные расходы	%	--		372,62	633
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		417,11	709
		Сметная стоимость:				5630,99	9573

1	2	3	4	5	6	7	8
18	Е11-070101-0101 11-070101-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТОВ ТИПА Ф1/Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	5,0000		1193,00	5965
		Итого оплата труда:				791,83	3959
		Итого эксплуатация машин.				632,91	3165
		Накладные расходы	%	--		562,49	2812
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140.44	702
		Сметная стоимость:				1895,92	9480
19	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В 15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1,7500		45002,54	78754
		Накладные расходы	%	--		1890,11	3308
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3751,41	6565
		Сметная стоимость:				50644,06	88627
20	Е11-070101-0101 11-070101-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТОВ ТИПА Ф2/Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	22,0000		1193,00	26246
		Итого оплата труда:				791,83	17420
		Итого эксплуатация машин				632,91	13924
		Накладные расходы	%	--		562,49	12375
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,44	3090
		Сметная стоимость:				1895,92	41710
21	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В 15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	7,7000		45002,54	346520
		Накладные расходы	%	--		1890,11	14554
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3751,41	28886
		Сметная стоимость:				50644,06	389959

1	2	3	4	5	6	7	8
22	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	50,0000		3797,16	189858
		Итого оплата труда				2856,56	142828
		Итого эксплуатация машин				737,37	36868
		Итого материалов				380,95	19047
		Накладные расходы	%	--		1954,33	97717
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		460,12	23006
		Сметная стоимость:				6211,62	310581
23	С124-010202-0701 24-010202-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014	шт.	22,0000		3006,30	66139
		Накладные расходы	%	--		126,26	2778
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		250,61	5513
		Сметная стоимость:				3383,17	74430
24	С124-010202-0703 24-010202-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	28,0000		4071,32	113997
		Накладные расходы	%	--		171,00	4788
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		339,39	9503
		Сметная стоимость				4581,70	128288
25	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание стоек бетоном В15	м3	4,7200		18529,99	87462
		Итого оплата труда.				1205,25	5689
		Итого эксплуатация машин.				674,65	3184
		Итого материалов:				16821,45	79397
		Накладные расходы	%	--		1387,36	6548
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1593,39	7521
		Сметная стоимость				21510,74	101531

1	2	3	4	5	6	7	8
26	С124-010201-0104 24-010201-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	12,0000		5921,56	71059
		Накладные расходы	%	--		248,71	2984
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		493,62	5923
		Сметная стоимость:				6663,89	79967
27	С124-010201-0115 24-010201-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18 5.19 3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5 29.1, 5.8 2-5 8.6, 5 9, 5.11 2, 5.35-5 37, 7.1.2, 5 8 2а-5 8.4 а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	24,0000		7151,74	171642
		Накладные расходы	%	--		300,37	7209
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		596,17	14308
		Сметная стоимость				8048,28	193159
28	С124-010201-0112 24-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	4,0000		8747,09	34988
		Накладные расходы	%	--		367,38	1470
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		729,16	2917
		Сметная стоимость:				9843,63	39375
29	С124-010201-0222 24-010201-0222 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	11,0000		18812,40	206936
		Накладные расходы	%	--		790,12	8691
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1568,20	17250
		Сметная стоимость:				21170,72	232878
30	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0172		111019,13	1905

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда				631,29	11
		Итого эксплуатация машин:				1278,14	22
		Итого материалов:				109740,99	1883
		Накладные расходы	%	--		5059,46	87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9286,29	159
		Сметная стоимость				125364,88	2151
31	Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 2	Искусственные дорожные неровности асфальтобетонные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3см/3см+3см=6см/. Устройство	м2 покрытия	21,4500		967,42	20751
		Итого оплата труда				132,15	2835
		Итого эксплуатация машин				2,09	45
		Итого материалов:				833,90	17887
		Накладные расходы	%	--		123,67	2653
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,29	1872
		Сметная стоимость:				1178,37	25276
32	Е11-270701-0102 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 2 К=6	Искусственные дорожные неровности асфальтобетонные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	21,4500		956,83	20524
		Итого оплата труда:				127,04	2725
		Итого материалов.				829,79	17799
		Накладные расходы	%	--		120,01	2574
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,15	1848
		Сметная стоимость				1162,99	24946
33	Е11-270903-0201 11-270903-0201 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	3,6480		352435,28	1285684
		Итого оплата труда:				5193,37	18945
		Итого эксплуатация машин				2998,12	10937
		Итого материалов.				345932,64	1261962
		Накладные расходы	%	--		18065,41	65903
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29640,06	108127
		Сметная стоимость				400140,75	1459713

1	2	3	4	5	6	7	8
34	Е11-270903-0203 11-270903-0203 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,5090		95904,04	48815
		Итого оплата труда:				5193,37	2643
		Итого эксплуатация машин:				2998,12	1526
		Итого материалов:				89401,39	45505
		Накладные расходы	%	--		7291,10	3711
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8255,61	4202
		Сметная стоимость:				111450,75	56728
35	Е11-270903-0204 11-270903-0204 РСНБ РК 2015	Проезжая часть Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,4660		274246,81	127799
		Итого оплата труда:				5193,37	2420
		Итого эксплуатация машин:				2998,12	1397
		Итого материалов:				267744,17	124769
		Накладные расходы	%	--		14781,50	6888
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23122,26	10775
		Сметная стоимость:				312150,57	145462
36	Е11-270903-0202 11-270903-0202 РСНБ РК 2015	Проезжая часть Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,1750		184845,43	32348
		Итого оплата труда:				5193,37	909
		Итого эксплуатация машин:				2998,12	525
		Итого материалов:				178342,78	31210
		Накладные расходы	%	--		11026,64	1930
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15669,76	2742
		Сметная стоимость:				211541,83	37020
37	Е11-270903-0401 11-270903-0401 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып 4	Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования	м2 разметки	31,5000		5343,80	168330
		Итого оплата труда:				334,60	10540
		Итого эксплуатация машин:				18,69	589
		Итого материалов:				5001,57	157549
		Накладные расходы	%	--		434,68	13692
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		462,28	14562
		Сметная стоимость:				6240,75	196584
ОЗЕЛЕНЕНИЕ							

1	2	3	4	5	6	7	8
38	Е11-470102-0116 11-470102-0116 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	63,0000		1165,00	73395
		Итого оплата труда:				1078,12	67922
		Итого эксплуатация машин:				145,65	9176
		Накладные расходы	%	--		682,53	42999
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,80	9312
		Сметная стоимость:				1995,33	125706
39	С121-010101-0202 21-010101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Земля растительная механизированной заготовки	м3	5,9850		605,36	3623
		Накладные расходы	%	--		25,43	152
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,46	302
		Сметная стоимость:				681,25	4077
40	Е11-470213-0201 11-470213-0201 РСНБ РК 2015	Саженцы лиственных пород. Посадка сплошная	шт.	63,0000		46,63	2938
		Итого оплата труда:				46,63	2938
		Накладные расходы	%	--		29,36	1850
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,08	383
		Сметная стоимость:				82,07	5170
41	С125-010203-2304 25-010203-2304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Клен Гиннала, с комом, высотой от 3 м до 4 м	шт.	63,0000		4554,39	286927
		Накладные расходы	%	--		191,28	12051
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		379,65	23918
		Сметная стоимость:				5125,33	322896
42	Е11-470119-0501 11-470119-0501 РСНБ РК 2015	Насаждения зеленые. Полив из шланга поливомоечной машины	м3	2,2700		1233,19	2799
		Итого оплата труда:				602,10	1367
		Итого эксплуатация машин:				829,93	1884
		Итого материалов:				28,00	64

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		405,64	921
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		131,11	298
		Сметная стоимость				1769,94	4018
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				3483633
		Накладные расходы -	Тенге				321278
		Сметная прибыль -	Тенге				304393
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				4109303
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты.		Тенге				2876291
	Накладные расходы I уровня		Тенге				51930
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				2928221
	Накладные расходы II уровня		Тенге				122985
	ИТОГО:		Тенге				3051206
	Сметная прибыль		Тенге				244096
	ИТОГО по акту.		Тенге				3295303
	Временные здания и сооружения 3,12%		Тенге				102813
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				3398116
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%		Тенге				48933
	Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время		Тенге				3447049
	В текущих ценах на 2019год		Тенге				3619044
	Тендерная скидка		Тенге				87429,93
	Итого с учетом тендерной скидки		Тенге				3531614
	НДС 12%		Тенге				423794
	Итого по акту с учетом НДС		Тенге				3955407

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Абауов М. К.

Представитель технического надзора:

Директор ТОО "ДорИнжПроект"

Сахипов Р. М.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5 5 6) 5550

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая» Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Допсоглашение №9 от 2020-06-15 к договору № 14 от 2018-03-18

Наименование строительства и его адрес Капитальный ремонт улиц зоны отдыха "Алматы Демалыс" города Капшагай

Наименование объекта Перевозка основных материалов

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2020г.

№ п п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	С341-020103-1073 41-020103-1073 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка ПГС, щебня,песка самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза I. Расстояние перевозки 73 км	т	435 4990		1161 37	505775
		НР второго уровня	%	4 2		48 78	21243
		Накладные расходы	%	--		48 78	21243
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96 81	42161
		Сметная стоимость				1306 96	569179
2	С341-010204-1078 41-010204-1078 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка ж/б изделий и дорожных знаков бортовыми автомобилями вне населенных пунктов Грузоподъемность 14 т. Класс груза I Расстояние перевозок 78 км	т	22 0660		-1590 13	-35088
		НР второго уровня	%	4 2		-66.79	-1474
		Накладные расходы	%	--		-66 79	-1474
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-132 55	-2925
		Сметная стоимость				-1789 47	-39486

1	2	3	4	5	6	7	8
3	С341-010204-1108 41-010204-1108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка ж/б изделий и дорожных знаков, а также прочих материалов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 108 км	т	21,9650		2190,94	48124
		НР второго уровня	%	4,2		92,02	2021
		Накладные расходы	%	--		92,02	2021
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		182,64	4012
		Сметная стоимость:				2465,60	54157
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				518812
	Накладные расходы I уровня		Тенге				0
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				518812
	Накладные расходы II уровня		Тенге				21790
	ИТОГО:		Тенге				540602
	Сметная прибыль		Тенге				43248
	ИТОГО по смете:		Тенге				583850
	В текущих ценах на 2019год		Тенге				612982
	Тендерная скидка		Тенге				14808
	Итого с учетом тендерной скидки		Тенге				598174
	НДС 12%		Тенге				71781
	Итого по акту с учетом НДС		Тенге				669955

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей"

Абауов М. К.

Представитель технического надзора

Директор ТОО "ДорПроект"

Сахипов Р. М.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скворцадский А. Б.

МАКС ДОРСТРОЙ-СЕРВИС-21