Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«30» июля 2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «КазПромСтройГрупп»**
г.Актобе 12мкр.дом6 секция «В»
наименование организации, юридический адрес

в лице **МолдыбаевеКайратаСагинаевича-директора**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «**Строительство школы на 60 мест в с. Жеруйык Алгинского района, Актюбинской области»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области»**

Руководитель ИманалинНурланЖумашевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:_____
наименование организации
_____;
3.Проект(проектно-сметнаядокументация) **ТОО«Актам-инжиниринг»**
наименование проектной организации, номер проекта
_____;
наименование организации утвердившей (пересутвердившей) проект и дата утверждения
4. Проектом предусмотрено 1 этажное здание школы, состоящее из трех блоков А,Б, С. Высота этажа в свету – 3 м. Высота спортивного зала в свету – 7 м. Данная школа запроектирована как малокомплектная с наполняемостью в учебных классах 8 учащихся. Фундаменты - ленточные, из сборных фундаментных плит. Стены наружные толщиной 600 мм – из силикатного кирпича.
Котельная: Фундаменты - ленточные, из сборных фундаментных плит. Стены наружные толщиной 420 мм – из силикатного кирпича. Перекрытие железобетонные плиты перекрытия с пустотами. Кровля – плоская рулонная.
Надворная уборная с выгребной ямой. Уборная с каркасно-обшивными стенами разработана с выгребом из сборных железобетонных колец. Выгреб из круглых железобетонных колец для уборной применен внутренним диаметром 1,5 м.
Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический противопожарный емкостью 25 м^3.
Выгреб – закрытый заглубленный колодезного типа емкостью 8 м^3, предназначен для приема сточных вод.

Ограждение территории школы запроектировано высотой 1,65 м, из металлических стоек из труб диаметром 89х3,5 мм, на которые приварены профили сечениями 40х25х1,5 и 25х25х1,5 с шагом 100 мм.

		По проекту		Фактически	
Наименование	Единица измерения	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Строительный объем	м3	5 198,8		5 198,8	
Площадь застройки	м2	1 326,23		1 217,4	
Общая площадь участка	га	0,9		0,9	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- Фундаменты –ленточные из сборных железобетонных блоков;
- Стены наружные - кирпичные;
- Кровля с покрытием из металлочерепицы по деревянной обрешетке.
- Учебный корпус - одноэтажный, без подвала. Высота этажа до низа несущих конструкций 3 м;
- Полы – керамическая плитка, линолеум.
- Стены и перегородки – улучшенная штукатурка, шпатлеванием сухими смесями с финишным слоем;

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____октябрь 2017г_____;
месяц, год
окончание работ ____июль 2019 г_____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:_7_____;
фактически, месяц:_____7_____;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование иизделия соответствуют требованиям проекта и государственныхнормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному икоммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство школы на 60 мест в с. Жеруйык Алгинского района, Актюбинской области»**
наименование объекта (комплекса)

готовим к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальныхработ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшиепо его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока всоответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
МолдыбаевК.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Подрядчик (субподрядчик)
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата