Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«10» декабря 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания Авторитет», РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Г.АСТАНА, улица 187, 27/1**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Кожаева Камки Изимовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **«Строительство дамбы «Саукайын» в с.о. Билтабанова Кобдинского района Актюбинской области», РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ХОБДИНСКИЙ РАЙОН, С.О.ИМАНГАЛИ БИЛТАБАНОВА**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", руководитель Темирбаев Жарасхан Куанышевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительно и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «MBC Capital Stroy Group», ТОО "ABYROI Group", ТОО "Optimum Energy", ТОО «РегионСтройГрупп», ТОО «АймарСтройСервис», ТОО «ART TOWERS INVEST», ТОО «Жаңа Дәуір-2023», ТОО «Даму Құрылыс АДК», ТОО «Алихан Ойл 3»**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «СП Илек-Волга Проект», РП № 156**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ГУ «Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», № 35 от 18.11 .2024 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная

способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Длина проектируемой защитной земляной дамбы	м	2698,62	-	2698,62	-
Ширина гребня дамбы	м	4,5	-	4,5	-
Проектируемый трубчатый водовыпуск из металлической электросварной трубы d1020x10	м	10	-	10	-

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

В состав комплекса сооружений входят:

1) Защитная дамба

Слева от реки Саукайын имеется существующий пруд, которая используется для орошения сельхозкультур в вегетационный период. В связи с отсутствием дамбы со стороны реки в период весеннего паводка пруд затопляется и создает угрозу разрушения существующей защитной дамбы слева от пруда который защищает поселок. Проектом предусмотрено строительство дамбы справа от пруда вдоль левого берега реки Саукайын. После строительство этой дамбы с водопропускным регулирующим сооружением пруд будет наливным и защищенным от подтопления со стороны реки и водообеспеченным за счет накопленной и сохраняемой воды в пруде. В период весеннего паводка пруд через водопропускное сооружение на проектируемой дамбе накапливает воду в пруд до горизонта 142м.

Длина проектируемой защитной земляной дамбы – 2698,62 м, согласно расчету устойчивости откосов был принят верховой откос m=2,0, низовой откос m=1,5. Ширина гребня дамбы принята 4,5 м согласно СП РК 3.04-105-2014 пункта 5.3., подпункта 5.3.4. Для укрепления верхнего бьефа предусмотрена каменная наброска t=50 см. Согласно СП РК 3704-107-2014 определен диаметр каменной наброски d=189-196 мм.

Согласно СП РК 3704-105-2014 пункта 5.4 подпункта 5.4.9 для укрепления низового откоса предусмотрено каменная наброска d=18-20см, t = 600мм.

Растительный грунт снятый с основания дамбы толщиной t=20см складируется во временный отвал. Растительный грунт из отвала используется для крепления низового откоса толщиной t= 200мм.

Расход Q1% обеспеченности в реке Саукайын составляет 476 м3/с, расход Q5% обеспеченности составляет 278 м3/с. Отметка гребня защитной дамбы принята по расходам и горизонтам реки Кобда по створу №1. Уклон горизонта реки равен i=0.0012. Гребень дамбы в продольном направлении имеет такой же уклон как уклон горизонта реки. Также согласно выполненному расчету по СП РК 3704-105-2014

пункта 5.3 запас возвышения гребня плотины принят 1,21 м.

2) Трубчатый водовыпуск.

Проектируемый трубчатый водовыпуск из электросварной металлической одноочковой трубы d1020x10 с затвором. Водовыпуск расположен на ПК 17+07,73. Затвор предусмотрен в верхнем бьефе трубы. Для водовыпускного сооружения приняты оголовки из монолитного железобетона в верхнем и нижнем бьефах. Проектный уклон i=0.03. Расчет пропускной способности труб выполнен с использованием гидрокалькулятора. Максимальный расход – 3,834 м3/с.

6 .На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования ;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотреные проектом выполнены:

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: ноябрь 2024 года;

окончание работ: декабрь 2024 года.

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6

фактически, месяц: 1

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1 . Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 99,95% и фактически применено 99,95% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации соответствия) ;

10-1 . Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле ;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: ***проектом не предусмотрено***

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)
(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: ***проектом не предусмотрено***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство дамбы «Саукайын» в с.о. Билтабанова Кобдинского района Актюбинской области»** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Строительная Компания Авторитет» Кожаев Камка Изимович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
М.П.