Форма
в редакции приказа Министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 09.08.2019 г. №632;
с изменениями, внесенными приказом
Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 08.02.2021 г. №53

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

" 02 " июня 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО "Арқа-БД", РК, г.Астана, район "Сарыарка", улица Т.Шевченко, дом № 10/2., 24.***

(наименование организации, юридический адрес)

в лице ***директора Бейсенбина Б.Д.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***Капитальный ремонт здания библиотеки г.Каркаралинска, расположенного по адресу: г.Каркаралинск, Каркаралинского района, Карагандинской области, ул. А.Бокейхана , дом 53***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков Каркаралинского района "в лице руководителя Искаковой Ж.К.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО" Rizyq Qurylys"; ТОО "Big Company"

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО " КазЖобаСаулет-Консталтинг "№ ТЕ-0004/23 от 09.02.2023 г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков Каркаралинского района "от 18.10.2022 года.***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное,

заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь застройки	кв.м	238,0		238,0	
Строительный объем	м.куб	1428,0		1428,0	
Этажность здания	эт.	1		1	
Общая площадь	га	0,0807		0,0807	
Полезная площадь	кв.м	192,75		192,75	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***Здание библиотека, одноэтажное***

Выполненные работы:

- произвели восстановление участков отмостки по периметру здания для отвода дождевых вод;
- выполнили бетонную отмостку смесью;
- произвели работы по восстановлению отделочного слоя наружных стен;
- восстановили облицовочный кирпич в местах отсутствия;
- восстановили герметизацию швов;
- выполнили полный демонтаж конструкции покрытия, деревянной стропильной системы, деревянных балок покрытия, подвесного потолка из гипсокартона.
- произвели реконструкцию входной группы с устройством пандуса для обеспечения беспрепятственного перемещения колясок;
- очистили стены, откосы от старого штукатурного слоя;
- демонтировали старые керамические плитки со стен;
- произвели оштукатуривание стен и откосов;
- произвели отделку и выравнивание стен и откосов (шпатлевка, окрашивание водоэмульсионной и масляной краской);
- заменли раковину, унитаз и водонагревательное устройство;
- произвели ремонт по замене дверных коробок и доборов дверных блоков;
- заменили всех напольные покрытия: рулонные, бетонные, из керамических плиток;
- выполнили герметизацию монтажного шва оконных блоков, заменили пластиковые откосы с внутренней стороны, отделка откосов и примыканий стен с наружной стороны;
- произвели укрепление металлических подоконных отливов;
- восстановили систему водостоков крыши;
- произвели работы по обеспечению качественного электроснабжения здания с установкой групповых автоматических выключателей, ревизия и замена всех электроприборов;
- полностью заменили провода, щитки, автоматы, всех приборов (розеток, штепселей и патронов и т.д.);
- заменили старую разводку сетей водопровода от ввода в здание до разводки по всем помещениям (внутри здания);
-произвели мероприятия по обеспечению водоснабжением здания;
- произвели ремонт системы отопления: запорной арматуры и нагревательных приборов, радиаторов;
- произвели устройство системы канализаций ;
- выполнили устройства подшивки карниза,настенных желобов, разжелобков, организованной водосточной системы кровли.
- установили систему кондиционирования воздуха на базе сплит-системы фирмы TCL.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***13 ноября 2023 г.*** окончание работ ***2 июня 2024г.;***

месяц, год месяц, год

при продолжительности строительства:

по норме или по проекту организации строительства ***8 месяцев*** ;

фактически, месяц***: 8 месяцев*** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1 Для местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 90% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии).

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Не предусмотрено проектом

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место для печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами), (экспертное заключение прилагается)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

Не предусмотрено проектом

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект**:** ***Капитальный ремонт здания библиотеки г.Каркаралинска Каркаралинского района Карагандинской области***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Бейсенбин Б.Д. ***Директор***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата место печати (при наличии)

«Арка-БД» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ