Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
От 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию № 59 «27» 12 2019 г.

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района», и.о руководителя Тажиев М., Республика Казахстан, 041300, Алматинская область, Панфиловский район, город Жаркент, ул. Головацкого Н. Н., дом 129

(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии от «27» декабря 2019 года ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21», генеральный директор Скоропадский А.Б., Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с.Отеген батыра, Титова, 22/27.

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «27» декабря 2019 года Товарищество с ограниченной ответственностью «АлГарСтройПроект», эксперт Абдрахманов Гулам Махмутович., KZ02VJE00034984 от 09.02.2018 г.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «27» декабря 2019 года ТОО «АИС Проект», Смышляев Е.В., аттестат № 0000806 от 25.07.2008г.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Акт приемки объекта в эксплуатацию мик.ран-н1 ул.№17, ул.Интернациональная, ул.Темирказык ул.Абдуллина ул.Жансугурова №1, ул.Жансугурова №2, ул.Масанчи № 1, ул.Масанчи №2, ул.Масанчи № 3 ул.Жастар №1, ул.Болашак №1, ул.Болашак №2, ул.Болашак №3, ул.Гаппарова №1, ул.Шынтаева №2, ул.Бейбитшилик, ул.Шынтаева г.Жаркент Панфиловского района Алматинской области»**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Алматинская область, Панфиловский район, город Жаркент

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

- решение Панфиловского районного маслихата Алматинской области №6-4-31 от 19.05.2016 года о внесении изменений в решение Панфиловского районного маслихата №5-57-385 от 22.12.2015 года «О районном бюджете Панфиловского района на 2016-2018 годы.

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю Постановление акима Панфиловского района № 04-02 от 22.04.19 года.

(наименование органа, вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__» _____20__года
№_____;

(наименование органа, вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий KZ71REA00127631 от 25.04.2019 года, KZ12REA0012814 от 30.04.2019 года выданное ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области»

(наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «АИС Проект», 43-РП-АД-18

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района», № 28 от 24.04.2017 г.;

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***май 2019 г.;***

месяц, год

окончание работ ***ноябрь 2019 г.;***

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц
по норме или по проекту организации строительства _**8**_ месяцев;
фактически _**8**_ месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая длина сети водопровода	м	-	-	-	-
Стальные водопроводные трубы (футляр) диам.труб 350, диам.труб 400	м	-	-	-	-

Количество водопроводных колодцев d 1500-2000	шт	-	-	-	-
Количество пожарных гидрантов	шт	-	-	-	-
Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диам.200мм (сети канализации)	м	-	-	-	-
Укладка напорной канализации трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.160мм,90мм, 63мм.	м	-	-	-	-
Количество канализационных колодцев	шт	-	-	-	-
Подстанция комплектная трансформаторная КТПН 400 кВа	шт	-	-	-	-
Подстанция комплектная трансформаторная КТПН 630 кВа	шт	-	-	-	-
Подстанция комплектная трансформаторная КТПН 25-40 кВа	шт	-	-	-	-
Подвеска провода СИП 4, СИП 3	м	-	-	-	-
Установка светильников	шт	-	-	-	-
Установка железобетонных опор ВЛИ- 10 и 0,4 кВ	шт	-	-	-	-
Протяженность улиц	м	9266	-	9377	-
Общая площадь асфальтового покрытия улиц, переулков, подъездов, тротуаров	$м^2$	59969	-	60472	-
Ширина улиц принята	м	5-7	-	5-7	-
Ширина тротуаров вдоль переулков принята	м	1,5	-	1,5	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период;

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2	-	
Число этажей	этаж	-	
Общий строительный объем	м3	-	
В том числе подземной части	м3	-	
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Климатический район – IIВ (климатический район со среднемесячной температурой января от минус 14° С до минус 4° С, длительной, умеренной по температурам зимой. Ремонтируемые улицы находятся в равнинной местности, в г. Жаркент.
По результатам расчета принята конструкция дорожной одежды капитального типа:

верхний слой покрытия: горячий плотный мелкозернистый асфальтобетон, тип Б, марки II, на битуме БНД 70/100, по СТ РК 1225-2013, толщиной – 0,05 м; нижний слой покрытия: асфальтобетон горячий пористый крупнозернистый марки II, на битуме БНД-70/100, по СТ РК 1225-2013, толщиной – 0,06 см; основания: щебеночно-гравийной смесь по СТ РК 1549-2006, толщиной - 0,15 м; дополнительный слой: песчано-гравийная смесь ГОСТ 23735-2014*, толщиной - 0,30 м. Укрепление обочин предусмотрено слоем толщиной 11 см из щебеночно-гравийной смеси. Конструкция дорожной одежды съездов, примыканий и пересечений принята как по основной улице.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 571 617,46 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 479 610,936тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 483 804,598 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 431 968,391 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Акт приемки объекта в эксплуатацию мик.ран-н 1 ул.№17, ул.Интернациональная, ул.Темирказык ул.Абдуллина ул.Жансугурова №1, ул.Жансугурова №2, ул.Масанчи № 1, ул.Масанчи №2, ул.Масанчи № 3 ул.Жастар №1, ул.Болашак №1, ул.Болашак №2, ул.Болашак №3, ул.Гаппарова №1, ул.Шынтаева №2, ул.Бейбитшилик, ул.Шынтаева г.Жаркент Панфиловского района Алматинской области.**

(наименование объекта (комплекса)

Заказчик:
ГУ «Отдел пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Панфиловского района» _____ **Тажиев М.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подписруководителя
Место печати (далее – М.П.)

.

Технический надзор
ТОО «АлГарСтройПроект» _____ **Абдрахманов Г.М.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Технический надзор
ТОО «УКС» _____ **Кожмамбетов.К.Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Авторский надзор
ТОО «АИС Проект» _____ **Смышляев Е.В.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21» _____ **Скоропадский А.Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Ед. изм.	Кол. во	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	9 266	-	-
2	Ширина проезжей части	м	5-7	-	-
3	Ширина тротуаров	м	-	-	-
4	Ширина пешеходных дорог	м	-	-	-
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	-	-	-
6	Ширина обочины	м	1	-	-
7	Угол откоса	-	-	-	-
8	Высота насыпи	м	-	-	-
9	Дополнительные транспортные пути	-	-	-	-
10	Количество полос	-	2	-	-
11	Дорожные знаки	шт	299	-	-
12	Элементы освещения	шт	-	-	-
13	Зеленые насаждения	шт	-	-	-
14	Дорожное покрытие	м2	60472	Двухслойное асфальтобетонное покрытие	-
15	Электроосвещение	В	-	-	-

Заказчик:
ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района» _____ **Тажиев М.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор
ТОО «АИС Проект» _____ **Смышляев Е.В.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.