Форма №2 КС-2

(Форма №2)

Наименование объекта: «Многоэтажный многоквартирный жилой комплекс с пристроенными подземными автостоянками», расположенный по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, квадрат улиц Тажибаевой, ул. Ескараева, ул. Ходжанова, ул. Розыбакиева, Пятно 4

Заказчик: ТОО "Бат-Сат-1"
Подрядчик: ТОО "Европа Коммерц Экология"
Договор: от " 21 " февраля 2022 года

АКТ
о приемке выполненных работ за " Март " 2022 г.

№	Наименование работ	ед. изм	Кол-во	Стоим-ть ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ.объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъяв	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ.объем	Стоим-ть, тенге	%	Стоим-то, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Пятно 4														
	Разработка котлована, с погрузкой грунта в автосамосвал, с вывозом за пределы площадки, планировка, сдача котлована под здание	м³	8272,22	1500	12 408 330	8272,22	8 272,22	8 272,22	12 408 330	0	0	100%	12 408 330		
	Разработка котлована, с погрузкой грунта в автосамосвалы и перевозкой в пределах площадки (для обратной засыпки)	м³	3545,25	600	2 127 150	1772,63	1 772,63	1 772,63	1 063 575	0	0	50%	1 063 575		
	Обратная засыпка местным грунтом (оставленным на площадке), послойное уплотнение (при необходимости с поливом водой), планировка, лабораторные заключения	м³	3545,25	345	1 223 111		0,00	0,00	0	0	0	0%	0		
	Итого:				15 758 591				13 471 905		0		13 471 905		

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполниетльной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Этап работы: 4.1. Завершен:
4.2. Не завершен:

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Бат-Сат-1" _____ (должность, подпись, расшифровка подписи)

Управляющий директор _____ **Янокопуло Ю.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК: Директор _____ **Хобин А.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО «BAZIS-A Corp.»
Директор департамента БиОТ
Майорова Т.А.

ПТО _____ 04.03.22г.
ОПП _____
Инженер БиОТ _____
Начальник участка _____
м.п.

инженер ОКК _____