Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«27» августа 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Титан-Север», РК, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул.К.Сутюшева 57-77***
(наименование организации, юридический адрес)
в лице ***Бернецян Гарика Симовоновича***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: ***«Строительство магистральных инженерных сетей (на участке площадью 38,6 га) севернее микрорайона Коктем города Кокшетау Акмолинской области. Наружные сети канализации и КНС»***
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком, которого является ***ГУ «Отдел строительства города Кокшетау» руководитель Шакиржанов Е.Н.***
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:_____
(наименование организации)
3.Проект (проектно-сметная документация) ***Филиал «Енбек-Аршалы» РГП на ПХВ «Енбек» исправительных учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан***
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а): ***ГУ «Отдел строительства города Кокшетау», приказ №18 от 01 января 2017г.***
(наименование организации утвердившей
(переутвердившей) проект и дата утверждения)
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Сети канализации					
Двухслойные полипропиленовые гофрированные трубы DN/OD 200,0/175,0 SN10 с раструбом	п.м.	760,0	760,0		
Двухслойные полипропиленовые	п.м.	1800	1800		

гофрированные трубы DN/OD 250,0/220,8 SN10 с раструбом					
Двухслойные полипропиленовые гофрированные трубы DN/OD 315,0/280,0 SN10 с раструбом	п.м.	950	950		
Труба железобетонная ТС 60.25-3 диам.600мм	п.м.	275	275		
Труба полиэтиленовая РЕ100 SDR17-225х13.4	п.м.	1365	1365		

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		Общая	Жилая		Общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: Однокомнатных Двухкомнатных Трехкомнатных						

5. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего _____ *млн.тенге*, в том числе строительно-монтажных работ _____ млн.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ млн.тенге;
6. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***250 428 504,79 тенге***, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ ***тенге***; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;
7. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Самотечная канализационная сеть

Самотечная канализационная сеть выполняется из раструбных двухслойных гофрированных труб «OPTIMA» диаметром 200мм, 2550мм, 315мм номинальной кольцевой жесткостью SN10 по СТ РК ГОСТ Р 54475-2011и железобетонных труб ТС 60.25-3 диаметром 600мм по ГОСТ 6482-2011. Трубы предназначаются для строительства наружных безнапорных сетей канализации;

Минимальная глубина прокладки труб самотечной канализации 2,1м. Основание труб – песчаное толщиной 0,1м. Послойная обсыпка на высоту не менее 0,3м от верха трубы из мягкого местного грунта;

Соединение трубопроводов разных диаметров в колодце предусматривается по шелыгам труб. На самотечной канализационной сети в местах присоединений, изменения диаметров, уклонов, направления трассы, на прямых участках на расстояниях, в зависимости от диаметра труб по п.7.4.1 СН РК 4.01-03-2011предусматриваются смотровые колодцы;

Колодцы приняты из сборных ж/б элементов, конструкция колодца изготавливается по серии 3.900.1-14 вып.1. Пазухи колодцев засыпаются местным суглинистым грунтом.

Железобетонные элементы колодцев и стыки элементов в колодцах выполняются на сульфатостойком цементе. Лотковая часть выполняется из монолитного бетона класса В15;

При пересечении проектируемых автомобильных дорог прокладка канализационных сетей предусматривается в футлярах из стальных труб по ГОСТ 10704-91. Изоляция стальных труб принята весьма усиленного типа по ГОСТ 9.602-2005. Обратная засыпка выполняется малосжимаемым грунтом (песком);

Протяженность самотечных сетей – 3,805км, в том числе из труб OPTIMA двухслойных, профилированных с приварным раструбом Ø200мм – 0,76км; Ø250мм – 1,8км; Ø315мм – 0,95км; из ж/б труб Ø600мм – 0,275км.

Напорный канализационный трубопровод

Напорный канализационный трубопровод выполняется из полиэтиленовых труб на участке от проектируемой КНС до колодца гасителя перед канализационным коллектором Ø600мм;

Напорная канализация предусматривается из полиэтиленовых труб PE100 SDR17 Ø225х13,4мм по СТ РК ИСО 4424-2004 и выполняется в две нитки;

Минимальная глубина прокладки труб самотечной канализации 2,7м. Основание труб – песчаное, толщ.0,1м. Послойная обсыпка на высоту не менее 0,3м от верха трубы из мягкого местного грунта;

Соединение арматуры с фасонными частями предусматривается на фланцах, с помощью приварных к полиэтиленовым трубам втулок. Соединение труб – сварное. Арматура из высокопрочного чугуна, стандартная, выпускаемая промышленностью, с рабочим давлением до 1,0 Мпа, фасонные части – чугунные;

Водопропускные колодцы приняты из сборных ж/б элементов по серии 3.900.1-14 вып.1. Пазухи колодцев засыпаются местным суглинистым грунтом. Ж/б элементы колодцев и стыки элементов в колодцах выполняются на сульфатостойком цементе;

Протяженность труб напорной канализации – 1,365км (протяженность трассы – 0,6825км);

Расчетный расход стоков – 5386 $м^3$/сут., максимально-часовой расход – 224,42 $м^3$/час.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

8. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
9. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
10. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***апрель 2018г.***;
(месяц, год)
окончание работ ***август 2019г.***;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства: ***11 месяцев;***
фактически: ***16 месяцев;***
11. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
12. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: ***«Строительство магистральных инженерных сетей (на участке площадью 38,6 га) севернее микрорайона Коктем города Кокшетау Акмолинской области. Наружные сети канализации и КНС»*** готовым к приемке в эксплуатацию.

(наименование объекта (комплекса)

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Титан-Север» и.о.директора Бернецян Гарик Симовонович***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)