Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Жылуэнерго ремонт"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство газоснабжения средней школы К.Омералиев в с.Карабау с.о.Карабау Казыгуртского района ЮКО**
наименование, адрес

Договор №31, от 12.05.2017г.

А К Т №2

о приемке выполненных работ за ИЮНЬ месяц 2017г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2016 года

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Локальная смета 2-1-1. Газопровод среднего давления (подземный)				
1	**1**	**11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**109,455**	**123,88**	**13560**
			Накладные расходы			***25,17***	***2755***
			Сметная прибыль			***9,18***	***1004***

2	**2**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**3,385**	**2377,21**	**8047**
			Накладные расходы			*868,28*	*2939*
			Сметная прибыль			*176,09*	*596*
3	**3**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**4,160**	**1981,01**	**8241**
			Накладные расходы			*723,57*	*3010*
			Сметная прибыль			*146,74*	*610*
4	**4**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**15,560**	**1136,69**	**17687**
			Накладные расходы			*415,18*	*6460*
			Сметная прибыль			*84,20*	*1310*
5	**5**	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**89,606**	**29,09**	**2606**
			Накладные расходы			*5,53*	*495*
			Сметная прибыль			*2,15*	*193*

6	6	11-010104-0409 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	89,[illegible]	14,72	1319
			Накладные расходы			*2,80*	*251*
			Сметная прибыль			*1,09*	*98*
7	7	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	89,606	188,45	16886
			Накладные расходы			*58,72*	*5261*
			Сметная прибыль			*13,96*	*1251*
8	8	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	м3 грунта	11,834	149,04	1764
			Накладные расходы			*29,15*	*345*
			Сметная прибыль			*11,04*	*131*
9	9	41-020101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /лишний грунт/	т	20,709	240,44	4979
			Накладные расходы			*8,15*	*169*
			Сметная прибыль			*17,81*	*369*
10	10	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	9,600	3996,86	38370
			Накладные расходы			*598,58*	*5746*
			Сметная прибыль			*296,06*	*2842*
11	11	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,099	323232,97	32000

			Накладные расходы			*109535,33*	*10844*
			Сметная прибыль			*23943,18*	*2370*
12	**12**	**23-010502-0810 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004**	**м**	**121,200**	**727,81**	**88211**
			Накладные расходы			*24,67*	*2990*
			Сметная прибыль			*53,91*	*6534*
13	**13**	**11-161101-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**-99,000**	**11,93**	**-9154**
			Накладные расходы			*-33,42*	*-3309*
			Сметная прибыль			*-6,85*	*-678*
14	**14**	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015**	**Пневматическое испытание газопроводов**	**м**	**120,000**	**590,14**	**70816**
			Накладные расходы			*214,96*	*25795*
			Сметная прибыль			*43,71*	*5246*
15	**15**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/**	**шт**	**1,000**	**1261,95**	**1262**
			Накладные расходы			*346,78*	*347*
			Сметная прибыль			*93,48*	*93*
16	**16**	**Прайс-лист стр.8**	**Отвод 90 с закладным нагревательным элементом диаметром 63мм**	**шт**	**1,000**	**3639,83**	**3640**
			Накладные расходы			*123,38*	*123*
			Сметная прибыль			*269,62*	*270*
17	**17**	**11-220301-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием /патрубок/**	**км трубопровода**	**0,001**	**744445,50**	**744**
			Накладные расходы			*247006,51*	*247*
			Сметная прибыль			*55144,11*	*55*

18	**18**	**23-010201-0143 РСНБ РК 2015**	**Трубы с ьные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,0**	**849,38**	**853**
			Накладные расходы			*28,79*	*29*
			Сметная прибыль			*62,92*	*63*
19	**19**	**11-220301-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/**	**км трубопровода**	**0,001**	**818933,76**	**950**
			Накладные расходы			*257393,49*	*299*
			Сметная прибыль			*60661,76*	*70*
20	**20**	**23-010201-0218 РСНБ РК 2015**	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм**	**м**	**1,165**	**3073,63**	**3580**
			Накладные расходы			*104,19*	*121*
			Сметная прибыль			*227,68*	*265*
21	**21**	**11-161101-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм**	**м**	**-1,160**	**11,93**	**-107**
			Накладные расходы			*-33,42*	*-39*
			Сметная прибыль			*-6,85*	*-8*
22	**22**	**11-220601-1005 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,001**	**1970345,95**	**2286**
			Накладные расходы			*115310,11*	*134*
			Сметная прибыль			*145951,55*	*169*
23	**23**	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /пластина/**	**т конструкций**	**0,017**	**66164,88**	**1142**

			Накладные расходы			*23238,95*	*401*
			Сметная прибыль			*4901,10*	*85*
24	**24**	**21-060405-1402 РСНБ РК 2015**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,017**	**347551,01**	**5999**
			Накладные расходы			*11780,97*	*203*
			Сметная прибыль			*25744,52*	*444*
25	**25**	**11-220501-0102 РСНБ РК 2015**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм**	**км**	**0,002**	**323232,97**	**711**
			Накладные расходы			*109535,33*	*241*
			Сметная прибыль			*23943,18*	*53*
26	**26**	**23-010502-0810 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004**	**м**	**2,222**	**727,81**	**1617**
			Накладные расходы			*24,67*	*55*
			Сметная прибыль			*53,91*	*120*
27	**27**	**11-161101-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**-2,200**	**11,93**	**-203**
			Накладные расходы			*-33,42*	*-74*
			Сметная прибыль			*-6,85*	*-15*
28	**28**	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015**	**Пневматическое испытание газопроводов**	**м**	**2,200**	**590,14**	**1298**
			Накладные расходы			*214,96*	*473*
			Сметная прибыль			*43,71*	*96*
29	**29**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/**	**шт.**	**2,000**	**1261,95**	**2524**

			Накладные расходы			*346,78*	*694*
			Сметная прибыль			*93,48*	*187*
30	**30**	**Прайс-лист стр.9**	**Переходник ПЭ-сталь ПЭ63/СТ57**	**шт**	**2,000**	**13085,97**	**26172**
			Накладные расходы			*443,58*	*887*
			Сметная прибыль			*969,33*	*1939*
31	**31**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/**	**шт.**	**2,000**	**1261,95**	**2524**
			Накладные расходы			*346,78*	*694*
			Сметная прибыль			*93,48*	*187*
32	**32**	**Прайс-лист стр.10**	**Муфта с закладным нагревательным элементом диаметром 63мм**	**шт**	**2,000**	**1673,52**	**3347**
			Накладные расходы			*56,73*	*113*
			Сметная прибыль			*123,96*	*248*
33	**33**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/**	**шт**	**2,000**	**1261,95**	**2524**
			Накладные расходы			*346,78*	*694*
			Сметная прибыль			*93,48*	*187*
34	**34**	**Прайс-лист стр.8**	**Отвод с ЭН диаметром 63мм**	**шт**	**2,000**	**3639,83**	**7280**
			Накладные расходы			*123,38*	*247*
			Сметная прибыль			*269,62*	*539*
35	**35**	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015**	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**2,000**	**2607,49**	**5215**
			Накладные расходы			*815,63*	*1631*
			Сметная прибыль			*193,15*	*386*
36	**36**	**23-021101-1305 РСНБ РК 2015**	**Прокладки паронит d150/67**	**1000 шт.**	**0,002**	**93068,56**	**186**
			Накладные расходы			*3154,75*	*6*
			Сметная прибыль			*6893,97*	*14*

37	37	21-100501-1201 РСНБ РК 2015	Герметик	кг	1,658	412,79	684
			Накладные расходы			*13,99*	*23*
			Сметная прибыль			*30,58*	*51*
38	38	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В15 F50 W4 сульфатостойкий	м3	0,100	22607,14	2261
			Накладные расходы			*1278,57*	*128*
			Сметная прибыль			*1674,60*	*167*
39	39	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж крышки	т конструкций	0,006	114174,22	717
			Накладные расходы			*41249,09*	*259*
			Сметная прибыль			*8457,35*	*53*
40	40	21-050104-0112 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,006	289306,42	1817
			Накладные расходы			*9806,65*	*62*
			Сметная прибыль			*21430,11*	*135*
41	41	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,800	3996,86	7194
			Накладные расходы			*598,58*	*1077*
			Сметная прибыль			*296,06*	*533*
42	42	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	3,000	6308,33	18925
			Накладные расходы			*1881,27*	*5644*
			Сметная прибыль			*467,28*	*1402*
43	43	23-010201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,564	432,99	1543
			Накладные расходы			*14,68*	*52*
			Сметная прибыль			*32,07*	*114*

44	**44**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонны[illegible]асти полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/**	**шт.**	**3,0[illegible]**	**1261,95**	**3786**
			Накладные расходы			*346,78*	*1040*
			Сметная прибыль			*93,48*	*280*
45	**45**	**Прайс-лист стр.10**	**Патрубок-накладка диам.110мм/32**	**шт**	**3,000**	**7958,79**	**23876**
			Накладные расходы			*269,78*	*809*
			Сметная прибыль			*589,54*	*1769*
46	**46**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/**	**шт.**	**3,000**	**1261,95**	**3786**
			Накладные расходы			*346,78*	*1040*
			Сметная прибыль			*93,48*	*280*
47	**47**	**Прайс-лист стр.10**	**Муфта с закладным нагревательным элементом диаметром 32мм**	**шт**	**3,000**	**1014,96**	**3045**
			Накладные расходы			*34,40*	*103*
			Сметная прибыль			*75,18*	*226*
48	**48**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/**	**шт.**	**3,000**	**1261,95**	**3786**
			Накладные расходы			*346,78*	*1040*
			Сметная прибыль			*93,48*	*280*
49	**49**	**Прайс-лист стр.9**	**Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32**	**шт**	**3,000**	**7454,58**	**22364**
			Накладные расходы			*252,69*	*758*
			Сметная прибыль			*552,19*	*1657*
50	**50**	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство подушки из бетона кл.В15 F50 W4 сульфатостойкий под ковер**	**м3**	**0,042**	**25074,27**	**1053**
			Накладные расходы			*2345,38*	*99*

			Сметная прибыль			*1857,35*	*78*
51	**51**	**23-021199-9910 РСНБ РК 2015**	**Стоимость ковера**	**т**	**0,020**	**363242,05**	**7268**
			Накладные расходы			*12312,85*	*246*
			Сметная прибыль			*26906,82*	*538*
52	**52**	**21-130201-0901 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками и шайбами**	**т**	**0,000**	**428035,11**	**55**
			Накладные расходы			*14509,15*	*2*
			Сметная прибыль			*31706,30*	*4*
53	**53**	**23-020103-3405 РСНБ РК 2015**	**Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа, 40 мм**	**шт**	**3,000**	**296,23**	**889**
			Накладные расходы			*10,04*	*30*
			Сметная прибыль			*21,94*	*66*
54	**54**	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015**	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /110мм/**	**футляр**	**3,000**	**1554,13**	**4662**
			Накладные расходы			*486,14*	*1458*
			Сметная прибыль			*115,12*	*345*
55	**55**	**Прайс-лист стр.12**	**Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15"**	**м**	**2,400**	**60,80**	**146**
			Накладные расходы			*2,06*	*5*
			Сметная прибыль			*4,50*	*11*
56	**56**	**21-100501-1201 РСНБ РК 2015**	**Герметик**	**кг**	**1,751**	**412,79**	**723**
			Накладные расходы			*13,99*	*25*
			Сметная прибыль			*30,58*	*54*
57	**57**	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,060**	**3996,86**	**240**
			Накладные расходы			*598,58*	*36*
			Сметная прибыль			*296,06*	*18*
58	**58**	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110х10,0 мм**	**км**	**0,021**	**362425,40**	**7611**
			Накладные расходы			*121017,91*	*2541*

			Сметная прибыль			*26846,33*	*564*
59	**59**	**23-010502-0814 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110Х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004**	**м**	**21,210**	**2412,43**	**51168**
			Накладные расходы			*81,77*	*1734*
			Сметная прибыль			*178,70*	*3790*
60	**60**	**11-161101-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**-21,000**	**11,93**	**-1942**
			Накладные расходы			*-33,42*	*-702*
			Сметная прибыль			*-6,85*	*-144*
61	**61**	**11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**21,000**	**1445,23**	**30350**
			Накладные расходы			*483,96*	*10163*
			Сметная прибыль			*107,05*	*2248*
62	**62**	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство подушки из бетона кл.В15 F50 W4 сульфатостойкий под ковер**	**м3**	**0,014**	**25074,27**	**351**
			Накладные расходы			*2345,38*	*33*
			Сметная прибыль			*1857,35*	*26*
63	**63**	**23-021199-9910 РСНБ РК 2015**	**Стоимость ковера**	**т**	**0,007**	**363242,05**	**2423**
			Накладные расходы			*12312,85*	*82*
			Сметная прибыль			*26906,82*	*179*
64	**64**	**21-130201-0901 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками и шайбами**	**т**	**0,000**	**428035,11**	**18**
			Накладные расходы			*14509,15*	*1*
			Сметная прибыль			*31706,30*	*1*
65	**65**	**11-240207-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная. Устройство**	**шт.**	**1,000**	**6308,33**	**6308**
			Накладные расходы			*1881,27*	*1881*

			Сметная прибыль			*467,28*	*467*
66	**66**	**23-010201-0120 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,188**	**432,99**	**514**
			Накладные расходы			*14,68*	*17*
			Сметная прибыль			*32,07*	*38*
67	**67**	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушка из бетона кл.В12,5 W4 F50 сульфатостойкий. Устройство**	**м3**	**0,040**	**24065,40**	**963**
			Накладные расходы			*2311,18*	*92*
			Сметная прибыль			*1782,62*	*71*
68	**68**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,002**	**15926,96**	**33**
			Накладные расходы			*5001,81*	*11*
			Сметная прибыль			*1179,77*	*2*
69	**69**	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,002**	**164019,79**	**344**
			Накладные расходы			*5559,79*	*12*
			Сметная прибыль			*12149,61*	*26*
70	**70**	**23-020103-3405 РСНБ РК 2015**	**Колпак диам.40мм**	**шт.**	**1,000**	**296,23**	**296**
			Накладные расходы			*10,04*	*10*
			Сметная прибыль			*21,94*	*22*
71	**71**	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетона кл.В12,5 F50 W4 сульфатостойкий /поз.4/**	**м3**	**0,001**	**24065,40**	**24**
			Накладные расходы			*2311,18*	*2*
			Сметная прибыль			*1782,62*	*2*
72	**72**	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Засыпка песком**	**м3**	**0,470**	**3996,86**	**1879**
			Накладные расходы			*598,58*	*281*
			Сметная прибыль			*296,06*	*139*

73	73	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия [illegible]нтажные массой до 20 кг /пластина/. Установка	т стальных элементов	0,0	473110,26	1467
			Накладные расходы			*39857,77*	*124*
			Сметная прибыль			*35045,20*	*109*
74	74	11-230101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство гравийного основания под трубопроводы	м3	0,120	3679,14	441
			Накладные расходы			*596,03*	*72*
			Сметная прибыль			*272,53*	*33*
75	75	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Подушка из бетона кл.В12,5 W4 F50 сульфатостойкий. Устройство	м3	0,080	24065,40	1925
			Накладные расходы			*2311,18*	*185*
			Сметная прибыль			*1782,62*	*143*
76	76	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,004	15926,96	67
			Накладные расходы			*5001,81*	*21*
			Сметная прибыль			*1179,77*	*5*
77	77	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004	164019,79	689
			Накладные расходы			*5559,79*	*23*
			Сметная прибыль			*12149,61*	*51*
78	78	11-220301-0106 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм /футляр/. Укладка	км трубопровода	0,001	1068455,20	1068
			Накладные расходы			*307394,98*	*307*
			Сметная прибыль			*79144,83*	*79*
79	79	23-010201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	5025,71	5046
			Накладные расходы			*170,36*	*171*

			Сметная прибыль			*372,27*	*374*
80	**80**	**11-161101-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**-1,000**	**11,93**	**-92**
			Накладные расходы			*-33,42*	*-33*
			Сметная прибыль			*-6,85*	*-7*
81	**81**	**11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**1,000**	**1445,23**	**1445**
			Накладные расходы			*483,96*	*484*
			Сметная прибыль			*107,05*	*107*
82	**82**	**11-090305-0304 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж**	**т конструкций**	**0,013**	**142034,82**	**1872**
			Накладные расходы			*51919,22*	*684*
			Сметная прибыль			*10521,10*	*139*
83	**83**	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**13,183**	**572,87**	**7552**
			Накладные расходы			*19,42*	*256*
			Сметная прибыль			*42,44*	*559*
84	**84**	**21-130201-0901 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками и шайбами**	**т**	**0,000**	**428035,11**	**89**
			Накладные расходы			*14509,15*	*3*
			Сметная прибыль			*31706,30*	*7*
85	**85**	**11-220501-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм /футляр/. Укладка**	**км трубопровода**	**0,001**	**307334,57**	**307**
			Накладные расходы			*104914,05*	*105*
			Сметная прибыль			*22765,52*	*23*

86	**86**	**23-010502-0804 РСНБ РК 2015**	**Труба п[illegible]этиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32Х3 СТ РК ИСО 4437-2004**	**м**	**1,(**	**195,66**	**198**
			Накладные расходы			*6,63*	*7*
			Сметная прибыль			*14,49*	*15*
87	**87**	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**-1,000**	**11,93**	**-92**
			Накладные расходы			*-33,42*	*-33*
			Сметная прибыль			*-6,85*	*-7*
88	**88**	**11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**1,000**	**1445,23**	**1445**
			Накладные расходы			*483,96*	*484*
			Сметная прибыль			*107,05*	*107*
89	**89**	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетона кл.В12,5 /поз.17/**	**м3**	**0,002**	**24065,40**	**48**
			Накладные расходы			*2311,18*	*5*
			Сметная прибыль			*1782,62*	*4*
90	**90**	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчаного основания**	**м3**	**0,620**	**3996,86**	**2478**
			Накладные расходы			*598,58*	*371*
			Сметная прибыль			*296,06*	*184*
91	**91**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1 раза**	**м2**	**0,420**	**88,19**	**37**
			Накладные расходы			*17,73*	*7*
			Сметная прибыль			*6,53*	*3*
92	**92**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**0,420**	**148,91**	**63**
			Накладные расходы			*23,27*	*10*
			Сметная прибыль			*11,03*	*5*

93	**93**	**13-100904-0101 РСНБ РК 2015**	**Прокладка ленты сигнальной**	**км кабеля**	**0,121**	**23585,54**	**2859**
			Накладные расходы			*4255,55*	*516*
			Сметная прибыль			*1747,08*	*212*
94	**94**	**Прайс-лист стр.14**	**Лента сигнальная "Газ"**	**м**	**121,200**	**15,90**	**1927**
			Накладные расходы			*0,54*	*65*
			Сметная прибыль			*1,18*	*143*
95	**95**	**13-080201-0201 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**125,000**	**291,73**	**36466**
			Накладные расходы			*62,23*	*7779*
			Сметная прибыль			*21,61*	*2701*
96	**96**	**23-060128-0104 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,125**	**63516,59**	**7940**
			Накладные расходы			*2153,03*	*269*
			Сметная прибыль			*4704,93*	*588*
97	**97**	**11-010205-0406 РСНБ РК 2015**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	**м3**	**0,177**	**1843,40**	**326**
			Накладные расходы			*673,31*	*119*
			Сметная прибыль			*136,55*	*24*
98	**98**	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	**м3**	**0,177**	**1034,95**	**183**
			Накладные расходы			*378,02*	*67*
			Сметная прибыль			*76,66*	*14*
99	**99**	**11-060101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В10 F50 W4 сульфатостойкий**	**м3**	**0,057**	**25476,57**	**1452**
			Накладные расходы			*2549,84*	*145*
			Сметная прибыль			*1887,15*	*108*
100	**100**	**11-270901-0301 РСНБ РК 2015**	**Столбики сигнальные железобетонные. Установка**	**шт.**	**1,000**	**1869,87**	**1870**
			Накладные расходы			*471,39*	*471*

			Смет прибыль			*138,51*	*139*
101	**101**	**21-049999-0101 РСНБ РК 2015**	**Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)**	**м3**	**0,050**	**52205,13**	**2610**
			Накладные расходы			*1769,60*	*88*
			Сметная прибыль			*3867,05*	*193*
102	**102**	**21-020199-9909 РСНБ РК 2015**	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5**	**м3**	**0,050**	**457,06**	**-29**
			Накладные расходы			*-19,76*	*-1*
			Сметная прибыль			*-43,18*	*-2*
103	**103**	**21-020199-9908 РСНБ РК 2015**	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20**	**м3**	**0,050**	**633,73**	**-40**
			Накладные расходы			*-27,40*	*-1*
			Сметная прибыль			*-59,87*	*-3*
104	**104**	**11-270902-0201 РСНБ РК 2015**	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	**шт.**	**1,000**	**1020,41**	**1020**
			Накладные расходы			*339,82*	*340*
			Сметная прибыль			*75,59*	*76*
105	**105**	**24-040207-5101 РСНБ РК 2015**	**Таблички эмалированные для углового указателя**	**шт.**	**1,000**	**4103,89**	**4104**
			Накладные расходы			*139,11*	*139*
			Сметная прибыль			*303,99*	*304*

106	**106**	**13-390201-0502 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /63х5,8мм/**	**стык**	**7,000**	**642,70**	**4499**
			Накладные расходы			*172,57*	*1208*
			Сметная прибыль			*47,61*	*333*
107	**107**	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**1,104**	**3082,63**	**3403**
			Накладные расходы			*969,21*	*1070*
			Сметная прибыль			*228,34*	*252*
108	**108**	**11-270302-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	**м3 конструкции**	**4,140**	**331,22**	**1371**
			Накладные расходы			*78,55*	*325*
			Сметная прибыль			*24,54*	*102*
109	**109**	**11-270402-0102 РСНБ РК 2015**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12/15/ см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**13,800**	**119,57**	**1650**
			Накладные расходы			*25,12*	*347*
			Сметная прибыль			*8,86*	*122*
110	**110**	**11-270402-0103 РСНБ РК 2015**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10/15/ см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**13,800**	**124,35**	**1716**
			Накладные расходы			*29,12*	*402*
			Сметная прибыль			*9,21*	*127*

111	**111**	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси п ано-гравийные природные ГОСТ 23735-79**	**м3**	**5,2**	**1048,28**	**5497**
			Накладные расходы			*35,53*	*186*
			Сметная прибыль			*77,65*	*407*
112	**112**	**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**13,800**	**1178,73**	**16266**
			Накладные расходы			*67,61*	*933*
			Сметная прибыль			*87,31*	*1205*
113	**113**	**11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**13,800**	**1129,86**	**15592**
			Накладные расходы			*65,92*	*910*
			Сметная прибыль			*83,69*	*1155*
114	**114**	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**9,053**	**81,84**	**741**
			Накладные расходы			*2,77*	*25*
			Сметная прибыль			*6,06*	*55*
115	**115**	**41-020101-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**9,053**	**240,44**	**2177**
			Накладные расходы			*8,15*	*74*
			Сметная прибыль			*17,81*	*161*
			Раздел: Газопровод среднего давления (надземный)				

116	116	11-220301-0201 РСНБ РК 2015	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,005	744445,50	3722
			Накладные расходы			*247006,51*	*1235*
			Сметная прибыль			*55144,11*	*276*
117	117	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	5,020	849,38	4264
			Накладные расходы			*28,79*	*145*
			Сметная прибыль			*62,92*	*316*
118	118	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,001	939607,31	940
			Накладные расходы			*272751,80*	*273*
			Сметная прибыль			*69600,54*	*70*
119	119	23-020101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,000	255,63	511
			Накладные расходы			*8,67*	*17*
			Сметная прибыль			*18,94*	*38*
120	120	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	1793,75	1794
			Накладные расходы			*601,50*	*602*
			Сметная прибыль			*132,87*	*133*

121	121	23-040201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижк[illegible]альные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (ручная), Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1,0[illegible]	16859,90	16860
			Накладные расходы			*571,50*	*572*
			Сметная прибыль			*1248,88*	*1249*
122	122	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4,000	615,32	2461
			Накладные расходы			*210,40*	*842*
			Сметная прибыль			*45,58*	*182*
123	123	23-020103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	771,75	3087
			Накладные расходы			*26,16*	*105*
			Сметная прибыль			*57,17*	*229*
124	124	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона В7,5 F50 W4 сульфатостойкий	м3	0,130	25061,35	3258
			Накладные расходы			*2535,77*	*330*
			Сметная прибыль			*1856,40*	*241*
125	125	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций	т конструкций	0,016	118809,09	1880
			Накладные расходы			*39199,01*	*620*
			Сметная прибыль			*8800,67*	*139*
126	126	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,012	434399,77	4975

			Накладные расходы			*14724,89*	*169*
			Сметная прибыль			*32177,76*	*369*
127	**127**	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,004**	**387712,28**	**1365**
			Накладные расходы			*13142,32*	*46*
			Сметная прибыль			*28719,43*	*101*
128	**128**	**21-050301-0104 РСНБ РК 2015**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм**	**т**	**0,001**	**174739,89**	**143**
			Накладные расходы			*5923,17*	*5*
			Сметная прибыль			*12943,70*	*11*
129	**129**	**21-130201-0901 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**428035,11**	**74**
			Накладные расходы			*14509,15*	*3*
			Сметная прибыль			*31706,30*	*5*
130	**130**	**21-130816-2202 РСНБ РК 2015**	**Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/**	**кг**	**0,300**	**475,68**	**143**
			Накладные расходы			*16,12*	*5*
			Сметная прибыль			*35,24*	*11*
131	**131**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,380**	**88,19**	**34**
			Накладные расходы			*17,73*	*7*
			Сметная прибыль			*6,53*	*2*
132	**132**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**0,380**	**148,91**	**57**
			Накладные расходы			*23,27*	*9*
			Сметная прибыль			*11,03*	*4*

133	**133**	**11-190301-0101 РСНБ РК 2015**	**Установ[illegible]ля редуцирования давления газа. Устройство**	**установка**	**1,0**	**24100,40**	**24100**
			Накладные расходы			*6344,36*	*6344*
			Сметная прибыль			*1785,21*	*1785*
134	**135**	**11-220301-0201 РСНБ РК 2015**	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием**	**км**	**0,002**	**744445,50**	**1117**
			Накладные расходы			*247006,51*	*371*
			Сметная прибыль			*55144,11*	*83*
135	**136**	**23-010201-0143 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм**	**м**	**1,506**	**849,38**	**1279**
			Накладные расходы			*28,79*	*43*
			Сметная прибыль			*62,92*	*95*
136	**137**	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм**	**т**	**0,001**	**939607,31**	**470**
			Накладные расходы			*272751,80*	*136*
			Сметная прибыль			*69600,54*	*35*
137	**138**	**23-020101-0152 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**1,000**	**255,63**	**256**
			Накладные расходы			*8,67*	*9*
			Сметная прибыль			*18,94*	*19*
138	**139**	**11-220901-0201 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1,000**	**1793,75**	**1794**
			Накладные расходы			*601,50*	*602*
			Сметная прибыль			*132,87*	*133*

139	**140**	**23-040201-1501 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (ручная), Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**1,000**	**16859,90**	**16860**
			Накладные расходы			*571,50*	*572*
			Сметная прибыль			*1248,88*	*1249*
140	**141**	**11-221201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**2,000**	**615,32**	**1231**
			Накладные расходы			*210,40*	*421*
			Сметная прибыль			*45,58*	*91*
141	**142**	**23-020103-0107 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,000**	**771,75**	**1543**
			Накладные расходы			*26,16*	*52*
			Сметная прибыль			*57,17*	*114*
142	**143**	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм**	**т**	**0,005**	**939607,31**	**4886**
			Накладные расходы			*272751,80*	*1418*
			Сметная прибыль			*69600,54*	*362*
143	**144**	**23-020103-2806 РСНБ РК 2015**	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12836-67 /ИФС 50-16/**	**шт.**	**1,000**	**1093,64**	**1094**
			Накладные расходы			*37,07*	*37*
			Сметная прибыль			*81,01*	*81*
144	**145**	**11-060101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона В7,5 F50 W4 сульфатостойкий**	**м3**	**0,130**	**25061,35**	**3258**
			Накладные расходы			*2535,77*	*330*

			Смет прибыль			*1856,40*	*241*
145	**146**	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Монтаж опорных конструкций**	**т конструкций**	**0,016**	**118809,09**	**1880**
			Накладные расходы			*39199,01*	*620*
			Сметная прибыль			*8800,67*	*139*
146	**147**	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,012**	**434399,77**	**4975**
			Накладные расходы			*14724,89*	*169*
			Сметная прибыль			*32177,76*	*369*
147	**148**	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,004**	**387712,28**	**1365**
			Накладные расходы			*13142,32*	*46*
			Сметная прибыль			*28719,43*	*101*
148	**149**	**21-050301-0104 РСНБ РК 2015**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм**	**т**	**0,001**	**174739,89**	**143**
			Накладные расходы			*5923,17*	*5*
			Сметная прибыль			*12943,70*	*11*
149	**150**	**21-130201-0901 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**428035,11**	**74**
			Накладные расходы			*14509,15*	*3*
			Сметная прибыль			*31706,30*	*5*
150	**151**	**21-130816-2202 РСНБ РК 2015**	**Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/**	**кг**	**0,300**	**475,68**	**143**
			Накладные расходы			*16,12*	*5*

			Сметная прибыль			*35,24*	*11*
151	**152**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,380**	**88,19**	**34**
			Накладные расходы			*17,73*	*7*
			Сметная прибыль			*6,53*	*2*
152	**153**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**0,380**	**148,91**	**57**
			Накладные расходы			*23,27*	*9*
			Сметная прибыль			*11,03*	*4*
153	**154**	**11-010203-0504 РСНБ РК 2015**	**Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м**	**яма**	**4,000**	**884,29**	**3537**
			Накладные расходы			*175,82*	*703*
			Сметная прибыль			*65,50*	*262*
154	**155**	**11-060101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона В15 F50 W4 сульфатостойкий**	**м3**	**0,210**	**27154,91**	**5703**
			Накладные расходы			*2606,73*	*547*
			Сметная прибыль			*2011,48*	*422*
155	**156**	**11-090305-0305 РСНБ РК 2015**	**Монтаж опорной рамы**	**т конструкций**	**0,051**	**45761,07**	**2354**
			Накладные расходы			*10850,60*	*558*
			Сметная прибыль			*3389,71*	*174*
156	**157**	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,051**	**388214,30**	**19973**
			Накладные расходы			*13159,34*	*677*
			Сметная прибыль			*28756,61*	*1479*

157	**158**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,4**	**88,19**	**132**
			Накладные расходы			*17,73*	*26*
			Сметная прибыль			*6,53*	*10*
158	**159**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**1,492**	**148,91**	**222**
			Накладные расходы			*23,27*	*35*
			Сметная прибыль			*11,03*	*16*
159	**160**	**11-220301-0201 РСНБ РК 2015**	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием**	**км**	**0,001**	**744445,50**	**372**
			Накладные расходы			*247006,51*	*124*
			Сметная прибыль			*55144,11*	*28*
160	**161**	**23-010201-0143 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм**	**м**	**0,502**	**849,38**	**426**
			Накладные расходы			*28,79*	*14*
			Сметная прибыль			*62,92*	*32*
161	**162**	**11-220901-0201 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1,000**	**1793,75**	**1794**
			Накладные расходы			*601,50*	*602*
			Сметная прибыль			*132,87*	*133*
162	**163**	**23-040201-1501 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (ручная), Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**1,000**	**16859,90**	**16860**
			Накладные расходы			*571,50*	*572*
			Сметная прибыль			*1248,88*	*1249*

163	164	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2,000	615,32	1231
			Накладные расходы			*210,40*	*421*
			Сметная прибыль			*45,58*	*91*
164	165	23-020103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	771,75	1543
			Накладные расходы			*26,16*	*52*
			Сметная прибыль			*57,17*	*114*
165	166	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,006	939607,31	5356
			Накладные расходы			*272751,80*	*1555*
			Сметная прибыль			*69600,54*	*397*
166	167	23-020103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1,000	337,47	337
			Накладные расходы			*11,44*	*11*
			Сметная прибыль			*25,00*	*25*
167	168	23-020103-2806 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12836-67 /ИФС 50-16/	шт.	1,000	1093,64	1094
			Накладные расходы			*37,07*	*37*
			Сметная прибыль			*81,01*	*81*
168	169	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона В7,5 F50 W4 сульфатостойкий	м3	0,130	25061,35	3258

			Накладные расходы			*2535,77*	*330*
			Сметная прибыль			*1856,40*	*241*
169	**170**	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Монтаж опорных конструкций**	**т конструкций**	**0,016**	**118809,09**	**1880**
			Накладные расходы			*39199,01*	*620*
			Сметная прибыль			*8800,67*	*139*
170	**171**	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,012**	**434399,77**	**4975**
			Накладные расходы			*14724,89*	*169*
			Сметная прибыль			*32177,76*	*369*
171	**172**	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,004**	**387712,28**	**1365**
			Накладные расходы			*13142,32*	*46*
			Сметная прибыль			*28719,43*	*101*
172	**173**	**21-050301-0104 РСНБ РК 2015**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм**	**т**	**0,001**	**174739,89**	**143**
			Накладные расходы			*5923,17*	*5*
			Сметная прибыль			*12943,70*	*11*
173	**174**	**21-130201-0901 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**428035,11**	**74**
			Накладные расходы			*14509,15*	*3*
			Сметная прибыль			*31706,30*	*5*
174	**175**	**21-130816-2202 РСНБ РК 2015**	**Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/**	**кг**	**0,300**	**475,68**	**143**

			Накладные расходы			*16,12*	*5*
			Сметная прибыль			*35,24*	*11*
175	**176**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,380**	**88,19**	**34**
			Накладные расходы			*17,73*	*7*
			Сметная прибыль			*6,53*	*2*
176	**177**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**0,380**	**148,91**	**57**
			Накладные расходы			*23,27*	*9*
			Сметная прибыль			*11,03*	*4*
177	**178**	**11-070111-0111 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**13,000**	**3063,99**	**39832**
			Накладные расходы			*971,82*	*12634*
			Сметная прибыль			*226,96*	*2951*
178	**179**	**11-070111-0209 РСНБ РК 2015**	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	**шт.**	**1,000**	**1024,04**	**1024**
			Накладные расходы			*359,91*	*360*
			Сметная прибыль			*75,85*	*76*
179	**180**	**21-020101-2703 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,366**	**18069,74**	**6614**
			Накладные расходы			*612,51*	*224*
			Сметная прибыль			*1338,50*	*490*
180	**181**	**23-010201-0145 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**13,800**	**991,26**	**13679**
			Накладные расходы			*33,60*	*464*
			Сметная прибыль			*73,43*	*1013*

181	**182**	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,22**	**388214,30**	**87426**
			Накладные расходы			*13159,34*	*2963*
			Сметная прибыль			*28756,61*	*6476*
182	**183**	**21-050308-0225 РСНБ РК 2015**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2,5 мм, размером стороны ячейки 45 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**28,350**	**482,62**	**13682**
			Накладные расходы			*16,36*	*464*
			Сметная прибыль			*35,75*	*1013*
183	**184**	**21-050106-9903 РСНБ РК 2015**	**Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005 /поз.7/**	**т**	**0,007**	**230381,68**	**1700**
			Накладные расходы			*7809,27*	*58*
			Сметная прибыль			*17065,31*	*126*
184	**185**	**21-060405-1403 РСНБ РК 2015**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 /МС-11,МС-12/**	**т**	**0,004**	**388967,33**	**1711**
			Накладные расходы			*13184,86*	*58*
			Сметная прибыль			*28812,39*	*127*
185	**186**	**11-110101-0203 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных**	**м3**	**1,200**	**7741,44**	**9290**
			Накладные расходы			*1866,42*	*2240*
			Сметная прибыль			*573,44*	*688*

186	**187**	**11-010203-0504 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2**	**яма**	**1,000**	**884,29**	**884**
			Накладные расходы			*175,82*	*176*
			Сметная прибыль			*65,50*	*66*
187	**188**	**11-060101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона В7,5 F50 W4 сульфатостойкий**	**м3**	**0,300**	**25061,35**	**7518**
			Накладные расходы			*2535,77*	*761*
			Сметная прибыль			*1856,40*	*557*
188	**189**	**11-330109-0115 РСНБ РК 2015**	**Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка**	**т**	**0,076**	**141574,37**	**10791**
			Накладные расходы			*32908,39*	*2508*
			Сметная прибыль			*10486,99*	*799*
189	**190**	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,074**	**434399,77**	**32189**
			Накладные расходы			*14724,89*	*1091*
			Сметная прибыль			*32177,76*	*2384*
190	**191**	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,002**	**387712,28**	**822**
			Накладные расходы			*13142,32*	*28*
			Сметная прибыль			*28719,43*	*61*

191	**192**	**13-080208-0101 РСНБ РК 2015**	**Заземли[illegible]ь вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,[illegible]**	**1534,54**	**1535**
			Накладные расходы			*379,44*	*379*
			Сметная прибыль			*113,67*	*114*
192	**193**	**21-050201-0117 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,012**	**175250,37**	**2121**
			Накладные расходы			*5940,48*	*72*
			Сметная прибыль			*12981,51*	*157*
193	**194**	**11-250128-0101 РСНБ РК 2015**	**Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 57х3 мм**	**стык**	**1,000**	**3332,04**	**3332**
			Накладные расходы			*560,18*	*560*
			Сметная прибыль			*246,82*	*247*
194	**195**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2 раза газопровода**	**м2**	**0,900**	**176,37**	**159**
			Накладные расходы			*35,45*	*32*
			Сметная прибыль			*13,06*	*12*
195		**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза газопровода**	**м2**	**0,900**	**148,91**	**134**
	196		*Накладные расходы*			*23,27*	*21*
			Сметная прибыль			*11,03*	*10*
			Раздел: Газопровод низкого давления (надземный)				

196	**197**	**11-220301-0201 РСНБ РК 2015**	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием**	**км**	**0,009**	**744445,50**	**6700**
			Накладные расходы			*247006,51*	*2223*
			Сметная прибыль			*55144,11*	*496*
197	**198**	**23-010201-0143 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм**	**м**	**9,036**	**849,38**	**7675**
			Накладные расходы			*28,79*	*260*
			Сметная прибыль			*62,92*	*569*
198	**199**	**11-220301-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,003**	**807889,27**	**2424**
			Накладные расходы			*263955,82*	*792*
			Сметная прибыль			*59843,65*	*180*
199	**200**	**23-010201-0171 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,012**	**1879,27**	**5660**
			Накладные расходы			*63,70*	*192*
			Сметная прибыль			*139,20*	*419*
200	**201**	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм**	**т**	**0,008**	**939607,31**	**7235**
			Накладные расходы			*272751,80*	*2100*
			Сметная прибыль			*69600,54*	*536*

201	**202**	**23-020101-0152 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**7,0**	**255,63**	**1789**
			Накладные расходы			*8,67*	*61*
			Сметная прибыль			*18,94*	*133*
202	**203**	**23-020101-0175 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2,000**	**869,00**	**1738**
			Накладные расходы			*29,46*	*59*
			Сметная прибыль			*64,37*	*129*
203	**204**	**23-020101-1023 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**2,000**	**505,80**	**1012**
			Накладные расходы			*17,15*	*34*
			Сметная прибыль			*37,47*	*75*
204	**205**	**11-221201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**2,000**	**615,32**	**1231**
			Накладные расходы			*210,40*	*421*
			Сметная прибыль			*45,58*	*91*

205	206	23-020103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	771,75	1543
			Накладные расходы			*26,16*	*52*
			Сметная прибыль			*57,17*	*114*
206	207	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2,000	904,03	1808
			Накладные расходы			*303,11*	*606*
			Сметная прибыль			*66,96*	*134*
207	208	23-020103-0109 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	1408,38	2817
			Накладные расходы			*47,74*	*95*
			Сметная прибыль			*104,32*	*209*
208	209	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Крепление гориз.газ-да Д57х3 на стойке из труб Д57х3 ОПП-2-1400 (4шт)	т конструкций	0,015	116668,91	1785
			Накладные расходы			*39126,46*	*599*
			Сметная прибыль			*8642,14*	*132*
209	210	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,011	434399,77	4865
			Накладные расходы			*14724,89*	*165*
			Сметная прибыль			*32177,76*	*360*
210	211	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,100	572,87	2349
			Накладные расходы			*19,42*	*80*
			Сметная прибыль			*42,44*	*174*
211	212	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Заделка бетоном кл.В15 W4 F50 сульфатостойкий	м3	0,160	27154,91	4345

			Накладные расходы			*2606,73*	*417*
			Сметная прибыль			*2011,48*	*322*
212	**213**	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,325**	**3351,63**	**1088**
			Накладные расходы			*1224,20*	*397*
			Сметная прибыль			*248,27*	*81*
213	**214**	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 с разравниванием**	**м3 грунта**	**0,325**	**1034,95**	**336**
			Накладные расходы			*378,02*	*123*
			Сметная прибыль			*76,66*	*25*
214	**215**	**11-250128-0101 РСНБ РК 2015**	**Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 57х3 мм**	**стык**	**1,000**	**3332,04**	**3332**
			Накладные расходы			*560,18*	*560*
			Сметная прибыль			*246,82*	*247*
215	**216**	**11-250128-0101 РСНБ РК 2015**	**Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 89х4 мм**	**стык**	**1,000**	**5292,26**	**5292**
			Накладные расходы			*889,73*	*890*
			Сметная прибыль			*392,02*	*392*
216	**217**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2 раза опор**	**м2**	**0,400**	**88,19**	**35**
			Накладные расходы			*17,73*	*7*
			Сметная прибыль			*6,53*	*3*

217	218	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2 раза газопровода	м2	2,320	176,37	409
			Накладные расходы			*35,45*	*82*
			Сметная прибыль			*13,06*	*30*
218	219	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза газопровода и опор	м2	2,720	148,91	405
			Накладные расходы			*23,27*	*63*
			Сметная прибыль			*11,03*	*30*
219	220	11-190301-0101 РСНБ РК 2015	Установка узла учета расхода газа. Устройство	установка	1,000	24100,40	24100
			Накладные расходы			*6344,36*	*6344*
			Сметная прибыль			*1785,21*	*1785*
220	221	Прайс-лист стр.6	Узел учета расхода газа G65	шт	1,000	407480,83	407481
			Накладные расходы			*13812,42*	*13812*
			Сметная прибыль			*30183,77*	*30184*
221	222	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство В15 W4 F50 сульфатостойкий	м3	0,140	27154,91	3802
			Накладные расходы			*2606,73*	*365*
			Сметная прибыль			*2011,48*	*282*
222	223	11-090601-0103 РСНБ РК 2015	Металлический ящик для счетчика. Монтаж	т конструкций	0,077	130358,59	10077
			Накладные расходы			*47090,51*	*3640*
			Сметная прибыль			*9656,19*	*746*
223	224	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,042	388214,30	16150

			Накладные расходы			*13159,34*	*547*
			Сметная прибыль			*28756,61*	*1196*
224	**225**	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,036**	**387712,28**	**13841**
			Накладные расходы			*13142,32*	*469*
			Сметная прибыль			*28719,43*	*1025*
225	**226**	**21-090404-0507 РСНБ РК 2015**	**Замок навесной**	**шт.**	**1,000**	**685,62**	**686**
			Накладные расходы			*23,24*	*23*
			Сметная прибыль			*50,79*	*51*
226	**227**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1 раза металлического ящика**	**м2**	**2,242**	**88,19**	**198**
			Накладные расходы			*17,73*	*40*
			Сметная прибыль			*6,53*	*15*
227		**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза металлического ящика**	**м2**	**2,242**	**148,91**	**334**
	228		*Накладные расходы*			*23,27*	*52*
			Сметная прибыль			*11,03*	*25*
			Раздел: Газопровод низкого давления (подземный)				
228	**229**	**11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**16,005**	**123,88**	**1983**
			Накладные расходы			*25,17*	*403*
			Сметная прибыль			*9,18*	*147*

229	**230**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,495**	**2377,21**	**1177**
			Накладные расходы			*868,28*	*430*
			Сметная прибыль			*176,09*	*87*
230	**231**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**3,840**	**1981,01**	**7607**
			Накладные расходы			*723,57*	*2779*
			Сметная прибыль			*146,74*	*563*
231	**232**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**5,945**	**1136,69**	**6758**
			Накладные расходы			*415,18*	*2468*
			Сметная прибыль			*84,20*	*501*
232	**233**	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**10,642**	**29,09**	**310**
			Накладные расходы			*5,53*	*59*
			Сметная прибыль			*2,15*	*23*

233	**234**	**11-010104-0409 РСНБ РК 2015**	**Траншеи котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**10,**	**14,72**	**157**
			Накладные расходы			*2,80*	*30*
			Сметная прибыль			*1,09*	*12*
234	**235**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**10,642**	**188,45**	**2005**
			Накладные расходы			*58,72*	*625*
			Сметная прибыль			*13,96*	*149*
235	**236**	**11-010102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/**	**м3 грунта**	**3,753**	**149,04**	**559**
			Накладные расходы			*29,15*	*109*
			Сметная прибыль			*11,04*	*41*
236	**237**	**41-020101-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /лишний грунт/**	**т**	**6,568**	**240,44**	**1579**
			Накладные расходы			*8,15*	*54*
			Сметная прибыль			*17,81*	*117*
237	**238**	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	**м3**	**1,800**	**3996,86**	**7194**
			Накладные расходы			*598,58*	*1077*
			Сметная прибыль			*296,06*	*533*
238	**239**	**11-220501-0102 РСНБ РК 2015**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм**	**км**	**0,010**	**323232,97**	**3103**

			Накладные расходы			*109535,33*	*1052*
			Сметная прибыль			*23943,18*	*230*
239	**240**	**23-010502-0810 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004**	**м**	**22,826**	**727,81**	**16613**
			Накладные расходы			*24,67*	*563*
			Сметная прибыль			*53,91*	*1231*
240	**241**	**11-161101-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**-9,600**	**11,93**	**-888**
			Накладные расходы			*-33,42*	*-321*
			Сметная прибыль			*-6,85*	*-66*
241	**242**	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015**	**Пневматическое испытание газопроводов**	**м**	**22,600**	**590,14**	**13337**
			Накладные расходы			*214,96*	*4858*
			Сметная прибыль			*43,71*	*988*
242	**243**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/**	**шт**	**2,000**	**1261,95**	**2524**
			Накладные расходы			*346,78*	*694*
			Сметная прибыль			*93,48*	*187*
243	**244**	**Прайс-лист стр.8**	**Отвод 90 с закладным нагревательным элементом диаметром 63мм**	**шт**	**2,000**	**3639,83**	**7280**
			Накладные расходы			*123,38*	*247*
			Сметная прибыль			*269,62*	*539*
244	**245**	**11-220301-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием /патрубок/**	**км трубопровода**	**0,001**	**744445,50**	**744**
			Накладные расходы			*247006,51*	*247*
			Сметная прибыль			*55144,11*	*55*

245	**246**	**23-010201-0143 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,00**	**849,38**	**853**
			Накладные расходы			*28,79*	*29*
			Сметная прибыль			*62,92*	*63*
246	**247**	**11-220301-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/**	**км трубопровода**	**0,001**	**818933,76**	**950**
			Накладные расходы			*257393,49*	*299*
			Сметная прибыль			*60661,76*	*70*
247	**248**	**23-010201-0218 РСНБ РК 2015**	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм**	**м**	**1,165**	**3073,63**	**3580**
			Накладные расходы			*104,19*	*121*
			Сметная прибыль			*227,68*	*265*
248	**249**	**11-161101-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм**	**м**	**-1,160**	**11,93**	**-107**
			Накладные расходы			*-33,42*	*-39*
			Сметная прибыль			*-6,85*	*-8*
249	**250**	**11-220601-1005 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,001**	**1970345,95**	**2286**
			Накладные расходы			*115310,11*	*134*
			Сметная прибыль			*145951,55*	*169*
250	**251**	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /пластина/**	**т конструкций**	**0,017**	**66164,88**	**1142**

			Накладные расходы			*23238,95*	*401*
			Сметная прибыль			*4901,10*	*85*
251	**252**	**21-060405-1402 РСНБ РК 2015**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,017**	**347551,01**	**5999**
			Накладные расходы			*11780,97*	*203*
			Сметная прибыль			*25744,52*	*444*
252	**253**	**11-220501-0102 РСНБ РК 2015**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм**	**км**	**0,002**	**323232,97**	**711**
			Накладные расходы			*109535,33*	*241*
			Сметная прибыль			*23943,18*	*53*
253	**254**	**23-010502-0810 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004**	**м**	**2,222**	**727,81**	**1617**
			Накладные расходы			*24,67*	*55*
			Сметная прибыль			*53,91*	*120*
254	**255**	**11-161101-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**-2,200**	**11,93**	**-203**
			Накладные расходы			*-33,42*	*-74*
			Сметная прибыль			*-6,85*	*-15*
255	**256**	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015**	**Пневматическое испытание газопроводов**	**м**	**2,200**	**590,14**	**1298**
			Накладные расходы			*214,96*	*473*
			Сметная прибыль			*43,71*	*96*
256	**257**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/**	**шт.**	**2,000**	**1261,95**	**2524**

			Накладные расходы			*346,78*	*694*
			Сметная прибыль			*93,48*	*187*
257	**258**	**Прайс-лист стр.9**	**Переходник ПЭ-сталь ПЭ63/СТ57**	**шт**	**2,000**	**13085,97**	**26172**
			Накладные расходы			*443,58*	*887*
			Сметная прибыль			*969,33*	*1939*
258	**259**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/**	**шт.**	**2,000**	**1261,95**	**2524**
			Накладные расходы			*346,78*	*694*
			Сметная прибыль			*93,48*	*187*
259	**260**	**Прайс-лист стр.10**	**Муфта с закладным нагревательным элементом диаметром 63мм**	**шт**	**2,000**	**1673,52**	**3347**
			Накладные расходы			*56,73*	*113*
			Сметная прибыль			*123,96*	*248*
260	**261**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/**	**шт**	**2,000**	**1261,95**	**2524**
			Накладные расходы			*346,78*	*694*
			Сметная прибыль			*93,48*	*187*
261	**262**	**Прайс-лист стр.8**	**Отвод с ЭН диаметром 63мм**	**шт**	**2,000**	**3639,83**	**7280**
			Накладные расходы			*123,38*	*247*
			Сметная прибыль			*269,62*	*539*
262	**263**	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015**	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**2,000**	**2607,49**	**5215**
			Накладные расходы			*815,63*	*1631*
			Сметная прибыль			*193,15*	*386*
263	**264**	**23-021101-1305 РСНБ РК 2015**	**Прокладки паронит d150/67**	**1000 шт.**	**0,002**	**93068,56**	**186**
			Накладные расходы			*3154,75*	*6*
			Сметная прибыль			*6893,97*	*14*

264	265	21-100501-1201 РСНБ РК 2015	Герметик	кг	1,658	412,79	684
			Накладные расходы			*13,99*	*23*
			Сметная прибыль			*30,58*	*51*
265	266	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В15 F50 W4 сульфатостойкий	м3	0,100	22607,14	2261
			Накладные расходы			*1278,57*	*128*
			Сметная прибыль			*1674,60*	*167*
266	267	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж крышки	т конструкций	0,006	114174,22	717
			Накладные расходы			*41249,09*	*259*
			Сметная прибыль			*8457,35*	*53*
267	268	21-050104-0112 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,006	289306,42	1817
			Накладные расходы			*9806,65*	*62*
			Сметная прибыль			*21430,11*	*135*
268	269	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,800	3996,86	7194
			Накладные расходы			*598,58*	*1077*
			Сметная прибыль			*296,06*	*533*
269	270	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1,000	6308,33	6308
			Накладные расходы			*1881,27*	*1881*
			Сметная прибыль			*467,28*	*467*
270	271	23-010201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,188	432,99	514
			Накладные расходы			*14,68*	*17*
			Сметная прибыль			*32,07*	*38*

271	272	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	1,000	1261,95	1262
			Накладные расходы			*346,78*	*347*
			Сметная прибыль			*93,48*	*93*
272	273	Прайс-лист стр.10	Патрубок-накладка диам.110мм/32	шт	1,000	7958,79	7959
			Накладные расходы			*269,78*	*270*
			Сметная прибыль			*589,54*	*590*
273	274	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	1,000	1261,95	1262
			Накладные расходы			*346,78*	*347*
			Сметная прибыль			*93,48*	*93*
274	275	Прайс-лист стр.10	Муфта с закладным нагревательным элементом диаметром 32мм	шт	1,000	1014,96	1015
			Накладные расходы			*34,40*	*34*
			Сметная прибыль			*75,18*	*75*
275	276	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	1,000	1261,95	1262
			Накладные расходы			*346,78*	*347*
			Сметная прибыль			*93,48*	*93*
276	277	Прайс-лист стр.9	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт	1,000	7454,58	7455
			Накладные расходы			*252,69*	*253*
			Сметная прибыль			*552,19*	*552*
277	278	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подушки из бетона кл.В15 F50 W4 сульфатостойкий под ковер	м3	0,014	25074,27	351
			Накладные расходы			*2345,38*	*33*

			Сметная прибыль			*1857,35*	*26*
278	279	23-021199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	0,007	363242,05	2423
			Накладные расходы			*12312,85*	*82*
			Сметная прибыль			*26906,82*	*179*
279	280	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,000	428035,11	18
			Накладные расходы			*14509,15*	*1*
			Сметная прибыль			*31706,30*	*1*
280	281	23-020103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа, 40 мм	шт	1,000	296,23	296
			Накладные расходы			*10,04*	*10*
			Сметная прибыль			*21,94*	*22*
281	282	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /110мм/	футляр	1,000	1554,13	1554
			Накладные расходы			*486,14*	*486*
			Сметная прибыль			*115,12*	*115*
282	283	Прайс-лист стр.12	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15"	м	0,800	60,80	49
			Накладные расходы			*2,06*	*2*
			Сметная прибыль			*4,50*	*4*
283	284	21-100501-1201 РСНБ РК 2015	Герметик	кг	0,584	412,79	241
			Накладные расходы			*13,99*	*8*
			Сметная прибыль			*30,58*	*18*
284	285	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,020	3996,86	80
			Накладные расходы			*598,58*	*12*
			Сметная прибыль			*296,06*	*6*
285	286	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110х10,0 мм	км	0,013	362425,40	4712
			Накладные расходы			*121017,91*	*1573*

			Сме я прибыль			*26846,33*	*349*
286	**287**	**23-010502-0814 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110Х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004**	**м**	**13,130**	**2412,43**	**31675**
			Накладные расходы			*81,77*	*1074*
			Сметная прибыль			*178,70*	*2346*
287	**288**	**11-161101-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**-13,000**	**11,93**	**-1202**
			Накладные расходы			*-33,42*	*-434*
			Сметная прибыль			*-6,85*	*-89*
288	**289**	**11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**13,000**	**1445,23**	**18788**
			Накладные расходы			*483,96*	*6292*
			Сметная прибыль			*107,05*	*1392*
289	**290**	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство подушки из бетона кл.В15 F50 W4 сульфатостойкий под ковер**	**м3**	**0,028**	**25074,27**	**702**
			Накладные расходы			*2345,38*	*66*
			Сметная прибыль			*1857,35*	*52*
290	**291**	**23-021199-9910 РСНБ РК 2015**	**Стоимость ковера**	**т**	**0,013**	**363242,05**	**4846**
			Накладные расходы			*12312,85*	*164*
			Сметная прибыль			*26906,82*	*359*
291	**292**	**21-130201-0901 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками и шайбами**	**т**	**0,000**	**428035,11**	**37**
			Накладные расходы			*14509,15*	*1*
			Сметная прибыль			*31706,30*	*3*
292	**293**	**11-240207-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная. Устройство**	**шт.**	**2,000**	**6308,33**	**12617**
			Накладные расходы			*1881,27*	*3763*

			Сметная прибыль			*467,28*	*935*
293	294	23-010201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,376	432,99	1029
			Накладные расходы			*14,68*	*35*
			Сметная прибыль			*32,07*	*76*
294	295	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Подушка из бетона кл.В12,5 W4 F50 сульфатостойкий. Устройство	м3	0,080	24065,40	1925
			Накладные расходы			*2311,18*	*185*
			Сметная прибыль			*1782,62*	*143*
295	296	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,004	15926,96	67
			Накладные расходы			*5001,81*	*21*
			Сметная прибыль			*1179,77*	*5*
296	297	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004	164019,79	689
			Накладные расходы			*5559,79*	*23*
			Сметная прибыль			*12149,61*	*51*
297	298	23-020103-3405 РСНБ РК 2015	Колпак диам.40мм	шт.	2,000	296,23	592
			Накладные расходы			*10,04*	*20*
			Сметная прибыль			*21,94*	*44*
298	299	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетона кл.В12,5 F50 W4 сульфатостойкий /поз.4/	м3	0,002	24065,40	48
			Накладные расходы			*2311,18*	*5*
			Сметная прибыль			*1782,62*	*4*
299	300	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Засыпка песком	м3	0,940	3996,86	3757
			Накладные расходы			*598,58*	*563*
			Сметная прибыль			*296,06*	*278*

300	301	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /пластина/. Установка	т стальных элементов	0,(	473110,26	2933
			Накладные расходы			*39857,77*	*247*
			Сметная прибыль			*35045,20*	*217*
301	302	11-230101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство гравийного основания под трубопроводы	м3	0,240	3679,14	883
			Накладные расходы			*596,03*	*143*
			Сметная прибыль			*272,53*	*65*
302	303	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Подушка из бетона кл.В12,5 W4 F50 сульфатостойкий. Устройство	м3	0,080	24065,40	1925
			Накладные расходы			*2311,18*	*185*
			Сметная прибыль			*1782,62*	*143*
303	304	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,004	15926,96	67
			Накладные расходы			*5001,81*	*21*
			Сметная прибыль			*1179,77*	*5*
304	305	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004	164019,79	689
			Накладные расходы			*5559,79*	*23*
			Сметная прибыль			*12149,61*	*51*
305	306	11-220301-0106 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм /футляр/. Укладка	км трубопровода	0,001	1068455,20	1068
			Накладные расходы			*307394,98*	*307*
			Сметная прибыль			*79144,83*	*79*
306	307	23-010201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	5025,71	5046
			Накладные расходы			*170,36*	*171*

			Сметная прибыль			*372,27*	*374*
307	**308**	**11-161101-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**-1,000**	**11,93**	**-92**
			Накладные расходы			*-33,42*	*-33*
			Сметная прибыль			*-6,85*	*-7*
308	**309**	**11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**1,000**	**1445,23**	**1445**
			Накладные расходы			*483,96*	*484*
			Сметная прибыль			*107,05*	*107*
309	**310**	**11-090305-0304 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж**	**т конструкций**	**0,013**	**142034,82**	**1872**
			Накладные расходы			*51919,22*	*684*
			Сметная прибыль			*10521,10*	*139*
310	**311**	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**13,183**	**572,87**	**7552**
			Накладные расходы			*19,42*	*256*
			Сметная прибыль			*42,44*	*559*
311	**312**	**21-130201-0901 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками и шайбами**	**т**	**0,000**	**428035,11**	**89**
			Накладные расходы			*14509,15*	*3*
			Сметная прибыль			*31706,30*	*7*
312	**313**	**11-220501-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм /футляр/. Укладка**	**км трубопровода**	**0,001**	**307334,57**	**307**
			Накладные расходы			*104914,05*	*105*
			Сметная прибыль			*22765,52*	*23*

313	**314**	**23-010502-0804 РСНБ РК 2015**	**Труба п[illegible]этиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32Х3 СТ РК ИСО 4437-2004**	**м**	**1,[illegible]**	**195,66**	**198**
			Накладные расходы			*6,63*	*7*
			Сметная прибыль			*14,49*	*15*
314	**315**	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**-1,000**	**11,93**	**-92**
			Накладные расходы			*-33,42*	*-33*
			Сметная прибыль			*-6,85*	*-7*
315	**316**	**11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**1,000**	**1445,23**	**1445**
			Накладные расходы			*483,96*	*484*
			Сметная прибыль			*107,05*	*107*
316	**317**	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетона кл.В12,5 /поз.17/**	**м3**	**0,002**	**24065,40**	**48**
			Накладные расходы			*2311,18*	*5*
			Сметная прибыль			*1782,62*	*4*
317	**318**	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчаного основания**	**м3**	**0,620**	**3996,86**	**2478**
			Накладные расходы			*598,58*	*371*
			Сметная прибыль			*296,06*	*184*
318	**319**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1 раза**	**м2**	**0,420**	**88,19**	**37**
			Накладные расходы			*17,73*	*7*
			Сметная прибыль			*6,53*	*3*
319	**320**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**0,420**	**148,91**	**63**
			Накладные расходы			*23,27*	*10*
			Сметная прибыль			*11,03*	*5*

320	**321**	**13-100904-0101 РСНБ РК 2015**	**Прокладка ленты сигнальной**	**км кабеля**	**0,020**	**23585,54**	**481**
			Накладные расходы			*4255,55*	*87*
			Сметная прибыль			*1747,08*	*36*
321	**322**	**Прайс-лист стр.14**	**Лента сигнальная "Газ"**	**м**	**20,400**	**15,90**	**324**
			Накладные расходы			*0,54*	*11*
			Сметная прибыль			*1,18*	*24*
322	**323**	**13-080201-0201 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**27,500**	**291,73**	**8023**
			Накладные расходы			*62,23*	*1711*
			Сметная прибыль			*21,61*	*594*
323	**324**	**23-060128-0104 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,028**	**63516,59**	**1747**
			Накладные расходы			*2153,03*	*59*
			Сметная прибыль			*4704,93*	*129*
324	**325**	**11-010205-0406 РСНБ РК 2015**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	**м3**	**0,353**	**1843,40**	**651**
			Накладные расходы			*673,31*	*238*
			Сметная прибыль			*136,55*	*48*
325	**326**	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	**м3**	**0,353**	**1034,95**	**366**
			Накладные расходы			*378,02*	*134*
			Сметная прибыль			*76,66*	*27*
326	**327**	**11-060101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В10 F50 W4 сульфатостойкий**	**м3**	**0,114**	**25476,57**	**2904**
			Накладные расходы			*2549,84*	*291*
			Сметная прибыль			*1887,15*	*215*
327	**328**	**11-270901-0301 РСНБ РК 2015**	**Столбики сигнальные железобетонные. Установка**	**шт.**	**2,000**	**1869,87**	**3740**
			Накладные расходы			*471,39*	*943*

			Сметная прибыль			*138,51*	*277*
328	**329**	**21-049999-0101 РСНБ РК 2015**	**Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)**	**м3**	**0,100**	**52205,13**	**5221**
			Накладные расходы			*1769,60*	*177*
			Сметная прибыль			*3867,05*	*387*
329	**330**	**21-020199-9909 РСНБ РК 2015**	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5**	**м3**	**0,100**	**457,06**	**-58**
			Накладные расходы			*-19,76*	*-2*
			Сметная прибыль			*-43,18*	*-4*
330	**331**	**21-020199-9908 РСНБ РК 2015**	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20**	**м3**	**0,100**	**633,73**	**-81**
			Накладные расходы			*-27,40*	*-3*
			Сметная прибыль			*-59,87*	*-6*
331	**332**	**11-270902-0201 РСНБ РК 2015**	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	**шт.**	**2,000**	**1020,41**	**2041**
			Накладные расходы			*339,82*	*680*
			Сметная прибыль			*75,59*	*151*
332	**333**	**24-040207-5101 РСНБ РК 2015**	**Таблички эмалированные для углового указателя**	**шт.**	**2,000**	**4103,89**	**8208**
			Накладные расходы			*139,11*	*278*
			Сметная прибыль			*303,99*	*608*

333	334	13-390201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /63х5,8мм/	стык	2,000	642,70	1285
			Накладные расходы			*172,57*	*345*
			Сметная прибыль			*47,61*	*95*
334	335	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	1,320	3082,63	4069
			Накладные расходы			*969,21*	*1279*
			Сметная прибыль			*228,34*	*301*
335	336	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	4,950	331,22	1640
			Накладные расходы			*78,55*	*389*
			Сметная прибыль			*24,54*	*121*
336	337	11-270402-0102 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12/15/ см. Устройство	м2 основания илипокрытия	16,500	119,57	1973
			Накладные расходы			*25,12*	*414*
			Сметная прибыль			*8,86*	*146*
337	338	11-270402-0103 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слойтолщиной 10/15/ см. Устройство	м2 основания или покрытия	16,500	124,35	2052
			Накладные расходы			*29,12*	*480*
			Сметная прибыль			*9,21*	*152*

338	**339**	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси п[illegible]ано-гравийные природные ГОСТ 23735-79**	**м3**	**6,2[illegible]**	**1048,28**	**6573**
			Накладные расходы			*35,53*	*223*
			Сметная прибыль			*77,65*	*487*
339	**340**	**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**16,500**	**1178,73**	**19449**
			Накладные расходы			*67,61*	*1116*
			Сметная прибыль			*87,31*	*1441*
340	**341**	**11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**16,500**	**1129,86**	**18643**
			Накладные расходы			*65,92*	*1088*
			Сметная прибыль			*83,69*	*1381*
341	**342**	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**10,824**	**81,84**	**886**
			Накладные расходы			*2,77*	*30*
			Сметная прибыль			*6,06*	*66*
342	**343**	**41-020101-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**10,824**	**240,44**	**2603**
			Накладные расходы			*8,15*	*88*
			Сметная прибыль			*17,81*	*193*
			Раздел: Локальная смета 2-1-2. Внутреннее газоснабжение 2-1-2				
343	**2**	**11-180101-0207 РСНБ РК 2015**	**Котлы на газе. Установка**	**котел**	**2,000**	**92052,91**	**184106**

			Накладные расходы			*27587,16*	*55174*
			Сметная прибыль			*6818,73*	*13637*
344	**4**	**11-160401-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**23,000**	**890,10**	**20472**
			Накладные расходы			*316,37*	*7276*
			Сметная прибыль			*65,93*	*1516*
345	**5**	**23-010201-0143 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**14,000**	**849,38**	**11891**
			Накладные расходы			*28,79*	*403*
			Сметная прибыль			*62,92*	*881*
346	**6**	**23-010201-0136 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**8,000**	**543,56**	**4348**
			Накладные расходы			*18,43*	*147*
			Сметная прибыль			*40,26*	*322*
347	**7**	**23-010201-0107 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 18 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,000**	**190,98**	**191**
			Накладные расходы			*6,47*	*6*
			Сметная прибыль			*14,15*	*14*
348	**8**	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**-23,000**	**11,93**	**-2127**
			Накладные расходы			*-33,42*	*-769*
			Сметная прибыль			*-6,85*	*-158*

349	**9**	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015**	**Газопр[illegible]ы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**23,[illegible]**	**590,14**	**13573**
			Накладные расходы			*214,96*	*4944*
			Сметная прибыль			*43,71*	*1005*
350	**10**	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**2,000**	**2507,98**	**5016**
			Накладные расходы			*788,66*	*1577*
			Сметная прибыль			*185,78*	*372*
351	**11**	**23-040201-1501 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (ручная), Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**2,000**	**16859,90**	**33720**
			Накладные расходы			*571,50*	*1143*
			Сметная прибыль			*1248,88*	*2498*
352	**12**	**23-040901-0505 РСНБ РК 2015**	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 40 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,000**	**4047,01**	**8094**
			Накладные расходы			*137,18*	*274*
			Сметная прибыль			*299,78*	*600*
353	**13**	**23-040901-0501 РСНБ РК 2015**	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,000**	**1103,23**	**2206**
			Накладные расходы			*37,40*	*75*
			Сметная прибыль			*81,72*	*163*

354	**14**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2 раза газопровода**	**м2**	**2,100**	**176,37**	**370**
			Накладные расходы			*35,45*	*74*
			Сметная прибыль			*13,06*	*27*
355	**15**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза газопровода**	**м2**	**2,100**	**148,91**	**313**
			Накладные расходы			*23,27*	*49*
			Сметная прибыль			*11,03*	*23*
356	**16**	**11-190501-0101 РСНБ РК 2015**	**Клапаны электромагнитный отсечной быстродействующей, диаметр до 50 мм. Установка**	**клапан**	**1,000**	**5945,09**	**5945**
			Накладные расходы			*1317,09*	*1317*
			Сметная прибыль			*440,38*	*440*
357	**17**	**Прайс-лист стр.132**	**Клапаны электромагнитный отсечной быстродействующей диам.50мм КЭГ-9720**	**шт**	**1,000**	**31959,37**	**31959**
			Накладные расходы			*1083,33*	*1083*
			Сметная прибыль			*2367,36*	*2367*
358	**18**	**11-191001-0202 РСНБ РК 2015**	**Сигнализатор загазованности. Установка**	**прибор**	**1,000**	**18093,39**	**18093**
			Накладные расходы			*3301,20*	*3301*
			Сметная прибыль			*1340,25*	*1340*
359	**19**	**Прайс-лист стр.133**	**Сигнализатор загазованности СГГ-6М-П10**	**шт**	**1,000**	**26371,38**	**26371**
			Накладные расходы			*893,91*	*894*
			Сметная прибыль			*1953,44*	*1953*
360	**20**	**11-160401-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм /коллектор/. Прокладка**	**м трубопровода**	**3,000**	**890,10**	**2670**
			Накладные расходы			*316,37*	*949*
			Сметная прибыль			*65,93*	*198*

361	**21**	**23-010201-0143 РСНБ РК 2015**	**Трубы [illegible]ьные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,0[illegible]**	**849,38**	**2548**
			Накладные расходы			*28,79*	*86*
			Сметная прибыль			*62,92*	*189*
362	**22**	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**-3,000**	**11,93**	**-277**
			Накладные расходы			*-33,42*	*-100*
			Сметная прибыль			*-6,85*	*-21*
363	**23**	**11-090305-0304 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж**	**т конструкций**	**0,008**	**151451,59**	**1169**
			Накладные расходы			*52238,42*	*403*
			Сметная прибыль			*11218,64*	*87*
364	**24**	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**7,720**	**572,87**	**4423**
			Накладные расходы			*19,42*	*150*
			Сметная прибыль			*42,44*	*328*
365	**25**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,224**	**88,19**	**20**
			Накладные расходы			*17,73*	*4*
			Сметная прибыль			*6,53*	*1*
366	**26**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**0,224**	**148,91**	**33**
			Накладные расходы			*23,27*	*5*
			Сметная прибыль			*11,03*	*2*

367	**27**	**11-220301-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка /футляр/**	**км трубопровода**	**0,001**	**811534,23**	**406**
			Накладные расходы			*257142,67*	*129*
			Сметная прибыль			*60113,65*	*30*
368	**28**	**23-010201-0216 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,502**	**2319,44**	**1164**
			Накладные расходы			*78,62*	*39*
			Сметная прибыль			*171,81*	*86*
369	**29**	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015**	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**1,000**	**5648,30**	**5648**
			Накладные расходы			*928,34*	*928*
			Сметная прибыль			*418,39*	*418*
370	**30**	**11-161101-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**-0,500**	**11,93**	**-46**
			Накладные расходы			*-33,42*	*-17*
			Сметная прибыль			*-6,85*	*-3*
			ИТОГО:				**2447604**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**338335**
			Сметная прибыль				**181304**
			Итого с временными		**2,9 %**	**42348,00**	**2489952**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,91 %**	**13306,00**	**2503258**

			Итого в ...ущих ценах 2017г. , к = 1,0697784	Тенге			2677932
			Коэфициент скидки К=0,950000	Тенге			2544035,07
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			305284,208
			Итого с НДС	Тенге			2849319,28

"Подрядчик"
Директор
ТОО "Жылуэнерго ремонт"
Дербисбеков Ж.К.

"Технадзор"
Инженер
ТОО "Мир Строй и Компания"
Алпысбаев П.Т.

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"

«Авторский надзор»
ТОО «Корпорация ГАРАНТСТРОЙ»

Директор
Қайшыбаев К.Н.