Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик : КГП на ПХВ "Курчатовская городская больница" УЗ ВКО

Подрядчик: ТОО " Өскемен-пласт"

Наименование строительства: " Капитальный ремонт 4-х этажного здания КГП на ПХВ "Курчатовская городская больница" УЗ ВКО. Инженерные сети" в г. Курчатов, Ул. Курчатова 9.

СПРАВКА № 1
стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
	282554	№124	11.11.2019г	областной бюджет	033.015.423	ТОО «Өскемен-пласт»	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за декабрь без НДС	из.гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базисном уровне цен	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ №1	22 140 666,88	19 768 452,57	20 657 850,00	20 657 850,00		227 411,00	12 286 247,00		2 372 214,31	22 140 666,88

Заказчик : Главный врач

КГП на ПХВ "Курчатовская городская больница" УЗ ВКО _____ Д.С. Сейсеновна_____ 2019года

М.П.

Подрядчик Директор

ТОО «Өскемен-пласт» _____ М. Ю. Шаров _____ 2019года

М.П.

Технадзор: Эксперт

М.П. ТОО "АСАР Эксперт" _____ А. М. Нугметжанов _____ 2019года

Авторский надзор: Председатель правления _____ И. А. Грищенко _____ 2019года

Заказчик: КГП на ПХВ "Курчатовская городская больница" УЗ ВКО
ВКО, г. Курчатов, Ул. Курчатова 9.
ИИК KZ046010261000033575
БИН011240001762
БИК: HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Подрядчик: ТОО " Өскемен-пласт"

ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Протозанова,47-23
ИИК KZ39998LTB0000104972
БИК TSESKZKA
БИН 020540000457
АО «First Heartland Jusan Bank »

ф-2в

Наименование: " Капитальный ремонт 4-х этажного здания КГП на ПХВ "Курчатовская городская больница" УЗ ВКО. Инженерные сети" в г. Курчатов, Ул. Курчатова 9.

Договор: №124 от от 11.11.2019г

Акт № 1
приемки выполненных работ за декабрь 2019 года

23.12.2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 1-1-1 Демонтажные работы Водоснабжение и канализация									
		Раздел 1 Водоснабжение									
11	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Разборка (Ф25х4,2 мм=245м) НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	245	631,62	6,55	154747	1605	–	110274	286223
					625,07	0,07	153142	17	–	21202	
		Раздел 3 Горячее водоснабжение									
17	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	263	631,62	6,55	166116	1723	–	118375	307250
					625,07	0,06	164393	17	–	22759	
		Раздел 4 Противопожарный водопровод									

18	1116-1401-0102	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг.Снятие НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	20	764,65	11,4	15293	228	–	10917	28307
					753,25	4,85	15065	97	–	2097	
19	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Снятие НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	кран	20	545,4	47,15	10908	943	–	7414	19788
					498,25	16,6	9965	332	–	1466	
	Раздел 5 Хозяйственно-бытовая канализация										
22	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	260	336,24	0,55	87422	144	–	62875	162321
					335,68	0,19	87278	49	–	12024	
	Раздел 6 Санитарно-техническое оборудование										
25	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	прибор	30	599,67	5,62	17991	169	–	12897	33359
					594,05	3,01	17822	90	–	2471	
26	1215-0101-0307	Смеситель без душевой сетки. Снятие НР = 72 %	шт. арматуры	34	426,62	1,52	14504	51	–	10426	26924
					425,1	0,81	14453	28	–	1994	
27	1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %	прибор	5	745,55	6,27	3727	31	–	2673	6912
					739,27	3,36	3696	17	–	512	
29	1215-0101-0403	Мойка. Демонтаж НР = 72 %	прибор	4	1205,18	17,09	4820	68	–	3448	8929
					1188,09	9,18	4752	37	–	661	
	Локальная смета 1-1-2 Демонтажные работы . Электроснабжение										
1	1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	2	2140,5	847	4280	1693	–	2284	7090

				1293,5	292,5	2587	585	–	525	
2	1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	4	1323,35	30,04	5293	120	–	3754	9771
					1293,31	10,08	5173	41	–	724	
3	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором.Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	1	487	56	486	55	–	325	876
					431	20,5	431	20	–	65	
4	1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %	шт.	250	185,1	1,73	46275	432	–	33174	85805
					183,37	0,93	45843	232	–	6356	
5	1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР = 72 %	шт.	1	62	1	62	1	–	44	114
					61	–	61	–	–	8	
6	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	187	56,59	–	10582	–	–	7619	19657
					56,59	–	10582	–	–	1456	
7	1217-0101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж НР = 72 %	м	3000	24,61	–	73838	–	–	53163	137161
					24,61	–	73838	–	–	10160	

Локальная смета 2-1-1 Водопровод и канализация

Раздел 1 Водоснабжение В1

24	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	150	717		107550		107550	–	116154
					–		–		–	8604	
34	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	355	2198,51	28,61	780470	10158	1038	554006	1441234

				2166,97	0,5	769274	179	–	106758	
35	2301-0601-0105	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	355	696		247080		247080	–	266846
					–		–		–	19766	
41	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	613	10		6130		6130	–	6620
					–		–		–	490	
42	2302-0401-3504	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	710	13		9230		9230	–	9968
					–		–		–	738	
43	2302-0401-3505	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	710	27		19170		19170	–	20704
					–		–		–	1534	
44	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,3	537		2846		2846	–	3074
					–		–		–	228	
Раздел 4 Горячее водоснабжение											
58	1311-0401-0401	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене(Водонагреватели) НР = 72 %	шт.	13	16074,14	3639,22	208965	47311	7565	124989	360670
					11853	1500,58	154089	19507	–	26716	
59	5104-0106-0103 (об)	Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	комплект	7	27730		194110		–	–	194110
					–		–		194110	–	
61	5104-0106-0109 (об)	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	комплект	4	37933		151732		–	–	151732

				–		–		151732	–	
62	5104-0106-0113 (об)	Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	комплект	2	44712		89424		–	–	89424
					–		–		89424	–	
Раздел 5 Противопожарный водопровод В2											
68	1116-1401-0102	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или внише ПШК 315 ВО НР = 72 %	шт.	20	2224,1	35,65	44482	713	456	31404	81957
					2165,65	15,2	43313	304	–	6071	
69	2308-0307-0108	Шкаф пожарный ШПК-315 ВОБ/ВОК	шт.	20	21388		427760		427760	–	461981
					–		–		–	34221	
70	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 72 %	кран	20	1636,2	147,3	32724	2946	1129	21375	58427
					1432,45	51,9	28649	1038	–	4328	
71	2304-0702-0601	Вентили пожарные из ковкого чугуна 15кч11р с муфтовым и цапковым присоединением PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	20	7882		157640		157640	–	170251
					–		–		–	12611	
72	2303-0103-0801	Головка соединительная ГМ-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	20	758		15160		15160	–	16373
					–		–		–	1213	
73	2303-0103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	40	830		33200		33200	–	35856
					–		–		–	2656	
74	2303-0103-0403	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008 (длиной 20м=20шт)	м	400	959		383600		383600	–	414288
					–		–		–	30688	

75	2303-0103-0701	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	20	1083		21660		21660	–	23393
					–		–		–	1733	
Раздел 7 Хозяйственно-бытовая канализация К1											
84	2302-0601-0701	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	3	3932		11796		11796	–	12740
					–		–		–	944	
85	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	100	969,18	1,73	96918	173	236	69529	179763
					965,09	0,59	96509	59	–	13316	
86	2301-0506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	100	326		32600		32600	–	35208
					–		–		–	2608	
87	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	120	935,06	4,21	112207	505	651	80074	207663
					925,43	1,36	111051	163	–	15382	
88	2301-0506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	120	992		119040		119040	–	128563
					–		–		–	9523	
98	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/для трубопроводов Ф100	кг	140	537		75180		75180	–	81194
					–		–		–	6014	
104	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	84,041	537		45130		45130	–	48740
					–		–		–	3610	

Раздел 8 Санитарно-техническое оборудование

105	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды (умывальник "Тюльпан"=112 шт) НР = 72 %	комплект	30	3442,42	111,57	103272	3346	6817	68268	185263
					3103,63	56,88	93109	1707	–	13723	
106	2303-0102-0905	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	шт.	30	8146		244380		244380	–	263930
					–		–		–	19550	
107	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	30	957		28710		28710	–	31007
					–		–		–	2297	
108	2303-0102-1001	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	30	3832		114960		114960	–	124157
					–		–		–	9197	
109	1117-0201-0103	Смесители. Установка для умывальника НР = 72 %	шт.	30	1154,13	0,13	34625	4	1197	24065	63385
					1114,12	–	33424	–	–	4695	
110	2303-0102-1232	Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	30	7555		226650		226650	–	244782
					–		–		–	18132	
111	1117-0301-0105	Унитазы напольные керамические. Установка НР = 72 %	комплект	5	27977,97	381,15	139889	1905	119253	14156	166369
					3746,21	185,97	18731	930	–	12324	
112	2303-0102-0423	Унитаз напольный керамический с косым выпуском без бачка, без сиденья ГОСТ 30493-96	комплект	5	6707		33535		33535	–	36218

				–		–		–	2683	
113 2303-0102-0601	Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, непосредственно устанавливаемый на унитаз ГОСТ 30493-96	комплект	5	6710		33550		33550	–	36234
				–		–		–	2684	
114 2303-0102-0501	Сиденье для унитаза ГОСТ 15062-83	шт.	5	1531		7655		7655	–	8267
				–		–		–	612	
115 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 72 %	м подводок	1	411,97	–	412	–	–	297	766
				411,97	–	412	–	–	57	
116 2302-1104-3301	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,2 м	шт.	5	266		1330		1330	–	1436
				–		–		–	106	
120 1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР = 72 %	комплект	1	2141,86	276,86	2142	277	289	1236	3648
				1575,71	140,57	1576	140	–	270	
121 2303-0102-0207	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм x 900 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	11833		11833		11833	–	12780
				–		–		–	947	
122 2303-0102-1306	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	1	957		957		957	–	1034
				–		–		–	77	
123 1117-0201-0103	Смесители. Установка для душа НР = 72 %	шт.	1	1154,14	–	1153	–	39	802	2111
				1114,14	–	1114	–	–	156	

124	2303-0102-1230	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96	шт.	1	7556		7556		7556	–	8160
					–		–		–	604	
125	1117-0101-0108	Биде. Установка НР = 72 %	комплект	1	4860	149	4860	149	334	3206	8711
					4377	76	4377	76	–	645	
126	2303-0102-0701	Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96	шт.	1	11017		11017		11017	–	11898
					–		–		–	881	
127	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 72 %	шт.	1	1153	–	1153	–	39	802	2111
					1114	–	1114	–	–	156	
128	2303-0102-1220	Смеситель для биде центральный, набортный ГОСТ 25809-96	шт.	1	8511		8511		8511	–	9192
					–		–		–	681	
129	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 72 %	комплект	4	2903,36	83,82	11613	335	1346	7275	20399
					2482,91	43	9932	172	–	1511	
130	2303-0102-1106	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94	шт.	4	6914		27656		27656	–	29868
					–		–		–	2212	
131	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	4	957		3828		3828	–	4134
					–		–		–	306	
132	1117-0201-0103	Смесители. Установка для мойки с одной чашей НР = 72 %	шт.	4	1154,18	0,18	4617	1	160	3208	8451

				1114,09	–	4456	–	–	626	
133	2303-0102-1232	Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	4	7555		30220		30220	–	32638
					–		–		–	2418	

Локальная смета 2-1-2 Электроосвещение

Раздел 1 Электрооборудование

1	1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	2	21280,5	2821,5	42561	5643	28296	7612	54187
					4311	975	8622	1950	–	4014	
2	5800-2212-0001 (пл) (об)	Шкаф распределительный навесного исполнения ПР 8503-1001 -2УХЛ2, вводной автоматический выключатель ВА 57-35 Iн-250А, Iр125А, автоматические выключатели распределения ВА 57-31 Iн-100А, Iр50А - 6 шт,кстм=1,012 загот.скл. расх	шт	2	286902		573804		–	–	573804
					–		–		573804	–	
19	1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IР31 =11 комплектов НР = 72 %	шт.	4	5462,55	100	21852	400	4208	12512	37113
					4311	33,55	17244	134	–	2749	
20	2307-0201-0111	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4	6201		24804		24804	–	26788
					–		–		–	1984	

21	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне ВА47-29 3Р 32А НР = 72 %								
			шт.	11	5053,91	116,18	55593	1278	24329	21856	83645
					2726	33,55	29986	369	–	6196	
22	2307-0204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010								
			шт.	11	1602		17622		17622	–	19032
					–		–		–	1410	
23	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне ВА47-29 1Р 10А НР = 72 %								
			шт.	32	2829,24	19,94	90534	638	46280	31404	131693
					1363	–	43616	–	–	9755	
24	2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010								
			шт.	32	492		15744		15744	–	17004
					–		–		–	1260	
25	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне АВДТ 32 С25 30 мА НР = 72 %								
			шт.	28	2829,23	19,95	79218	558	40496	27478	115232
					1363	–	38164	–	–	8536	
26	2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010								
			шт.	28	3793		106204		106204	–	114700
					–		–		–	8496	
31	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30=30шт НР = 72 %	шт.	1	1640,5	185,5	1641	186	18	1084	2943
					1437	67	1437	68	–	218	

32	2307-0203-0605	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	11673		11673		11673	–	12607
					–		–		–	934	
Раздел 2 Светотехническая продукция											
33	1308-0305-0403	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях (ARS/S 418 HF=423 шт) НР = 72 %	шт.	86	3555,22	1254,26	305749	107867	17452	179189	523733
					2098,02	795,84	180430	68443	–	38795	
34	2900-2212-0002 (пл)ТОО "КазсветGroud"	Светильник люминисцентный 4х18 Вт (ARS/S 418 HF) кстм=1,02загот.скл.расх	шт	86	14582		1254052		1254052	–	1354376
					–		–		–	100324	
35	1308-0305-0411	Светильник количество ламп в светильнике до 4. Установка на подвесках в подвесных потолках ARS/S 418 HF ES1 =59 шт НР = 72 %	шт.	11	7981,59	1295,61	87797	14252	23437	43286	141570
					4555,29	910,19	50108	10012	–	10487	
36	2900-2212-0003 (пл)ТОО "КазсветGroud"	Светильник люминисцентный 4х18 Вт с ,с аварийным блоком питания ARS/S 418 HF ES1 кстм=1,02загот.скл.расх	шт	11	31972		351692		351692	–	379827
					–		–		–	28135	
37	1308-0305-0411	Светильник количество ламп в светильнике до 4. Установка на подвесках в подвесных потолках ARS/R 418 HF=119 шт НР = 72 %	шт.	25	7981,57	1295,59	199538	32390	53266	98378	321749
					4555,29	910,18	113882	22754	–	23833	
38	2900-2212-0004 (пл)ТОО "КазсветGroud"	Светильник люминисцентный 4х18 Вт (ARS/R 418 HF) кстм=1,02загот.скл.расх	шт	25	12350		308750		308750	–	333450
					–		–		–	24700	

39 1308-0305-0411	Светильник количество ламп в светильнике до 4. Установка на подвесках в подвесных потолках ARS/R 418 HF ES1=108 шт HP = 72 %	шт.	19	7981,56	1295,58	151650	24617	40482	74768	244531
				4555,29	910,17	86551	17293	–	18113	
40 2900-2212-0005 (пл)ТОО "КазсветGroud"	Светильник люминисцентный 4х18 Вт с ,с аварийным блоком питания ARS/R 418 HF ES1 кстм=1,02загот.скл.расх	шт	19	30452		578588		578588	–	624875
				–		–		–	46287	
43 1308-0305-0410	Светильник количество ламп в светильнике до 2. Установка на подвесках в подвесных потолках С 360/118 HF ES1=45 шт HP = 72 %	шт.	13	7004,93	1034,69	91053	13451	26976	43259	145057
				3894,27	727,36	50626	9456	–	10745	
44 2900-2212-0009 (пл)ТОО "КазсветGroud"	Светильник под компактную люминисцентную лампу 1х18 Вт с ,с аварийным блоком питания С 360/118 HF ES1 кстм=1,02загот.скл.расх	шт	13	33692		437996		437996	–	473036
				–		–		–	35040	
45 1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами HP = 72 %	шт.	74	1992,5	785,52	147446	58129	9563	86018	252141
				1077,75	536,7	79754	39716	–	18677	
46 2307-0106-1304	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OWP ECO LED 595, 220 В, мощность 33 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014	шт.	38	39832		1513616		1513616	–	1634705
				–		–		–	121089	

47	2900-2212-0006 (пл)ТОО "КазсветGroud"	Светильник светодиодный 34 Вт с аварийным блоком питания OWP ECO LED 595 EM кстм=1,02загот.скл.расх	шт	23	60648		1394904		1394904	–	1506496
					–		–		–	111592	
49	2900-2212-0010 (пл)ТОО "КазсветGroud"	Светильник под компактную люминисцентную лампу 1х18 Вт C360/118HF кстм=1,02загот.скл.расх	шт	50	16864		219232		219232	–	236771
					–		–		–	17539	
51	1308-0305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	25	2528,85	903,29	63222	22582	5074	36067	107232
					1422,63	581,06	35566	14527	–	7943	
52	2900-2212-0012 (пл)ТОО "КазсветGroud"	Светильник люминисцентный 2х36 Вт с ALS.OPL 236 HF кстм=1,02загот.скл.расх	шт	10	20826		208260		208260	–	224921
					–		–		–	16661	
53	2900-2212-0013 (пл)ТОО "КазсветGroud"	Светильник под компактную люминисцентную лампу 2х18 Вт с RKL218HF кстм=1,02загот.скл.расх	шт	15	26654		399810		399810	–	431795
					–		–		–	31985	
54	1308-0305-0307	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	6	2300,28	992,71	13801	5956	775	8027	23574
					1178,34	679,8	7070	4078	–	1746	
55	2900-2212-0014 (пл)ТОО "КазсветGroud"	Светильник прикроватный 2х36 Вт с розеткой 550в BH 236 PS ad/down кстм=1,02загот.скл.расх	шт	6	38039		228234		228234	–	246493
					–		–		–	18259	

56 1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами DS LED 500K HP = 72 %									
		шт.	2	1992,48	785,52	3986	1571	259	2326	6817
				1077,74	536,71	2156	1074	–	505	
57 2900-2212-0015 (пл)ТОО "КазсветGroud"	Светильник светодиодный 9Вт DS LED 5000K kстм=1,02загот.скл.расх									
		шт	2	7584		15168		15168	–	16381
				–		–		–	1213	
58 1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования HP = 72 %									
		шт.	9	1389,61	140,73	12506	1267	634	7880	22017
				1178,34	37,64	10605	339	–	1631	
59 2307-0101-2501	Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-4, мощность 1x4 Вт ГОСТ 17677-82									
		шт.	9	21171		190539		190539	–	205782
				–		–		–	15243	
61 2307-0104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91									
		шт.	564	205		115620		115620	–	124870
				–		–		–	9250	
62 2307-0104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91									
		шт.	20	440		8800		8800	–	9504
				–		–		–	704	
63 2307-0104-0406	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт									
		шт.	56	1285		71960		71960	–	77717
				–		–		–	5757	

Раздел 3 Электроустановочные изделия

66 1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке ВС 10-1-0 КБ=367 шт НР = 72 %	шт.	92	433,32	3,65	39865	336	1190	27693	72963
				416,73	1,34	38339	124	–	5405	
67 2307-0218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	92	351		32292		32292	–	34875
				–		–		–	2583	
70 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке РС 10-3-КБ=257 шт НР = 72 %	шт.	61	515,41	3,65	31440	223	1414	21517	57194
				488,58	1,34	29803	82	–	4237	
71 2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	61	419		25559		25559	–	27604
				–		–		–	2045	
72 1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке ВСп 10-1-0 КБ=4 шт НР = 72 %	шт.	4	433,5	3,75	1734	15	52	1204	3173
				416,75	1,25	1667	5	–	235	
73 2307-0218-1508	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	351		1404		1404	–	1516
				–		–		–	112	

74	2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	157	31		4867		4867	–	5256
					–		–		–	389	
75	2307-0202-0702	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	157	76		11932		11932	–	12887
					–		–		–	955	
	Раздел 5 Кабельно-проводниковая продукция										
79	2306-0145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2	187361		374722		374722	–	404700
					–		–		–	29978	
80	2306-0145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1	290346		290346		290346	–	313574
					–		–		–	23228	
85	1308-0206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой НР = 72 %	м кабеля	3000	381,79	177,29	1145381	531864	90917	513482	1791572
					174,2	63,52	522600	190569	–	132709	

Всего	**20 657 850**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 328 437
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	898 309
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	406 830
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 277 177
- оборудование, тенге	1 009 070
Накладные расходы, тенге	2 689 394
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 455 463

Всего	**20 657 850**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	235 785
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %), К=0,8	437 460
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	227411
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**406 441**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**21 964 947**
С учетом договорного коэфициента 0,9	19 768 452,57
НДС (12 %)	2 372 214,31
Итого	**22 140 666,88**

Заказчик : Главный врач
КГП на ПХВ "Курчатовская городская больница"
УЗ ВКО
М.П. _____ Д.С. Сейсеновна_____ 2019года

Подрядчик Директор
М.П. ТОО «Өскемен-пласт» _____ М.Ю. Шаров _____ 2019года

Технадзор: Эксперт
М.П. ТОО "АСАР Эксперт" _____ А. М. Нугметжанов _____ 2019года

Авторский надзор Председатель правления
М.П. ПК "ПИ" Семипалатинскгражданпроект" _____ И. А. Грищенко _____ 2019года