Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **070340004253 - Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области"**

Подрядчик: **100940016554 - ТОО АЭS and Limited**

Стройка: **Строительство подводящего газопровода от АГРС села Аулиеколь до села Диевка с подключением села Новоселовка Аулиекольского района Костанайской области.**

Договор подряда (контракт) №: **81 от 08.08.2024 года**

Акт выполненных работ
за Февраль 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: 1-1-2				
			Раздел: Фундаменты Снятие и восстановление ПРС. Высокое давление Г-3				
1	3	1101-0104-0105РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (снятие ПРС)	м3 грунта	3500	54	250 284
2	4	1101-0104-0105РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (восстановление ПРС)	м3 грунта	4500	54	321 794
			Итого по разделу: Фундаменты Снятие и восстановление ПРС. Высокое давление Г-3				**572 079**
			Итого по локальной смете: 1-1-2				**572 079**
			Локальная смета: № 2-1-2				
			Раздел: Земляные работы Земляные работы. Высокое давление Г-3				
3	1	1101-0101-0319РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	10852	94	1 305 278
4	3	1101-0205-0301РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	425	1 909	1 507 661
5	4	1101-0205-0501РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/10 СМ/	м3 грунта	50	1 184	110 036
6	5	1101-0205-0501РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/20 СМ/	м3 грунта	2000	1 184	4 401 440
7	6	211-501-0103РСНБ РК 2022	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м3	2000	6 895	14 893 199
8	8	1101-0104-0404РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	8238.37	31	340 574
			Итого по разделу: Земляные работы Земляные работы. Высокое давление Г-3				**22 558 190**
			Раздел: Фундаменты Полиэтиленовый подземный газопровод высокого давления Г-3				
9	11	1122-0501-0404РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1.51	706 107	1 881 449

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	12	241-202-0217РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	1535	8 241	13 661 929
11	13	1122-0501-0407РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	5	1 531 883	11 914 353
12	14	241-202-0220РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм	м	5000	16 308	88 063 200
13	51	1308-0201-0405РСНБ РК 2022	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	10000	7	140 999
14	52	249-101-0201РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	10000	17	183 600
			Итого по разделу: Фундаменты Полиэтиленовый подземный газопровод высокого давления Г-3				**115 845 532**
			Итого по локальной смете: № 2-1-2				**138 403 723**
			Локальная смета: 1-1-1				
			Раздел: Разбивка трассы				
15	1	СТСЦИ	Восстановление трассы магистральных трубопроводов	км	10	16 478	164 780
16	2	СТСЦИ	Закрепление трасс магистральных трубопроводов	км	10	18 169	181 690
			Итого по разделу: Разбивка трассы				**346 470**
			Итого по локальной смете: 1-1-1				**346 470**
			ИТОГО по акту:				**139 322 273**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (2.900%)	139322273.717 x 2.90%	4 040 346
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	139322273.717 + 4040346.071	143 362 619
	Сметная прибыль, 8.00%	143362619.788 x 8.00%	11 469 009
	Непредвиденные расходы, 2.000%	143362619.788 x 2.000%	2 867 252
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		157 698 881
	НДС (12%)	157698881.766 x 12%	18 923 865
	Итого с НДС	157698881.766 + 18923865.812	176 622 747

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
840314350968 - КАЛКАЕВ ЖАСУЛАН БОЛАТОВИЧ	Начальник участка	25.02.2025 07:35
Представители технического надзора		
910704350589 - ЕСКАЛИЕВ АЛДАН ЖОЛДЫБАЕВИЧ	Эксперт технического надзора	25.02.2025 07:36
Представители авторского надзора		
570904301387 - ЗАВЬЯЛОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ	Авторский надзор	25.02.2025 07:36
Представители заказчика		
840430350792 - ТИХОН АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ	Заказчик	25.02.2025 10:00
860630350496 - АСКАРОВ ДАУРЕН КАЗИЗОВИЧ	Руководитель	25.02.2025 10:01