Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»

Подрядчик: ТОО "Основание"

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО 180-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ.КРЕПОСТНАЯ-Н.НАЗАРБАЕВА В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (С ВНЕШНИМИ ИНЖЕНЕРНЫМИ СЕТЯМИ И БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ТЕРРИТОРИИ)

Справка №5
о стоимости выполненных строительно монтажных работ и затрат
(по ресурсному методу)

февраль 2025 г.

Код	Код	Договор		Источник	Организационно правовая форма						
		34	13.02.2024г.								
Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за февраль) без НДС	из графы 1						
					Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.			
						в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬСТВО 180-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ.КРЕПОСТНАЯ-Н.НАЗАРБАЕВА В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (С ВНЕШНИМИ ИНЖЕНЕРНЫМИ СЕТЯМИ И БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ТЕРРИТОРИИ)		556 273 132	141 494 172	126 334 082	416 156 272	105 853 912					15 160 090	141 494 172

Заказчик: Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» Ризаханов Б.Б., БИН 050240007370

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "Основание" Тимофеев С.П., БИН 950440000566

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперты технического надзора: Эксперт технического надзора ТОО «АстанаДорАркитекс», Боданов А.А., аттестаты №KZ38VJE00033754, №KZ11VJE00033755

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» , БИН 050240007370, г.Петропавловск, ул. Конституции Казахстана,23 тел. 8 (7152) 46-59-56
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Основание", БИН 950440000566, г. Петропавловск, ул. Мусрепова, 30 А, тел. 8 (7152) 42-66-66
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: СТРОИТЕЛЬСТВО 180-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ.КРЕПОСТНАЯ-Н.НАЗАРБАЕВА В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (С ВНЕШНИМИ ИНЖЕНЕРНЫМИ СЕТЯМИ И БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ТЕРРИТОРИИ)

Объект: СТРОИТЕЛЬСТВО 180-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ.КРЕПОСТНАЯ-Н.НАЗАРБАЕВА В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (С ВНЕШНИМИ ИНЖЕНЕРНЫМИ СЕТЯМИ И БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ТЕРРИТОРИИ)
(наименование,адрес)

Договор подряда (контакт) № 34 от 13.02.2024 г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
(по ресурсному методу) № 5

за февраль 2025 года
на общестроительные работы
Составлен(а) в текущих ценах на 2022год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ НИЖЕ ОТМЕТКИ 0,000										
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты										
23	Е11-060301-0101 1106-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опалубка (снизу) и поддерживающие ее конструкции для высоких ростверков. Устройство(АС-5а)	$м^2$ площади горизонтальной проекции ростверков	87		2749,71	29,81	239225	2594	109896	116078	383728
		НР - 91%; СП - 8%				1456,72	9,47	126735	824		28425	
24	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство(устройство монолитного ростверка из бетона кл.В15,F150,W6)	$м^3$	87,5		43409,82	3128,47	3798359	273741	2962255	561767	4708936
		НР - 91%; СП - 8%				6427,01	628,14	562363	54962		348810	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,375		349794,00	--	1530349	--	1530349	--	1652777
		СП - 8%				--	--	--	--		122428	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм *СП - 8%*	т	0,0694	455717,00 --	-- --	31627 --	-- --	31627	-- 2530	34157
28	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная(АС-5а) *НР - 93%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности	84,36	1217,13 644,32	17,87 8,06	102677 54355	1508 680	46814	51182 12309	166168
31	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	229	3015,26 606,65	1778,15 389,23	690495 138923	407197 89134	144375	269107 76768	1036370
32	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	164	3405,38 701,61	1743,59 381,66	558482 115064	285949 62592	157469	209635 61449	829566
33	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	37	4360,51 1068,23	2221,11 486,19	161339 39525	82181 17989	39633	67866 18336	247541
34	Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	28	7128,60 1627,17	3895,58 852,72	199601 45561	109076 23876	44964	81936 22523	304060
37	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство (монолитные заделки из бетона кл.В10,F100,W6) *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^3$	20,74	38242,80 6522,12	1403,28 548,08	793156 135269	29104 11367	628783	133439 74127	1000722
38	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (сетки 1-8,4ВрI) *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,165	560011,16 100689,79	3604,37 1088,04	92402 16614	595 180	75193	15618 8642	116662
39	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (Кр125,Мр50,АС-5а) *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^3$ кладки	5,16	61929,91 9713,18	4486,64 1079,98	319558 50120	23151 5573	246287	51794 29708	401060
40	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (Кр125,Мр50) *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^3$ кладки	11,24	61431,99 9215,26	4486,64 1079,98	690496 103580	50430 12139	536486	107618 63849	861963

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя (рубероид)	$м^2$ поверхности	178,52	4224,31	10,76	754124	1921	693522	55027	873882
		НР - 93%; СП - 8%			328,71	2,73	58681	487		64731	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (праймер битумный,АС-5а)	$м^2$ поверхности	242,43	2647,58	29,55	641853	7164	532747	95714	796572
		НР - 93%; СП - 8%			420,50	4,03	101942	977		59005	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	Е11-080101-0302 1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой(Техноэласт ЭПП)	$м^2$ поверхности	241,6	3240,00	6,72	782784	1623	737209	41244	889951
		НР - 93%; СП - 8%			181,92	1,64	43952	396		65923	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	Е11-080101-0302 1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой (насухо, профилированной мембраной)	$м^2$ поверхности	241,6	1896,94	6,72	458301	1623	412726	41244	539508
		НР - 93%; СП - 8%			181,92	1,64	43952	396		39963	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (перемычки из арматуры)	т	0,183	368570,70	2001,42	67448	366	--	61187	138926
		НР - 91%; СП - 8%			366569,28	854,72	67082	156		10291	
46	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1247	353220,00	--	44047	--	44047	--	47571
		СП - 8%			--	--	--	--		3524	
47	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,053	329247,00	--	17450	--	17450	--	18846
		СП - 8%			--	--	--	--		1396	
48	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0053	376202,00	--	1994	--	1994	--	2154
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
49	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (арматурный шов)	т металлических изделий	1,55	104294,16	3604,37	140797	4866	--	127782	290065
		НР - 93%; СП - 8%			100689,79	1088,04	135931	1469		21486	
50	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,514	349794,00	--	459629	--	459629	--	496399
		СП - 8%			--	--	--	--		36770	
51	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,036	379988,00	--	13680	--	13680	--	14774
		СП - 8%			--	--	--	--		1094	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**12589873**	**1283089**	**9467135**	**2088238**	**15852358**
							1839649	**283197**	**--**	**1174247**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12589873				
	Материалы		Тенге				7368361				
	Всего заработная плата		Тенге					2122846			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2098776				
		Накладные расходы	Тенге				2088238				
		Сметная прибыль	Тенге				1174247				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15852358				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1278
		Сметная заработная плата	Тенге					2122846			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**15852358**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1278
		Сметная заработная плата	Тенге					2122846			
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытие									
56	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и	Панели перекрытий площадью до 5 м^2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	16	4274,90	1988,90	68398	31823	18045	29473	105701
		НР - 118%; СП - 8%			1158,10	402,98	18530	6448		7830	
57	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Панели перекрытий площадью до 10 м^2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	74	5339,75	2321,04	395142	171757	120536	162426	602174
		НР - 118%; СП - 8%			1389,85	470,27	102849	34800		44606	
58	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м^2	106,24	10473,00	--	1112652	--	1112652	--	1201664
		СП - 8%			--	--	--	--		89012	
59	С1261-102-0124 261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры (А1,2)	т	0,073	144002,00	--	10512	--	10512	--	11353
		СП - 8%			--	--	--	--		841	
61	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм(у торцов плит)	м^2 поверхности	21	648,54	9,83	13619	206	--	10265	25795
		НР - 76%; СП - 8%			638,71	4,43	13413	93		1911	
62	С1234-102-0102 234-102-0102 РСНБ РК 2022 ко=1,03	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	м^3	0,4326	17627,00	--	7625	--	7625	--	8235
		СП - 8%			--	--	--	--		610	
68	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (усиление балконных плит,АС-18)	т конструкций	1,326	42941,40	13995,25	56940	18558	5611	26714	90346
		НР - 69%; СП - 8%			24714,48	4483,42	32771	5945		6692	
69	С1214-203-0202 214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,549	518842,00	--	284844	--	284844	--	307632
		СП - 8%			--	--	--	--		22788	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм *СП - 8%*	т	0,777	479350,00 --	-- --	372455 --	-- --	372455	-- 29796	402251
71	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	36,9	153,02 66,04	3,21 0,38	5646 2437	118 14	3091	1691 587	7924
72	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ко=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза) *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	36,9	191,19 74,65	4,68 0,76	7055 2755	173 28	4127	1920 718	9693
73	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	65	901,52 259,07	385,08 80,39	58599 16840	25030 5225	16729	26036 6771	91406
74	С1222-102-0101 222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	$м^3$	0,94	108065,00 --	-- --	101581 --	-- --	101581	-- 8126	109707
75	С1222-102-0102 222-102-0102 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	$м^3$	0,038	108130,00 --	-- --	4109 --	-- --	4109	-- 329	4438
76	С1222-102-0103 222-102-0103 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	$м^3$	0,159	114131,00 --	-- --	18147 --	-- --	18147	-- 1452	19599
77	С1222-102-0104 222-102-0104 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	$м^3$	0,048	124540,00 --	-- --	5978 --	-- --	5978	-- 478	6456
78	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	$м^3$	0,329	145553,00 --	-- --	47887 --	-- --	47887	-- 3831	51718
79	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (укладка перемычек из уголка) *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,864	42941,40 24714,48	13995,25 4483,42	37101 21353	12092 3874	3656	17407 4361	58869
80	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,864	479350,00 --	-- --	414158 --	-- --	414158	-- 33133	447291
81	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	23,328	153,02 66,04	3,21 0,38	3570 1541	75 9	1954	1069 371	5010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ко=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	$м^2$	23,328	191,19	4,68	4460	109	2610	1214	6128
		НР - 69%; СП - 8%			74,65	0,76	1741	18		454	
		СЕЧЕНИЕ а-а									
83	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (сечение "а-а" Б-1)	т конструкций	0,297	42941,40	13995,25	12754	4157	1257	5984	20237
		НР - 69%; СП - 8%			24714,48	4483,42	7340	1332		1499	
84	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,012	479350,00	--	5752	--	5752	--	6212
		СП - 8%			--	--	--	--		460	
85	С1214-203-0203 214-203-0203 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,285	558023,00	--	159037	--	159037	--	171760
		СП - 8%			--	--	--	--		12723	
86	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,297	19505,97	2228,82	5793	662	714	3049	9549
		НР - 69%; СП - 8%			14870,52	6,04	4417	2		707	
87	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	$м^2$	8,589	153,02	3,21	1314	27	720	394	1845
		НР - 69%; СП - 8%			66,04	0,38	567	3		137	
88	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ко=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	$м^2$	8,589	191,19	4,68	1642	41	960	447	2256
		НР - 69%; СП - 8%			74,65	0,76	641	7		167	
89	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	7	901,52	385,08	6311	2696	1802	2804	9844
		НР - 118%; СП - 8%			259,07	80,39	1813	563		729	
90	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	5	3553,99	2084,62	17770	10423	222	10975	31045
		НР - 118%; СП - 8%			1425,02	435,21	7125	2176		2300	
91	С1222-102-0103 222-102-0103 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,132	114131,00	--	15065	--	15065	--	16270
		СП - 8%			--	--	--	--		1205	
92	С1222-102-0105 222-102-0105 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,13	87101,00	--	11323	--	11323	--	12229
		СП - 8%			--	--	--	--		906	
93	С1222-102-0107 222-102-0107 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,81	121202,00	--	98174	--	98174	--	106028
		СП - 8%			--	--	--	--		7854	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**3365413**	**277947**	**2851333**	**301868**	**3960665**
							236133	**60537**	**--**	**293384**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3252825				
	Материалы		Тенге				170798				
	Всего заработная плата		Тенге					219636			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2669299				
		Накладные расходы	Тенге				248714				
		Сметная прибыль	Тенге				280125				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3781664				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								137
		Сметная заработная плата	Тенге					219636			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				112588				
	Материалы		Тенге				11239				
	Всего заработная плата		Тенге					77034			
		Накладные расходы	Тенге				53154				
		Сметная прибыль	Тенге				13259				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				179001				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					77034			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**3960665**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								184
		Сметная заработная плата	Тенге					296670			
		РАЗДЕЛ 5.Лестницы									
106	Е11-070518-0101 1107-0518-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	24,15	2128,80	81,13	51411	1959	1165	57968	118129
		НР - 118%; СП - 8%			1999,47	34,71	48287	838		8750	
107	С1222-301-0101 222-301-0101 РСНБ РК 2022	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	24,15	4291,00	--	103628	--	103628	--	111918
		СП - 8%			--	--	--	--		8290	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**155039**	**1959**	**104793**	**57968**	**230047**
							48287	**838**	**--**	**17040**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				155039				
	Материалы		Тенге				1164				
	Всего заработная плата		Тенге					49125			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				103628				
		Накладные расходы	Тенге				57968				
		Сметная прибыль	Тенге				17040				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				230047				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					49125			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**230047**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					49125			
		РАЗДЕЛ 6.Проемы									
		ДВЕРИ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Проемы площадью до 2 м^2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м^2	2,52	4787,64	1110,10	12065	2798	4192	5180	18625
		НР - 90%; СП - 8%			2014,07	269,72	5075	680		1380	
117	С1261-104-0305 261-104-0305 РСНБ РК 2022	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м^2	2,52	43654,00	--	110008	--	110008	--	118809
		СП - 8%			--	--	--	--		8801	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**122073**	**2798**	**114200**	**5180**	**137434**
							5075	**680**	**--**	**10181**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				122073				
	Материалы		Тенге				4192				
	Всего заработная плата		Тенге					5755			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				110008				
		Накладные расходы	Тенге				5180				
		Сметная прибыль	Тенге				10181				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				137434				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					5755			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**137434**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					5755			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0,000									
		РАЗДЕЛ 1.Стены									
		Стены 1го,2,3,4этажей									
1	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя (, по узлу рубероидом,АС-5б сводная)	м^2 поверхности	58,6	4224,31	10,76	247545	631	227652	18063	286856
		НР - 93%; СП - 8%			328,71	2,73	19262	160		21248	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м(КР-Л-ПУ 150 КУР150 Мр100)	м^3 кладки	240,55	26547,83	3377,86	6386081	812544	2512459	3004566	10141899
		НР - 93%; СП - 8%			12725,33	705,21	3061078	169638		751252	
2.6	С1213-101-0703 213-101-0703 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	15,9801	94472,00	--	1509672	--	1509672	--	1630446
		СП - 8%			--	--	--	--		120774	
3	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(диафрагма, КР-Л-ПО 150 Мр100)	м^3 кладки	7	19426,53	4486,64	135986	31407	36587	70263	222749
		НР - 93%; СП - 8%			9713,18	1079,98	67992	7560		16500	
4	Ценовое СТЦЕНОВОЕ предложение п.134	Кирпич керамический лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм	шт	2048,2	187,50	--	384037	--	384037	--	414760
		СП - 8%			--	--	--	--		30723	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(диафрагма, КР-Л-ПО 150 Мр100) *НР - 93%; СП - 8%*	$м^3$ кладки	6,6	19426,53 9713,18	4486,64 1079,98	128215 64107	29612 7128	34496	66248 15557	210020
7	Ценовое СТЦЕНОВОЕ предложение п.134	Кирпич керамический лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм *СП - 8%*	шт	1931,16	187,50 --	-- --	362093 --	-- --	362093	-- 28967	391060
8	Е11-080201-1003 1108-0201-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУЛ150 КУР150 Мр100) *НР - 93%; СП - 8%*	$м^3$ кладки	7	46131,81 9692,98	3184,84 664,91	322923 67851	22294 4654	232778	67430 31228	421581
9	Е11-080201-1003 1108-0201-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУЛ150 КУР150 Мр100) *НР - 93%; СП - 8%*	$м^3$ кладки	6,4	46131,81 9692,98	3184,84 664,91	295244 62035	20383 4255	212826	61650 28551	385445
10	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м(из полнотелого рядового КР-Л-ПУ 150 КУР125 Мр100 лифт 1го эт.) *НР - 93%; СП - 8%*	$м^3$ кладки	16,9	52932,57 12725,33	3377,86 705,21	894560 215058	57086 11918	622416	211088 88452	1194100
13	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м(из полнотелого рядового КР-Л-ПУ 150 КУР125 Мр75 лифт 2,3,4эт) *НР - 93%; СП - 8%*	$м^3$ кладки	10,2	52809,40 12725,33	3377,86 705,21	538656 129798	34454 7193	374404	127402 53285	719343
16	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(толщ.510мм стенок лоджий из лицевого кирпича марки КУЛ150 Мр100) *НР - 93%; СП - 8%*	$м^3$ кладки	54,3	47069,04 9713,18	4486,64 1079,98	2579383 532282	245868 59183	1801233	550063 250355	3379801
17	Е11-080201-1005 1108-0201-1005 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м (КУЛ150 КУР150 Мр100, толщ.770) *НР - 93%; СП - 8%*	$м^3$ кладки	97,1	44891,08 8886,70	3088,33 644,76	4358924 862899	299877 62606	3196148	860720 417572	5637216
65	С1234-102-0102 234-102-0102 РСНБ РК 2022	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014 (ПСС-25) *СП - 8%*	$м^3$	74,7	17627,00 --	-- --	1316737 --	-- --	1316737	-- 105339	1422076
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ									
71	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (КУР150 Мр100) *НР - 93%; СП - 8%*	$м^3$ кладки	181,95	47389,16 9215,26	4486,64 1079,98	8622458 1676717	816344 196502	6129397	1742093 829164	11193715
72	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка (вентканалы,КОР150 Мр100) *НР - 93%; СП - 8%*	$м^3$ кладки	53,5	65019,70 9529,52	3474,37 725,36	3478554 509829	185879 38807	2782846	510232 319103	4307889

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СЕЧ.а-а, ПЕРЕГОРОДКИ толщ.250мм									
82	Е11-080201-1503 1108-0201-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 250 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м (КОР100 Мр25)	$м^3$ кладки	5,03	71862,65	4662,81	361469	23454	259812	77536	474125
		НР - 93%; СП - 8%			15547,34	1027,59	78203	5169		35120	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	С1234-101-0301 234-101-0301 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/$м^3$ (ISOVER-KT-11)	$м^3$	4,29	15111,00	--	64826	--	64826	--	70012
		СП - 8%			--	--	--	--		5186	
		ОБЩИЕ РАБОТЫ									
84	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	175	901,52	385,08	157766	67389	45040	70098	246094
		НР - 118%; СП - 8%			259,07	80,39	45337	14068		18230	
85	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	71	3553,99	2084,62	252333	148008	3149	155850	440837
		НР - 118%; СП - 8%			1425,02	435,21	101176	30900		32654	
86	Е11-070104-0304 1107-0104-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки массой более 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	15	5239,18	2972,52	78588	44588	1533	49295	138114
		НР - 118%; СП - 8%			2164,47	620,58	32467	9309		10231	
87	С1222-102-0101 222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,87	108065,00	--	94017	--	94017	--	101538
		СП - 8%			--	--	--	--		7521	
88	С1222-102-0102 222-102-0102 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	2,05	108130,00	--	221666	--	221666	--	239399
		СП - 8%			--	--	--	--		17733	
89	С1222-102-0103 222-102-0103 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,58	114131,00	--	66196	--	66196	--	71492
		СП - 8%			--	--	--	--		5296	
90	С1222-102-0104 222-102-0104 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,09	124540,00	--	11209	--	11209	--	12106
		СП - 8%			--	--	--	--		897	
91	С1222-102-0105 222-102-0105 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	2,78	87101,00	--	242141	--	242141	--	261512
		СП - 8%			--	--	--	--		19371	
92	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,3	145553,00	--	189219	--	189219	--	204357
		СП - 8%			--	--	--	--		15138	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (перемычек из уголковой стали,АС-30)	т конструкций	2,758	42941,40	13995,25	118432	38599	11670	55564	187916
		НР - 69%; СП - 8%			24714,48	4483,42	68163	12365		13920	
94	С1214-203-0202 214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,085	518842,00	--	44102	--	44102	--	47630
		СП - 8%			--	--	--	--		3528	
95	С1214-203-0203 214-203-0203 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,077	558023,00	--	42968	--	42968	--	46405
		СП - 8%			--	--	--	--		3437	
96	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	2,539	479350,00	--	1217070	--	1217070	--	1314436
		СП - 8%			--	--	--	--		97366	
97	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,04	490233,00	--	19609	--	19609	--	21178
		СП - 8%			--	--	--	--		1569	
98	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (поз.1)	т	0,016	376202,00	--	6019	--	6019	--	6501
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
99	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	$м^2$	74,763	153,02	3,21	11440	240	6263	3426	16055
		НР - 69%; СП - 8%			66,04	0,38	4937	28		1189	
100	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ко=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	$м^2$	74,763	191,19	4,68	14294	350	8363	3890	19639
		НР - 69%; СП - 8%			74,65	0,76	5581	57		1455	
101	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (колодцевой кладки АС-31)	т металлических изделий	2,57	104294,16	3604,37	268036	9263	--	243259	552199
		НР - 93%; СП - 8%			100689,79	1088,04	258773	2796		40904	
102	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,63	354275,00	--	223193	--	223193	--	241048
		СП - 8%			--	--	--	--		17855	
103	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,94	455717,00	--	884091	--	884091	--	954818
		СП - 8%			--	--	--	--		70727	
104	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (,связевые,С-4-1-С-7-1 АС-31)	т металлических изделий	0,297	104294,16	3604,37	30975	1070	--	28112	63814
		НР - 93%; СП - 8%			100689,79	1088,04	29905	323		4727	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,118	354275,00	--	41804	--	41804	--	45148
		СП - 8%			--	--	--	--		3344	
106	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,179	455717,00	--	81573	--	81573	--	88099
		СП - 8%			--	--	--	--		6526	
107	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (архитектурное оформление фасадов, л.АС-31)	т металлических изделий	0,487	104294,16	3604,37	50791	1755	--	46096	104638
		НР - 93%; СП - 8%			100689,79	1088,04	49036	530		7751	
108	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,487	455717,00	--	221934	--	221934	--	239689
		СП - 8%			--	--	--	--		17755	
109	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (устройство арматурного пояса)	т металлических изделий	2,436	104294,16	3604,37	254061	8780	--	230576	523408
		НР - 93%; СП - 8%			100689,79	1088,04	245280	2650		38771	
110	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,346	349794,00	--	820617	--	820617	--	886266
		СП - 8%			--	--	--	--		65649	
111	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,09	379988,00	--	34199	--	34199	--	36935
		СП - 8%			--	--	--	--		2736	
112	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство(Ж/Б пояс,АС-31)	$м^3$	5,25	59595,58	7409,25	312877	38899	195198	78685	422887
		НР - 91%; СП - 8%			15005,76	1464,20	78780	7687		31325	
113	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,331	349794,00	--	115782	--	115782	--	125045
		СП - 8%			--	--	--	--		9263	
114	Е11-460101-0402 1146-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами (АС-31)	т	1,973	435591,21	51287,06	859421	101190	31249	639521	1618857
		НР - 84%; СП - 8%			368465,26	17411,46	726982	34353		119915	
115	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,719	479350,00	--	824003	--	824003	--	889923
		СП - 8%			--	--	--	--		65920	
116	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями(ЗД-1)	т	0,254	814490,00	--	206880	--	206880	--	223430
		СП - 8%			--	--	--	--		16550	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	Е11-260201-0502 1126-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме(АС-13а,19а)	$м^3$ изоляции	0,129	44594,14	1857,27	5753	239	3181	1840	8200
		НР - 76%; СП - 8%			18086,14	685,06	2333	88		607	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (армирование простенков-Пр1-15, л.АС-32)	т металлических изделий	2,589	104294,16	3604,37	270018	9332	--	245058	556282
		НР - 93%; СП - 8%			100689,79	1088,04	260686	2817		41206	
122	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,589	455717,00	--	1179851	--	1179851	--	1274239
		СП - 8%			--	--	--	--		94388	
		ЛИФТ АС-38,17									
139	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	15	901,52	385,08	13523	5776	3861	6008	21094
		НР - 118%; СП - 8%			259,07	80,39	3886	1206		1563	
140	С1222-102-0102 222-102-0102 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,455	108130,00	--	49199	--	49199	--	53135
		СП - 8%			--	--	--	--		3936	
141	С1222-102-0105 222-102-0105 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,325	87101,00	--	28308	--	28308	--	30573
		СП - 8%			--	--	--	--		2265	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**41551321**	**3055311**	**29235576**	**9224632**	**54838029**
							9260433	**693950**	**--**	**4062076**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				41432889				
	Материалы		Тенге				18720890				
	Всего заработная плата		Тенге					9873855			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10503015				
		Накладные расходы	Тенге				9169068				
		Сметная прибыль	Тенге				4048156				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				54650113				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6171
		Сметная заработная плата	Тенге					9873855			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				118432				
	Материалы		Тенге				11671				
	Всего заработная плата		Тенге					80528			
		Накладные расходы	Тенге				55564				
		Сметная прибыль	Тенге				13920				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				187916				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					80528			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**54838029**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6220
		Сметная заработная плата	Тенге					9954383			

РАЗДЕЛ 2.Перекрытие

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Панели перекрытий площадью до 5 м^2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	2	4274,90 1158,10	1988,90 402,98	8550 2316	3978 806	2256	3684 979	13213
156	Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м^2. Установка в зданиях кирпичных и блочных *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	1	20121,52 8942,07	10390,98 2159,35	20122 8942	10391 2159	789	13100 2658	35880
157	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Панели перекрытий площадью до 10 м^2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	75	5339,75 1389,85	2321,04 470,27	400481 104239	174078 35270	122164	164621 45209	610311
158	С1222-302-0111 222-302-0111 РСНБ РК 2022	Плита балконов и лоджий СТ РК 961-93 марки ПБК 36.12-5(БП-1) *СП - 8%*	шт.	1	43954,00 --	-- --	43954 --	-- --	43954	-- 3516	47470
159	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 *СП - 8%*	м^2	600,44	10473,00 --	-- --	6288408 --	-- --	6288408	-- 503073	6791481
160	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм (у торцов плит) *НР - 76%; СП - 8%*	м^2 поверхности	18,2	648,54 638,71	9,83 4,43	11803 11625	179 81	--	8896 1656	22355
161	С1234-102-0102 234-102-0102 РСНБ РК 2022 ко=1,03	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25 *СП - 8%*	м^3	0,375	17627,00 --	-- --	6610 --	-- --	6610	-- 529	7139
162	С1261-102-0124 261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры (А-1,А-2) *СП - 8%*	т	0,056	144002,00 --	-- --	8064 --	-- --	8064	-- 645	8709
175	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Балки Б1-5а) *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	2,803	42941,40 24714,48	13995,25 4483,42	120365 69275	39229 12567	11861	56471 14147	190983
176	С1214-203-0203 214-203-0203 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 *СП - 8%*	т	1,984	558023,00 --	-- --	1107118 --	-- --	1107118	-- 88569	1195687
177	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,748	479350,00 --	-- --	358554 --	-- --	358554	-- 28684	387238

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм *СП - 8%*	т	0,071	578162,00 --	-- --	41050 --	-- --	41050	-- 3284	44334
179	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже *НР - 69%; СП - 8%*	т	2,803	19505,97 14870,52	2228,82 6,04	54675 41682	6247 17	6746	28772 6676	90123
180	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	79,649	153,02 66,04	3,21 0,38	12188 5260	255 30	6673	3650 1267	17105
181	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ко=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза) *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	79,649	191,19 74,65	4,68 0,76	15228 5946	373 61	8909	4144 1550	20922
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**8497170** **249285**	**234730** **50991**	**8013156** --	**283338** **702442**	**9482950**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8322130				
	Материалы		Тенге				140790				
	Всего заработная плата		Тенге					176735			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7853758				
		Накладные расходы	Тенге				198095				
		Сметная прибыль	Тенге				681619				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9201844				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								110
		Сметная заработная плата	Тенге					176735			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				175040				
	Материалы		Тенге				18607				
	Всего заработная плата		Тенге					123541			
		Накладные расходы	Тенге				85243				
		Сметная прибыль	Тенге				20823				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				281106				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					123541			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**9482950**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								175
		Сметная заработная плата	Тенге					300276			
		РАЗДЕЛ 5.Перегородки									
318	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (Кр100,Мр25,АС-5б) *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	207,3	9168,89 2638,83	412,94 97,32	1900711 547029	85602 20174	1268080	527500 194257	2622468
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1900711** **547029**	**85602** **20174**	**1268080** --	**527500** **194257**	**2622468**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1900711				
	Материалы		Тенге				1268079				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					567203			
		Накладные расходы	Тенге				527500				
		Сметная прибыль	Тенге				194257				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2622468				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								348
		Сметная заработная плата	Тенге					567203			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**2622468**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								348
		Сметная заработная плата	Тенге					567203			
		РАЗДЕЛ 6.Лестницы (АС-33)									
360	Е11-070506-0105 1107-0506-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Марши лестничные массой до 1 т. Установка со сваркой	шт. сборных конструкций	10	9361,98	3431,07	93620	34311	17892	64694	170979
		НР - 118%; СП - 8%			4141,67	1340,85	41417	13409		12665	
361	С1222-301-0201 222-301-0201 РСНБ РК 2022	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	$м^2$	28,6	18391,00	--	525983	--	525983	--	568062
		СП - 8%			--	--	--	--		42079	
362	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	8	3553,99	2084,62	28432	16677	355	17561	49672
		НР - 118%; СП - 8%			1425,02	435,21	11400	3482		3679	
363	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	8	901,52	385,08	7212	3081	2058	3204	11249
		НР - 118%; СП - 8%			259,07	80,39	2073	643		833	
364	С1222-102-0107 222-102-0107 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,08	121202,00	--	130898	--	130898	--	141370
		СП - 8%			--	--	--	--		10472	
365	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,328	145553,00	--	47741	--	47741	--	51560
		СП - 8%			--	--	--	--		3819	
366	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (перемычек из уголковой стали)	т конструкций	0,037	42941,40	13995,25	1589	518	157	745	2521
		НР - 69%; СП - 8%			24714,48	4483,42	914	166		187	
367	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,037	479350,00	--	17736	--	17736	--	19155
		СП - 8%			--	--	--	--		1419	
368	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (детали опирания лестничных маршей на площадки)	т стальных элементов	0,386	113343,15	9669,96	43750	3733	4241	43160	93863
		НР - 118%; СП - 8%			92682,91	2075,33	35776	801		6953	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
369	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм *СП - 8%*	т	0,123	479350,00 --	-- --	58960 --	-- --	58960	-- 4717	63677
370	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм *СП - 8%*	т	0,263	578162,00 --	-- --	152057 --	-- --	152057	-- 12165	164222
372	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	10,422	153,02 66,04	3,21 0,38	1595 688	33 4	874	478 166	2239
373	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ко=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза) *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	10,422	191,19 74,65	4,68 0,76	1993 778	49 8	1166	542 203	2738
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**1111566**	**58402**	**960118**	**130384**	**1341307**
							93046	**18513**	**--**	**99357**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1109977				
	Материалы		Тенге				26587				
	Всего заработная плата		Тенге					110479			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				933375				
		Накладные расходы	Тенге				129639				
		Сметная прибыль	Тенге				99170				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1338786				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					110479			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1589				
	Материалы		Тенге				157				
	Всего заработная плата		Тенге					1080			
		Накладные расходы	Тенге				745				
		Сметная прибыль	Тенге				187				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2521				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1080			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**1341307**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					111559			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3. АРХИТЕКТУРНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ									
		РАЗДЕЛ 3.Окна									
20	С1215-202-0702 215-202-0702 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 (Подставной профиль 50х50) *СП - 8%*	$м^3$	0,15	125144,00 --	-- --	18772 --	-- --	18772	-- 1502	20274
23	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-1,1Н) *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$	44,85	3281,37 1431,16	251,21 124,56	147169 64188	11267 5587	71714	62797 16797	226763

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-3,3",4,8)	м^2	9,13	4345,44	255,03	39674	2328	19549	17041	61252
		НР - 90%; СП - 8%			1949,29	124,56	17797	1137		4537	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	С1223-102-0208 223-102-0208 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка (ОК-1,1Н,4)	м^2	53,98	38517,00	--	2079148	--	2079148	--	2245480
		СП - 8%			--	--	--	--		166332	
31	Е11-100501-0301 1110-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и	Проемы балконные площадью до 3 м^2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м^2	21,26	5272,76	262,27	112099	5576	58541	45644	170363
		НР - 90%; СП - 8%			2256,90	128,61	47982	2734		12620	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	С1223-204-0205 223-204-0205 РСНБ РК 2022	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 22-9 (БД-1,БД-1Л,БД-2Л)	м^2	21,26	39851,00	--	847232	--	847232	--	915011
		СП - 8%			--	--	--	--		67779	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**3244094**	**19171**	**3094956**	**125482**	**3639143**
							129967	**9458**	**--**	**269567**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3244094				
	Материалы		Тенге				149804				
	Всего заработная плата		Тенге					139425			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2945152				
		Накладные расходы	Тенге				125482				
		Сметная прибыль	Тенге				269567				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3639143				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					139425			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**3639143**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					139425			
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ-1									
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ НИЖЕ ОТМ. 0,000									
		РАЗДЕЛ 2.Проемы									
		ДВЕРИ									
5	Е11-090403-0402 1109-0403-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в бетонных стенах (ДЛ-1,ДЛ-1л)	м^2	3,34	59648,40	69,92	199226	233	186454	8722	224584
		НР - 69%; СП - 8%			3754,32	30,30	12539	101		16636	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**199226**	**233**	**186454**	**8722**	**224584**
							12539	**101**	**--**	**16636**	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				199226				
	Материалы		Тенге				186453				
	Всего заработная плата		Тенге					12640			
		Накладные расходы	Тенге				8722				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				16636				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				224584				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					12640			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**224584**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					12640			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ ВЫШЕ ОТМ. 0,000									
		РАЗДЕЛ 1.Стены									
		ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ (ЭБ-5,АС-8,36)									
14	Е11-070515-0102 1107-0515-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов	м шва	11,2	6704,72	4,02	75093	45	64291	12718	94836
		НР - 118%; СП - 8%			960,48	1,81	10757	20		7025	
15	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и	Элементы каркаса из брусьев. Установка (деревянного бруса в кладке шва)	$м^3$ древесины в конструкции	0,092	183292,11	1673,29	16863	154	13338	3094	21554
		НР - 90%; СП - 8%			36640,80	725,36	3371	67		1597	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	Е11-070516-0105 1107-0516-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом (утепляющей прокладкой из пористой резины)	м шва	11,2	590,63	17,87	6615	200	4751	2070	9380
		НР - 118%; СП - 8%			148,60	8,06	1664	90		695	
17	Е11-070516-0107 1107-0516-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой (УМС)	м шва	11,2	3311,04	315,49	37084	3534	29921	6127	46668
		НР - 118%; СП - 8%			323,98	139,63	3629	1564		3457	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**135655**	**3933**	**112301**	**24009**	**172438**
							19421	**1741**	**–**	**12774**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				135655				
	Материалы		Тенге				112301				
	Всего заработная плата		Тенге					21162			
		Накладные расходы	Тенге				24009				
		Сметная прибыль	Тенге				12774				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				172438				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					21162			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**172438**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					21162			
		РАЗДЕЛ 3.Перегородки									
20	Е11-080401-0502 1108-0401-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и	Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м(толщ.100мм)	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	430,9	3714,67	122,71	1600651	52875	971090	547945	2320482
		НР - 93%; СП - 8%			1338,33	29,01	576686	12500		171886	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Е11-080401-0506 1108-0401-0506 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и	Перегородки неармированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	102,5	6048,50	129,17	619971	13240	445539	152808	834601
		НР - 93%; СП - 8%			1572,60	30,42	161192	3118		61822	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**2220622**	**66115**	**1416629**	**700753**	**3155083**
							737878	**15618**	**--**	**233708**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2220622				
	Материалы		Тенге				1416629				
	Всего заработная плата		Тенге					753496			
		Накладные расходы	Тенге				700753				
		Сметная прибыль	Тенге				233708				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3155083				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								463
		Сметная заработная плата	Тенге					753496			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**3155083**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								463
		Сметная заработная плата	Тенге					753496			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3. АРХИТЕКТУРНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ									
		РАЗДЕЛ 1.Окна									
1	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых(ОК-2,2Н,5,5Н)	$м^2$	16,47	4345,44	255,03	71569	4201	35263	30741	110495
		НР - 90%; СП - 8%			1949,29	124,56	32105	2052		8185	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	С1223-102-0208 223-102-0208 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка (ОК-2,2Н,5,5Н,6,7)	$м^2$	16,47	38517,00	--	634375	--	634375	--	685125
		СП - 8%			--	--	--	--		50750	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**705944**	**4201**	**669638**	**30741**	**795620**
							32105	**2052**	**--**	**58935**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				705944				
	Материалы		Тенге				35264				
	Всего заработная плата		Тенге					34157			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				634375				
		Накладные расходы	Тенге				30741				
		Сметная прибыль	Тенге				58935				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				795620				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					34157			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**795620**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					34157			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-8. ВНУТРЕННЕЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		РАЗДЕЛ 1.ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.00									
		КВАРТИРЫ 1-9 ЭТАЖЕЙ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Прайс-лист	Электроплита 220В 7кВт на 4 комфорки с э/духовкой Лада Nova	шт	130	72321,43	--	9401786	--		--	9401786
					--	--	--	--	9401786	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**9401786**	--	--	--	**9401786**
							--	--	**9401786**	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				9401786				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				9401786				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**9401786**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**105853912**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13210847				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5093491			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1157850			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						57494372		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						9401786		
		- Накладные расходы	Тенге							13508815	
		- Сметная прибыль	Тенге							7144604	

Итого по акту в текущих ценах 2024 года, к=1,1934757996	Тенге	**126 334 082**
НДС, 12%	Тенге	**15 160 090**
Всего по акту	Тенге	**141 494 172**

Сдал (Подрядчик)	Принял (Заказчик)
ТОО "Основание", БИН 950440000566	**КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» , БИН 050240007370**
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)	(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Тимофеев С.П.	**Руководитель Ризаханов Б.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)	(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)	Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :
расценки проверены ГИП Хуснутдинов Р.К., ТОО «Севгражданпроект», БИН 980340001576, Государственная лицензия № 12013109 от 03.08.2012г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :
Эксперт технического надзора , ТОО «АстанаДорАркитекс», Боданов А.А., аттестаты №KZ38VJE00033754,
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)