Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "Construction Group"SAMRUK"
Субподрядчик: ТОО "Самрук PRO 2050"
Наименование стройки: "Корректировка ПСД на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в ауле Исатай, Исатайского района. по адресу: Атырауская область, в ауле Исатай, Исатайского района"
Договор: № 139/4 от 08.11.2024 г.

Утверждена
приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за ноябрь 2024 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	506 820,00	452 518,00						54 302,00	**506 820,00**
Итоге к оплате									**506 820,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "Construction Group"SAMRUK"

Директор _____ **Байысбаев Е. К.**

Субподрядчик:
ТОО "Самрук PRO 2050"

Директор _____ **Мейрманов А. Р.**

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : **ТОО "Construction Group"SAMRUK"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Самрук PRO 2050"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Корректировка ПСД на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в ауле Исатай, Исатайского района. по адресу: Атырауская область, в ауле Исатай, Исатайского района"**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 139/4 от 08.11.2024 г.**

Акт
о приемке выполненных работ за ноябрь 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Фундаменты										
1	1	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	0,6103	18216,00 2230,96	1679,47 427,64	11117,00 1362,00	1025,00 261,00	8731,00	1477,00 1008,00	13602,00	
2	2	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство**	$м^3$	1,2902	29411,62 7637,93	1436,59 641,73	37947,00 9854,00	1854,00 828,00	26239,00	9721,00 3813,00	51481,00	
3	3	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,06403	36573,78 33337,32	1457,46 572,83	2342,00 2135,00	94,00 37,00	114,00	1976,00 345,00	4663,00	
4	4	1106-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,02203	607736,59 604125,60	3610,99 1715,13	13388,00 13309,00	80,00 38,00		12145,00 2043,00	27576,00	
			Итого по разделу 1: Фундаменты					64794,00 26660,00	3053,00 1164,00	35084,00 0,00	25319,00 7209,00	97322,00	
			Раздел 2: Конструкций металлические										
5	5	1109-0402-0101 *РСНБ РК 2022*	**Фахверк. Монтаж**	т конструкций	0,05703	102918,38 63148,80	30741,14 7920,85	5869,00 3601,00	1753,00 452,00	515,00	2797,00 693,00	9359,00	
6	6	1109-0701-0119 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)**	т конструкций	0,05703	301696,13 273611,52	21346,50 4845,48	17206,00 15604,00	1217,00 276,00	384,00	10957,00 2253,00	30416,00	
7	7	1109-0302-0401 *РСНБ РК 2022*	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,032902	51743,29 28932,07	14639,72 5250,39	1702,00 952,00	482,00 173,00	269,00	776,00 198,00	2676,00	
8	8	1109-0302-0401 *РСНБ РК 2022*	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,02203	51743,29 28932,07	14639,72 5250,39	1140,00 637,00	323,00 116,00	180,00	520,00 133,00	1793,00	
9	9	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	6,803	143,04 77,48	3,26 0,46	973,00 527,00	22,00 3,00	424,00	366,00 107,00	1446,00	
10	10	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	6,803	125,48 45,30	2,40 0,46	854,00 308,00	16,00 3,00	529,00	215,00 85,00	1154,00	
			Итого по разделу 2: Конструкций металлические					27744,00 21629,00	3813,00 1023,00	2301,00 0,00	15631,00 3469,00	46844,00	
			Раздел 3: Стены, перемычки										
11	11	1108-0401-0403 *РСНБ РК 2022*	**Перегородки неармированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	10,3902	2523,89 1931,37	304,59 77,84	26224,00 20067,00	3165,00 809,00	2992,00	19415,00 3651,00	49290,00	
12	12	1108-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	**Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	5,0203	11467,99 5371,08	3415,10 872,73	57573,00 26964,00	17144,00 4381,00	13463,00	29152,00 6938,00	93663,00	
13	13	1110-0402-0601 *РСНБ РК 2022*	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**		6,903	5432,38	42,59	37500,00	294,00	22168,00	13655,00	55247,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² перегородок (за вычетом проемов)		2178,37	19,48	15037,00	134,00		4092,00		
14	14	1107-0503-0110 *РСНБ РК 2022*	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка		2	886,01	368,28	1772,00	736,00	429,00	938,00	2927,00	
				шт. сборных конструкций		303,27	94,11	607,00	188,00		217,00		
15	15	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84		0,017903	148793,00		2664,00		2664,00		2877,00	
				м³							213,00		
			Итого по разделу 3: Стены, перемычки					125733,00	21339,00	41716,00	63160,00	204004,00	
								62675,00	5512,00	0,00	15111,00		
			Раздел 4: Полы										
16	16	1112-0101-1503 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		7,0203	641,60	18,69	4504,00	131,00	3373,00	955,00	5896,00	
				м² изолируемой поверхности		142,41	5,46	1000,00	38,00		437,00		
17	17	261-107-0516 *РСНБ РК 2022*	Пленка поливинилхлоридная декоративно-отделочная самоклеящаяся, марка ПДСПО-12 ГОСТ 24944-81		0,000007	583423,00		4,00		4,00		4,00	
				1000 м²									
18	18	1111-0101-2702 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		7,0203	2641,97	113,54	18547,00	797,00	2775,00	14469,00	35657,00	
				м² покрытия		2133,21	59,36	14976,00	417,00		2641,00		
19	19	1111-0101-3904 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		6,2902	570,62	2,76	3589,00	18,00	189,00	3188,00	7319,00	
				м плинтусов		537,76	1,39	3383,00	9,00		542,00		
20	20	233-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм		0,62902	4307,00		2709,00		2709,00		2926,00	
				м²							217,00		
			Итого по разделу 4: Полы					29353,00	946,00	9050,00	18612,00	51802,00	
								19359,00	464,00	0,00	3837,00		
			Раздел 5: Покрытие										
21	21	1109-0401-0203 *РСНБ РК 2022*	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж		6,403	1941,45	952,15	12431,00	6097,00	781,00	5239,00	19084,00	
				м² покрытия		867,36	318,46	5554,00	2039,00		1414,00		
22	22	222-502-0111 *РСНБ РК 2022*	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 225 мм		6,403	25881,00		165716,00		165716,00		178973,00	
				м²							13257,00		
23	23	1112-0101-2301 *РСНБ РК 2022*	Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство		2,303	499,77	5,21	1151,00	12,00	57,00	998,00	2321,00	
				м снегозадержателя		469,67	1,58	1082,00	4,00		172,00		
24	24	224-105-0114 *РСНБ РК 2022*	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		2,303	1209,00		2784,00		2784,00		3007,00	
				м							223,00		
			Итого по разделу 5: Покрытие					182082,00	6109,00	169338,00	6237,00	203385,00	
								6636,00	2043,00	0,00	15066,00		
			ИТОГО по акту					429706,00	35260,00	257489,00	128959,00	603357	
			Понижающий коэффициент - 0,75									452518	
			НДС - 12%									54302	
			ИТОГО к оплате									506820	

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Самрук PRO 2050"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор, Мейрманов А. Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генеральный подрядчик)

ТОО "Construction Group "SAMRUK"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

директор, Байысбаев Е. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.