Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119 БИН/ИИН 040940024224**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖайлыАктау" ОБЛАСТЬ АБАЙ, АЯГОЗСКИЙ РАЙОН, АЯГОЗ Г.А., Г.АЯГОЗ, улица Ж.Кудерина, дом 41 БИН/ИИН/ 090140001364**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шаган Кербулакского района Алматинской области**

Справка №1 о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **июль 2024года** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№УСС/07/24 от 01.06.2024г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шаган Кербулакского района Алматинской области»	**48 881 710,85**	**43 644 384,69**							**5 237 326,16**	**48 881 710,85**
	ИТОГО по справке	**48 881 710,85**	**43 644 384,69**							**5 237 326,16**	**48 881 710,85**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖайлыАктау" БИН/ИИН/ 090140001364

Директор: Ержанұлы Ерболат

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью"УниверсалСтройСервис" БИН/ИИН/ 040940024224

Руководитель: Момбеков Ж.А.

М.П.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис" БИН 040940024224**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖАЙЛЫАҚТАУ" БИН 090140001364**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шаган Кербулакского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№УСС/07/24 от 01.06.2024г.**

Акт выполненных работ №1

за **Июль 2024** (месяц, год) на **02-01-01 Наружные сети водоснабжения** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Водопроводная сеть В1									
1	16	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,55	585258,12	266537,45	907150,00	413133,00		618130,00	1647302,00
						318720,67	84100,87	494017,00	130356,00		122022,00	
2	17	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	Трубы полиэтиленовые диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	20	1945,24	11,64	38905,00	233,00	4271,00	34125,00	78872,00
						1720,04	3,46	34401,00	69,00		5842,00	
3	18	241-201-0812 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	1565,5	2081,00		3257806,00		3257806,00		3518430,00
											260624,00	
4	19	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	3,358	702562,01	340851,90	2359203,00	1144580,00		1529468,00	4199765,00
						361710,11	98360,44	1214623,00	330294,00		311094,00	
5	20	1122-1401-0302 РСНБ РК 2022	Трубы полиэтиленовые диаметром 160 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	14,2	2131,36	12,51	30265,00	178,00	4129,00	25753,00	60500,00
						1828,05	3,87	25958,00	55,00		4482,00	
6	21	241-201-0815 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3391,58	4261,00		14451522,00		14451522,00		15607644,00
											1156122,00	
			Итого по разделу 1: Водопроводная сеть В1					21044851,00	1558124,00	17717728,00	2207476,00	25112513,00
								1768999,00	460774,00	0,00	1860186,00	
			Раздел 2: Колодцы Д=2000 мм- 10 и Д=1500 мм-231 шт.									
7	22	1101-0101-0361 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	157,5666	291,51	291,51	45932,00	45933,00		8225,00	58490,00
						0,00	72,50	0,00	11424,00		4333,00	
8	23	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	307,515	209,56	209,56	64443,00	64443,00		11541,00	82064,00
						0,00	52,12	0,00	16028,00		6080,00	
9	24	1101-0101-0363 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	23,34	248,19	248,19	5793,00	5793,00		1037,00	7376,00
						0,00	61,73	0,00	1441,00		546,00	
10	25	1101-0107-1803 РСНБ РК 2022	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3	м^2 спланированной поверхности	132,12	368,58	0,00	48697,00	0,00		35062,00	90460,00
						368,58	0,00	48697,00	0,00		6701,00	
11	26	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	420,198	37,38	37,38	15707,00	15707,00		3345,00	20577,00
						0,00	11,06	0,00	4647,00		1525,00	
12	27	1101-0104-0411 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м^3 грунта	420,198	16,53	16,53	6946,00	6946,00		1479,00	9097,00
						0,00	4,89	0,00	2055,00		672,00	

13	28	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	420,198	246,46	117,45	103562,00	49353,00		55218,00	171483,00
						129,01	53,50	54210,00	22481,00		12703,00	
14	29	1101-0107-1305 РСНБ РК 2022	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	68,2236	83,60	83,60	5703,00	5704,00		1081,00	7327,00
						0,00	22,01	0,00	1502,00		543,00	
15	30	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022	Устройство песчаной подготовки	$м^3$ основания	13,212	7604,43	1510,54	100470,00	19958,00	64385,00	22652,00	132972,00
						1220,64	622,89	16127,00	8230,00		9850,00	
16	31	1101-0201-0302 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	3,621	111,53	111,53	404,00	404,00		89,00	532,00
						0,00	34,24	0,00	124,00		39,00	
17	32	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство, В7,5	$м^3$	1,2072	36631,21	1651,33	44221,00	1993,00	39901,00	2523,00	50484,00
						1927,48	369,48	2327,00	446,00		3740,00	
18	33	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,2412	29661,00		7154,00		7154,00		7726,00
											572,00	
19	34	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	67,92	30680,31	13384,03	2083807,00	909044,00	107606,00	1442676,00	3808602,00
						15711,97	5743,40	1067157,00	390092,00		282119,00	
20	35	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Объем бетона В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры	$м^3$	3,69	30167,00		111316,00		111316,00		120221,00
											8905,00	
21	36	212-101-0408 РСНБ РК 2022	Объем бетона В10, F100, W4 ГОСТ 7473-2010 для заделки труб	$м^3$	8,43	30996,00		261296,00		261296,00		282200,00
											20904,00	
22	37	РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	15	35349,00		530235,00		530235,00		572654,00
											42419,00	
23	38	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	9	71061,00		639549,00		639549,00		690713,00
											51164,00	
24	39	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	20	17832,00		356640,00		356640,00		385171,00
											28531,00	
25	40	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	10	26942,00		269420,00		269420,00		290974,00
											21554,00	
26	41	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	8	29589,00		236712,00		236712,00		255649,00
											18937,00	
27	42	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	41946,00		83892,00		83892,00		90603,00
											6711,00	
28	43	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	24	42813,00		1027512,00		1027512,00		1109713,00
											82201,00	
29	44	225-101-0614 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	9	80857,00		727713,00		727713,00		785930,00
											58217,00	
30	45	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	7018,00		7018,00		7018,00		7579,00
											561,00	
31	46	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	24	3567,00		85608,00		85608,00		92457,00
											6849,00	
32	47	244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	24	76624,00		1838976,00		1838976,00		1986094,00
											147118,00	
33	48	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	$м^2$	54,5	190,51	3,15	10383,00	171,00	5281,00	3417,00	14904,00
						90,46	0,39	4930,00	21,00		1104,00	

34	49	1141-0103-0107 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя	$м^2$	47,14	976,31	1,60	46023,00	75,00	17,00	36286,00	94,00
						974,35	0,00	45931,00	0,00		6585,00	
35	50	1141-0105-0102 РСНБ РК 2022	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	4,9417	139144,91	10259,69	687612,00	50700,00	590804,00	57145,00	38,00
						9330,42	5307,31	46108,00	26227,00		59581,00	
36	51	1113-1001-0301 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	$м^2$ поверхности	24,16	1134,93	19,39	27420,00	469,00	5,00	18662,00	69,00
						1115,35	4,12	26947,00	100,00		3687,00	
37	52	235-301-0101 РСНБ РК 2022	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	26,576	1955,00		51956,00		51956,00		12,00
											4156,00	
38	53	1107-0106-0401 РСНБ РК 2022	Стыки колец. Заполнение швов смесью пенекрит	м шва	7,66	488,86	52,70	3745,00	404,00		3942,00	102,00
						436,16	0,00	3341,00	0,00		615,00	
39	54	235-301-0102 РСНБ РК 2022	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков	кг	19,48	1579,00		30759,00		30759,00		220,00
											2461,00	
40	55	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	7	2967,54	130,80	20773,00	916,00	2150,00	17954,00	325,00
						2529,58	61,14	17707,00	428,00		3098,00	
41	56	242-101-0503 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	7	25168,00		176176,00		176176,00		270,00
											14094,00	
42	57	1122-0901-0105 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	14	4344,64	305,20	60825,00	4273,00	5922,00	52101,00	960,00
						3616,43	142,66	50630,00	1997,00		9034,00	
43	58	242-101-0504 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	14	67774,00		948836,00		948836,00		743,00
											75907,00	
44	59	1122-0801-0101 РСНБ РК 2022	Установка чугунных пожарных подставок тройных, двойных и крестовых диам.100 мм	т фасонных частей	0,8	118327,64	4577,96	94662,00	3662,00	33528,00	58592,00	514,00
						71839,44	2139,86	57472,00	1712,00		12260,00	
45	60	СТПРАЙС-ЛИСТ,КАЛЬК№3	Пожарная подставка тройная фланцевая ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х100 мм	шт.	2	74049,06		148098,00		148098,00		946,00
											11848,00	
			Итого по разделу 2: Колодцы Д=2000 мм- 10 и Д=1500 мм-231 шт.					11015994,00	1185948,00	8388465,00	1833027,00	945,00
								1441584,00	488955,00	0,00	1027924,00	
			ИТОГО по акту					32060845,00	2744072,00	26106193,00	4040503,00	458,00
								3210583,00	949729,00	0,00	2888110,00	
			Временные здания и сооружения	%	2,08			810980,73				438,73
			Итого с временными									
			Зимние удорожания	%	1,67			664667,33				5106,05
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			809302,12				4408,17
			Итого с непредвиденными работами и затратами									086,42
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079		1,079							384,69
			Тендрный скидка	%	12,00			5237326,16				
			НДС									710,85
			Итого с НДС									

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ЖАЙЛЫ АКТАУ" БИН 080140000224

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Ержанулы Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Подрядчик)

ТОО "УниверсалСтройСервис" БИН 040140024224

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номе

Директор: **Момбеков Ж.А**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.