Заказчик: "Государственное коммунальноепредприятие на правехозяйственного ведения "Центральная районная больница Байдибек" управления Здравоохранения Туркестанской области Туркестанская область район Байдибек"
Генподрядчик: ТОО "Construction Group"
Технический надзор: ТОО "ЮгТехНадзор"
Авторский надзор: ТОО "Асад-ЛТД"
Наименование строительства: Капитальный ремонт зданий сельской больницы Боралдай ГКП на ПХВ "Центральная районная больница Байдибек" управления общественного здоровья Туркестанской области

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
от 23.12.2024 г.

по подпрограмме 032

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	с начало года НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. за текущий месяц НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования, из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по сметном базовом уровне цен 2020г.	дополнительные затраты			
				сначала года	в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	721 054 984,160	77 255 891							3 862 795	36 052 749,206
Удержание аванса 30%	10 815 825	1 158 838							1 158 838	10 815 825
Всего по стройке	710 239 159	76 097 053							2 703 956	25 236 924

Заказчик: "Государственное коммунальноепредприятие на правехозяйственного ведения "Центральная районная больница Байдибек" управления Здравоохранения Туркестанской области Туркестанская область район Байдибек"

Руководитель _____ Шардарбекова Г. А.

Технического надзор: ТОО "ЮгТехНадзор"

директор _____ Салыбеков Е

Подрядчик: ТОО "Construction Group"

директор _____ Байгасбаев Е. К.

Заказчик:"Государственное коммунальноепредприятие на правехозяйственного ведения "Центральная районная больница Байдибек" управления Здравоохранения Туркестанской области Туркестанская область район Байдибек"

Генподрядчик: ТОО "Construction Group"

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий сельской больницы Боралдай ГКП на ПХВ "Центральная районная больница Байдибек" управления общественного здоровья Туркестанской области

Согласно договору №58 от 2024-03-05.

А К Т №5
приемки выполненных работ за декабрь 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Общестроительные работы				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**-8557621**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			-2662271
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4107059*
		машины и механизмы	тенге			-613227
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*-166877*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			-5282121
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	-685		
		Раздел 4. Внутреняя отделка				
		из них:				**-685895**
		затраты на труд рабочих	тенге			1078092
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*731320*
		машины и механизмы	тенге			-19302
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*-5378*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			-1744683
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	226		
60	**У6107-0102-0213** **6107-0102-0213** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм**	1-этаж **м²**	**29,51**	**5 780**	**170568**
62	**У6112-0302-0104** **6112-0302-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке,потолок** Формула объема = 43,83+413,06+34,88+10,12	2-этаж **м²**	**501,89**	**2 607**	**1308427**
			Узел 1			

1	2	3	4	5	6	7
68	**У6111-0401-0113** **6111-0401-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *прим.*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция из сухих смесей на цементной основе толщиной до 3 мм**	**м^2 поверхности**	**-210**	**10 309**	**-2164890**
	Раздел 5.	**Полы**				**-10454636**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			-5174476
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2658543*
		машины и механизмы	тенге			-608524
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*-165343*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			-4671638
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	-1 237		
				1-этаж		
				Тип 5		
79	**У6109-0102-0104** **6109-0102-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками,щебеночных** Формула объема = (724,27.0,08)X(-1)	**м^3**	**-57,9416**	**23 283**	**-1349054**
80	**У6109-0102-0110** **6109-0102-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных** Формула объема = (724,27.0,05)X(-1)	**м^3**	**-36,2135**	**46 835**	**-1696059**
81	**У6103-0701-0810** **6103-0701-0810** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки** Формула объема = (724,27.2,88.0,001)X(-1)	**т**	**-2,0858976**	**59 501**	**-124113**
82	**С1214-403-0101** **214-403-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** Формула объема = (724,27.2,88.0,001)X(-1)	**т**	**2,0858976**	**-302 205**	**-630369**
83	**У6111-0403-0105** **6111-0403-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=3*	**Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой** Формула объема = (724,27-309,8895301858 48)X(-1)	**м^2**	**-414,3804698**	**8 663**	**-3589778**
84	**У6109-0302-0101** **6109-0302-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий бетонных,толщина 30 мм**	**м^2**	**-724,27**	**2 608**	**-1888896**
85	**У6109-0302-0102** **6109-0302-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Устройство покрытий бетонных,добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101**	**м^2**	**724,27**	**379**	**274498**
				2-этаж		
				Тип 1		
86	**У6109-0201-0101** **6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м^2**	**-558,35**	**2 027**	**-1131775**

1	2	3	4	5	6	7
					Тип 2	
					Тип 3	
91	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	$м^2$	-39,37	2 027	-79803
					Тип 4	
94	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	$м^2$	-84,9	2 027	-172092
	Раздел 6.	**Проемы**				**2582910**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1434113
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*717196*
		машины и механизмы	тенге			14599
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3844*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1134200
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	326		
					Окна	
118	У6108-0107-0201 6108-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка сетки антимоскитной** Формула объема = 1,05.42+1,05.43+1,05.2+1,05.8+1,05.1	$м^2$	100,8	5 549	559339
					Фрамуги	
121	У6108-0102-0101 6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь до 2 $м^2$,глухой** Формула объема = 1.1.3+0.9.1.2	$м^2$	4,8	11 240	53952
					Ведомость ремонтных работ	
126	У6112-0305-0104 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска прочих поверхностей масляным составом,решетка,переплет,радиатор,труба и тому подобное,диаметр менее 50 мм,количество покрасок за 2 раза**	$м^2$	20	3 202	64040
127	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	$м^2$	241,41	4 484	1082482
130	У6113-0301-0201 6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси,толщина 3 см**	$м^2$	314,76	2 615	823097
		Видеонаблюдение				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**807334**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6400
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3118*
		машины и механизмы	тенге			24
		материалы, изделия и конструкции	тенге			49
		оборудование	тенге			800861

1	2	3	4	5	6	7
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
7	521-101-0417008 521-101-0417008 *СпрСЦ 11.2023*	**Телевизор WADE 43L23100 2K,43" (109 см),DLED,Smart TV**	**шт.**	**1**	**134 884**	**134884**
11	521-101-0401045 521-101-0401045 *СпрСЦ 11.2023*	**Портативный компьютер Acer Veriton N4690G/Core i3 12100/8гб 256 гб.SSD/Монитор Vero B247 23.8 IPS/OC Win11 Pro 64/с клавиатурой и сенсорной мышкой**	**шт.**	**1**	**612 414**	**612414**
18	521-101-0401026 521-101-0401026 *СпрСЦ 11.2023*	**Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L,1500 VA,900W,2x12V/9 Ah,AVR 145-290 V,3 розет.**	**шт.**	**1**	**53 563**	**53563**
21	У6119-0301-0205 6119-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной,диаметр до 25 мм**	**м**	**8,1626734**	**793**	**6473**
		Водопровод и канализация				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**14751752**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4785283
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2339477*
		машины и механизмы	тенге			179872
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*52768*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5593605
		оборудование	тенге			4192993
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	931		
	Раздел 1.	**Водопровод В1**				**1380890**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			778834
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*379391*
		машины и механизмы	тенге			22242
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5362*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			579814
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	150		
5	У6114-0202-0102 6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 50 мм**	**шт.**	**3**	**9 115**	**27345**
7	У6114-0202-0103 6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 100 мм**	**шт.**	**8**	**16 564**	**132512**
11	У6114-0103-0302 6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 25 мм.**	**м**	**15**	**6 137**	**92055**
13	У6114-0102-0202 6114-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр 20 мм.**	**м**	**45**	**3 302**	**148590**

1	2	3	4	5	6	7
14	У6114-0102-0203 6114-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр 25 мм.	м	30	3 865	115950
15	У6114-0102-0204 6114-0102-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр 32 мм.	м	15	4 182	62730
16	У6114-0102-0205 6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр 40 мм.	м	20	4 772	95440
17	У6114-0102-0502 6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 50 мм.	м	15	5 170	77550
18	У6114-0102-0503 6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 65 мм.	м	20	6 477	129540
36	У6114-0102-0510 6114-0102-0510 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 300 мм.	м	4	42 453	169812
				Пожарный кран		
37	У6114-0601-0101 6114-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов пожарных,диаметр 50 мм.	кран	6	22 469	134814
41	У6114-0601-0202 6114-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише,масса до 20 кг.	шт.	4	7 461	29844
				Поливочный кран(внутренний)		
46	У6114-0601-0102 6114-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов поливочных,диаметр до 25 мм	кран	1	1 888	1888
49	У6114-0401-0101 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм	м трубопровода	205	347	71135
50	У6121-0301-0101 6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 50-65 мм Формула объема = 205.0,001	км	0,205	239 948	49189
51	У6111-0501-0203 6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ФЛ-03К	$м^2$	32	320	10240
52	У6111-0501-0507 6111-0501-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-785	$м^2$	32	831	26592
				Поливочный кран(наружный)		
53	У6114-0601-0102 6114-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов поливочных,диаметр до 25 мм	кран	3	1 888	5664
	Раздел 2.	**Водопровод горячей воды Т3,Т4** *из них:*				2434063

1	2	3	4	5	6	7
		затраты на труд рабочих	тенге			1584375
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*777960*
		машины и механизмы	тенге			95113
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*29263*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			754575
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	307		
72	У6114-0202-0102 6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 50 мм**	**шт.**	**4**	**9 115**	**36460**
74	У6114-0103-0301 6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 20 мм.**	**м**	**35**	**5 684**	**198940**
76	У6114-0103-0302 6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 25 мм.**	**м**	**15**	**6 137**	**92055**
78	У6114-0102-0202 6114-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр 20 мм.**	**м**	**124**	**3 302**	**409448**
79	У6114-0102-0203 6114-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр 25 мм.**	**м**	**45**	**3 865**	**173925**
80	У6114-0102-0204 6114-0102-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр 32 мм.**	**м**	**30**	**4 182**	**125460**
81	У6114-0102-0205 6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр 40 мм.**	**м**	**20**	**4 772**	**95440**
82	У6114-0102-0502 6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 50 мм.**	**м**	**25**	**5 170**	**129250**
83	У6114-0102-0503 6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 65 мм.**	**м**	**55**	**6 477**	**356235**
98	У6114-0401-0101 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**329**	**347**	**114163**
99	У6121-0301-0101 6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 50-65 мм** Формула объема = 329.0,001	**км**	**0,329**	**239 948**	**78943**
100	У6111-0501-0203 6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ФЛ-ОЗК**	**$м^2$**	**10**	**320**	**3200**
101	У6111-0501-0507 6111-0501-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-785**	**$м^2$**	**10**	**831**	**8310**

1	2	3	4	5	6	7
102	У6111-0101-1701 6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука** Формула объема = 169+60+30+25+55	**м трубопровода**	**339**	**1 806**	**612234**
	Раздел 3.	**Канализация К1**				**856584**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			566356
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*276003*
		машины и механизмы	тенге			4209
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1287*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			286020
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	104		
108	У6114-0103-0101 6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм** Формула объема = (165)X0,5	**м**	**82,5**	**3 297**	**272002**
110	У6114-0103-0102 6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм** Формула объема = (158)X0,5	**м**	**79**	**3 185**	**251615**
112	У6114-0101-0112 6114-0101-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб,диаметр до 100 мм** Формула объема = (20)X0,5	**м**	**10**	**31 443**	**314430**
117	С1241-209-2406 241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм,с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**1**	**477**	**477**
129	У6111-0101-1701 6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука** Формула объема = 5+5	**м трубопровода**	**10**	**1 806**	**18060**
	Раздел 4.	**Сантехнические приборы**				**3745574**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			927490
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*451620*
		машины и механизмы	тенге			26720
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*9071*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2791364
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	180		
132	У6115-0102-0102 6115-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка унитаза с бачком высокорасполагаемым**	**комплект**	**23**	**18 021**	**414483**
133	С1244-101-0301 244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Унитаз размерами не менее L 605 мм,B 340 мм**	**комплект**	**23**	**52 145**	**1199335**

1	2	3	4	5	6	7
134	С1244-101-0601 244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	23	14 807	340561
135	С1244-104-0201 244-104-0201 *РСНБ РК 2022*	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	23	2 774	63802
136	У6115-0103-0103 6115-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	35	11 218	392630
137	С1244-101-0101 244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм,В 300 мм	комплект	35	9 998	349930
138	С1244-104-0101 244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	35	7 894	276290
139	У6115-0104-0201 6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка смесителя Формула объема = 35+6	шт.	41	3 831	157071
140	С1244-104-0401 244-104-0401 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный,с центральной подводкой,набортный,излив с аэратором,размерами 180 мм х 130 мм	шт.	35	4 235	148225
141	С1244-104-0505 244-104-0505 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа двухрукояточный,с подводкой в различных отверстиях,настенный,с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	6	9 945	59670
142	У6115-0101-0203 6115-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка душевых поддонов мелких	комплект	6	6 284	37704
143	С1244-102-0801 244-102-0801 *РСНБ РК 2022*	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800x800x130 мм	шт.	6	24 507	147042
144	С1244-104-0601 244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников,моек,раковин,бидэ СБУ	шт.	1	1 553	1553
145	У6115-0102-0301 6115-0102-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Писсуары настенные. Установка	комплект	6	5 250	31500
146	С1244-101-0901 244-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Писсуар настенный размерами L 360 мм, В 290 мм	комплект	6	20 963	125778
	Раздел 5.	**Сеть хоз.питьевого водопровода В1п.(подключение от городской сети водопровода до насосных станций)**				**6334641**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			928228
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*454503*
		машины и механизмы	тенге			31588
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*7785*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1181832

1	2	3	4	5	6	7
		оборудование	тенге			4192993
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	190		
		Оборудование				
147	У6114-0501-0101 6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка водомерных узлов,поставляемых на место монтажа собранными в блоки,с обводной линией,диаметр ввода до 65 мм,диаметр водомера до 40 мм	узел	3	60 065	180195
148	С1244-301-0903 244-301-0903 *РСНБ РК 2022*	Счетчик универсальный многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса B,DN 32,Qn 6 $м^3$/ч,Tmax 90°	шт.	3	116 189	348567
149	У6116-0701-0103 6116-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт.	2	4 958	9916
		Насосная				
150	У6114-0102-0503 6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 65 мм.	м	20	6 477	129540
151	У6114-0202-0103 6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 100 мм	шт.	4	16 564	66256
152	С1242-101-0601 242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	27 902	111608
153	С1241-113-0111 241-113-0111 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х4,0 мм	шт.	2	2 677	5354
154	С1241-112-0132 241-112-0132 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х4,0 мм	шт.	4	1 243	4972
155	С1242-304-0204 242-304-0204 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара,Т до+225°С,PN 25,марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	4	36 195	144780
156	С1242-304-0204 242-304-0204 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара,Т до+225°С,PN 25,марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	4	36 195	144780
157	У6114-0401-0101 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм	м трубопровода	20	347	6940
158	У6112-0305-0104 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом,решетка,переплет,радиатор,труба и тому подобное,диаметр менее 50 мм,количество покрасок за 2 раза	$м^2$	13	3 202	41626
159	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/ Формула объема = 21+15	кг	36	708	25488
160	У6103-0101-0104 6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	2,5	56 083	140208

1	2	3	4	5	6	7
161	С1242-304-0204 242-304-0204 *РСНБ РК 2022*	**Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара,Т до+225°С,PN 25,марки16кч9иж ГОСТ 33423-2015 DN 65**	**шт.**	**4**	**36 195**	**144780**
162	Ц13-121101-0108 1312-1101-0108 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 32*	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа,диаметр условного прохода 65 мм.Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**29 470**	**29470**
163	519-101-0101 519-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с электроприводом,для воды и пара,Т до+225°С,PN 10,марки 30ч906бр,31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**шт.**	**1**	**183 328**	**183328**
164	У6116-0501-0101 6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка насосов центробежных с электродвигателем,масса агрегата до 0,1 т** Формула объема = 2+2	**шт.**	**4**	**75 896**	**303584**
165	**ПРАЙС** *ЛИСТ* *ПРАЙС ЛИСТ*	**Центробежный насос для хоз.питья WILO Helix V 603-1/16/E/S/1-230-50 Q=5 м^3/ч,Н=15м** Формула стоимости = 588261:1,12	**шт**	**2**	**529 014,72**	**1058029**
166	**ПРАЙС** *ЛИСТ* *ПРАЙС ЛИСТ*	**Центробежный насос для пожартушения WILO Helix FIRST V 1602-5/16/E/S/400-50 Q=14 м^3/ч,Н=20м** Формула стоимости = 568261:1,12	**шт**	**2**	**511 029**	**1022058**
167	**ПРАЙС** *ЛИСТ* *ПРАЙС ЛИСТ*	**Шкаф управления двумя насосами TESCO ШУН-d-2-5,5 (12А) в комплекте с датчиком сухого хода и комплектом попереключения давления.** Формула стоимости = 705147:1,12	**шт**	**1**	**634 128,63**	**634129**
168	**ПРАЙС** *ЛИСТ* *ПРАЙС ЛИСТ*	**Шкаф управления двумя насосами TESCO ШУН-d-2-5,5 (12А) в комплекте с датчиком сухого хода и реле давления.** Формула стоимости = 705147:1,12	**шт**	**1**	**634 128,63**	**634129**
169	У6116-0501-0101 6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка насосов центробежных с электродвигателем,масса агрегата до 0,1 т**	**шт.**	**4**	**75 896**	**303584**
170	511-101-0103 511-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 м^3/ч,напор 10,0 м,двигатель мощностью 0,75 кВт,3000 об/мин**	**шт.**	**4**	**165 330**	**661320**

Пожарная сигнализация

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4569448**
из них:				
затраты на труд рабочих	тенге			2318044
в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1274496*
машины и механизмы	тенге			599
в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3*
материалы, изделия и конструкции	тенге			2190070
оборудование	тенге			60735
нормативная трудоемкость	чел.-ч	494		

1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Пожарная сигнализация				**3615373**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2289278
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1258681*
		машины и механизмы	тенге			586
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1325509
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	488		
1	У6125-0601-0103 6125-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных,пусковых концентратор блок линейный**	**шт.**	**24**	**8 628**	**207072**
2	С1248-303-0210 248-303-0210 *РСНБ РК 2022*	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-24**	**шт.**	**1**	**75 796**	**75796**
3	У6125-0601-0202 6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж извещателя ПС автоматического дымового,фотоэлектрического,радиоизотопного,светового в нормальном исполнении**	**шт.**	**194**	**9 770**	**1895380**
4	С1248-302-0202 248-302-0202 *РСНБ РК 2022*	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М**	**шт.**	**194**	**5 809**	**1126946**
5	У6125-0601-0201 6125-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного,магнитоконтактного в нормальном исполнении**	**шт.**	**4**	**4 890**	**19560**
6	С1248-302-0102 248-302-0102 *РСНБ РК 2022*	**Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3**	**шт.**	**4**	**657**	**2628**
7	У6125-0411-0207 6125-0411-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж в помещении громкоговорителя или звуковой колонки**	**шт.**	**13**	**9 201**	**119613**
8	С1248-304-0212 248-304-0212 *РСНБ РК 2022*	**Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К**	**шт.**	**13**	**4 281**	**55653**
12	У6125-0601-0204 6125-0601-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж извещателя ОС автоматического контактного,магнитоконтактного на открывание окон,дверей**	**шт.**	**15**	**5 007**	**75105**
13	С1248-302-0501 248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10**	**шт.**	**15**	**2 277**	**34155**
14	С1261-404-0590 261-404-0590 *РСНБ РК 2022*	**Резисторы ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**55**	**63**	**3465**
		Раздел 2. Оповещение о пожаре				**954075**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			28766
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*15815*
		машины и механизмы	тенге			13
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3*

1	2	3	4	5	6	7
		материалы, изделия и конструкции	тенге			864561
		оборудование	тенге			60735
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	6		
19	У6125-0601-0601 6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию**	**шт.**	**1**	**2 732**	**2732**
20	С1248-202-0402 248-202-0402 *СпрСЦ 11.2023*	**Усилитель ITC T-240D,мощность 240W**	**шт.**	**1**	**135 566**	**135566**
21	**СПРАЙС** *ЛИСТ* *СТПРАЙС*	**Модуль цифровой AM/FM тонера на 99 станции ITC T-6222 AM/FM Tuner** Формула стоимости = 51000:1,12.1,02	**шт**	**1**	**46 446,43**	**46446**
22	**СПРАЙС** *ЛИСТ* *СТПРАЙС*	**Проигрыватель CD\MP3 с SD флеш картой 4GB ITC T-2221** Формула стоимости = 120000:1,12.1,02	**шт**	**1**	**109 285,71**	**109286**
23	**СПРАЙС** *ЛИСТ* *СТПРАЙС*	**Микрофонный пульт с конденсаторным микрофоном на гибкой шее ITC T-218** Формула стоимости = 62000:1,12.1,02	**шт**	**1**	**56 464,29**	**56464**
24	**СПРАЙС** *ЛИСТ* *СТПРАЙС*	**Аварийная панель,30 зонная мультиголосовая панель оповещения ITC T-6223A** Формула стоимости = 301810:1,12.1,02	**шт**	**1**	**274 862,68**	**274863**
25	С1248-202-0106 248-202-0106 *СпрСЦ 11.2023*	**Динамик потолочный ITC T-105,мощность 1,5-6W**	**шт.**	**58**	**3 887**	**225446**
26	У6125-0601-0303 6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля**	**шт.**	**1**	**26 239**	**26239**
27	522-101-0244005 522-101-0244005 *СпрСЦ 11.2023*	**Источник бесперебойного питания UPS Santak,2000 ВА/1200 Вт,IEC 320 C13**	**шт.**	**1**	**60 735**	**60735**
28	С1248-306-0101 248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	**Разветвительная коробка типа УК-2П**	**шт.**	**58**	**281**	**16298**

Электрооборудование и электроосвещение

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**15639831**
	из них:				
	затраты на труд рабочих	тенге			1838359
	в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*895315*
	машины и механизмы	тенге			31769
	в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*9240*
	материалы, изделия и конструкции	тенге			12741172
	оборудование	тенге			1028531
	нормативная трудоемкость	чел.-ч	368		

1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. ЭМ				**1605186**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			189645
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*92341*
		машины и механизмы	тенге			12002
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3496*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			375008
		оборудование	тенге			1028531
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	35		
				ВРУ-1		
1	У6124-0303-0308 6124-0303-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого в нише, высота и ширина до 700х850 мм**	**шт.**	**1**	**25 492**	**25492**
2	515-301-0547 515-301-0547 *РСНБ РК 2022*	**Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-3078-21У3**	**шт.**	**1**	**548 362**	**548362**
3	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка прибора или аппарата** Формула объема = 1+1+6+2+1	**шт.**	**11**	**5 873**	**64603**
4	С1247-204-3410 247-204-3410 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 125А 25кА**	**шт.**	**1**	**15 147**	**15147**
5	С1247-204-1845 247-204-1845 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 63А 10 кА "С"**	**шт.**	**1**	**14 563**	**14563**
6	С1247-204-1841 247-204-1841 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 32А 10 кА "С"**	**шт.**	**6**	**14 563**	**87378**
7	С1247-204-1802 247-204-1802 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 16А 10 кА "С"**	**шт.**	**2**	**3 603**	**7206**
8	С1247-204-2810 247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА**	**шт.**	**1**	**3 838**	**3838**
9	С1247-302-0114 247-302-0114 *РСНБ РК 2022*	**Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 125/5А 5ВА**	**шт.**	**3**	**4 995**	**14985**
10	У6119-0602-0202 6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка счетчика на готовое основание, трехфазного**	**шт.**	**2**	**5 185**	**10370**
11	С1247-301-0230 247-301-0230 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала САР4У-Э721 ТХ IP II RS (3х220/380V 5-7.5А), класс точности 1**	**шт.**	**2**	**35 243**	**70486**

1	2	3	4	5	6	7
12	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	5 873	5873
13	С1247-205-0107 247-205-0107 *РСНБ РК 2022*	Рубильник разрывной типа ВР-32 37 Ф-А31240-400А	шт.	1	11 095	11095
		ЩС-1				
14	У6124-0303-0404 6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	15 170	15170
15	С1247-201-0211 247-201-0211 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7 242	7242
16	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата Формула обьема = 1+1+2	шт.	4	5 873	23492
17	С1247-204-1840 247-204-1840 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 25А 10 кА "С"	шт.	1	14 563	14563
18	С1247-204-0713 247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	617	617
19	С1247-204-2810 247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	2	3 838	7676
20	У6124-0303-0308 6124-0303-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого в нише, высота и ширина до 700х850 мм	шт.	1	25 492	25492
21	515-301-0123 515-301-0123 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5113-2274 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А	шт.	1	480 169	480169
22	С1247-209-0101 247-209-0101 *РСНБ РК 2022*	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	6	1 473	8838
23	С1247-207-0602 247-207-0602 *РСНБ РК 2022* *прим.*	Кнопка управления	шт.	2	960	1920
		ЩВ-1				
24	У6124-0303-0404 6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	15 170	15170
25	С1247-201-0212 247-201-0212 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7 384	7384
26	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	7	5 873	41111

1	2	3	4	5	6	7
		Формула объема = 1+2+4				
27	С1247-204-1840 247-204-1840 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 25А 10 кА "С"**	**шт.**	**1**	**14 563**	**14563**
28	С1247-204-0757 247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**2 180**	**2180**
29	С1247-204-0713 247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**2**	**617**	**1234**
30	С1247-208-0135 247-208-0135 *РСНБ РК 2022*	**Контактор малогабаритный типа КМИ 22510, 25 А, 400 В/АС-3, 1НО**	**шт.**	**1**	**5 215**	**5215**
31	С1247-208-0202 247-208-0202 *РСНБ РК 2022*	**Контактор с электротепловым реле типа КМИ 10960, 9 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54**	**шт.**	**4**	**12 958**	**51832**
32	С1247-207-0602 247-207-0602 *РСНБ РК 2022* *прим.*	**Симисторный регулятор ~220В., 3А.**	**шт.**	**2**	**960**	**1920**
	Раздел 2.	**Электроустановочные изделия**				**13480**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			9220
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4490*
		машины и механизмы	тенге			10
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4250
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
33	У6119-0402-0102 6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного,штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке**	**шт.**	**10**	**938**	**9380**
34	С1247-214-0103 247-214-0103 *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**10**	**410**	**4100**
	Раздел 4.	**ЭО**				**506642**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			355063
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*172885*
		машины и механизмы	тенге			14132
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4148*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			137447
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	65		
		ЩО-1				
52	У6124-0303-0404 6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка шкафа (пульта) управления навесного высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм**	**шт.**	**1**	**15 170**	**15170**

1	2	3	4	5	6	7
53	С1247-201-0214 247-201-0214 *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**15 941**	**15941**
54	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка прибора или аппарата** Формула объема = 1+14+8	**шт.**	**23**	**5 873**	**135079**
55	С1247-204-0759 247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**2 117**	**2117**
56	С1247-204-0713 247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**14**	**617**	**8638**
57	С1247-204-2810 247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА**	**шт.**	**8**	**3 838**	**30704**
		ЩО-2				
58	У6124-0303-0404 6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка шкафа (пульта) управления навесного высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм**	**шт.**	**1**	**15 170**	**15170**
59	С1247-201-0214 247-201-0214 *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**15 941**	**15941**
60	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка прибора или аппарата** Формула объема = 1+13+8	**шт.**	**22**	**5 873**	**129206**
61	С1247-204-0759 247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**2 117**	**2117**
62	С1247-204-0713 247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**13**	**617**	**8021**
63	С1247-204-2810 247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА**	**шт.**	**8**	**3 838**	**30704**
		ЩАО-1				
64	У6124-0303-0404 6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка шкафа (пульта) управления навесного высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм**	**шт.**	**1**	**15 170**	**15170**
65	С1247-201-0210 247-201-0210 *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**6 287**	**6287**
66	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка прибора или аппарата** Формула объема = 1+3	**шт.**	**4**	**5 873**	**23492**

1	2	3	4	5	6	7
67	С1247-204-0759 247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 117	2117
68	С1247-204-0713 247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	617	1851
		ЩАО-2				
69	У6124-0303-0404 6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	15 170	15170
70	С1247-201-0210 247-201-0210 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6 287	6287
71	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата Формула объема = 1+3	шт.	4	5 873	23492
72	С1247-204-0759 247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 117	2117
73	С1247-204-0713 247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	617	1851
	Раздел 5.	**Электроосвещение**				**13020682**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			968677
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*471920*
		машины и механизмы	тенге			5323
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1596*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			12046682
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	197		
74	У6119-0401-0101 6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж светильника с лампами светодиодными,устанавливаемого с подвесом на крюке Формула объема = 208+23+82+14+69+58	шт.	454	2 074	941596
75	С1247-102-0801 247-102-0801 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный типа Diora Light NPO 19/2200 opal 3-6K,IP65	шт.	208	31 210	6491680
76	С1247-102-1003 247-102-1003 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный,степень защиты IP65,типа Diora Light LPO/LSP 28/3700 opal 3-6K	шт.	23	26 122	600806
77	С1247-102-0707 247-102-0707 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный типа Diora Light Office Slim 38/4200 opal 3-6K,IP40	шт.	82	26 665	2186530
78	С1247-102-0801 247-102-0801 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный типа Diora Light NPO 19/2200 opal 3-6K,IP65	шт.	14	31 210	436940

1	2	3	4	5	6	7
						110000
79	С1247-102-1432 247-102-1432 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для ЖКХ,типа Diora Light Луна 15/1800 Авто L 4-5K,IP65	шт.	69	20 238	1396422
80	С1247-102-0163 247-102-0163 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS PS 18,мощностью 18 Вт,IP65	шт.	58	13 014	754812
81	У6119-0401-0201 6119-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж светильника с лампами люминесцентными,устанавливаемого на штырях,количество ламп до 2 шт.	шт.	9	6 138	55242
82	С1247-101-0103 247-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-1х18-002 "Норд" IP65 ЭмПРА	шт.	9	7 820	70380
83	У6119-0401-0501 6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка указателя светового настенного	шт.	9	2 827	25443
84	С1248-304-0108 248-304-0108 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход"	шт.	9	4 138	37242
85	С1247-106-0101 247-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Лампа светодиодная типа Т8,600,мощность 9 Вт,IP 20	шт.	9	2 621	23589
	Раздел 6.	**Электроустановочные изделия**				493841
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			315754
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*153679*
		машины и механизмы	тенге			302
		материалы, изделия и конструкции	тенге			177785
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	67		
86	У6119-0402-0101 6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного,штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке Формула объема = 172+9+106	шт.	287	1 100	315700
87	С1247-212-0102 247-212-0102 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	172	582	100104
88	С1247-212-0105 247-212-0105 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	9	613	5517
89	С1247-214-0116 247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20	шт.	106	490	51940
90	У6119-0402-0102 6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного,штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	15	938	14070
91	С1247-212-0204 247-212-0204 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором,до 250 В,10 А,IP44	шт.	15	434	6510

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			27210744
		Оборудование:				6083120
		Итого без оборудование:				21127624
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,3%	Тенге			1119764
		Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%	Тенге			22247388
		Сметная прибыль 5%	Тенге			1112369
		Непредвиденные работы и затраты 5%	Тенге			1112369
		Итого с непредвиденными работами и со сметной прибылью	Тенге			24472127
		Оборудование:				6083120
		Итого с оборудование:				30555247
		в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1	Тенге			32846890
		Итого с понижающим коэффицентом К=0,98	Тенге			32189955
		НДС 12%	Тенге			3862795
		Итого с текущих ценах с НДС 12%	Тенге			36052749,206

Заказчик: "Государственное коммунальноепредприятие на правехозяйственного ведения "Центральная районная больница Байдибек" управления Здравоохранения Туркестанской области Туркестанская область район Байдибек" Руководитель _____ Шардарбекова Г. А.

Авторский надзор: ТОО "Асад-ЛТД" авторский надзор _____ Акжолов А.

Технический надзор: ТОО "ЮгТехНадзор" эксперт _____ Сеитбеков Н.

Генподрядчик: ТОО "Construction Group"SAMRUK" директор _____ Байысбаев Е. К.