Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. № 170

Подрядчик: ТОО "Рубин и К" Алматы, Ауэзовский Район, Улица Утеген Батыра, Дом 11в, КВ. 85
Субподрядчик: ТОО "ТИМСТРОЙСНАБ" Туркестанская область Тюлькубасский район сельский округ Кельтемашатский, село Жиынбай, улица Абая, дом № 3А

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Караагаш Тайыншинский район Северо-Казахстанской области (наружные инженерные сети)

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименование	Источник код	Организационно наименование	Организационно код
		10	20.07.2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 2: строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**153 481,99**									
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Караагаш Тайыншинский район Северо-Казахстанской области (наружные инженерные сети)		137 037,49							16 444,50	153 481,99
Итого за отчетный месяц:										**153 481,99**

Подрядчик:
ТОО "Рубин и К"

Директор _____ **Жанбаев Д.Т.**

Субподрядчик:
ТОО «ТИМСТРОЙСНАБ»

Директор _____ **Аблаков Р.А.**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от "23 "апреля 2021 года №189

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23

Ген.подрядчик: ТОО "Рубин и К" Алматы, Ауэзовский Район, Улица Утеген Батыра, Дом 11в, КВ. 85

Суб.подрядчик: ТОО "ТИМСТРОЙСНАБ" Туркестанская область Тюлькубасский район сельский округ Кельтемашатский, село Жиынбай, улица Абая, дом № 3А

Наименование объекта - Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Караагаш Тайыншинский район Северо-Казахстанской области (наружные инженерные сети)

Договор подряда (контракт): №10 от 20.07.2024г

Акт приемки выполненных работ №1
за октябрь2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-02 Электроснабжение 10кВ.				
		Раздел 2. СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ-10кВ				98737
1	**1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,012**	**396 054**	**4753**
2	**243-604-0106 РСНБ РК 2022**	**Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2**	**км**	**0,012**	**333 336**	**4000**
3	**1133-0204-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,1227667**	**435 431**	**53456**
4	**243-701-0503 РСНБ РК 2022**	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП- 3 1х50-20**	**км**	**0,0852**	**428 735**	**36528**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-04 Наружный водопровод и канализация.				
		Раздел 1. ВОДОПРОВОД В1				32431

1	2	3	4	5	6	7
5	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,01035	1 388 943	14376
6	241-201-0605 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	10,4535	228	2383
7	6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,01035	271 282	2808
8	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10,4	376	3892
9	6114-0202-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	1	6 296	6296
10	242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2 677	2677
	Итого по акту					131169
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	%	7,5		9837,65
		Сметная прибыль	%	5		7050,31
		Непредвиденные затраты и работы	%	5		7402,83
		Итого				155459,44
		Итого в текущих ценах 2024г. К=1,075				167118,89
		НДС	%	12		20054,27
		Итого С НДС				187173,16
		Скидка 18%				33691,17
		Итого по акту				153481,99

Подрядчик: ТОО "Рубин и К"

Директор _____ Жанбаев Д.Т.

Субподрядчик: ТОО «ТИМСТРОЙСНАБ»

Директор _____ Аблаков Р.А.