ҚазақстанРеспубликасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы24ақпандағы
№ 121 бұйрығына
3-қосымша

Нысан

«ОҚО, Қазығұрт ауданы, Жаңабазар ауыл округі, Үлгілі елді мекені, Елшібек батыр көшесі бойынан М. Әуезов атындағы 300 орындық мектеп құрылысы»

Сәйкестік туралы декларация

2019 жылғы «29» 07

Мердігер (бас мердігер) ***«Қаржан-Тау» ЖШС-гі, КР, ОҚО, Төлеби ауданы, Киелітас ауылдық округі, Достық ауылы, Достық көшесі, 1 үй.***

ұйымныңатауы, заңдымекен-жайы

Әмалбаев Алихан Батырханұлы атынан;

ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

«ОҚО, Қазығұрт ауданы, Жаңабазар ауыл округі, Үлгілі елді мекені, Елшібек батыр көшесі бойынан М. Әуезов атындағы 300 орындық мектеп құрылысы», ҚР, ОҚО, Қазығұрт ауданы, Жаңабазар ауылдық округі, Үлгілі елді мекені объектісі бойынша,

объектінің атауы, орналасқан жері

тапсырыс берушісі ***Түркістан облысы «Қазығұрт аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ-сі, бөлім басшысы А. Баймурзаев*** болып табылатын

ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосымша мердігер ұйым: ***«МАШАТ-СТРОЙ» ЖШС-гі, «KZ-Спецстрой» ЖШС-гі*** ;

ұйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) ***«НПТЦ САМИ» ЖШС-гі, № 12-2017***

жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

Түркістан облысы «Қазығұрт аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ-сі, 31.08.2017 жылғы № 75 НҚ бұйрық бекітілген;

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша

(нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені не месе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Сыйымдылығы	*орын*	*300*	*300*	*300*	*300*

Тұрғынүйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Мектептің сиымдылығы	*орын*	*300*	*300*
Учаскенің жалпы ауданы	*га*	*1,9036*	*1,9036*
Құрылыстың ауданы	*м²*	*3277,63*	*3277,63*
Жалпы ауданы	*м²*	*6936,39*	*6936,39*
Пайдалы ауданы	*м²*	*4157,78*	*4157,78*
Құрылыстың көлемі	*м²*	*28564,14*	*28564,14*

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:

а) Блок А ғимараты тік бұрышты формада жобаланған. Блок Б – мен жанаса орналасқан 3-қабатты оқу ғимаратынан және жертөледен тұрады, жалпы өлшемі 52,6х15,6 м. Қабат биіктігі – 3,0 м және жертөле биіктігі - 1,6 м. Ғимаратта көтерімділігі 630 кг жолаушылар лифті және Л1 типті баспалдақ торы қарастырылған. Іргетас – В15 класты бетоннан жасалған қабырғаға арналған таспалы монолитті, В15 класты бетоннан жасалған монолитті темір-бетон рамалардың тіреулеріне арналған. Бағаналы монолитті темір-бетон іргетастар. Сырткы жоне ішкі кабырғалары М50 маркалы цемент-кум ерітіндісінде КР-р-250х120х65 кірпіштен жасалған. 1-кабатта: Тамбур, вестибюль, кузет үй-жайы, электрщитовая, дәліз, киім ілетін орын, рекреация, баспалдақ алаңы, тазалау мукамалының коймасы, емшара болмесі, дәрігер кабинеті, дез сақтау коймасы, сынып-кабинет (5-9 сынып), ұл балаларға және қыз балаларға арналған торап, қолжуғыш, ММН арналған санузел, маталарды дайындау бойынша шеберхана, бухгалтерия, техникалык кызметкерлер бөлмесі, әдістемелік кабинет, меңгеруші кабинеті, директордың кабинеті, кабылдау болмесі, лифт шахтасы, оқытушыларға арналған санторап, психолог және логопед кабинеттері қарастырылан. 2-ші қабатта: Рекреация, сынып-кабинет (5-9 сопыптар), шетел тілі кабинеті қарастырылған баспалдақ торы, окырман орындары сақтау қоры, медиатека, дәліз, қыздар мен ұл балаларға арналған санузел, жуынатын бөлме, санузел ММН, жинау мукәммалының қоймасы,оқытушыларға арналғансанитарлық торап, оқытушылар үшін жеке гтгиена бөлмелері қарастырылған. 3-қабатта: Рекреация, информатика және есептеу кабинеті, техникалық бөлме, лаборант, баспалдик торы, химия кабинеті, химия зертханасы АӘД кабинеті, жинау мукәммалының қоймасы, шет тілі кабинеті, физика зертханасы, физика кабинеті, биология кабинеті, биологиялық зертхана кабинеттері қарастырылған.

Есіктер-сырланған ағаш есік,терезелер ПВХ профильден. Шатыр эко-мақтамен жсылу окшауланып, метал жабынгышпен жабылған. Ішкі қабырғалар әрлеуі цементті-құмды ерітіндімен жақсартылған сылақ, кейінгі су эмульсиялық бояу, дәліздерде – 1,6 м биіктікке

дейін майлы әрлеу, биіктікке-глазурленген плитка: Едендер керамикалық плитка. Сырткы кабырғалар минплитамен жылу оқшауланып, металлсайдингті жабынмен қапталған.
б) Блок Б гимараты тік бұрышты формада жобаланған жалпы өлшемі 31,90х42,0 м. «А» және «В» блоктарымен жанасатын 1- қабатты және жертөледен тұрады. Қабат биіктігі – 3,0 м, жертөле биіктігі – 1,6 м. Жертөледе техникалық астыртын орын көзделген. Тамбур, дәліз, жинау мүкәммалының жайы қарастырылған, радио торап, жинау мүкәммалының қоймасы, снаряд, спорт залы, түскі ас залы, асхана ыдыстарын жуу, ыстық цех, суық цех, ет цехы, көкөніс цехы, тоңазытқыштар жайы, персонал жайы, себезгі бөлмесі, санитарлық торап, құрғақ азық-түлік қоймасы, айналымдағы ыдысты жуу бөлмесі, тамақ қалдықтары жайы, көкөніс жайы, асхана меңгерушісі кабинеті, венткамера, аспапты кулинария, металл өңдеу шеберханасы, метал және ағаш шеберханалары қарастырылған.
с) Блок В гимараты тік бұрышты формада жобаланған. Блок Б-мен жанаса орналасқан 1-қабатты оқу гимаратынан және жертөледен тұрады, жалпы өлшемі 52,6х15,6 м. Қабат биіктігі – 3,0 м және жертөле биіктігі – 1,6 м. Жертөледе техникалық астыртын орын көзделген. Тамбур, вестибюль, күзет жайы, электр қалқан, жылу торабы, дәліз, гардероб, рекреция0 жинау мүкәммалының қоймасы, дезинфекциялық құралдарды сақтау қоймасы, сынып-кабинет (1-4 сынып), ұлдар мен қыздарға арналған санитарлық торап, жуыну жайы.
Қазандық гимараты жеке әзірленген 1- қабатты, биіктігі жабынның төменгі жағына дейін – 3,6 м. Ғимаратта келесі жайларжобаланған: қазандық залы, тамбур, қызметкерлер бөлмесі, себезгі, санитарлық торап, 12 орынға арналған дәретхана жеке жоспарда әзірленген гимарат, тіктөртбұрышты формада өлшемі 5,10х6,85 м. Су өткізбейтін шұңқыры бар. Өртке қарсы резервуар көлемі 220 м3 – 2 дана. Қабырғаларытемірбетонды монолиттік В20 класты бетоннан құралған.

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;
7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;
8. Құрылыс-монтаж жұмыстарымынадаймерзімдежүзегеасырылған:
жұмыстың басталуы ***ақпан 2019 жыл***;
айы, жылы
жұмыстың аяқталуы ***шілде 2019 жыл***;
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, ай:
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша ***6*** ай;
нақты ***6*** ай;
9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;
10. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.
Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:_____
_____
_____
ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

М.О.

Мердігер (бас мердігер) ***«Қаржан-Тау» ЖШС-гі***

ОҚО, Қазығұрт ауданы, Жаңабазар ауыл округі, Үлгілі елді мекені, Елшібек батыр көшесі бойынан М. Әуезов атындағы 300 орындық мектеп құрылысы» объектісін қабылдауға дайын деп санайды,

объектінің (кешеннің) атауы

орындалған құрылыс–монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер)

Амалбаев Алихан Батырханұлы ***29.07.2019 год.***

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

М.О.