Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. № 170

Подрядчик: ТОО "Рубин и К" Алматы, Ауэзовский Район, Улица Утеген Батыра, Дом 11в, КВ. 85
Субподрядчик: ТОО "ТИМСТРОЙСНАБ" Туркестанская область Тюлькубасский район сельский округ Кельтемашатский, село Жиынбай, улица Абая, дом № 3А

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Бирлик района имени Г. Мусрепова Северо- Казахстанской области (наружные инженерные сети)

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименование	Источник код	Организационно наименование	Организационно код
		6	18.07.2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 2							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**211 207,74**									
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Бирлик района имени Г. Мусрепова Северо- Казахстанской области (наружные инженерные сети)		188 578,34							22 629,40	211 207,74
Итого за отчетный месяц:										**211 207,74**

Подрядчик:
ТОО "Рубин и К"

Директор _____ **Жанбаев Д.Т.**

Субподрядчик:
ТОО «ТИМСТРОЙСНАБ»

Директор _____ **Абдаков Р.А.**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от "23 "апреля 2021 года №189

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23

Ген.подрядчик: ТОО "Рубин и К" Алматы, Ауэзовский Район, Улица Утеген Батыра, Дом 11в, КВ. 85

Суб.подрядчик: ТОО "ТИМСТРОЙСНАБ" Туркестанская область Тюлькубасский район сельский округ Кельтемашатский, село Жиынбай, улица Абая, дом № 3А

Наименование объекта - Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Бирлик района имени Г. Мусрепова Северо- Казахстанской области (наружные инженерные сети)

Договор подряда (контракт): №6 от 18.07.2024г

Акт приемки выполненных работ №1
за октябрь2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01 Электроснабжение 0,4кВ.				
		Раздел 1. СТРОИТЕЛЬСТВО КЛ-10кВ				144084
		КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ				144084
1	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**6**	**7 789**	**46734**
2	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**6**	**4 066**	**24396**
3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**2**	**6 262**	**12524**
4	6124-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**20**	**1 219**	**24380**
5	1308-0502-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в проложенных трубах**	**м кабеля**	**35**	**1 030**	**36050**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-04 Наружный водопровод и канализация.				
		Раздел 1. ВОДОПРОВОД В1				40931

1	2	3	4	5	6	7
6	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0141	1 388 943	19584
7	241-201-0605 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	14,241	228	3247
8	6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0141	271 282	3825
9	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	14,1	376	5302
10	6114-0202-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	1	6 296	6296
11	242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2 677	2677
	Итого по акту					185015
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	%	7,5		13876,10
		Сметная прибыль	%	5		9944,54
		Непредвиденные затраты и работы	%	5		10441,77
		Итого				219277,13
		Итого в текущих ценах 2024г. К=1,075				235722,92
		НДС	%	12		28286,75
		Итого С НДС				264009,67
		Скидка 20%				52801,93
		Итого по акту				211207,74

Подрядчик: ТОО "Рубин и К"

Директор _____ Жанбаев Д.Т.

Субподрядчик: ТОО «ТИМСТРОЙСНАБ»

Директор _____ Аблаков Р.А.