Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Райымбекского района Алматинская область, Райымбекский район, с.Нарынкол, АБАЙ, 100 БИН 111240019914 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ32070103KSN0908000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277922029**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Қазығұрт-Сервис" Туркестанская область, Казыгуртский район, с.Казыгурт, С.СЕЙФУЛЛИН, 10 БИН/ИИН/ИНН/УНП 110140014035 БИК HSBKKZKX ИИК KZ28601A291001823461 АО "Народный Банк Казахстана" Тел.: 87011338880**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство зданий двух коммунальных жилых домов в селе Сарыбастау, Узак батырского сельского округа, Райымбекского района, Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **1-1 Строительство зданий двух коммунальных жилых домов**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№32** от 09.08.2023г. Дополнительое соглашение №32/1 от 22.12.2023г.

Акт выполненных работ №1

за Декабрь 2023 (месяц, год) на 01-01 Строительно-монтажные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022.5

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1146-0401-0103 РСНБ РК 2022	**Фундаменты железобетонные. Разборка**	м3	41,38	53937,97	25897,87	2231953,00	1071654,00	127495,00	1266372,00	3778191,00
						24959,02	11473,71	1032804,00	474782,00		279866,00	
		006-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	595,276128							
2	2	414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	103,53	170,00		17600,00				19008,00
											1408,00	
3	3	412-102-0110 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	1035,3	58,00		60047,00				64851,00
											4804,00	
			Итого вне раздела					2309600,00	1071654,00	127495,00	1266372,00	3862050,00
								1032804,00	474782,00	0,00	286078,00	
			Раздел 1: Земляные работы									
4	4	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022	**Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	32,76	66,69	66,69	2185,00	2185,00		473,00	2871,00
						0,00	20,05	0,00	657,00		213,00	
5	5	1101-0101-0361 РСНБ РК 2022	**Грунты I группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	156,84	291,51	291,51	45720,00	45721,00		8187,00	58220,00
						0,00	72,50	0,00	11371,00		4313,00	
6	6	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022	**Грунты I группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	19,2	2332,15	0,00	44777,00	0,00		32240,00	83178,00
						2332,15	0,00	44777,00	0,00		6161,00	
		001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	29,36256							
7	7	1101-0104-0401	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	160	46,83	46,83	7493,00	7493,00		1622,00	9845,00
						0,00	14,08	0,00	2253,00		730,00	
8	8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	40	1205,26	0,00	48210,00	0,00		34712,00	89556,00
						1205,26	0,00	48210,00	0,00		6634,00	
		001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	38,232							
9	9	1101-0107-1301 РСНБ РК 2022	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	8,8	77,79	77,79	685,00	685,00		133,00	883,00
						0,00	20,99	0,00	185,00		65,00	
10	10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	160	246,46	117,45	39434,00	18792,00		21026,00	65297,00
						129,01	53,50	20642,00	8560,00		4837,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	18,656							
11	11	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	160	115,51	97,84	18482,00	15655,00	496,00	4542,00	24866,00
						14,57	24,86	2331,00	3978,00		1842,00	
		001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	2,112							
			Итого по разделу 1: Земляные работы					206986,00	90531,00	496,00	102935,00	334716,00
								115960,00	27004,00	0,00	24795,00	
			Раздел 2: Фундамент ленточный, фундамент под перегородки, под печь, установка выпусков									
12	12	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	3,8	39616,75	1651,33	150544,00	6275,00	136944,00	7943,00	171166,00
		002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,5404	1927,48	369,48	7324,00	1404,00		12679,00	
13	13	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	34,8	48153,76	2983,17	1675751,00	103814,00	1345576,00	226108,00	2054008,00
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	135,3024	6504,62	635,35	226361,00	22110,00		152149,00	
14	14	214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,20576	431408,00		88767,00		88767,00		95868,00
											7101,00	
15	15	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,03072	434300,00		13342,00		13342,00		14409,00
											1067,00	
16	16	1108-0101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	207,6	1208,66	28,22	250918,00	5858,00	156744,00	82922,00	360548,00
						425,41	4,08	88315,00	847,00		26708,00	
		002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	47,5404							
17	17	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство под перегородки**	м3	5,8	48153,76	2983,17	279292,00	17302,00	224263,00	37685,00	342335,00
						6504,62	635,35	37727,00	3685,00		25358,00	
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	22,5504							
18	18	214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,04738	431408,00		20440,00		20440,00		22075,00
											1635,00	
19	19	1106-1601-0601	**Установка выпусков**	т	0,08616	55928,28	7086,30	4819,00	611,00	52,00	3933,00	9452,00
						48241,98	1914,63	4157,00	165,00		700,00	
		002-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,027335							
20	20	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0282	434300,00		12247,00		12247,00		13227,00
											980,00	
21	21	214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,13344	409726,00		54674,00		54674,00		59048,00
											4374,00	
22	22	1106-0101-0114	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство под печь**	м3	0,2	37734,59	1780,57	7547,00	356,00	6860,00	377,00	8558,00
						1655,21	414,93	331,00	83,00		634,00	
		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,20952							
23	23	1106-0101-0114	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство под колодцы**	м3	0,28	37734,59	1780,57	10566,00	498,00	9604,00	527,00	11980,00
						1655,21	414,93	463,00	116,00		887,00	
		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,293328							
			Итого по разделу 2: Фундамент ленточный, фундамент под перегородки, под печь, установка выпусков					2568907,00	134714,00	2069513,00	359495,00	3162674,00
								364678,00	28410,00	0,00	234272,00	
			Раздел 3: Колонны К1. 6 шт									
24	24	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	2,4	106282,37	42052,30	255078,00	100925,00	98253,00	71627,00	352841,00
						23291,33	9505,11	55899,00	22812,00		26136,00	
		002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	32,21856							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	25	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,114	434300,00		49510,00		49510,00		53471,00
											3961,00	
26	26	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2808	409726,00		115051,00		115051,00		124255,00
											9204,00	
27	27	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0088	331233,00		2915,00		2915,00		3148,00
											233,00	
			Итого по разделу 3: Колонны К1. 6 шт					422554,00	100925,00	265729,00	71627,00	533715,00
								55899,00	22812,00	0,00	39534,00	
			Раздел 4: Ригели Р-1. 2 шт									
28	28	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	4,8	71918,23	8529,35	345208,00	40941,00	195596,00	107495,00	488919,00
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	64,95552	22639,71	1969,90	108671,00	9456,00		36216,00	
29	29	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16128	434300,00		70044,00		70044,00		75648,00
30	30	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,50592	409726,00		207289,00		207289,00		223872,00
											5604,00	
			Итого по разделу 4: Ригели Р-1. 2 шт					622541,00	40941,00	472929,00	16583,00	
								108671,00	9456,00	0,00	107495,00	788439,00
			Раздел 5: Ригели Р-2. 3 шт								58403,00	
31	31	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	6,6	71918,23	8529,35	474660,00	56293,00	268945,00	147805,00	672262,00
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	89,31384	22639,71	1969,90	149422,00	13001,00		49797,00	
32	32	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1848	434300,00		80259,00		80259,00		86680,00
											6421,00	
33	33	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,58248	409726,00		238657,00		238657,00		257750,00
											19093,00	
			Итого по разделу 5: Ригели Р-2. 3 шт					793576,00	56293,00	587861,00	147805,00	1016692,00
								149422,00	13001,00	0,00	75311,00	
			Раздел 6: Стены, перегородки, кладка дымоходов									
34	34	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	47,4	14006,10	3993,58	663889,00	189296,00	167804,00	324843,00	1067831,00
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	190,43424	6472,35	896,70	306789,00	42504,00		79099,00	
35	35	213-301-0103 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	47,4	27230,00		1290702,00		1290702,00		1393958,00
36	36	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,37974	672404,92	3439,14	255339,00	1306,00	215335,00	103256,00	
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	23,130723	101905,78	1100,50	38698,00	418,00		36378,00	315054,00
37	37	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,012	834363,34	3356,58	10012,00	40,00	3706,00	23337,00	
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,74544	522176,76	1481,97	6266,00	18,00		5718,00	16988,00
38	38	243-907-5103	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт	0,0002	57170,00		11,00		11,00	1258,00	
39	39	261-107-1001	Шурупы	шт.	96	1,00		96,00		96,00	1,00	12,00
40	40	1107-010?-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		1,8494	114605,17	9861,06	211951,00	18237,00	20325,00	209179,00	104,00
											8,00	
												454820,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т стальных элементов		93753,83	2099,10	173388,00	3882,00		33690,00	
		002-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	85,28693							
41	41	222-525-0203	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы 0,5 до 1 т	т	1,8494	971964,00		1797550,00		1797550,00		1941354,00
											143804,00	
			Итого по разделу 6: Стены, перегородки, кладка дымоходов					4229550,00	208879,00	3495529,00	576118,00	5190121,00
								525141,00	46822,00	0,00	384453,00	
			Раздел 7: Перекрытие									
42	42	1110-0104-0103 РСНБ РК 2022	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство	м2 перекрытия	151	3175,68	196,17	479528,00	29622,00	163660,00	269141,00	808563,00
		002-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	194,0652	1895,67	84,76	286246,00	12799,00		59894,00	
43	43	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	4,048	141521,00		572877,00		572877,00		618707,00
44	44	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	5,4	144859,00		782239,00		782239,00	45830,00	844818,00
45	45	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	23,8	49780,00		1184764,00		1184764,00	62579,00	1279545,00
46	46	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,24192	834363,34	3356,58	201849,00	813,00	74712,00	94781,00	342501,00
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	75,50807	522176,76	1481,97	126325,00	359,00		115282,00	
47	47	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,24192	425786,00		103006,00		103006,00	25370,00	111246,00
48	48	1107-0107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,23624	86770,77	9584,96	20499,00	2264,00	1947,00	8240,00	43521,00
		002-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,011371	68943,10	2078,72	16287,00	491,00		19798,00	
49	49	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,09468	488405,00		46242,00		46242,00	3224,00	49941,00
50	50	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,14156	521841,00		73872,00		73872,00	3699,00	79782,00
51	51	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,28784	114605,17	9861,06	32988,00	2838,00	3163,00	5910,00	70789,00
		002-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	13,274029	93753,83	2099,10	26986,00	604,00		32557,00	
52	52	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,28784	490575,00		141207,00		141207,00	5244,00	152504,00
53	53	1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка	м ходов	50	383,72	7,32	19186,00	366,00	15946,00	11297,00	23667,00
		002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,885	57,48	3,14	2874,00	157,00		2728,00	
			Итого по разделу 7: Перекрытие					3658257,00	35903,00	3163635,00	1753,00	
								458718,00	14410,00	0,00	439506,00	4425584,00
			Раздел 8: Дымовая труба								327821,00	
54	54	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	0,8	2541,14	6,52	2033,00	5,00	1880,00	138,00	2345,00
		002-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,09496	184,09	1,65	147,00	1,00		174,00	
55	55	1108-0801-0501 РСНБ РК 2022	Колодцы кирпичные. Кладка		1,63266	27480,12	2833,14	44866,00	4625,00	5786,00	33868,00	85033,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 кладки (без вычета пустот)		21102,98	1202,50	34454,00	1963,00		6299,00	
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	20,982946							
56	56	211-102-0101 РСНБ РК 2022	Глина природная	м3	0,195919	99938,40		19580,00		19580,00		21146,00
57	57	213-101-0102 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,8	49762,25		39810,00		39810,00	1566,00	42995,00
58	58	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,04424	105344,92	3439,14	4660,00	152,00		3185,00	9610,00
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,694747	101905,78	1100,50	4508,00	49,00		4238,00	
59	59	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,04424	400129,00		17702,00		17702,00	712,00	19118,00
60	60	1123-0201-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,004	877738,61	5292,06	3511,00	21,00	784,00	1416,00	6695,00
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,55952	676441,80	2337,95	2706,00	9,00		2688,00	
61	61	241-701-0202 РСНБ РК 2022	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами БНМ	м	4,032	2187,00		8818,00		8818,00	496,00	9523,00
62	62	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,46	5308,18	21,20	2442,00	10,00	1669,00	705,00	3398,00
		003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,482908	1658,62	5,50	763,00	3,00		704,00	
63	63	1120-0701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	2	3434,26	60,80	6869,00	121,00	5425,00	252,00	8859,00
		004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,7488	661,19	19,62	1322,00	39,00		1334,00	
64	64	1109-0606-0114	Чугунные дверцы для прочистки печных колодцев. Монтаж	т конструкций	0,268	77075,73	7327,67	20656,00	1964,00	450,00	656,00	36452,00
		002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	9,667296	68067,86	2754,32	18242,00	738,00		13096,00	
65	65	244-202-0103	Чугунная дверца колодца, прим.	комплект	4	15045,00		60180,00		60180,00	2700,00	64994,00
			Итого по разделу 8: Дымовая труба					231127,00	6898,00	162084,00	4814,00	310168,00
								62142,00	2802,00	0,00	56066,00	
			Раздел 9: Кровля								22975,00	
66	66	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	5,968	207596,32	1150,80	1238935,00	6868,00	1014229,00	198452,00	1552378,00
		002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	142,844677	36500,98	446,53	217838,00	2665,00		114991,00	
67	67	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	5,968	11842,70	87,19	70677,00	521,00	62058,00	7499,00	84430,00
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,027443	1357,11	39,01	8099,00	233,00		6254,00	
68	68	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	236	7401,00	32,41	1746636,00	7649,00	1334825,00	373251,00	2289479,00
		003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	255,8004	1712,55	6,55	404162,00	1546,00		169592,00	
69	69	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	23,6	413,14	4,05	9750,00	96,00	8441,00	1131,00	11751,00
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,73868	51,43	1,81	1214,00	43,00		870,00	
70	70	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка		0,4006	414349,24	17498,28	165988,00	7010,00	9451,00	177473,00	370938,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т стальных элементов		373258,80	2180,62	149527,00	874,00		27477,00	
		002-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	73,55016							
71	71	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,4006	490575,00		196524,00		196524,00		212246,00
											15722,00	
72	72	1134-0108-0711	Карнасы карниза. Облицовка профнастилом	м2 поверхности	82,6	1679,08	8,05	138692,00	665,00	1041,00	104288,00	262418,00
						1658,43	2,85	136986,00	235,00		19438,00	
		005-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	76,27284							
73	73	214-204-0607	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	82,6	3198,00		264155,00		264155,00		285287,00
											21132,00	
74	74	1110-0106-0101 РСНБ РК 2022	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	12546,96	1249,45	25094,00	2499,00	1845,00	19655,00	48329,00
						10374,91	544,46	20750,00	1089,00		3580,00	
		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	13,1328							
75	75	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,22	141521,00		31135,00		31135,00		33626,00
											2491,00	
76	76	1134-0108-0711	Карнасы карниза. Облицовка профнастилом	м2 поверхности	8	1679,08	8,05	13433,00	65,00	101,00	10101,00	25417,00
						1658,43	2,85	13267,00	23,00		1883,00	
		005-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	7,3872							
77	77	214-204-0607	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	8	3198,00		25584,00		25584,00		27631,00
											2047,00	
78	78	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка решетки	м3 древесины в конструкции	0,042	200568,92	1632,47	8424,00	69,00	6799,00	1429,00	10641,00
						37057,50	733,67	1556,00	31,00		788,00	
		002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,0206							
79	79	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,042	11842,70	87,19	497,00	4,00	437,00	53,00	594,00
						1357,11	39,01	57,00	2,00		44,00	
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,035381							
80	80	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,256	207596,32	1150,80	53145,00	294,00	43506,00	8513,00	66591,00
						36500,98	446,53	9344,00	114,00		4933,00	
		002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,127386							
81	81	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,256	11842,70	87,19	3032,00	22,00	2662,00	322,00	3622,00
						1357,11	39,01	347,00	10,00		268,00	
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,215654							
82	82	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	18,4	7569,12	32,41	139272,00	597,00	107165,00	29101,00	181843,00
						1712,55	6,55	31511,00	121,00		13470,00	
		003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	19,94376							
83	83	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	18,4	413,14	4,05	7602,00	74,00	6581,00	882,00	9163,00
						51,43	1,81	946,00	33,00		679,00	
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,57592							
84	84	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,04284	414349,24	17498,28	17751,00	749,00	1011,00	18979,00	39668,00
						373258,80	2180,62	15990,00	93,00		2938,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		002-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7,865424							
85	85	214-101-0201	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,04284	490575,00		21016,00		21016,00		22697,00
86	86	1134-0108-0711	**Карнасы карниза. Облицовка профнастилом**	м2 поверхности	25,2	1679,08	8,05	42313,00	203,00	318,00	1681,00	
		005-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	23,26968	1658,43	2,85	41792,00	72,00		31817,00	80060,00
87	87	214-204-0602	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм, толщиной покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	м2	25,2	2260,00		56952,00		56952,00	5930,00	
			Итого по разделу 9: Кровля					4276607,00	27385,00	3195836,00	4556,00	61508,00
								1053386,00	7184,00	0,00	982946,00	5680317,00
			Раздел 10: Внутренняя отделка помещений								420764,00	
88	88	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах (ГКЛ)**	м2 потолка	28,862091	4053,08	20,18	116980,00	583,00	62566,00	48667,00	178899,00
		002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	30,481254	1865,13	8,41	53832,00	243,00		13252,00	
			Итого по разделу 10: Внутренняя отделка помещений					116980,00	583,00	62566,00	48667,00	178899,00
								53832,00	243,00	0,00	13252,00	
			Раздел 11: Полы									
89	100	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	6,74	593,46	44,14	4000,00	297,00	2974,00	794,00	5178,00
		003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,477192	108,00	17,27	728,00	116,00		384,00	
90	101	1111-0101-0803	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	0,674	25521,53	2094,02	17202,00	1411,00	11980,00	4104,00	23010,00
		003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,411302	5652,61	825,65	3810,00	556,00		1704,00	
91	102	1111-0101-0209	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,337	44451,42	11,48	14980,00	4,00	13118,00	1747,00	18065,00
		003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,282757	5515,47	0,00	1859,00	0,00		1338,00	
92	103	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	6,74	1204,78	35,52	8120,00	240,00	4455,00	3353,00	12391,00
		003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,495148	508,34	20,87	3426,00	141,00		918,00	
93	104	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	6,74	4665,37	27,17	31445,00	183,00	15505,00	14884,00	50035,00
		003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	9,596412	2337,82	11,41	15757,00	77,00		3706,00	
94	105	1111-0101-4001	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	10,4	388,91	1,26	4045,00	13,00	2161,00	1764,00	6274,00
		003-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,9724	179,89	0,59	1871,00	6,00		465,00	
95	106	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	4,82	593,46	44,14	2860,00	213,00	2127,00	568,00	3702,00
		003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,341256	108,00	17,27	521,00	83,00		274,00	
96	107	1111-0101-0209	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,241	44451,42	11,48	10713,00	3,00	9381,00	1249,00	12919,00
						5515,47	0,00	1329,00	0,00		957,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,917342							
97	108	1111-0101-0405	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**		4,82	1059,78	57,71	5108,00	278,00	2131,00	2573,00	8296,00
				м2 изолируемой поверхности		560,03	7,86	2699,00	38,00		615,00	
		003-0149	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,218014							
98	109	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		4,82	1204,78	35,52	5807,00	172,00	3186,00	2398,00	8861,00
				м2 стяжки		508,34	20,87	2450,00	101,00		656,00	
		003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,784364							
99	110	1111-0101-1508	**Покрытия цементные. Железнение**		4,82	214,11	4,65	1032,00	23,00	78,00	884,00	2069,00
				м2 покрытия		193,23	1,83	931,00	9,00		153,00	
		003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,50128							
100	111	1111-0101-4001	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**		10,1	388,91	1,26	3928,00	13,00	2098,00	1713,00	6092,00
				м плинтусов		179,89	0,59	1817,00	6,00		451,00	
		003-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,94435							
101	112	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022	**Грунт. Уплотнение щебнем**		119,74	593,46	44,14	71061,00	5285,00	52844,00	14099,00	91973,00
				м2 площади уплотнения		108,00	17,27	12932,00	2068,00		6813,00	
		003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	8,477592							
102	113	1111-0101-0803	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**		11,974	25521,53	2094,02	305595,00	25073,00	212837,00	72916,00	408792,00
				м3 изоляции		5652,61	825,65	67684,00	9886,00		30281,00	
		003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	42,838182							
103	114	1111-0101-0209	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**		5,987	44451,42	11,48	266131,00	69,00	233041,00	31040,00	320945,00
				м3 подстилающего слоя		5515,47	0,00	33021,00	0,00		23774,00	
		003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	22,788917							
104	115	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		119,74	1204,78	35,52	144260,00	4253,00	79139,00	59566,00	220132,00
				м2 стяжки		508,34	20,87	60869,00	2499,00		16306,00	
		003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	44,327748							
105	116	1111-0101-1109 РСНБ РК 2022	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм**		119,74	1272,42	18,89	152360,00	2262,00	85973,00	60975,00	230402,00
				м2 стяжки		535,53	6,20	64124,00	742,00		17067,00	
		003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	39,047214							
106	117	1111-0101-1110 РСНБ РК 2022	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109**		359,22	534,83	-10,41	-192122,00	-3740,00	-153606,00	-33936,00	-244141,00
				м2 стяжки		-96,81	-3,69	-34776,00	-1326,00		-18083,00	
		003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	21,19398							
107	118	1111-0101-3601	**Покрытия из линолеума. Устройство**		119,74	3657,43	60,39	437941,00	7231,00	384943,00	45888,00	522535,00
				м2 покрытия		382,22	25,47	45767,00	3050,00		38706,00	
		003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	30,006844							
108	119	1111-0101-4001	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**		122,2	388,91	1,26	47525,00	154,00	25388,00	20731,00	73716,00
				м плинтусов		179,89	0,59	21983,00	72,00		5460,00	
		003-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	11,4257							
109	120	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022	**Грунт. Уплотнение щебнем**		9,12	593,46	44,14	5412,00	403,00	4025,00	1074,00	7005,00
				м2 площади уплотнения		108,00	17,27	985,00	158,00		519,00	
		003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,645696							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
110	121	1111-0101-0803	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	0,912	25521,53	2094,02	23276,00	1910,00	16211,00	5554,00	31136,00
		003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,262771	5652,61	825,65	5155,00	753,00		2306,00	
111	122	1111-0101-0209	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,456	44451,42	11,48	20270,00	5,00	17750,00	2364,00	24445,00
		003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,735718	5515,47	0,00	2515,00	0,00		1811,00	
112	123	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	9,12	1204,78	35,52	10988,00	324,00	6028,00	4537,00	16767,00
		003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,376224	508,34	20,87	4636,00	190,00		1242,00	
113	124	1111-0101-0405	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	9,12	1059,78	57,71	9665,00	527,00	4031,00	4868,00	15696,00
		003-0149	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,304624	560,03	7,86	5107,00	72,00		1163,00	
114	125	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	9,12	4665,37	27,17	42548,00	248,00	20979,00	20140,00	67703,00
		003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	12,985056	2337,82	11,41	21321,00	104,00		5015,00	
			Итого по разделу 11: Полы					1454150,00	46854,00	1058777,00	345847,00	1943998,00
			Раздел 12: Оконные проемы					348521,00	19401,00	0,00	144001,00	
115	126	1110-0501-0106	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2 проемов	20,5	3293,64	246,69	67520,00	5057,00	32780,00	29039,00	104284,00
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	18,0769	1447,95	125,99	29683,00	2583,00		7725,00	
116	127	1110-0501-0103	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2 проемов	1,8	5186,86	248,93	9336,00	448,00	4729,00	3945,00	14343,00
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,53296	2310,69	124,29	4159,00	224,00		1062,00	
117	128	223-102-0202 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	м2	20,5	32726,72		670898,00		670898,00		724570,00
118	129	223-102-0102 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	м2	1,8	41430,48		74575,00		74575,00	53672,00	80541,00
119	130	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	20	1532,87	7,63	30657,00	153,00	23273,00	5966,00	40212,00
		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,578	361,58	3,74	7232,00	75,00		6576,00	
120	131	223-501-0115 РСНБ РК 2022	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 300 мм**	м	20	1966,00		39320,00		39320,00	2979,00	42466,00
121	132	1115-0108-1902	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 300 мм. Устройство**	м	20	2224,16	5,78	44483,00	116,00	30962,00	3146,00	59653,00
		003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	8,164	670,26	1,68	13405,00	34,00		10751,00	
122	133	261-107-0319	**Москитная сетка, прим.**	м2	12,52	503,00		6298,00		6298,00	4419,00	6802,00
			Итого по разделу 12: Оконные проемы					943087,00	5774,00	882835,00	504,00	1072871,00
								54479,00	2916,00	0,00	50311,00	
											79473,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 13: Дверные проемы									
123	134	1109-0403-0401	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах**	м2	3,78	4294,45	67,85	16233,00	257,00	2491,00	9385,00	27667,00
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,212806	3567,65	30,65	13486,00	116,00		2049,00	
124	135	223-207-0201 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный**	м2	3,78	82686,00		312553,00		312553,00	25004,00	337557,00
125	136	1110-0107-0106	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	21,42	2486,48	120,16	53260,00	2574,00	13639,00	34357,00	94626,00
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	22,561686	1729,56	52,64	37047,00	1128,00		7009,00	
126	137	223-201-0103	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м2	11,34	7373,00		83610,00		83610,00	6689,00	90299,00
127	138	223-201-0111	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остеклениными полотнами ДО 21-8П**	м2	3,36	11430,00		38405,00		38405,00	3072,00	41477,00
128	139	223-201-0112	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остеклениными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П**	м2	3,78	11025,00		41675,00		41675,00	3334,00	45009,00
129	140	223-201-0102	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	м2	2,94	9366,00		27536,00		27536,00	2203,00	29739,00
130	141	223-502-0304	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7**	шт.	6	5075,00		30450,00		30450,00	2436,00	32886,00
131	142	223-502-0201	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	24	527,00		12648,00		12648,00	1012,00	13660,00
132	143	223-502-0902 РСНБ РК 2022	**Ручка раздельная**	пара	6	3246,00		19476,00		19476,00	1558,00	21034,00
			Итого по разделу 13: Дверные проемы					635846,00	2831,00	582483,00	43742,00	733954,00
			Раздел 14: Стойки входной группы					50533,00	1244,00	0,00	54366,00	
133	144	1109-0302-0301	**Монтаж каркаса козырька**	т конструкций	0,10326	132005,89	28417,06	13631,00	2934,00	350,00	7770,00	23113,00
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,300925	100194,84	8863,84	10346,00	915,00		1712,00	
134	145	222-525-0301 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,10326	1018274,00		105147,00		105147,00	8412,00	113559,00
135	146	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	2,99454	193,15	4,41	578,00	13,00	335,00	160,00	797,00
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,132658	76,88	0,78	230,00	2,00		59,00	
			Итого по разделу 14: Стойки входной группы					119356,00	2947,00	105832,00	7930,00	137469,00
			Раздел 15: Входная группа					10576,00	917,00	0,00	10183,00	
136	147	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,8	39616,75	1651,33	31693,00	1321,00	28830,00	1672,00	36034,00
		002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,1664	1927,48	369,48	1542,00	296,00		2669,00	
137	148	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	4	41479,11	2531,21	165916,00	10124,00	143574,00	13284,00	193536,00
						3054,46	595,09	12218,00	2380,00		14336,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7,7328							
138	149	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,06854	567060,00		38866,00		38866,00		41975,00
											3109,00	
139	150	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	12,6	4958,91	193,82	62482,00	2442,00	40345,00	19557,00	88602,00
						1563,14	88,12	19696,00	1110,00		6563,00	
		003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	11,77218							
140	151	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01136	1332596,03	1961,63	15138,00	22,00	10901,00	3844,00	20501,00
						371012,40	864,72	4215,00	10,00		1519,00	
		002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,429222							
141	152	261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01136	144002,00		1636,00		1636,00		1767,00
											131,00	
			Итого по разделу 15: Входная группа					315731,00	13909,00	264152,00	38357,00	382415,00
								37671,00	3796,00	0,00	28327,00	
			Раздел 16: Ограждение входной группы									
142	153	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	7,28	1035,65	121,38	7540,00	884,00	695,00	7477,00	16218,00
						818,86	51,52	5961,00	375,00		1201,00	
		002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,262896							
143	155	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,6	1269,09	1,52	4569,00	6,00	517,00	3239,00	8433,00
						1123,99	0,75	4046,00	3,00		625,00	
		003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,41848							
144	156	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01368	1332596,03	1961,63	18230,00	27,00	13128,00	4629,00	24688,00
						371012,40	864,72	5075,00	12,00		1829,00	
		002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,925331							
145	157	261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01368	144002,00		1970,00		1970,00		2128,00
											158,00	
			Итого по разделу 16: Ограждение входной группы					32309,00	917,00	16310,00	15345,00	51467,00
								15082,00	390,00	0,00	3813,00	
			Раздел 17: Отмостка									
146	158	1108-0101-0201	Основание под отмостку песчаное. Устройство	м3 основания	7,02	12688,63	1510,54	89074,00	10604,00	69901,00	12036,00	109199,00
						1220,64	622,89	8569,00	4373,00		8089,00	
		002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,913648							
147	159	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под отмостку щебеночное. Устройство	м3 основания	7,02	14779,61	2622,13	103753,00	18407,00	76008,00	16077,00	129416,00
						1330,18	1132,38	9338,00	7949,00		9586,00	
		002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,44436							
148	160	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Отмостка бетонная. Устройство	м3	8,78	38852,77	1651,33	341127,00	14499,00	309705,00	18352,00	388237,00
						1927,48	369,48	16923,00	3244,00		28758,00	
		002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	12,80124							
149	161	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0365	23076,30	2074,96	842,00	75,00	2,00	727,00	1695,00
						20959,34	914,22	765,00	33,00		126,00	
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,457272							
150	162	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0365	567060,00		20698,00		20698,00		22354,00
											1656,00	
			Итого по разделу 17: Отмостка					555494,00	43585,00	476314,00	47192,00	650901,00
								35595,00	15599,00	0,00	48215,00	
			Раздел 18: Фасад									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
151	163	1115-0203-0601	Стены. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе (Монтажный клей для газобетона)	м2 оштукатуриваемой поверхности	175,42	1766,93	24,02	309955,00	4214,00	131746,00	140415,00	486400,00
		003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	102,111982	991,88	8,68	173996,00	1523,00		36030,00	
152	164	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями (Монтажный клей для газобетона)	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,46	2375,50	27,61	15346,00	178,00	5553,00	7743,00	24936,00
		003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5,443842	1488,23	9,96	9614,00	64,00		1847,00	
153	165	1115-0212-0306 РСНЬ РК 2022	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм	м2	181,88	1633,98	9,44	297188,00	1717,00	83665,00	170060,00	504628,00
		003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	108,073096	1164,54	4,22	211807,00	768,00		37380,00	
154	166	1115-0107-0105	Цоколь. Облицовка сплиттерной плиткой на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	29,84	3141,52	21,62	93743,00	645,00	12779,00	64497,00	170899,00
		003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	48,009576	2691,66	10,12	80319,00	302,00		12659,00	
155	167	231-301-0202	Плитка сплиттерная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 30 мм, прим.	м2	29,84	2865,00		85492,00		85492,00		92331,00
156	168	1106-1701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	48,6	986,26	40,67	47932,00	1976,00		6839,00	
		002-0121	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	34,1172	945,59	10,19	45956,00	495,00		42270,00	97418,00
157	169	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	48,6	503,00		24446,00		24446,00	7216,00	
158	170	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	5,0058	49780,00		249189,00		249189,00	1956,00	26402,00
159	171	1121-0502-0108	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	2	5000,61	81,12	10001,00	162,00	2158,00	19935,00	
		004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,204	3840,36	33,66	7681,00	67,00		5579,00	269124,00
160	172	247-201-0302	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	11335,00		22670,00		22670,00	1246,00	16826,00
161	173	1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	2	4419,32	81,12	8839,00	162,00	2158,00	1814,00	
		004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,5676	3259,07	33,66	6518,00	67,00		4742,00	24484,00
162	174	247-201-1005	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41	шт.	2	3596,00		7192,00		7192,00	1086,00	14667,00
163	175	1308-0103-2901	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	8	2487,11	454,36	19897,00	3635,00	260,00	575,00	
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	8,48	2000,22	194,32	16002,00	1555,00		12641,00	7767,00
164	176	247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	8	4903,00		39224,00		39224,00	2603,00	35141,00
165	177	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	3782,40	32,88	7565,00	66,00	3560,00	3138,00	42362,00
		007-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,12	1969,48	0,00	3939,00	0,00		2836,00	11233,00
166	178	247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" IP 16А 4,5 кА "В"		2	700,00		1400,00		1400,00	832,00	1512,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							112,00	
167	179	1308-0303-0602	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		2	7179,20	171,27	14358,00	342,00	6138,00	5742,00	21708,00
				шт.		3938,96	48,58	7878,00	97,00		1608,00	
		007-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	4,24							
168	180	247-204-0617	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 40А 4,5 кА "В"**		2	815,00		1630,00		1630,00		1760,00
				шт.							130,00	
169	181	1308-0303-0602	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		2	7179,20	171,27	14358,00	342,00	6138,00	5742,00	21708,00
				шт.		3938,96	48,58	7878,00	97,00		1608,00	
		007-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	4,24							
170	182	247-204-0618	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 50А 4,5 кА "В"**		2	955,00		1910,00		1910,00		2063,00
				шт.							153,00	
171	183	1308-0305-1001	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**		2	857,23	113,59	1714,00	227,00	75,00	1087,00	3025,00
				шт.		706,38	48,58	1413,00	97,00		224,00	
		007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,7208							
172	184	247-301-0120	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-ЭТП PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1**		2	26551,00		53102,00		53102,00		57350,00
				шт.							4248,00	
173	185	1308-0305-1401	**Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования**		2	1299,87	6,84	2600,00	14,00	43,00	1835,00	4790,00
				комплект		1271,49	2,91	2543,00	6,00		355,00	
		007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1,2974							
174	186	248-304-0301	**Звонок, прим.**		2	1690,00		3380,00		3380,00		3650,00
				шт.							270,00	
175	187	1121-0401-0501	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка**		6	3381,81	22,67	20291,00	136,00	10556,00	6954,00	29425,00
				шт.		1599,79	9,90	9599,00	59,00		2180,00	
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,6328							
176	188	247-101-0118	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа TS 1001_21, прим.**		6	2982,00		17892,00		17892,00		19323,00
				шт.							1431,00	
177	189	1308-0305-0201	**Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования**		14	1046,55	15,15	14652,00	212,00	187,00	10320,00	26970,00
				шт.		1018,02	5,83	14252,00	82,00		1998,00	
		007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	7,2716							
178	190	247-213-0104	**Патрон карболитовый потолочный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20**		14	231,00		3234,00		3234,00		3493,00
				шт.							259,00	
179	191	1310-0405-0104	**Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях**		14	1926,38	0,00	26969,00	0,00	5466,00	13117,00	43293,00
				шт.		1535,94	0,00	21503,00	0,00		3207,00	
		007-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	14,84							
180	192	243-906-2202	**Колодка клеммная на 4 контакта**		10	2397,00		23970,00		23970,00		25888,00
				шт.							1918,00	
181	193	243-906-2202	**Колодка клеммная на 3 контакта**		4	2397,00		9588,00		9588,00		10355,00
				шт.							767,00	
182	194	1121-0202-0201	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**		34	509,92	0,48	17337,00	16,00	4107,00	9520,00	29005,00
				шт.		388,65	0,22	13214,00	7,00		2148,00	
		004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,8982							
183	195	247-214-011о РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**		34	532,00		18088,00		18088,00		19535,00
				шт.							1447,00	
184	196	1121-0202-0202	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**		4	354,02	0,42	1416,00	2,00	51,00	982,00	2590,00
				шт.		340,83	0,18	1363,00	1,00		192,00	
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,8							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
185	197	247-214-0106	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	4	576,00		2304,00		2304,00		2488,00
											184,00	
186	198	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	4	509,92	0,48	2040,00	2,00	483,00	1120,00	3413,00
		004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,9292	388,65	0,22	1555,00	1,00		253,00	
187	199	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	384,00		1536,00		1536,00		1659,00
											123,00	
188	200	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	12	509,92	0,48	6119,00	6,00	1449,00	3360,00	10237,00
		004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,7876	388,65	0,22	4664,00	3,00		758,00	
189	201	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	12	412,00		4944,00		4944,00		5340,00
											396,00	
190	202	247-202-0101	Коробка 11-500, прим.	шт.	16	500,00		8000,00		8000,00		8640,00
											640,00	
191	203	247-202-0701	Подрозетник, прим.	шт.	54	642,00		34668,00		34668,00		37441,00
											2773,00	
192	204	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	292	489,17	4,23	142838,00	1235,00	4143,00	98997,00	261183,00
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	80,6796	470,75	0,13	137459,00	38,00		19348,00	
193	205	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	140	26,00		3640,00		3640,00		3931,00
											291,00	
194	206	241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	152	111,00		16872,00		16872,00		18222,00
											1350,00	
195	207	243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,102	307513,00		31366,00		31366,00		33875,00
											2509,00	
196	208	243-105-0701	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,0612	409434,00		25057,00		25057,00		27062,00
											2005,00	
197	209	243-105-0504	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66	км	0,1734	713582,00		123735,00		123735,00		133634,00
											9899,00	
198	210	243-105-0506	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х10 (ок)-0,66	км	0,0306	1793443,00		54879,00		54879,00		59269,00
											4390,00	
199	211	1121-0201-0103	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	140	138,22	1,44	19351,00	201,00	1873,00	12447,00	34342,00
		004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9,786	123,40	0,08	17276,00	11,00		2544,00	
200	212	1121-0201-0103 РСНБ РК 2022	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	122	157,95	1,55	19270,00	189,00	1815,00	12443,00	34251,00
		004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9,7722	141,52	0,13	17265,00	16,00		2538,00	
201	213	1121-0201-0104	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Добавлять на каждый следующий провод	м	48	56,76	0,23	2724,00	11,00	470,00	1619,00	4691,00
		004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,272	46,73	0,10	2243,00	5,00		348,00	
202	214	1121-0201-0105	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	30	193,71	2,26	5811,00	68,00	737,00	3614,00	10179,00
						166,88	0,43	5006,00	13,00		754,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,835							
203	215	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	70	1045,97	32,75	73218,00	2292,00	51946,00	14204,00	94416,00
		007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	10,388	271,13	10,69	18979,00	748,00		6994,00	
204	216	1308-0208-0104	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	6	5419,69	222,03	32518,00	1332,00	23052,00	6150,00	41761,00
		007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	4,452	1355,63	68,01	8134,00	408,00		3093,00	
205	217	1308-0208-0209 РСНБ РК 2022	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	40	812,48	29,92	32499,00	1197,00	17359,00	10305,00	46228,00
		007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	7,632	348,59	9,23	13944,00	369,00		3424,00	
206	218	1308-0208-0208 РСНБ РК 2022	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	160	527,27	20,83	84363,00	3332,00	28354,00	38542,00	132737,00
		007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	28,832	329,23	5,34	52677,00	854,00		9832,00	
			Итого по разделу 18: Фасад					2214320,00	23911,00	1275729,00	708883,00	3157060,00
								914677,00	7753,00	0,00	233857,00	
			Раздел 19: Водопровод холодной воды В-1									
207	219	1116-0401-0208 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 219 мм. Прокладка футляра**	м трубопровода	2	20497,81	203,88	40996,00	408,00	34173,00	6378,00	51164,00
		004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,4528	3207,65	46,32	6415,00	93,00		3790,00	
208	220	1122-0601-0206	**Трубопроводы стальные диаметром 219 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,002	2966936,59	230020,26	5934,00	460,00	4673,00	884,00	7363,00
		004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,43848	400551,48	45786,11	801,00	92,00		545,00	
209	221	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 30 мм. Прокладка ввода в здание**	м трубопровода	6	1975,14	66,87	11851,00	401,00	4810,00	6632,00	19962,00
		004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,4506	1106,53	21,39	6639,00	128,00		1479,00	
210	222	1122-0601-0201	**Трубопроводы стальные диаметром 30 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,006	984336,65	41546,17	5906,00	249,00	3742,00	1896,00	8426,00
		004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,03032	319055,76	142,66	1914,00	1,00		624,00	
211	223	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	4	2788,26	31,31	11153,00	126,00	8382,00	2640,00	14896,00
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,402	661,36	12,17	2645,00	49,00		1103,00	
212	224	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	26	2412,79	31,31	62733,00	814,00	44723,00	17162,00	86287,00
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9,113	661,36	12,17	17195,00	316,00		6392,00	
213	225	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	12	2315,42	31,31	27785,00	376,00	19473,00	7921,00	38562,00
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,206	661,36	12,17	7936,00	146,00		2856,00	
214	226	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	14	2249,90	22,40	31499,00	313,00	163,00	30405,00	66856,00
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	16,4402	2215,83	0,24	31022,00	3,00		4952,00	
215	227	241-205-1302	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм**		13,86	259,00		3590,00		3590,00		3877,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							287,00	
216	228	242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	6	3337,00		20022,00		20022,00		21624,00
											1602,00	
217	229	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	1722,00		3444,00		3444,00		3720,00
											276,00	
218	230	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	1100,00		2200,00		2200,00		2376,00
											176,00	
219	231	241-211-1804	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х1/2"	шт.	6	268,00		1608,00		1608,00		1737,00
											129,00	
220	232	241-211-1802	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	2	374,00		748,00		748,00		808,00
											60,00	
221	233	241-211-1801	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 16х1/2"	шт.	2	166,00		332,00		332,00		359,00
											27,00	
222	234	241-211-1805	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"	шт.	6	595,00		3570,00		3570,00		3856,00
											286,00	
223	235	241-211-1803	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х3/4"	шт.	2	323,00		646,00		646,00		698,00
											52,00	
224	236	241-211-1801	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 16х1/2"	шт.	2	166,00		332,00		332,00		359,00
											27,00	
225	237	1116-0701-0102 РСНБ РК 2022	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2	27559,24	0,00	55118,00	0,00	53941,00	1154,00	60774,00
						588,74	0,00	1177,00	0,00		4502,00	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,624							
226	238	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	48	128,31	1,54	6159,00	74,00	112,00	5853,00	12973,00
						124,43	0,00	5973,00	0,00		961,00	
		004-0153	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,5008							
227	239	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,048	90281,17	0,00	4333,00	0,00	115,00	4176,00	9190,00
						87879,60	0,00	4218,00	0,00		681,00	
		004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,66976							
228	240	1106-0101-0101	Устройство бетонных упоров	м3	0,1	38940,49	1651,33	3894,00	165,00	3536,00	209,00	4431,00
						1927,48	369,48	193,00	37,00		328,00	
		002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,1458							
229	241	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	26	96,58	2,21	2511,00	57,00	1454,00	697,00	3465,00
						38,44	0,39	999,00	10,00		257,00	
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,5772							
230	242	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	3083,30	127,16	6167,00	254,00	607,00	5237,00	12316,00
						2652,47	19,62	5305,00	39,00		912,00	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,0576							
231	243	242-207-3301	Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), с рычажной рукояткой, водоразборный, для воды, Т до +80 °С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	1432,00		2864,00		2864,00		3093,00
			Итого по разделу 19: Водопровод холодной воды В-1								229,00	
								315395,00	3697,00	219260,00	91244,00	439172,00
								92432,00	914,00	0,00	32533,00	
			Раздел 20: Водопровод горячей воды Т-3									
232	244	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		12	2249,90	22,40	26999,00	269,00	140,00	26061,00	57305,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м трубопровода		2215,83	0,24	26590,00	3,00		4245,00	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	14,0916							
233	245	241-205-2201	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм**	м	11,88	314,00		3730,00		3730,00		4028,00
											298,00	
234	246	242-207-3703	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	4	3337,00		13348,00		13348,00		14416,00
											1068,00	
235	247	241-211-1804	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х1/2"**	шт.	4	268,00		1072,00		1072,00		1158,00
											86,00	
236	248	241-211-1805	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"**	шт.	4	595,00		2380,00		2380,00		2570,00
											190,00	
237	249	1116-1101-0101	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	12	128,31	1,54	1540,00	18,00	28,00	1463,00	3243,00
		004-0153	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,6252	124,43	0,00	1493,00	0,00		240,00	
			Итого по разделу 20: Водопровод горячей воды Т-3					49069,00	287,00	20698,00	27524,00	82720,00
								28083,00	3,00	0,00	6127,00	
			Раздел 21: Канализация К-1									
238	250	1116-0101-0103	**Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях**	м труб	8	3719,96	109,01	29760,00	872,00	19190,00	9883,00	42814,00
		004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,4912	1212,18	48,39	9697,00	387,00		3171,00	
239	251	1116-0101-0101	**Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр 50 мм. Прокладка в траншеях**	м труб	22	2367,39	80,80	52083,00	1778,00	34142,00	16614,00	74193,00
		004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9,152	734,66	35,94	16163,00	791,00		5496,00	
240	252	1116-0501-0102	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	6	1153,69	4,80	6922,00	29,00	44,00	6721,00	14734,00
		004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,4944	1141,50	1,54	6849,00	9,00		1091,00	
241	253	241-203-0406	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм**	м	5,988	832,00		4982,00		4982,00		5381,00
242	254	1116-0501-0101	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	4	1195,13	1,97	4781,00	8,00	11,00	4669,00	10206,00
		004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,4296	1190,43	0,67	4762,00	3,00		756,00	
243	255	241-203-0401	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм**	м	1,992008	344,00		685,00		685,00		740,00
244	256	241-220-0204	**Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	2	846,00		1692,00		1692,00		1827,00
245	257	241-220-0201	**Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	шт.	4	236,00		944,00		944,00		1020,00
246	258	1117-0101-0111	**Трапы диаметром 50 мм. Установка**	комплект	2	13143,46	49,86	26287,00	100,00	24382,00	1817,00	30352,00
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,9568	902,74	24,55	1805,00	49,00		2248,00	
247	259	241-220-0204	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	2	846,00		1692,00		1692,00		1827,00
248	260	1106-0101-0101	**Устройство бетонных упоров**	м3	0,024	38940,49	1651,33	935,00	40,00	849,00	135,00	1064,00
		002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,034992	1927,48	369,48	46,00	9,00		50,00	
249	261	1126-1101-0107	**Люки герметические. Установка**		2	4649,19	306,65	9298,00	613,00	3357,00	79,00	15847,00
											5375,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				люк		2664,04	78,50	5328,00	157,00		1174,00	
		004-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,6208							
250	262	261-302-0159	Заглушки нитометражных лючков	шт.	2	806,00		1612,00		1612,00		1741,00
											129,00	
251	263	1115-0404-0406 РСНБ РК 2022	Трубопроводы. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	6,68	971,73	0,00	6491,00	0,00	371,00	4896,00	12298,00
						916,21	0,00	6120,00	0,00		911,00	
		003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,591836							
252	264	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	3,2	938,24	109,00	3002,00	349,00	1224,00	1210,00	4549,00
						446,64	50,95	1429,00	163,00		337,00	
		003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,72928							
253	265	234-303-0226	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 114 мм	м	3,52	1659,00		5840,00		5840,00		6307,00
											467,00	
254	266	1116-0101-0303	Части фасонные чугунные напорные, диаметр до 100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0532	403336,20	5498,18	21457,00	293,00	18549,00	2670,00	26057,00
						49181,18	2026,99	2616,00	108,00		1930,00	
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,593446							
255	267	241-504-0102	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм	шт.	4	4156,00		16624,00		16624,00		17954,00
											1330,00	
256	268	241-504-0101	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 50 мм	шт.	4	1847,00		7388,00		7388,00		7979,00
											591,00	
257	269	241-504-0104	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 90° диаметром 50 мм	шт.	6	2401,00		14406,00		14406,00		15558,00
											1152,00	
258	270	241-505-0207	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 50х50 мм	шт.	4	3233,00		12932,00		12932,00		13967,00
											1035,00	
259	271	241-505-0208	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 100х50 мм	шт.	2	5542,00		11084,00		11084,00		11971,00
											887,00	
260	272	241-212-0404	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100х50х100 мм	шт.	2	463,00		926,00		926,00		1000,00
											74,00	
261	273	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	2	176,00		352,00		352,00		380,00
											28,00	
262	274	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	488,00		1952,00		1952,00		2108,00
											156,00	
263	275	241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	147,00		294,00		294,00		318,00
											24,00	
264	276	241-209-2504	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	488,00		976,00		976,00		1054,00
											78,00	
265	277	241-219-0104	Колено полипропиленовое PP-R обводное диаметром 110 мм,прим.	шт.	2	509,00		1018,00		1018,00		1099,00
											81,00	
266	278	241-219-0104	Колено полипропиленовое PP-R обводное диаметром 50 мм,прим.	шт.	6	509,00		3054,00		3054,00		3298,00
											244,00	
			Итого по разделу 21: Канализация К-1					249469,00	4082,00	190572,00	53905,00	327643,00
								54815,00	1676,00	0,00	24269,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 22: Санитарно-техническое оборудование									
267	279	1117-0301-0101	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	2	3382,36	83,13	6765,00	166,00	566,00	5989,00	13774,00
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,4768	3016,05	39,71	6032,00	79,00		1020,00	
268	280	244-101-0304	**Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм, B 360 мм**	комплект	2	19683,00		39366,00		39366,00		42515,00
269	281	244-101-0601	**Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**	комплект	2	14807,00		29614,00		29614,00	3149,00	31983,00
270	282	1116-0501-0212	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	м подводок	2	1031,84	0,00	2064,00	0,00	1048,00	2369,00	3304,00
		004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,701	507,84	0,00	1016,00	0,00		245,00	
271	283	1117-0501-0101	**Мойки на одно отделение. Установка**	комплект	2	2070,98	25,89	4142,00	52,00	570,00	3473,00	8224,00
		004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,993	1759,87	11,98	3520,00	24,00		609,00	
272	284	244-102-0401	**Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450x505x160 мм**	шт.	2	6467,00		12934,00		12934,00	1035,00	13969,00
273	285	244-104-0601	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ**	шт.	2	922,00		1844,00		1844,00	148,00	1992,00
274	286	1117-0101-0106	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	2	4222,18	126,82	8444,00	254,00	537,00	7627,00	17357,00
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,056	3826,84	64,54	7654,00	129,00		1286,00	
275	287	244-101-0104	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм**	комплект	2	19859,00		39718,00		39718,00	3177,00	42895,00
276	288	244-104-0101	**Пьедестал для умывальника**	шт.	2	5326,00		10652,00		10652,00	852,00	11504,00
277	289	244-104-0601	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ**	шт.	2	922,00		1844,00		1844,00	148,00	1992,00
278	290	1117-0101-0102	**Ванны купальные стальные. Установка**	комплект	2	4602,62	497,99	9205,00	996,00	556,00	7982,00	18562,00
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,056	3826,84	245,72	7654,00	491,00		1375,00	
279	291	244-102-0203	**Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700x750x380 мм**	шт.	2	39946,00		79892,00		79892,00	6391,00	86283,00
280	292	244-104-0604 РСНБ РК 2022	**Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ**	шт.	2	1583,00		3166,00		3166,00	253,00	3419,00
281	293	1117-0201-0103	**Смесители. Установка**	шт.	6	1409,54	0,16	8457,00	1,00	214,00	8078,00	17858,00
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,368	1373,74	0,00	8242,00	0,00		1323,00	
282	294	244-104-0407	**Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**	шт.	2	8265,00		16530,00		16530,00	1322,00	17852,00
283	295	244-104-0502	**Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором**	шт.	2	9428,00		18856,00		18856,00	1508,00	20364,00
284	296	244-104-0408	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**	шт.	2	8214,00		16428,00		16428,00	1314,00	17742,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
285	297	1117-0801-0201 РСНБ РК 2022	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	4	7236,30	60,81	28945,00	243,00	4360,00	23957,00	57134,00
						6085,52	26,08	24342,00	104,00		4232,00	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	14,03							
286	298	513-106-0105	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л	комплект	2	57727,00		115454,00		115454,00		115454,00
287	299	513-106-0103	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	2	48523,00		97046,00		97046,00		97046,00
288	300	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	840,51	41,98	1681,00	84,00	39,00	1565,00	3506,00
						779,03	19,62	1558,00	39,00		260,00	
		004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,8528							
289	301	244-301-0101 РСНБ РК 2022	Счетчик горячей воды одноструйный класса В, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 90°С	шт.	2	7674,00		15348,00		15348,00		16576,00
											1228,00	
290	302	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	1665,44	221,32	3331,00	443,00	38,00	2933,00	6765,00
						1425,06	71,49	2850,00	143,00		501,00	
		004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,56							
291	303	242-404-0802 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	2	9528,00		19056,00		19056,00		20580,00
											1524,00	
292	304	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	3083,30	127,16	6167,00	254,00	607,00	5237,00	12316,00
						2652,47	19,62	5305,00	39,00		912,00	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,0576							
293	305	242-207-0901 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	3063,00		6126,00		6126,00		6616,00
											490,00	
			Итого по разделу 22: Санитарно-техническое оборудование					603075,00	2493,00	319909,00	67836,00	707582,00
								68173,00	1048,00	212500,00	36671,00	
			Раздел 23: Телефонизация									
294	306	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	16	489,17	4,23	7827,00	68,00	227,00	5424,00	14311,00
						470,75	0,13	7532,00	2,00		1060,00	
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,4208							
295	307	241-207-0203 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	16	111,00		1776,00		1776,00		1918,00
											142,00	
296	308	1310-0408-0507 РСНБ РК 2022	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.	2	1694,85	0,00	3390,00	0,00	40,00	2043,00	5868,00
						1674,80	0,00	3350,00	0,00		435,00	
		007-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,12							
297	309	247-214-0202 РСНБ РК 2022	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	шт.	2	482,00		964,00		964,00		1041,00
											77,00	
298	310	1118-0101-0201 РСНБ РК 2022	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	2	123129,43	10076,30	246259,00	20152,00	51299,00	179730,00	460068,00
						87403,68	4295,18	174807,00	8590,00		34079,00	
		004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	95,68							
299	311	513-104-0201	Котел стальной водогрейный отопительный на твердом топливе ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность 10 кВт, КСТГ-10, прим.	комплект	2	256320,00		512640,00		512640,00		512640,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
300	312	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	вентилятор	2	11050,88	219,90	22102,00	439,00	1944,00	19417,00	44841,00
						9859,20	47,66	19718,00	95,00		3322,00	
		004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	12,48							
301	313	246-401-0101 РСНБ РК 2022	**Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,083 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч**	комплект	2	25661,00		51322,00		51322,00		55428,00
											4106,00	
302	314	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	2	31510,33	588,27	63021,00	1176,00	13280,00	47983,00	119884,00
						24281,92	199,07	48564,00	398,00		8880,00	
		004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	27,04							
303	315	511-402-0101 РСНБ РК 2022	**Насос циркуляционный резьбовой Q 0,6 м3/ч, H 1,0 м вод. ст., Star-RS25/6**	шт.	4	43098,00		172392,00				172392,00
										172392,00		
304	316	1118-0401-0104 РСНБ РК 2022	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,3 м3. Установка**	бак	2	34533,30	919,78	69067,00	1840,00	54595,00	13011,00	88644,00
						6315,91	322,41	12632,00	645,00		6566,00	
		004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,5504							
305	317	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	4	3083,30	127,16	12333,00	508,00	1215,00	10475,00	24633,00
						2652,47	19,62	10610,00	78,00		1825,00	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,1152							
306	318	242-312-0101 РСНБ РК 2022	**Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	2	55561,00		111122,00		111122,00		120012,00
											8890,00	
307	319	242-309-0101 РСНБ РК 2022	**Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, Т до +110 °С, PN 2,5 ГОСТ 31294-2005 DN 15**	шт.	2	2590,00		5180,00		5180,00		5594,00
											414,00	
308	320	1311-0201-0104 РСНБ РК 2022	**Дозатор. Монтаж оборудования**	шт.	2	4357,29	0,00	8715,00	0,00	155,00	6420,00	16346,00
						4279,86	0,00	8560,00	0,00		1211,00	
		007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	4,3672							
309	321	245-601-0910 РСНБ РК 2022	**Дозатор полифосфатный DPO-1/2, прим.**	шт.	2	33649,00		67298,00		67298,00		72682,00
											5384,00	
310	322	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	36	1210,14	66,87	43565,00	2407,00	1323,00	39793,00	90027,00
						1106,53	21,39	39835,00	770,00		6669,00	
		004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	20,7036							
311	323	241-102-0103 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм**	м	12	380,00		4560,00		4560,00		4925,00
											365,00	
312	324	241-102-0107 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм**	м	8	585,00		4680,00		4680,00		5054,00
											374,00	
313	325	241-102-0117 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	м	16	926,00		14816,00		14816,00		16001,00
											1185,00	
314	326	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	36	128,31	1,54	4619,00	55,00	84,00	4390,00	9730,00
						124,43	0,00	4479,00	0,00		721,00	
		004-0153	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,8756							
315	327	242-207-0604 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	шт.	12	6850,00		82200,00		82200,00		88776,00
											6576,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
316	328	242-207-0602 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	16	3644,00		58304,00		58304,00		62968,00
											4664,00	
317	329	242-207-0601 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	4	2849,00		11396,00		11396,00		12308,00
											912,00	
318	330	242-307-0104 РСНБ РК 2022	**Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 32**	шт.	4	3422,00		13688,00		13688,00		14783,00
											1095,00	
319	331	242-307-0102 РСНБ РК 2022	**Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130 °С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 20**	шт.	4	1224,00		4896,00		4896,00		5288,00
											392,00	
320	332	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм. Установка**	фильтр	2	1665,44	221,32	3331,00	443,00	38,00	2933,00	6765,00
						1425,06	71,49	2850,00	143,00		501,00	
		004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,56							
321	333	242-404-0102	**Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20**	шт.	2	9717,00		19434,00		19434,00		20989,00
											1555,00	
322	334	1118-1001-0102 РСНБ РК 2022	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка**	фильтр	2	1659,44	212,60	3319,00	425,00	44,00	2913,00	6731,00
						1425,06	61,40	2850,00	123,00		499,00	
		004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,56							
323	335	242-404-0104 РСНБ РК 2022	**Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32**	шт.	2	20392,00		40784,00		40784,00		44047,00
											3263,00	
324	336	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	комплект	4	684,66	0,00	2739,00	0,00	383,00	2309,00	5452,00
						589,02	0,00	2356,00	0,00		404,00	
		004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,2896							
325	337	245-713-0101 РСНБ РК 2022	**Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой**	шт.	4	4432,00		17728,00		17728,00		19146,00
											1418,00	
326	338	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	8	3337,95	0,00	26704,00	0,00	23116,00	3516,00	32638,00
						448,45	0,00	3588,00	0,00		2418,00	
		004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,8304							
327	339	1113-0301-1403 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51**	м2	2,4	379,58	2,63	911,00	6,00	805,00	70,00	1059,00
						41,50	0,59	100,00	1,00		78,00	
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,05736							
328	340	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2,4	116,56	3,06	280,00	7,00	115,00	110,00	421,00
						65,75	0,39	158,00	1,00		31,00	
		003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,07368							
329	341	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	2,4	319,16	7,98	766,00	19,00	608,00	98,00	933,00
						57,74	1,18	139,00	3,00		69,00	
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,07992							
			Итого по разделу 23: Телефонизация					1714128,00	27545,00	659419,00	340635,00	2164343,00
								342128,00	10849,00	685032,00	109580,00	
			Раздел 24: Отопление									
330	342	1118-0301-0101 РСНБ РК 2022	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт	14,7	24101,71	217,41	354295,00	3195,00	333332,00	19023,00	403183,00
						1208,62	111,87	17767,00	1644,00		29865,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10,42671							
331	343	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	88	708,00		62304,00		62304,00		67288,00
											4984,00	
332	344	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022	Краны воздушные. Установка	шт.	12	393,22	0,00	4719,00	0,00	1674,00	2984,00	8319,00
						253,72	0,00	3045,00	0,00		616,00	
		004-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,4976							
333	345	1116-0602-0102 РСНБ РК 2022	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	12	680,37	0,84	8164,00	10,00	234,00	7767,00	17206,00
						660,03	0,39	7920,00	5,00		1275,00	
		004-0160	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,9376							
334	346	245-510-0206	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110 °C, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	12	7362,00		88344,00		88344,00		95412,00
											7068,00	
335	347	245-405-2101	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5 °C до 26°C с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	12	5593,00		67116,00		67116,00		72485,00
											5369,00	
336	348	242-303-0503	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, T до +120 °C, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	12	8205,00		98460,00		98460,00		106337,00
											7877,00	
337	349	1116-0602-0201 РСНБ РК 2022	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	875,59	2,87	1751,00	6,00	172,00	1544,00	3559,00
						786,95	0,86	1574,00	2,00		264,00	
		004-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,7742							
338	350	245-506-0105	Ручной балансировочный клапан Tmax 120 °C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,7 м3/ч, DN 20	шт.	2	19824,00		39648,00		39648,00		42820,00
											3172,00	
339	351	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	128	2189,34	27,33	280236,00	3498,00	202131,00	74418,00	383026,00
						582,86	10,40	74606,00	1331,00		28372,00	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	39,5392							
340	352	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	128	128,31	1,54	16424,00	197,00	300,00	15608,00	34595,00
						124,43	0,00	15927,00	0,00		2563,00	
		004-0153	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,6688							
341	353	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	8	938,24	109,00	7506,00	872,00	3061,00	3025,00	11373,00
						446,64	50,95	3573,00	408,00		842,00	
		003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,8232							
342	354	234-303-0904 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3304-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200 °C до +105 °C, коэффициентом теплопроводности 0.038 Вт/(м·К) при +20 °C, фактор μ больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм диаметром 22 мм	м	8,8	344,00		3027,00		3027,00		3269,00
											242,00	
343	355	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм - гильзы	м	96	1801,00		172896,00		172896,00		186728,00
											13832,00	
344	356	1115-0403-1005	Трубопроводы. Окраска масляная составами	м2 окрашиваемой поверхности	44	561,80	1,94	24719,00	86,00	8549,00	12901,00	40630,00
						365,56	0,95	16085,00	42,00		3010,00	
		003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	9,614							
345	357	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	32	116,56	3,06	3730,00	97,00	1528,00	1460,00	5605,00
						65,75	0,39	2104,00	12,00		415,00	
		003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,9824							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
346	358	1113-0301-1421	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	32	319,16	7,98	10213,00	256,00	8110,00	1301,00	12435,00
						57,74	1,18	1848,00	38,00		921,00	
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,0656							
347	359	1113-0301-1403	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51**	м2	160	379,58	2,63	60733,00	420,00	53672,00	4646,00	70609,00
						41,50	0,59	6640,00	94,00		5230,00	
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,824							
			Итого по разделу 24: Отопление					1304285,00	8637,00	1144558,00	144677,00	1564879,00
								151089,00	3576,00	0,00	115917,00	
			Раздел 25: Вентиляция									
348	360	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	4	9160,51	72,28	36642,00	290,00	25834,00	10426,00	50833,00
						2629,83	29,89	10519,00	120,00		3765,00	
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,4064							
349	361	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	2,8	8923,47	57,35	24986,00	161,00	18083,00	6671,00	34190,00
						2407,83	23,47	6742,00	66,00		2533,00	
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,10592							
350	362	1120-0101-0309 РСНБ РК 2022	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	1,2	10356,85	59,73	12428,00	72,00	9467,00	2855,00	16506,00
						2407,83	19,71	2889,00	24,00		1223,00	
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,75968							
351	363	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	6	2198,01	75,40	13188,00	453,00	1358,00	11265,00	26409,00
						1896,21	19,62	11377,00	118,00		1956,00	
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,6768							
352	364	246-304-0551	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм**	шт.	2	3788,00		7576,00		7576,00		8182,00
											606,00	
353	365	246-304-0526	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм**	шт.	4	8198,00		32792,00		32792,00		35415,00
											2623,00	
354	366	1126-0101-1101	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	1,4	32247,40	2230,92	45146,00	3123,00	1833,00	31650,00	82940,00
						28707,26	1039,36	40190,00	1455,00		6144,00	
		003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	22,3776							
355	367	234-202-0205 РСНБ РК 2022	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100**	м3	1,512	28231,00		42685,00		42685,00		46100,00
											3415,00	
356	368	261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	16,8	708,00		11894,00		11894,00		12846,00
											952,00	
			Итого по разделу 25: Вентиляция					227337,00	4099,00	151522,00	62867,00	313421,00
								71717,00	1783,00	0,00	23217,00	
			ИТОГО по акту					30169736,00	1966274,00	20972043,00	6205327,00	39213270,00
								6256224,00	718791,00	897532,00	2838207,00	
			.	.				.				.
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							897532,00		
			Временные здания и сооружения			2,90%		1111156				
			Итого									40 324 426
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны			0,0%		0				-

			Итого с зимними удорожаниями									40 324 426
			Непредвиденные работы и затраты			2%		788538				
			Всего									41 112 964
			НДС			12%		4933556				
			Итого с НДС									46 046 520
			Итого к ОПЛАТЕ с учетом тендерной скидки, с НДС					0,940				43 290 459,94
			НДС, 12%			12%						*4 658 264*

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Казыгурт-Сервис" БИН 110140014035

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Курбанов А.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Райымбекского района БИН

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кульбаев А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО «ЭлМ»

Эксперт Байшуаков С.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)