Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима Аулиекольского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Изомир»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газоснабжение к жилому дому по адресу: ул. Салыка Молдахметова, 3А**

(наименование, адрес)

Объект : **Газоснабжение к жилому дому**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 121 от 08.10.2021**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 18.10.2021 | 01.10.2021 | 31.10.2021 |

# Акт выполненных работ

за **октябрь 2021 (месяц, год) на 2-1 Газоснабжение к жилому дому работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 11.10.2021

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Газопровод вводной** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | **Е11-160301-0303 Изм. и доп. вып. 17** | **Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** | | 4 | 1558,96 | 23,89 | 6236 | 95 | 4455 | 1688 | 8558 | |
| | | | | **м трубопровода** | | 421,22 | 9,29 | 1685 | 37 | | 634 | | |
| | 1.1 | 261-305-0221 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм | м | 4 | 1097 | | | | 4388 | | | |
| 2 | 2 | **Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6** | **Газопроводы. Испытание пневматическое** | | 4 | 621,76 | 0 | 2487 | 0 | 53 | 2385 | 5262 | |
| | | | | **м газопровода** | | 608,39 | 0 | 2434 | 0 | | 390 | | |
| | 2.1 | 261-201-0371 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,04 | 748 | | | | 29,92 | | | |
| | 2.2 | 261-201-0324 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,036 | 459 | | | | 16,52 | | | |
| 3 | 3 | **С1242-207-3702** | **Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20** | | 1 | 1492 | | 1492 | | 1492 | | 1611 | |
| | | | | **шт.** | | | | | | | 119 | | |
| | | | **Итого по разделу: 1. Газопровод вводной** | | | | | | | | | 15431 | |
| | | | **Раздел: 2. Оборудование** | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | **Е11-191001-0208 Изм. и доп. вып. 19** | **Счетчики газовые поквартирные. Установка** | | 1 | 4598,67 | 9,29 | 4599 | 9 | 1041 | 3477 | 8722 | |
| | | | | **счетчик** | | 3548,16 | 0 | 3548 | 0 | | 646 | | |
| 5 | 5 | **СПрайс** | **Газовый счетчик объемный диафрагменный СГД G4 ТК левый** | | 1 | 17121,43 | | 17121 | | 17121 | | 18491 | |
| | | | | **компл** | | | | | | | 1370 | | |
| 6 | 6 | **Е11-190201-0101 Изм. и доп. вып. 6** | **Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 5 м3/ч. Установка** | | 1 | 9540,38 | 31,76 | 9540 | 32 | 47 | 9287 | 20333 | |
| | | | | **устройство** | | 9461,76 | 14,99 | 9462 | 15 | | 1506 | | |
| | 6.1 | 261-201-0371 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,01 | 748 | | | | 7,48 | | | |
| | 6.2 | 261-201-0324 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,02 | 459 | | | | 9,18 | | | |
| | 6.3 | 261-301-0256 | Стоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм | шт | 1 | 27 | | | | 27 | | | |
| 7 | 7 | **Прайс** | **Котел газовый стальной навесной Protherm в комплекте с дымоходом и муфтой** | | 1 | 228332,5 | | 228332 | | | | 228332 | |
| | | | | **компл** | | | | | | 228332 | | | |
| | | | Отпускная цена | | | 228332 | | 228332 | | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | | *228332* | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 8 | 8 | **Е11-190101-0102 Изм. и доп. вып. 6** | **Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка** | | 1 | 3891,61 | 278,69 | 3892 | 278 | 2028 | 1683 | 6021 | |
| | | | | прибор | | 1584,7 | 132,47 | 1585 | 132 | | 446 | | |
| | 8.1 | 261-305-0219 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами. d=15 мм | м | 1 | 1335 | | | | 1335 | | | |
| | 8.2 | 261-301-0422 | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа. Ру 0,0098 МПа. Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005 | шт | 1 | 674 | | | | 674 | | | |
| 9 | 9 | **С1245-801-0101** | **Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом** | | 1 | 50965 | | 50965 | | 50965 | | 55042 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 4077 | | |
| 10 | 10 | **Ц13-110201-0101** | **Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях** | | 1 | 1658,86 | 0 | 1659 | 0 | 55 | 1203 | 3091 | |
| | | | | шт. | | 1603,71 | 0 | 1604 | 0 | | 229 | | |
| 11 | 11 | **СПрайс** | **Сигнализатор загазованности с клапаном КЗЭУГ Д-20 САКЗ МК2 СН4+СО** | | 1 | 26866,07 | | 26866 | | 26866 | | 29015 | |
| | | | | шт | | | | | | | 2149 | | |
| 12 | 12 | **С1242-207-3702 прим.** | **Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 (11Б12бк) ГОСТ 21345-2005 DN 20** | | 1 | 1492 | | 1492 | | 1492 | | 1611 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 119 | | |
| 13 | 13 | **Е11-160301-0302 Изм. и доп. вып. 17** | **Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** | | 26 | 1837,5 | 23,89 | 47775 | 622 | 36202 | 10969 | 63444 | |
| | | | | м трубопровода | | 421,22 | 9,29 | 10952 | 242 | | 4700 | | |
| | 13.1 | 261-305-0220 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами. d=20 мм | м | 26 | 1376 | | | | 35776 | | | |
| 14 | 14 | **Е11-160301-0303 Изм. и доп. вып. 17** | **Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** | | 2,5 | 1558,96 | 23,89 | 3897 | 59 | 2785 | 1055 | 5348 | |
| | | | | м трубопровода | | 421,22 | 9,29 | 1053 | 23 | | 396 | | |
| | 14.1 | 261-305-0221 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами. d=25 мм | м | 2,5 | 1097 | | | | 2742,5 | | | |
| 15 | 15 | **Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6** | **Газопроводы. Испытание пневматическое** | | 28,5 | 621,76 | 0 | 17720 | 0 | 381 | 16992 | 37489 | |
| | | | | м газопровода | | 608,39 | 0 | 17339 | 0 | | 2777 | | |
| | 15.1 | 261-201-0371 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,285 | 748 | | | | 213,18 | | | |
| | 15.2 | 261-201-0324 | Краска масляная густотертая цветная МА-015. сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,2565 | 459 | | | | 117,73 | | | |
| 16 | 16 | **С1261-301-0219** | **Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** | | 0,43 | 537 | | 231 | | 231 | | 249 | |
| | | | | кг | | | | | | | 18 | | |
| 17 | 17 | **Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16** | **Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (вентканал)** | | 0,00132 | 66064,43 | 2971,26 | 87 | 4 | 6 | 54 | 152 | |
| | | | | т конструкций | | 58483 | 541,85 | 77 | 1 | | 11 | | |
| | 17.1 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0 | 647579 | | | | 2,82 | | | Казахстан 100% |
| | 17.2 | 217-605-0101 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,002 | 280 | | | | 0,55 | | | |
| | 17.3 | 236-104-0103 | Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74 | т | 0 | 651547 | | | | 0,52 | | | Казахстан 100% |
| | 17.4 | 214-203-0103 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У | т | 0 | 439300 | | | | 1,12 | | | |
| 18 | 18 | **С1222-527-0101** | **Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т** | | 0,00132 | 701888 | | 926 | | 926 | | 1000 | **Казахстан** |
| | | | | т | | | | | | | 74 | | |
| 19 | 19 | **Е11-260101-0901 Изм. и доп. вып. 21** | **Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем** | | 0,047 | 36065,95 | 1895,26 | 1695 | 90 | 601 | 796 | 2690 | |
| | | | | м3 изоляции | | 21392 | 884,41 | 1005 | 42 | | 199 | | |
| | 19.1 | 214-301-0205 | Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н. толщиной 1 мм | кг | 0,0367 | 6012 | | | | 220,4 | | | |
| | 19.2 | 214-105-0103 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм | т | 0,0006 | 459224 | | | | 291,38 | | | |
| | 19.3 | 217-102-0104 | Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный | т | 0 | 1589156 | | | | 2,99 | | | |
| | 19.4 | 261-105-0190 | Стеклопластик рулонный. марка РСТ-А-Л-В | 1000 м2 | 0 | 419709 | | | | 9,86 | | | |
| 20 | 20 | **С1234-101-0301 к-1,08** | **Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3** | | 0,05076 | 8847 | | 449 | | 449 | | 485 | |
| | | | | м3 | | | | | | | 36 | | |
| 21 | 21 | **Е11-130301-0406 к-2** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | | 2,55 | 193,68 | 5,43 | 494 | 14 | 224 | 178 | 726 | |
| | | | | м2 | | 100,42 | 0,6 | 256 | 2 | | 54 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 21 1 | 236-101-0107 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0005 | 439993 | | | | 201,96 | | | |
| 22 | 22 | **Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 к-2** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | | 2,55 | 164,68 | 3,85 | 420 | 10 | 260 | 104 | 566 | |
| | | | | м2 | | 58,7 | 0,6 | 150 | 2 | | 42 | | |
| | 22 1 | 236-203-0109 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0,0005 | 508438 | | | | 233,37 | | | |
| 23 | 23 | **Е11-240203-0101 Изм. и доп. вып. 10** | **Газопроводы врезаемые диаметром до 50 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления** | | 1 | 6505,8 | 814,22 | 6506 | 814 | 558 | 5083 | 12516 | |
| | | | | врезка | | 5134,08 | 0 | 5134 | 0 | | 927 | | |
| | 23 1 | 211-102-0301 | Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ | т | 0,0003 | 43828 | | | | 13,15 | | | Казахстан 100% |
| | 23 2 | 217-605-0101 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,607 | 280 | | | | 169,96 | | | |
| | 23 3 | 217-605-0104 | Пропан-бутан. смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 0,499 | 153 | | | | 76,35 | | | |
| | 23 4 | 241-102-0137 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | м | 0,23 | 1031 | | | | 237,13 | | | Казахстан 100% |
| 24 | 24 | **Е11-240204-0101 Изм. и доп. вып. 10** | **Газопроводы действующие стальные диаметром 50 мм. Отключение и заглушка под газом** | | 1 | 6426,25 | 1381,58 | 6426 | 1382 | 885 | 4118 | 11388 | |
| | | | | отключение | | 4159,32 | 0 | 4159 | 0 | | 844 | | |
| | 24 1 | 211-102-0301 | Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ | т | 0,0006 | 43828 | | | | 25,64 | | | Казахстан 100% |
| | 24 2 | 217-605-0101 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,058 | 280 | | | | 296,24 | | | |
| | 24 3 | 217-605-0104 | Пропан-бутан. смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 1,084 | 153 | | | | 165,85 | | | |
| | 24 4 | 261-107-0568 | Электроды. d=4 мм. Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,0006 | 234305 | | | | 140,58 | | | |
| | 24 5 | 241-102-0137 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | м | 0,21 | 1031 | | | | 216,51 | | | Казахстан 100% |
| | | | **Итого по разделу: 2. Оборудование** | | | | | | | | | 506711 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 441307 | 3409 | 149123 | 59072 | 522142 | |
| | | | | | | | | 60443 | 496 | 228332 | 21763 | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 228332 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 0,72 % | | 2115 | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 524258 | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 2,2 % | | 6510 | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 530768 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 6049 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 536817 | |
| | | | **Итого с понижающим коэффициентом К=** | 0,99999813 | | | | | | | | 536816,00 | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 64417,92 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 601233,92 | |

Заказчик
Руководитель ГУ "Аппарат акима Аулиекольского района"
БИН 961240000800
_____ Кубеков А.Б.

Подрядчик
Директор ТОО «Изомир»
БИН 100340007791
_____ Мухамедгалиева Р.Б.

Эксперт технического надзора ТОО "Казнадзор"
ИИН 900709350792,KZ18VJE00062050,KZ18VJE00062050,KZ18VJE00062050
_____ Баженов А.М.

Авторский надзор ТОО "КОСТАНАЙГРАЖДАНПРОЕКТ"
БИН 000240005235
_____ Маклюк А.Л.