Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119 БИН/ИИН 040940024224**

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖайлыАқтау" ОБЛАСТЬ АБАЙ, АЯГОЗСКИЙ РАЙОН, АЯГОЗ Г.А., Г.АЯГОЗ, улица Ж.Кудерина, дом 41 БИН/ИИН/ 090140001364**

Наименование строительства и его адрес: **СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В РАЙОНЕ УЛИЦ №12-27, № 12-95 (ПРОЕКТНЫЕ НАИМЕНОВАНИЕ) И СУЛУКОЛЬ Г.НУР-СУЛТАН**

## Справка №1 о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **сентябрь 2023 года** *(ресурсный метод)*

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №05062023/Сподр/59 от 2023-06-05 | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (сентябрь) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | | Строительномонтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | приобретение материало | другие дополнительные расходы | | |
| В | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | | | |
| | **СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В РАЙОНЕ УЛИЦ №12-27, № 12-95 (ПРОЕКТНЫЕ НАИМЕНОВАНИЕ) И СУЛУКОЛЬ** | **3 502 550,86** | **3 127 277,55** | | | | | | | **375 273,31** | **3 502 550,86** |
| | **ИТОГО по справке** | **3 502 550,86** | **3 127 277,55** | | | | | | | **375 273,31** | **3 502 550,86** |

**Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖайлыАқтау" БИН/ИИН/ 090140001364**

**Директор: Ержанулы Торобат**

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью"УниверсалСтройСервис" БИН/ИИН/ 040940024224**

**Руководитель: Момбеков Ж.А**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис" г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119 БИН/ИИН 040940024224**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖайлыАктау" ОБЛАСТЬ АБАЙ, АЯГОЗСКИЙ РАЙОН, АЯГОЗ Г.А., Г.АЯГОЗ, улица Ж.Кудерина, дом 41 БИН/ИИН/ 090140001364**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В РАЙОНЕ УЛИЦ №12-27, № 12-95 (ПРОЕКТНЫЕ НАИМЕНОВАНИЕ) И СУЛУКОЛЬ Г.НУР-СУЛТАН**

(наименование, адрес)

Объект : **ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№05062023/Спод/59 от 2023-06-05**

# Акт выполненных работ №1

**Наружные сети водопровода работы**

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2022 года

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | РАЗДЕЛ 1. ВОДОПОНИЖЕНИЕ см.СВ | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кгр=1,10, Кзм=1,10 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 | м3 грунта | 7 | 321,99<br>0,00 | 321,99<br>87,04 | 2253,93<br>0,00 | 2253,93<br>609,28 | 0,00 | 438,68<br>215,41 | 2908,02 |
| 2 | 2 | 1101-0205-1001 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,12 | Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые | м3 креплений | 187 | 1907,45<br>517,46 | 42,83<br>20,07 | 356693,15<br>96765,02 | 8009,21<br>3753,09 | 251918,92 | 72373,04<br>34325,30 | 463391,48 |
| 3 | 3 | 1307-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,09 | Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования | шт | 1 | 63390,47<br>60478,65 | 1256,08<br>168,57 | 63390,47<br>60478,65 | 1256,08<br>168,57 | 1655,74 | 36994,80<br>8030,82 | 108416,10 |
| 4 | 4 | 325-101-0101 РСНБ РК 2022 | Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт | маш.-ч | 3589 | 535,00<br>0,00 | 535,00 | 1920115,00<br>0,00 | 1920115,00 | 0,00 | 0,00<br>153609,20 | 2073724,20 |
| 5 | 7 | 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,12 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,23 | 661321,69<br>371589,16 | 289732,53<br>98110,72 | 152103,99<br>85465,51 | 66638,48<br>22565,47 | 0,00 | 106950,66<br>20724,37 | 279779,02 |
| 6 | 9 | 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,12 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншеи//ДЕМОНТАЖ д.75 | км трубопровода | 0,23 | 512686,03<br>222953,50 | 289732,53<br>98110,72 | 117917,79<br>51279,31 | 66638,48<br>22565,47 | 0,00 | 73106,32<br>15281,93 | 206306,04 |
| | | | Итого по разделу 1: Землянные работы | | | | | 2612474,33<br>293988,48 | 136786,97<br>0,00 | 1655,74<br>0,00 | 289863,51<br>232187,03 | 3134524,86 |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 2612474,33<br>293988,48 | 136786,97<br>0,00 | 1655,74<br>0,00 | 289863,51<br>232187,03 | 3134524,86 |
| | | | Временные здания и сооружения | % | 1,04 | | | 32 599,06 | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 3 167 123,92 |
| | | | Зимние удорожания | % | 1,90 | | | 60 200,69 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 3 227 324,61 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | % | 2,00 | | | 64 546,49 | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 3 291 871,11 |
| | | | Коэффициент снижения цены контракта, К=0,95 | | | | | | | | | 3 127 277,55 |
| | | | НДС | % | 12,00 | | | 375 273,31 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 3 502 550,86 |

**Сдал (Субподрядчик)**

**Принял (Подрядчик)**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖайлыАктау" БИН/ИИН/ 090140001364**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор, Ергалиев Ерболат**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис" БИН/ИИН 040940024224**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор Мусбеков Ж.А**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.