Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "Construction Group"SAMRUK"

Субподрядчик: ТОО "Барыс Инвест Строй"

Наименование стройки: "Корректировка ПСД на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в ауле Исатай, Исатайского района. по адресу: Атырауская область, в ауле Исатай, Исатайского района"

Договор: № 139/11 от 08.11.2024 г.

Утверждена
приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за ноябрь 2024 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	507 245,00	452 897,00						54 348,00	**507 245,00**
Итоге к оплате									**507 245,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "Construction Group"SAMRUK"

Директор _____ **Байысбаев Е. К.**

Субподрядчик:
ТОО "Барыс Инвест Строй"

Директор _____ **Садыкова М. А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : **ТОО "Construction Group"SAMRUK"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Барыс Инвест Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Корректировка ПСД на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в ауле Исатай, Исатайского района. по адресу: Атырауская область, в ауле Исатай, Исатайского района"**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 139/11 от 08.11.2024 г.**

Акт
о приемке выполненных работ за ноябрь 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Фундаменты										
1	1	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	0,611	18216,00	1679,47	11130,00	1026,00	8741,00	1478,00	13617,00	
						2230,96	427,64	1363,00	261,00		1009,00		
2	2	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство**	$м^3$	1,2909	29411,62	1436,59	37967,00	1854,00	26253,00	9726,00	51509,00	
						7637,93	641,73	9860,00	828,00		3816,00		
3	3	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,0641	36573,78	1457,46	2344,00	94,00	114,00	1978,00	4668,00	
						33337,32	572,83	2137,00	37,00		346,00		
4	4	1106-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,0221	607736,59	3610,99	13431,00	80,00		12184,00	27664,00	
						604125,60	1715,13	13351,00	38,00		2049,00		
			Итого по разделу 1: Фундаменты					64872,00	3054,00	35108,00	25366,00	97458,00	
								26711,00	1164,00	0,00	7220,00		
			Раздел 2: Конструкций металлические										
5	5	1109-0402-0101 *РСНБ РК 2022*	**Фахверк. Монтаж**	т конструкций	0,0571	102918,38	30741,14	5877,00	1755,00	516,00	2800,00	9371,00	
						63148,80	7920,85	3606,00	452,00		694,00		
6	6	1109-0701-0119 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)**	т конструкций	0,0571	301696,13	21346,50	17227,00	1219,00	385,00	10971,00	30454,00	
						273611,52	4845,48	15623,00	277,00		2256,00		
7	7	1109-0302-0401 *РСНБ РК 2022*	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,032909	51743,29	14639,72	1703,00	482,00	269,00	776,00	2677,00	
						28932,07	5250,39	952,00	173,00		198,00		
8	8	1109-0302-0401 *РСНБ РК 2022*	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,0221	51743,29	14639,72	1144,00	324,00	181,00	521,00	1798,00	
						28932,07	5250,39	639,00	116,00		133,00		
9	9	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	6,81	143,04	3,26	974,00	22,00	424,00	366,00	1447,00	
						77,48	0,46	528,00	3,00		107,00		
10	10	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	6,81	125,48	2,40	855,00	16,00	530,00	215,00	1156,00	
						45,30	0,46	308,00	3,00		86,00		
			Итого по разделу 2: Конструкций металлические					27780,00	3818,00	2305,00	15649,00	46903,00	
								21656,00	1024,00	0,00	3474,00		
			Раздел 3: Стены, перемычки										
11	11	1108-0401-0403 *РСНБ РК 2022*	**Перегородки неармированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	10,3909	2523,89	304,59	26225,00	3165,00	2992,00	19416,00	49292,00	
						1931,37	77,84	20069,00	809,00		3651,00		
12	12	1108-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	**Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	5,021	11467,99	3415,10	57581,00	17147,00	13465,00	29156,00	93676,00	
						5371,08	872,73	26968,00	4382,00		6939,00		
13	13	1110-0402-0601 *РСНБ РК 2022*	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**		6,91	5432,38	42,59	37538,00	295,00	22191,00	13668,00	55303,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² перегородок (за вычетом проемов)		2178,37	19,48	15053,00	135,00		4097,00		
14	14	1107-0503-0110 *РСНБ РК 2022*	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка		2	886,01	368,28	1772,00	736,00	429,00	938,00	2927,00	
				шт. сборных конструкций		303,27	94,11	607,00	188,00		217,00		
15	15	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84		0,01791	148793,00		2665,00		2665,00		2878,00	
				м³							213,00		
			Итого по разделу 3: Стены, перемычки					125781,00	21343,00	41742,00	63178,00	204076,00	
								62697,00	5514,00	0,00	15117,00		
			Раздел 4: Полы										
16	16	1112-0101-1503 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		7,021	641,60	18,69	4505,00	131,00	3374,00	955,00	5897,00	
				м² изолируемой поверхности		142,41	5,46	1000,00	38,00		437,00		
17	17	261-107-0516 *РСНБ РК 2022*	Пленка поливинилхлоридная декоративно-отделочная самоклеящаяся, марка ПДСПО-12 ГОСТ 24944-81		0,000007	583423,00		4,00		4,00		4,00	
				1000 м²									
18	18	1111-0101-2702 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		7,021	2641,97	113,54	18549,00	797,00	2775,00	14470,00	35661,00	
				м² покрытия		2133,21	59,36	14977,00	417,00		2642,00		
19	19	1111-0101-3904 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		6,291	570,62	2,76	3590,00	18,00	189,00	3188,00	7320,00	
				м плинтусов		537,76	1,39	3383,00	9,00		542,00		
20	20	233-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм		0,62909	4307,00		2709,00		2709,00		2926,00	
				м²							217,00		
			Итого по разделу 4: Полы					29357,00	946,00	9051,00	18613,00	51808,00	
								19360,00	464,00	0,00	3838,00		
			Раздел 5: Покрытие										
21	21	1109-0401-0203 *РСНБ РК 2022*	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж		6,41	1941,45	952,15	12445,00	6103,00	782,00	5245,00	19105,00	
				м² покрытия		867,36	318,46	5560,00	2041,00		1415,00		
22	22	222-502-0111 *РСНБ РК 2022*	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 225 мм		6,41	25881,00		165897,00		165897,00		179169,00	
				м²							13272,00		
23	23	1112-0101-2301 *РСНБ РК 2022*	Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство		2,31	499,77	5,21	1154,00	12,00	57,00	1002,00	2328,00	
				м снегозадержателя		469,67	1,58	1085,00	4,00		172,00		
24	24	224-105-0114 *РСНБ РК 2022*	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		2,31	1209,00		2793,00		2793,00		3016,00	
				м							223,00		
			Итого по разделу 5: Покрытие					182289,00	6115,00	169529,00	6247,00	203618,00	
								6645,00	2045,00	0,00	15082,00		
			ИТОГО по акту					430079,00	35276,00	257735,00	129053,00	603863	
			Понижающий коэффициент - 0,75									452897	
			НДС - 12%									54348	
			ИТОГО к оплате									507245	

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Барыс Инвест Строй"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор, Садыкова М. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генеральный подрядчик)

ТОО "Construction Group"SAMRUK"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

директор, Байысбаев Е. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.