Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис" г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119 БИН/ИИН 040940024224**

Субподрядчик : **ТОО "ЖайлыАқтау" ОБЛАСТЬ АБАЙ, АЯГОЗСКИЙ РАЙОН, АЯГОЗ Г.А., Г.АЯГОЗ, улица Ж.Кудерина, дом 41, БИН 090140001364**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство и реконструкция сетей электроснабжения в жилом массиве Черемушки Чапаевского сельского округа, Илийского района**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(ресурсный метод)

за Июль 2023 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№2/2023-ЖА	01.06.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство и реконструкция сетей электроснабжения в жилом массиве Черемушки Чапаевского сельского округа, Илийского района».	**6 686 456,98**	**5 970 050,87**							**716 406,10**	**6 686 456,98**
ИТОГО по справке	**6 686 456,98**	**5 970 050,87**							**716 406,10**	**6 686 456,98**

Подрядчик

ТОО "УниверсалСтройСервис", БИН 040940024224

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Момбеков Ж.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Субподрядчик

ТОО "ЖайлыАқтау" , БИН 090140001364

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ержанулы Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис" г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119 БИН/ИИН 040940024224**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ЖайлыАктау" ОБЛАСТЬ АБАЙ, АЯГОЗСКИЙ РАЙОН, АЯГОЗ Г.А., Г.АЯГОЗ, улица Ж.Кудерина, дом 41, БИН 090140001364**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство и реконструкция сетей электроснабжения в жилом массиве Черемушки Чапаевского сельского округа, Илийского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство и реконструкция сетей электроснабжения в жилом массиве Черемушки Чапаевского сельского округа, Илийского района**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №2/2023-ЖА от 2023-06-01

Акт выполненных работ

за **Июль 2023** (месяц, год) на **Сети ВЛЗ-10кВ и ВЛИ-0,4кВ**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Сети ВЛИ-0,4кВ										
			Кабельно-проводниковая продукция										
1	1	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	опора	10	23626,91	11962,05	236269,10	119620,50	9018,20	117504,22	382075,18	
			НР - 72% СП - 8%			10763,04	5556,99	107630,40	55569,90		28301,87		
2	2	243-111-0601 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х2,5 (ок)-1**	км	0,6	145810,00		87486,00	0,00	87486,00		94484,88	
			СП - 8%					0,00	0,00		6998,88		
3	3	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	5	139736,14	43470,34	698680,70	217351,70	156730,00	320311,72	1100511,81	
			НР - 80% СП - 8%			64919,80	15158,13	324599,00	75790,65		81519,39		
4	4	243-701-0717 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0**	км	0,6	880799,00		528479,40	0,00	528479,40	0,00	570757,75	
			СП - 8%					0,00	0,00		42278,35		
5	5	243-701-0721 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х95-0,6/1,0**	км	0,6	3155884,00		1893530,40	0,00	1893530,40	0,00	2045012,83	
			СП - 8%					0,00	0,00		151482,43		
6	6	1308-0306-2203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	30	171,09	4,45	5132,70	133,50	932,40	2970,00	8750,92	
			НР - 72% СП - 8%			135,56	1,94	4066,80	58,20		648,22		
7	7	243-602-0108 РСНБ РК 2022	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	км	0,056	1193871,00		66856,78	0,00	66856,78	0,00	72205,32	
			СП - 8%					0,00	0,00		5348,54		
			Оборудование на напряжение выше 1000 В										
8	8	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м³ для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	10	3666,55	1961,39	36665,50	19613,90	0,00	20279,84	61500,97	
			НР - 80% СП - 8%			1705,16	829,82	17051,60	8298,20		4555,63		
9	9	225-204-1001 РСНБ РК 2022	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	шт.	10	10537,00		105370,00	0,00	105370,00	0,00	113799,60	
			СП - 8%					0,00	0,00		8429,60		
10	10	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	5	23139,84	11633,33	115699,20	58166,65	4509,10	64314,24	431045,44	
			НР - 80% СП - 8%			10604,69	5473,87	53023,45	27369,35		251032,00		
11	11	225-204-0303 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А**	шт.	5	62758,00		313790,00	0,00	313790,00	0,00	338893,20	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%					0,00	0,00		25103,20		
12	12	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	5	81835,00		409175,00	0,00	409175,00	0,00	441909,00	
			СП - 8%					0,00	0,00		32734,00		
			Итого по разделу 1: Сети ВЛИ-0,4кВ					4497134,78	414886,25	3575877,28	525380,02	5660946,90	
								506371,25	167086,30		638432,11		
			ИТОГО по акту					4497134,78	414886,25	3575877,28	525380,02	5660946,90	
								506371,25	167086,30	0,00	638432,11		
			Временные здания и сооружения	%	2,40			135862,73				5796809,63	
			Итого с временными										
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки	%	0,60			34780,86				5831590,48	
			Итого с дополнительными затратами	%	2,00			116631,81				5948222,29	
			Непредвиденные работы и затраты									6216212,91	
			Итого с непредвиденными работами и затратами		К=1,0450539							6 091 888,65	
			В том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%									5 970 050,87	
			Скидка по конкурсу К=0,98										
			Итого за минусом скидки	%	12,00			716 406,10				6 686 456,98	
			НДС										
			Итого с НДС										

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖайлыАктау" , БИН 090140001364

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис", БИН 040940024224

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Момбеков

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП