Форма 3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

25.08.2022г.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Инженер: ТОО "Restart Expert"

Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Договор: Доп. соглашение №2 от 05.08.2022г. к договору № 97 от 14.06.2022г.

Наименование объекта: Строительство подводящих систем инженерной инфраструктуры к многоэтажным жилым домам на земельном участке площадью 74 га в микрорайоне Бозарык города Шымкент (строительство магистральных сетей канализации и канализационной насосный станции)

№ пп	Найменование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге			
		с начала года		за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы	107 535 239	120 439 468	107 535 239	120 439 468
	ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**107 535 239**	**120 439 468**	**107 535 239**	**120 439 468**

Заказчик:

Зам. руководителя
ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

М.Ердембеков

Инженер:

Директор
ТОО "Restart Expert"

Өрісбай Ш.Н.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

С.К.Карсыбаев

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Инженер: ТОО "Restart Expert"
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Договор: Доп. соглашение №2 от 05.08.2022г. к договору № 97 от 14.06.2022г.

Наименование обьекта - Строительство подводящих систем инженерной инфраструктуры к многоэтажным жилым домам на земельном участке площадью 74 га в микрорайоне Бозарык города Шымкент (строительство магистральных сетей канализации и канализационной насосный станции)

А К Т
приемки выполненных работ
за август месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	5004,324	201,21	192,86	1006920	965133	--	159654	1259900
		НР - 72%; СП - 8%			8,35	35,96	41786	179955		93326	
2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1013,85	1714,78	--	1738526	--	--	1251738	3229486
		НР - 72%; СП - 8%			1714,78	--	1738526	--		239221	
3	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную с уплотнением.Группа грунтов 1	м3 грунта	2559,906	885,88	--	2267770	--	--	1632794	4212609
		НР - 72%; СП - 8%			885,88	--	2267770	--		312045	
4	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	3995,757	15,93	15,93	63652	63652	--	19563	89872
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,80	--	27171		6657	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010104-0410 1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	3995,757	7,86 –	7,86 3,36	31407 –	31407 13426	–	9667 3286	44359
		НР - 72%; СП - 8%									
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3995,757	174,62 94,82	79,80 39,32	697739 378878	318861 157113	–	385913 86692	1170345
		НР - 72%; СП - 8%									
7	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	3995,757	93,18 10,71	79,97 18,28	372325 42795	319540 73042	9990	83403 36458	492186
		НР - 72%; СП - 8%									
8	Е11-010107-1304 1101-0107-1304 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	476,37	37,55 –	37,55 14,14	17888 –	17888 6736	–	4850 1819	24557
		НР - 72%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10523313				4481
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4927198			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 2. Хозяйственно-бытовая канализация К1

9	Е11-220501-0109 1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода	2,1	954023,25 578613,00	317882,25 101972,68	2003449 1215087	667553 214143	120809	1414938 273471	3691858
		НР - 99%; СП - 8%									
10	С1241-201-0623 241-201-0623 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х21,1 мм	м	3636	15885,00 –	– –	57757860 –	– –	57757860	– 4620629	62378489
		СП - 8%					66070347				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								1033
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1429230			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 3. Комплектная канализационная насосная станция

11	Прайс	Канализационная насосная станция КНС	к-т	1	27107143 –	– –	27107143 –	– –	27107143	– –	27107143
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				27107143 –	– –	27107143	– –	27107143
		Стоимость оборудования	Тенге				26785714				
		Заготов.складские расходы	Тенге				321429				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				27107143				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				27107143				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				103 700 803				
		в т.ч. Оборудование	Тенге				27 107 143				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения- 1,3%	Тенге				995 718				
		Итого:	Тенге				104 696 521				
		Зимнее удорожание- 1,96%	Тенге				1 520 752				
		Итого:	Тенге				106 217 272				
		Непредвиденные работы и затраты- 2%	Тенге				1 582 203				
		Итого:	Тенге				107 799 475				
		Кэфицент на 2022год -100%, К=1,050054	Тенге				113 194 990				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	Тенге				107 535 240				
		НДС-12%	Тенге				12 904 229				
		ИТОГО с НДС:	**Тенге**				**120 439 468**				

Заказчик:

Зам. Руководителя ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

М.Ердембеков

Инженер:

ТОО "Restart Expert"

Инженер-эксперт Ильясов К.К.

Подрядчик:

ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Директор С.К.Карсыбаев