Форма 4

ЗАКАЗЧИК (Ген. Подрядчик): ТОО "MK.Business-Group" **Форма 2В**

СУБ ПОДРЯДЧИК: ТОО "EMAAR-Group"

По объекту : «Строительство 9-этажного жилого дома (без наружных инженерных сетей и благоустройства) по адресу: город Шымкент, Каратауский район, квартал 189, участок 398, жилой дом № 4.

А К Т №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Блок 4										
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м³ грунта**	**9,45**		**54,85**	**54,85**	**518**	**518**	**--**	**123**	**692**
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = (450)Х0,021* Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением				**--**	**18,03**	**--**	**170**		**51**	
2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м³ грунта**	**9,45**		**47,47**	**47,47**	**449**	**448**	**--**	**106**	**600**
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = (450)Х0,021* Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением				**--**	**15,60**	**--**	**147**		**44**	
3	Е11-010101-0344 1101-0101-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	**м³ грунта**	**206,5932225**		**225,11**	**225,11**	**46506**	**46506**	**--**	**9119**	**60075**
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = ((10463-450).0,9825)Х0,021* Состав работ: 1. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам 2. Обработка откосов котлованов до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)				**--**	**61,30**	**--**	**12664**		**4450**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = ((10463-450).0,0175)Х0,021* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**$м^3$ грунта**	**3,6797775**	**3428,71** **3428,71**	**--** **--**	**12617** **12617**	**--** **--**	**--**	**9084** **1736**	**23437**
5	**Е11-010102-0327 1101-0102-0327 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 3 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = (7714)Х0,021* Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**$м^3$ грунта**	**161,994**	**348,23** **16,31**	**330,89** **93,92**	**56411** **2642**	**53602** **15214**	**167**	**12857** **5542**	**74810**
6	**С3412-102-0217 412-102-0217 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км** *СП - 8%;* *Формула объема = (7714.2,1.30)Х0,021*	**т·км**	**10205,622**	**26,00** **--**	**--** **--**	**265346** **--**	**--** **--**		**--** **21228**	**286574**
7	**Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Подушка из галечникового грунта.Устройство методом послойной укатки** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = (7714)Х0,021* Состав работ: 1. Планировка дна котлована 2. Доувлажнение поверхностного слоя дна котлована с уплотнением его укаткой 3. Планировка водозащитного вала 4. Рыхление грунта в резерве 5. Подготовка грунта в резерве (доувлажнение грунта) 6. Отсыпка грунта слоями с перемещением его из резерва в котлован 7. Уплотнение каждого слоя грунта для создания грунтовой подушки	**$м^3$ грунтовой подушки**	**161,994**	**774,95** **2,61**	**772,21** **249,13**	**125537** **423**	**125094** **40358**	**20**	**29361** **12393**	**167291**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = (1905.0,9)Х0,021* Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**$м^3$ грунта**	**36,0045**	**67,91** **--**	**67,91** **22,32**	**2445** **--**	**2445** **804**	**--**	**579** **242**	**3266**
9	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = (1905.0,9)Х0,021* Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**$м^3$ уплотненного грунта**	**36,0045**	**266,33** **145,34**	**120,99** **60,25**	**9589** **5233**	**4356** **2169**	**--**	**5329** **1194**	**16112**
10	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = (1905.0,1)Х0,021* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**$м^3$ грунта**	**4,0005**	**1357,60** **1357,60**	**--** **--**	**5431** **5431**	**--** **--**	**--**	**3910** **747**	**10089**
11	Е11-010102-0343 1101-0102-0343 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = (10463-1905)Х0,021* Состав работ: 1. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам с погрузкой в автомобили-самосвалы 2. Обработка откосов котлованов до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)	**$м^3$ грунта**	**179,718**	**249,19** **--**	**249,19** **67,86**	**44784** **--**	**44784** **12196**	**--**	**8781** **4284**	**57849**
12	С3412-102-0217 412-102-0217 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км** *СП - 8%;* *Формула объема = ((10463-1905).1,75.30)Х0,021*	**т·км**	**9435,195**	**26,00** **--**	**--** **--**	**245315** **--**	**--** **--**		**--** **19625**	**264940**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**				**814948** **26346**	**277753** **83722**	**187** **--**	**79249** **71536**	**965735**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**814948**				
	Материалы		Тенге				**188**				
	Всего заработная плата		Тенге					**110068**			
	Транспортные расходы		Тенге				**510661**				
		Накладные расходы	Тенге				**79249**				
		Сметная прибыль	Тенге				**71536**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				965733				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					110068			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				965733				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					110068			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								965733
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				26346				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					277753			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					83722			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						188		
		- Перевозка грузов	Тенге				510661				
		- Накладные расходы	Тенге							79249	
		- Сметная прибыль	Тенге							71536	

Итого	965 733
В том числе	
СМР	965 733
Оборудование	
Временные здания и сооружения 0,9%	8 692
Всего:	**974 425**
В том числе СМР:	974 425
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ	2 339
Итого по сметному расчету: в текущих ценах	**976 763**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**19 535**
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2023г	
с К- 1,079	**1 075 006**
с понижающим К-0,9800	**1 053 506**
НДС 12%	**126 421**
Всего	**1 179 927**

ЗАКАЗЧИК (Ген. Подрядчик)
ТОО "MK.Business-Group"
Директор
Оналбаев А.Б.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "EMAAR-Group"
Директор
Сыздыков Г