Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное Учреждение "Управление строительства Алматинской области",Республика Казахстан, г.Конаев, улица Жамбыла 13	060140013977
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	ТОО "BIGLOBAL",010000, Республика Казахстан, Астана, Улица Е 10, дом № 17	031240001439
	полное наименовзние, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №39/03/21 (Коккайнар) от 12.03.21 г.	

Номер документа	Дата составления
6	20.02.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно - монтажные работы по объекту Строительство школы на 1500 мест в с. Коккайнар, Илийского района, Алматинской области			тенге	1	270 593 879,00	270 593 879,00	28 992 201,32
				Итого	1	x	270 593 879,00	28 992 201,32

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания приемки работ (услуг) 20.02.2023

М.П.

Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №426
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области

С П Р А В К А № 11

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за февраль месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		источник финансирования			организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
		39/03/21	12.03.2021 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге								НДС 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за февраль) без НДС	из графы I							
			Строительномонтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
							на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	270 593 879									
к оплате:	270 593 879	241 601 678							28 992 201	270 593 879

Сдал (Подрядчик)

Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М. _____

Технический надзор

Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К. _____

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Нурашев С.С. _____

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
Договор **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Реестр №10

Актов выполненных работ за февраль месяц 2023 г.

По объекту: Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области

№ п/п	№сметы	№ АВР	№ОФ АВР	Наименование сметы	Стоимость АВР с НДС, тенге	В том числе оборудование
1	02-01-02	126		Блок 1. Общестроительные работы - КЖ0	387 385	
2	02-01-05	127		Блок 4. Общестроительные работы - КЖ0	824 101	
3	02-01-06	128		Блок 5. Общестроительные работы - КЖ0	575 865	
4	02-01-08	129		Блок 1. Общестроительные работы - КЖ1	1 043 369	
5	02-01-09	130		Блок 2. Общестроительные работы - КЖ1	1 043 369	
6	02-01-10	131		Блок 3. Общестроительные работы - КЖ1	1 043 369	
7	02-01-13	132		Блок 6. Общестроительные работы - КЖ1	264 074	
8	02-01-15	133		Блок 1-6. Общестроительные работы - АР	33 428 816	
9	02-01-16	134		Блок 1. Водопровод, канализация	8 746 578	
10	02-01-17	135		Блок 2. Водопровод, канализация	8 741 738	
11	02-01-18	136		Блок 3. Водопровод, канализация	11 624 759	
12	02-01-19	137		Блок 4,5,6. Водопровод, канализация	3 172 227	
13	02-01-20	138		Отопление и вентиляция	6 903 249	
14	02-01-21	139		Структурированная кабельная система, видеонаблюдение, охранная сигнализация, СКУД, телевидение, электрочасофикация	10 513 028	
15	02-01-22	140		Автоматическая пожарная сигнализация	11 140 498	
16	02-01-23	141		Технологическое оборудование	118 154 545	118 154 545
17	02-01-24	142		Силовое оборудование, электроосвещение и молниезащита	14 238 717	
18	04-02	143		Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4кВ	4 792 573	
19	06-06-02	144		Общестроительные работы - АС, ТХ	204 866	
20	02-01-15	145		Блок 1-6. Общестроительные работы - АР	33 750 752	
				Всего:	**270 593 879**	**118 154 545**

Составил: Ведущий инженер ПТО _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ №126

за **Февраль 2023** (месяц, год) на **02-01-02 Блок 1. Общестроительные работы - КЖ0** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Подземная часть										
			Раздел 6: Разные работы										
			Приямок Пр1 (по оси И/1 в осях 15-16) (л.41)										
1	155	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки /В10/	м3	0,28	22275,56	1168,03	6237,00	327,00	5479,00	467,00	7240,00	
						1539,00	294,98	431,00	83,00		536,00		
2	156	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /В20/	м3	1,52	35818,08	3396,45	54443,00	5163,00	33696,00	16047,00	76129,00	
						10253,25	1347,96	15585,00	2049,00		5639,00		
3	157	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00338	349485,00		1181,00		1181,00		1276,00	
											95,00		
4	158	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,22103	334486,00		73931,00		73931,00		79846,00	
											5915,00		
5	159	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	12,48	937,30	20,49	11698,00	256,00	7203,00	3979,00	16931,00	
						339,62	3,25	4238,00	41,00		1254,00		
			Приямок Пр2 (по оси И/1 в осях 7-8) (л.41)										
6	160	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки /В10/	м3	0,28	22275,56	1168,03	6237,00	327,00	5479,00	467,00	7240,00	
						1539,00	294,98	431,00	83,00		536,00		
7	161	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /В20/	м3	1,3	35818,08	3396,45	46564,00	4415,00	28819,00	13724,00	65111,00	
						10253,25	1347,96	13329,00	1752,00		4823,00		
8	162	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0018	349485,00		629,00		629,00		679,00	
											50,00		
9	163	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,19768	334486,00		66121,00		66121,00		71411,00	
											5290,00		
10	164	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	11,44	937,30	20,49	10723,00	234,00	6603,00	3648,00	15521,00	
						339,62	3,25	3885,00	37,00		1150,00		
			Итого по разделу 6: Разные работы					277764,00	10722,00	229141,00	38332,00	341384,00	
								37899,00	4045,00	0,00	25288,00		
			Итого по подземной части					277764,00	10722,00	229141,00	38332,00	341384,00	
								37899,00	4045,00	0,00	25288,00		
			ИТОГО по акту					277764,00	10722,00	229141,00	38332,00	341384,00	
								37899,00	4045,00	0,00	25288,00		

			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**5 121**				
			Итого с временными								**346 505**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**4 678**				
			Итого с зимними удорожаниями								**351 183**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**7 024**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами								**358 206**	
			Итого в ценах 2022 года К=1,0500514			**1,050051423**					**376 135**	
			НДС			**12 %**		**45 136**				
			Итого с НДС								**421 271**	
			Итого со скидкой 8,04381034736723 %								**387 385**	
			в том числе НДС, 12%								*41 506*	

Заказчик:
И.о. заместителя руководителя
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ ***Жакибаев С.С.***
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

Эксперт ТОО "IT-Invest.company"

_____ ***Рыскельдиев А.К.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ ***Усманов Ф.А.***
(соответствие проектной документации)

Подрядчик:

Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ ***Ерманов Б.М.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ №127

за **Февраль 2023** (месяц, год) на **02-01-05 Блок 4. Общестроительные работы - КЖ0** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Подземная часть										
			Раздел 5: Разные работы										
			Приямок Пр1 (по оси Е в осях 8-9) (л.39)										
1	148	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки /В10/		0,36	22275,56	1168,03	8019,00	420,00	7045,00	601,00	9310,00	
				м3		1539,00	294,98	554,00	106,00		690,00		
2	149	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /В20/		2,55	35818,08	3396,45	91336,00	8661,00	56529,00	26921,00	127718,00	
				м3		10253,25	1347,96	26146,00	3437,00		9461,00		
3	150	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0033	349485,00		1153,00		1153,00		1245,00	
				т							92,00		
4	151	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,3062	334486,00		102420,00		102420,00		110614,00	
				т							8194,00		
5	152	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		12,48	937,30	20,49	11698,00	256,00	7203,00	3979,00	16931,00	
				м2		339,62	3,25	4238,00	41,00		1254,00		
			Приямок Пр2 (по оси К в осях 3-4) (л.39)										
6	153	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки /В10/		0,36	22275,56	1168,03	8019,00	420,00	7045,00	601,00	9310,00	
				м3		1539,00	294,98	554,00	106,00		690,00		
7	154	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /В20/		2,3	35818,08	3396,45	82382,00	7812,00	50987,00	24281,00	115196,00	
				м3		10253,25	1347,96	23582,00	3100,00		8533,00		
8	155	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00338	349485,00		1181,00		1181,00		1276,00	
				т							95,00		
9	156	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,24966	334486,00		83508,00		83508,00		90189,00	
				т							6681,00		
10	157	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		11,44	937,30	20,49	10723,00	234,00	6603,00	3648,00	15521,00	
				м2		339,62	3,25	3885,00	37,00		1150,00		
			Приямок Пр3 (по оси 2 в осях И-К) (л.39)										
11	158	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки /В10/		0,36	22275,56	1168,03	8019,00	420,00	7045,00	601,00	9310,00	
				м3		1539,00	294,98	554,00	106,00		690,00		
12	159	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /В20/		2,2	35818,08	3396,45	78800,00	7473,00	48770,00	23226,00	110188,00	
				м3		10253,25	1347,96	22557,00	2966,00		8162,00		
13	160	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00263	349485,00		919,00		919,00		993,00	
				т							74,00		
14	161	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,25722	334486,00		86036,00		86036,00		92919,00	
				т							6883,00		
15	162	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		11,44	937,30	20,49	10723,00	234,00	6603,00	3648,00	15521,00	
				м2		339,62	3,25	3885,00	37,00		1150,00		

			Итого по разделу 5: Разные работы					**584936,00**	**25930,00**	**473047,00**	**87506,00**	**726241,00**	
								85955,00	**9936,00**	**0,00**	**53799,00**		
			Итого по подземной части					**584936,00**	**25930,00**	**473047,00**	**87506,00**	**726241,00**	
								85955,00	**9936,00**	**0,00**	**53799,00**		
			ИТОГО по акту					**584936,00**	**25930,00**	**473047,00**	**87506,00**	**726241,00**	
								85955,00	**9936,00**	**0,00**	**53799,00**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения		**1,5 %**			**10 894**					
			Итого с временными									**737 135**	
			Зимние удорожания		**1,35 %**			**9 951**					
			Итого с зимними удорожаниями									**747 086**	
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**			**14 942**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**762 028**	
			Итого в ценах 2022 года К=1,0500514		**1,050051423**							**800 168**	
			НДС		**12 %**			**96 020**					
			Итого с НДС									**896 188**	
			Итого со скидкой 8,04381034736723 %									**824 101**	
			в том числе НДС, 12%									*88 297*	

Заказчик:
И.о. заместителя руководителя
Государственное учреждение "управления строительства Алматинской области"

_____ *Жолдасов К.*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ *Рыскельдиев А.К.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ *Усманов Ф.А.*
(соответствие проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ *Ергалиев Б.М.*
(физические объемы, расценки, качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ №128

за **Февраль 2023 (месяц, год) на 02-01-06 Блок 5. Общестроительные работы - КЖ0 работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Подземная часть										
			Раздел 5: Разные работы										
			Приямок Пр1 (по оси Е в осях 14-16) (л.37)										
1	154	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки /В10/		0,47	22275,56	1168,03	10470,00	549,00	9197,00	784,00	12154,00	
				м3		1539,00	294,98	723,00	139,00		900,00		
2	155	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /В20/		2,6	35818,08	3396,45	93127,00	8831,00	57638,00	27448,00	130221,00	
				м3		10253,25	1347,96	26658,00	3505,00		9646,00		
3	156	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00278	349485,00		972,00		972,00		1050,00	
				т							78,00		
4	157	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,30816	334486,00		103075,00		103075,00		111321,00	
				т							8246,00		
5	158	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		9,01	937,30	20,49	8445,00	184,00	5200,00	2873,00	12223,00	
				м2		339,62	3,25	3060,00	29,00		905,00		
			Приямок Пр2 (по оси 13 в осях М-Н) (л.37)										
6	159	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки /В10/		0,36	22275,56	1168,03	8019,00	420,00	7045,00	601,00	9310,00	
				м3		1539,00	294,98	554,00	106,00		690,00		
7	160	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /В20/		2,46	35818,08	3396,45	88112,00	8355,00	54534,00	25970,00	123209,00	
				м3		10253,25	1347,96	25223,00	3316,00		9127,00		
8	161	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00293	349485,00		1024,00		1024,00		1106,00	
				т							82,00		
9	162	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,26164	334486,00		87515,00		87515,00		94516,00	
				т							7001,00		
10	163	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		9,12	937,30	20,49	8548,00	187,00	5264,00	2908,00	12373,00	
				м2		339,62	3,25	3097,00	30,00		917,00		
			Итого по разделу 5: Разные работы					409307,00	18526,00	331464,00	60584,00	507483,00	
								59315,00	7125,00	0,00	37592,00		
			Итого по подземной части					409307,00	18526,00	331464,00	60584,00	507483,00	
								59315,00	7125,00	0,00	37592,00		
			ИТОГО по акту					409307,00	18526,00	331464,00	60584,00	507483,00	
								59315,00	7125,00	0,00	37592,00		

			В том числе :								
			Стоимость оборудования, всего					**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика					**0**			
			Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**7 612**				
			Итого с временными							**515 095**	
			Зимние удорожания		**1,35 %**		**6 954**				
			Итого с зимними удорожаниями							**522 049**	
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**10 441**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами							**532 490**	
			Итого в ценах 2022 года К=1,0500514		**1,050051423**					**559 142**	
			НДС		**12 %**		**67 097**				
			Итого с НДС							**626 239**	
			Итого со скидкой 8,04381034736723 %							**575 865**	
			в том числе НДС, 12%							*61 700*	

Заказчик:
И.о. заместителя руководителя
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Кенжебек С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усенов Ф.А.
(соответствие проектной документации)

Подрядчик:

Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 24 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ №129

за **Февраль 2023 (месяц, год) на 02-01-08 Блок 1. Общестроительные работы - КЖ1 работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Надземная часть										
			Раздел 5: Разные работы										
			Шахта лифтов (л.73)										
1	314	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,71534	105661,25	22765,65	75584,00	16285,00	2109,00	42952,00	128019,00	
						79947,50	7072,63	57190,00	5059,00		9483,00		
2	315	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,71534	818975,00		585846,00		585846,00		632714,00	
											46868,00		
3	316	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 (прим.5)	м2	20,74486	6415,33	108,75	133085,00	2256,00	112562,00	13235,00	158026,00	
						880,55	44,09	18267,00	915,00		11706,00		
4	317	217-101-0302 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	20	33,00		660,00		660,00		713,00	
											53,00		
			Итого по разделу 5: Разные работы					795175,00	18541,00	701177,00	56187,00	919472,00	
								75457,00	5974,00	0,00	68110,00		
			Итого по надземной части					795175,00	18541,00	701177,00	56187,00	919472,00	
								75457,00	5974,00	0,00	68110,00		
			ИТОГО по акту					795175,00	18541,00	701177,00	56187,00	919472,00	
								75457,00	5974,00	0,00	68110,00		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		13 792					
			Итого с временными									933 264	
			Зимние удорожания			1,35 %		12 599					
			Итого с зимними удорожаниями									945 863	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		18 917					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									964 780	
			Итого в ценах 2022 года К=1,0500514			1,050051423						1 013 069	
			НДС			12 %		121 568					
			Итого с НДС									1 134 637	
			Итого со скидкой 8,04381034736723 %									1 043 369	
			в том числе НДС									*111 790*	

Заказчик:
И.о заместителя руководителя
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Жантаев С.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"
Рыскельдиев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждают)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"
Усманов Ф.А.
(соответствие проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"
Ергешев Б.М.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждают)

Форма по приложению 9-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 24 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ №130

за **Февраль 2023 (месяц, год) на 02-01-09 Блок 2. Общестроительные работы - КЖ1 работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Надземная часть										
			Раздел 5: Разные работы										
			Шахта лифтов (л.73)										
1	313	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,71534	105661,25 79947,50	22765,65 7072,63	75584,00 57190,00	16285,00 5059,00	2109,00	42952,00 9483,00	128019,00	
2	314	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,71534	818975,00		585846,00		585846,00	46868,00	632714,00	
3	315	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 (прим.5)	м2	20,74486	6415,33 880,55	108,75 44,09	133085,00 18267,00	2256,00 915,00	112562,00	13235,00 11706,00	158026,00	
4	316	217-101-0302 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	20	33,00		660,00		660,00	53,00	713,00	
			Итого по разделу 5: Разные работы					795175,00 75457,00	18541,00 5974,00	701177,00 0,00	56187,00 68110,00	919472,00	
			Итого по надземной части					795175,00 75457,00	18541,00 5974,00	701177,00 0,00	56187,00 68110,00	919472,00	
			ИТОГО по акту					795175,00 75457,00	18541,00 5974,00	701177,00 0,00	56187,00 68110,00	919472,00	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		13 792					
			Итого с временными									933 264	
			Зимние удорожания			1,35 %		12 599					
			Итого с зимними удорожаниями									945 863	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		18 917					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									964 780	
			Итого в ценах 2022 года К=1,0500514			1,050051423						1 013 069	
			НДС			12 %		121 568					
			Итого с НДС									1 134 637	
			Итого со скидкой 8,04381034736723 %									1 043 369	
			в том числе НДС, 12%									*111 790*	

Заказчик:
И.о заместителя руководителя
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Касымбеков С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"
Рыскельдиев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"
Усманов Ф.А.
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"
Ердалиев Б.М.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ №131

за **Февраль 2023 (месяц, год) на 02-01-10 Блок 3. Общестроительные работы - КЖ1 работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Надземная часть										
			Раздел 5: Разные работы										
			Шахта лифтов (л.70)										
1	338	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,71534	105661,25 79947,50	22765,65 7072,63	75584,00 57190,00	16285,00 5059,00	2109,00	42952,00 9483,00	128019,00	
2	339	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,71534	818975,00		585846,00		585846,00	46868,00	632714,00	
3	340	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 (прим.5)	м2	20,74486	6415,33 880,55	108,75 44,09	133085,00 18267,00	2256,00 915,00	112562,00	13235,00 11706,00	158026,00	
4	341	217-101-0302 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	20	33,00		660,00		660,00	53,00	713,00	
			Итого по разделу 5: Разные работы					795175,00 75457,00	18541,00 5974,00	701177,00 0,00	56187,00 68110,00	919472,00	
			Итого по надземной части					795175,00 75457,00	18541,00 5974,00	701177,00 0,00	56187,00 68110,00	919472,00	
			ИТОГО по акту					795175,00 75457,00	18541,00 5974,00	701177,00 0,00	56187,00 68110,00	919472,00	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		13 792					
			Итого с временными									933 264	
			Зимние удорожания			1,35 %		12 599					
			Итого с зимними удорожаниями									945 863	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		18 917					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									964 780	
			Итого в ценах 2022 года К=1,0500514			1,050051423						1 013 069	
			НДС			12 %		121 568					
			Итого с НДС									1 134 637	
			Итого со скидкой 8,04381034736723 %									1 043 369	
			в том числе НДС, 12%									*111 790*	

Заказчик:
И.о заместителя руководителя
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ *Жаксыбаев К.*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ *Рыскельдиев А.К.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ *Усманов Ф.А.*
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ *Ергалиев Б.М.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ №132

за **Февраль 2023 (месяц, год) на 02-01-13 Блок 6. Общестроительные работы - КЖ1**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Надземная часть										
			Раздел 4: Разные работы										
			Крепление перегородок толщиной 190 мм на отм. +4,100 (л.21)										
1	105	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**		0,263	83823,75	2494,95	22046,00	656,00		20107,00	45525,00	
				т металлических изделий		81328,80	878,58	21389,00	231,00		3372,00		
2	106	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**		0,00972	441876,00		4295,00		4295,00		4639,00	
				т							344,00		
3	107	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,02565	349485,00		8964,00		8964,00		9681,00	
				т							717,00		
4	108	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**		0,2277	334486,00		76162,00		76162,00		82255,00	
				т							6093,00		
5	109	1107-0112-0201 РСНБ РК 2015	**Заполнение пустот бетоном /В10/**		1,67	20711,03	859,31	34587,00	1435,00	29786,00	4672,00	42400,00	
				м3 бетона в деле		2016,00	354,85	3367,00	593,00		3141,00		
6	110	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство /В10/**		0,9	37507,78	5052,46	33757,00	4547,00	18310,00	10887,00	48216,00	
				м3		12111,00	1182,34	10900,00	1064,00		3572,00		
			Итого по разделу 4: Разные работы					179811,00	6638,00	137517,00	35666,00	232716,00	
								35656,00	1888,00	0,00	17239,00		
			Итого по надземной части					179811,00	6638,00	137517,00	35666,00	232716,00	
								35656,00	1888,00	0,00	17239,00		
			ИТОГО по акту					179811,00	6638,00	137517,00	35666,00	232716,00	
								35656,00	1888,00	0,00	17239,00		

			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего						**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика						**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**3 491**				
			Итого с временными								**236 207**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**3 189**				
			Итого с зимними удорожаниями								**239 396**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**4 788**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами								**244 183**	
			Итого в ценах 2022 года К=1,0500514			**1,050051423**					**256 405**	
			НДС			**12 %**		**30 769**				
			Итого с НДС								**287 174**	
			Итого со скидкой 8,04381034736723 %								**264 074**	
			в том числе НДС, 12%								*28 294*	

Заказчик:
И о заместителя руководителя
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Жаубаев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(соответствие проектной документации)

Подрядчик:

Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 24 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект: **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ №133

за **Февраль 2023** (месяц, год) на 02-01-15 Блок 1-6. Общестроительные работы - АР

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Стены и перегородки										
			Блок 4. Стены и перегородки 1 этажа на отм. 0,000 (л.56)										
1	25	1110-0402-0701 РСНБ РК 2015	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство (П-1)	м2 перегородок (за вычетом проемов)	183,69	8377,55 2085,08	57,68 25,68	1538872,00 383008,50	10595,00 4717,00	1145268,50	348953,00 151026,00	2038851,00	
2	26	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015	перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство (П-3 с одной стороны два слоя ГКЛ)	м2 перегородок (за вычетом проемов)	14,185	6811,87 1501,88	31,43 13,43	96626,50 21304,00	446,00 190,50	74876,50	19345,00 9277,50	125249,00	
			Блок 5. Стены и перегородки 1 этажа на отм. 0,000 (л.57)										
3	31	1110-0402-0701 РСНБ РК 2015	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство (П-1)	м2 перегородок (за вычетом проемов)	53,285	8377,55 2085,08	57,68 25,68	446398,00 111103,50	3073,50 1368,50	332221,00	101224,50 43810,00	591432,50	
4	32	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015	перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство (П-3 с одной стороны два слоя ГКЛ)	м2 перегородок (за вычетом проемов)	9,57	6811,87 1501,88	31,43 13,43	65189,50 14373,00	301,00 128,50	50516,00	13051,50 6259,50	84500,50	
			Итого по разделу 1: Стены и перегородки					**2147086,00** **529789,00**	**14415,50** **6404,50**	**1602882,00** **0,00**	**482574,00** **210373,00**	**2840033,00**	
			Раздел 2: Проемы										
			Окна (л.93,94)										
5	79	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м/м	907,8	1303,55 288,61	5,95 2,99	1183362,84 262000,42	5401,52 2714,63	915960,89	238243,37 113728,21	1535334,42	
6	81	223-501-0113 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	907,8	1320,00		1198296,00		1198296,00	95864,00	1294160,00	
			(л.94)										
7	94	1110-0501-0704 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами (витражи)	м2	80,39	2034,62 1586,02	29,16 6,18	163562,96 127500,33	2344,00 496,91	33718,63	115197,09 22300,71	301060,76	
8	99	217-402-0403 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 24866-2014	м2	80,39	6166,00		495685,07		495685,07	39654,67	535339,74	

			Итого по разделу 2: Проемы					3040906,87	7745,52	2643660,59	353440,46	3665894,92
								389500,75	3211,54	0,00	271547,59	
			Раздел 3: Полы									
			Тип 3									
9	159	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Фибростяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	101,08	786,29	33,95	79478,35	3431,75	33476,80	41659,45	130828,95
						421,15	17,30	42569,80	1748,60		9691,15	
10	160	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Фиброволокно	кг	1,21296	1331,00		1614,55		1614,55		1743,70
											129,15	
			Тип 4									
11	164	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Фибростяжки цементные толщиной 20 мм /40 мм/. Устройство	м2 стяжки	31,1	786,29	33,95	24453,50	1056,00	10300,00	12817,50	40252,50
						421,15	17,30	13098,00	538,00		2981,50	
12	165	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Фибростяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	31,1	374,06	23,01	11633,50	716,00	10269,50	943,50	13583,00
						20,84	11,44	648,00	356,00		1006,00	
13	166	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Фиброволокно	кг	0,82104	1331,00		1092,85		1092,85		1180,30
											87,45	
			Тип 4"									
14	171	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя (пергамин)	м2 изолируемой поверхности	14,371	1630,33	88,37	23429,47	1269,96	10310,47	11339,51	37550,50
						824,51	14,91	11849,03	214,27		2781,52	
15	172	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Фибростяжки цементные толщиной 20 мм /50 мм/. Устройство	м2 стяжки	14,371	786,29	33,95	11299,77	487,90	4759,53	5922,91	18600,49
						421,15	17,30	6052,35	248,62		1377,81	
16	173	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Фибростяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	14,371	561,10	34,52	8063,57	496,09	7118,24	654,09	9415,07
						31,26	17,16	449,24	246,61		697,41	
17	174	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Фиброволокно	кг	0,43113	1331,00		573,83		573,83		619,74
											45,91	
18	175	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,013221	18346,22	1587,66	242,56	20,99	0,41	210,03	488,80
						16727,20	729,78	221,16	9,65		36,21	
19	176	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,013221	441876,00		5842,18		5842,18		6309,55
											467,37	
			Тип 5									
20	180	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Фибростяжки цементные толщиной 20 мм /40 мм/. Устройство	м2 стяжки	200,67	786,29	33,95	157784,80	6812,80	66459,90	82704,70	259728,70
						421,15	17,30	84512,20	3471,60		19239,20	
21	181	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Фибростяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	200,67	374,06	23,01	75062,60	4617,50	66263,20	6089,00	87643,70
						20,84	11,44	4182,00	2295,70		6492,10	
22	182	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Фиброволокно	кг	4,81608	1331,00		6410,20		6410,20		6923,00
											512,80	
			Тип 5"									
23	192	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Фибростяжки цементные толщиной 20 мм /50 мм/. Устройство	м2 стяжки	143,475	786,29	33,95	112812,90	4870,95	47517,45	59132,25	185700,75
						421,15	17,30	60424,50	2482,05		13755,60	
24	193	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Фибростяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	143,475	561,10	34,52	80503,80	4952,85	71066,10	6530,25	93996,75
						31,26	17,16	4485,00	2462,10		6962,70	
25	194	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Фиброволокно	кг	4,30425	1331,00		5728,95		5728,95		6187,20
											458,25	
26	195	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,131997	18346,22	1587,66	2421,60	209,55	4,20	2096,85	4879,95
						16727,20	729,78	2208,00	96,30		361,50	
27	196	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,131997	441876,00		58326,30		58326,30		62992,35
											4666,05	
28	197	1111-0101-2101 РСНБ РК 2015	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм /5 мм/. Устройство	м2 покрытия	143,475	1318,50	222,06	189171,75	31860,45	2143,20	171806,40	389856,45
						1081,50	192,40	155168,25	27604,65		28878,30	
29	198	261-201-0401 РСНБ РК 2015	Сухие смеси для устройства наливного пола СТ РК 1168-2006	т	1,219537	117110,00		142820,10		142820,10		154245,75
											11425,65	

30	199	1111-0101-3702 РСНБ РК 2015	Покрытия из "Релина". Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	143,475	1787,20	26,27	256418,55	3769,05	171314,85	78256,35	361448,85
						566,89	13,36	81334,50	1916,85		26773,95	
			Тип 6									
31	205	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	70,785	202,52	0,66	14335,20	46,20	10962,60	3148,75	18882,60
						46,99	0,33	3326,40	23,10		1398,65	
32	206	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Фибростяжки цементные толщиной 20 мм /50 мм/. Устройство	м2 стяжки	70,785	786,29	33,95	55657,80	2403,50	23443,20	29173,65	91617,90
						421,15	17,30	29811,10	1224,85		6786,45	
33	207	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Фибростяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	70,785	561,10	34,52	39717,70	2443,10	35061,40	3221,90	46374,90
						31,26	17,16	2212,65	1214,40		3435,30	
34	208	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Фиброволокно	кг	2,12355	1331,00		2826,45		2826,45		3052,50
											226,05	
35	209	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,065122	18346,22	1587,66	1194,60	103,40	2,20	1034,55	2407,35
						16727,20	729,78	1089,55	47,30		178,20	
36	210	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,065122	441876,00		28776,00		28776,00		31078,30
											2302,30	
			Тип 7									
37	218	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Фибростяжки цементные толщиной 20 мм /40 мм/. Устройство	м2 стяжки	321,16	786,29	33,95	252524,90	10903,40	106365,00	132363,80	415679,80
						421,15	17,30	135256,50	5556,10		30791,10	
38	219	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Фибростяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	321,16	374,06	23,01	120133,10	7389,90	106050,20	9745,00	140268,40
						20,84	11,44	6693,00	3674,10		10390,30	
39	220	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Фиброволокно	кг	7,70784	1331,00		10259,10		10259,10		11079,80
											820,70	
			Тип 7"									
40	230	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Фибростяжки цементные толщиной 20 мм /50 мм/. Устройство	м2 стяжки	111,0395	786,29	33,95	87309,26	3769,81	36775,14	45764,18	143719,29
						421,15	17,30	46764,30	1920,98		10645,85	
41	231	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Фибростяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	111,0395	561,10	34,52	62304,28	3833,06	55000,11	5053,95	72746,91
						31,26	17,16	3471,10	1905,42		5388,68	
42	232	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Фиброволокно	кг	3,331185	1331,00		4433,82		4433,82		4788,52
											354,70	
43	233	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,102156	18346,22	1587,66	1874,18	162,13	3,19	1622,83	3776,79
						16727,20	729,78	1708,80	74,52		279,78	
44	234	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,102156	441876,00		45140,42		45140,42		48751,66
											3611,24	
			Тип 8									
45	242	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой (завести на стену 300 мм)	м2 изолируемой поверхности	30,55853	202,52	0,66	6188,70	20,20	4732,60	1359,30	8151,80
						46,99	0,33	1435,90	10,10		603,80	
46	243	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Фибростяжки цементные толщиной 20 мм /30 мм/. Устройство	м2 стяжки	29,93	786,29	33,95	23533,70	1016,10	9912,50	12335,40	38738,60
						421,15	17,30	12605,00	517,80		2869,50	
47	244	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Фибростяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	29,93	187,04	11,51	5598,10	344,50	4941,70	454,10	6536,40
						10,42	5,72	311,90	171,20		484,20	
48	245	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Фиброволокно	кг	0,53874	1331,00		717,10		717,10		774,50
											57,40	
49	246	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	29,93	5425,19	23,34	162375,90	698,50	103698,80	54765,80	234513,00
						1937,14	9,45	57978,60	282,80		17371,30	
			Тип 8"									
50	251	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой (завести на стену 300 мм)	м2 изолируемой	64,58846	202,52	0,66	13080,50	42,60	10002,80	2872,90	17229,70
						46,99	0,33	3035,00	21,30		1276,30	
51	252	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Фибростяжки цементные толщиной 20 мм /30 мм/. Устройство	м2 стяжки	63,26	786,29	33,95	49740,70	2147,70	20951,10	26072,20	81877,90
						421,15	17,30	26641,90	1094,40		6065,00	

52	253	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Фибростяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	63,26	187,04	11,51	11832,20	728,10	10444,90	959,80	13815,40
						10,42	5,72	659,20	361,80		1023,40	
53	254	РК 2015	Фиброволокно	кг	1,13868	1331,00		1515,60		1515,60		1636,80
											121,20	
54	255	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	63,26	5425,19	23,34	343197,50	1476,50	219177,60	115752,80	495666,30
						1937,14	9,45	122543,50	597,80		36716,00	
			Тип 9									
55	259	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Фибростяжки цементные толщиной 20 мм /40 мм/. Устройство	м2 стяжки	150,5	786,29	33,95	118337,00	5110,00	49844,00	62028,00	194794,00
						421,15	17,30	63383,00	2604,00		14429,00	
56	260	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Фибростяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	150,5	374,06	23,01	56296,00	3463,00	49697,00	4567,00	65732,00
						20,84	11,44	3136,00	1722,00		4869,00	
57	261	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Фиброволокно	кг	3,612	1331,00		4808,00		4808,00		5193,00
											385,00	
			Тип 10.1									
58	282	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Фибростяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	109,2	187,04	11,51	20425,00	1257,00	18030,00	1657,00	23849,00
						10,42	5,72	1138,00	625,00		1767,00	
59	283	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Фиброволокно	кг	1,9656	1331,00		2616,00		2616,00		2825,00
											209,00	
60	284	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,100464	18346,22	1587,66	1843,00	159,00	3,00	1596,00	3714,00
						16727,20	729,78	1680,00	73,00		275,00	
61	285	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,100464	441876,00		44393,00		44393,00		47944,00
											3551,00	
			Тип 11									
62	296	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой (завести на стену 300 мм)	м2 изолируемой поверхности	62,24016	202,52	0,66	12604,80	40,80	9639,20	2768,40	16603,20
						46,99	0,33	2924,80	20,40		1230,00	
63	297	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Фибростяжки цементные толщиной 20 мм /50 мм/. Устройство	м2 стяжки	60,96	786,29	33,95	47932,40	2069,60	20189,20	25124,40	78901,20
						421,15	17,30	25673,20	1054,80		5844,40	
64	298	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Фибростяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	60,96	561,10	34,52	34204,80	2104,40	30194,80	2774,40	39937,60
						31,26	17,16	1905,60	1046,00		2958,40	
65	299	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Фиброволокно	кг	1,8288	1331,00		2434,00		2434,00		2628,80
											194,80	
66	300	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,056083	18346,22	1587,66	1028,80	88,80	1,60	890,80	2073,20
						16727,20	729,78	938,00	40,80		153,60	
67	301	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,056083	441876,00		24782,00		24782,00		26764,40
											1982,40	
			Итого по разделу 3: Полы					2971157,29	116393,14	1831238,14	1027269,70	4318300,57
								1023525,03	69574,97	0,00	319873,58	
			Раздел 4: Отделочные работы									
			Потолки									
68	388	1115-0108-1610 РСНБ РК 2015	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 1200х600 мм по металлическому каркасу	м2	1109,385	4914,47	8,41	5452039,20	9329,70	3831161,40	1292557,80	7284164,70
						1452,65	3,74	1611548,10	4149,00		539567,70	
			Стены									
69	408	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	3034	1318,50	20,76	4000328,89	62985,59	1444487,52	2011736,24	6493030,42
						821,64	7,19	2492855,78	21814,36		480965,29	
70	413	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	619	514,73	2,08	318617,85	1287,60	94898,90	178277,01	536646,49
						359,34	0,67	222431,47	414,76		39751,63	
71	427	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		418	1355,79	37,95	566720,31	15863,16	135323,30	343358,54	982885,11

				м2 оштукатуриваемой поверхности		994,10	32,69	415533,84	13664,48		72806,26		
72	428	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию		418	4337,98	18,27	1813275,68	7636,83	873176,99	748775,19	2767014,94	
				м2 поверхности облицовки		2230,77	8,39	932461,85	3506,95		204964,07		
			Итого по разделу 4:					**12150981,93**	**97102,89**	**6379048,11**	**4574704,78**	**18063741,66**	
								5674831,04	**43549,55**	**0,00**	**1338054,95**		
			Раздел 5: Фасад										
73	436	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов		280,64497	4360,96	27,73	1223881,51	7782,29	380411,45	670323,89	2045741,85	
				м2		2977,74	7,90	835687,77	2217,08		151536,44		
			Итого по разделу 5: Фасад					**1223881,51**	**7782,29**	**380411,45**	**670323,89**	**2045741,85**	
								835687,77	**2217,08**	**0,00**	**151536,44**		
			ИТОГО по акту					**21534013,60**	**243439,34**	**12837240,29**	**7108312,83**	**30933712,00**	
								8453333,59	**124957,64**	**0,00**	**2291385,56**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,50%**		**464 006**					
			Итого с временными									**31 397 718**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**423 869**					
			Итого с зимними удорожаниями									**31 821 587**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**636 432**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**32 458 019**	
			НДС			**12 %**		**3 894 962**					
			Итого с НДС									**36 352 981**	
			Итого со скидкой 8,04381034736723 %									**33 428 816**	
			в том числе НДС, 12%									*3 581 659*	

Заказчик:
И.о. заместителя руководителя
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ Ахмедов А.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ *Рыскельдиев А.К.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ *Хаминов Ф.А.*
(соответствие проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ *Ергалиев Б.М.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ №134

за **Февраль 2023** (месяц, год) на **02-01-16 Блок 1. Водопровод, канализация**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Водопровод хозяйственно-питьевой										
1	4	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		28	2426,01	23,76	67928,00	666,00	51911,00	15322,00	89910,00	
				м трубопровода		548,30	10,09	15352,00	283,00		6660,00		
2	5	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		2	3326,18	41,90	6652,00	84,00	5160,00	1416,00	8713,00	
				м трубопровода		704,49	18,06	1409,00	36,00		645,00		
3	6	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка		25	4478,67	55,55	111967,00	1389,00	89460,00	21278,00	143905,00	
				м трубопровода		844,71	23,80	21118,00	595,00		10660,00		
4	7	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка		96	5113,75	55,55	490920,00	5333,00	404495,00	81709,00	618439,00	
				м трубопровода		844,71	23,80	81092,00	2285,00		45810,00		
5	11	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		8	2260,19	28,16	18082,00	226,00	135,00	17371,00	38289,00	
				м трубопровода		2215,16	0,47	17721,00	4,00		2836,00		
			Системы Т3,Т4,Т3.1										
6	38	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		61,6	1805,50	23,76	111218,80	1463,55	75979,75	33708,95	156521,75	
				м трубопровода		548,30	10,09	33775,50	621,50		11594,00		
7	39	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		39,6	1879,83	23,76	74441,40	940,50	51787,45	21670,00	103800,40	
				м трубопровода		548,30	10,09	21712,90	399,30		7689,00		
8	40	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		46,2	2164,26	23,76	99988,90	1097,80	73559,75	25281,85	135292,30	
				м трубопровода		548,30	10,09	25331,35	466,40		10021,55		
9	41	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		98	2426,01	23,76	237749,00	2329,00	181687,00	53628,00	314687,00	
				м трубопровода		548,30	10,09	53733,00	989,00		23310,00		
10	42	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		34	2933,08	23,76	99725,00	808,00	80275,00	18606,00	127797,00	
				м трубопровода		548,30	10,09	18642,00	343,00		9466,00		
11	43	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		151,25	1729,50	16,76	261586,60	2534,95	1648,90	252272,90	554968,15	
				м трубопровода		1701,84	0,12	257403,30	18,15		41108,65		
12	44	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		70,4	1868,17	20,14	131519,30	1417,90	772,75	126755,75	278936,90	
				м трубопровода		1837,05	0,20	129328,10	14,30		20661,85		
13	45	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		9,9	2038,97	23,79	20185,55	235,40	106,15	19450,20	42806,50	
				м трубопровода		2004,46	0,32	19844,00	3,30		3170,75		
			Канализация бытовая К1										
14	67	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах		191	14939,48	55,96	2853441,00	10689,00	2603469,00	238640,00	3339447,00	
				м трубопровода		1252,79	22,13	239283,00	4227,00		247366,00		
15	68	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка		192	954,46	3,66	183256,07	702,94	844,96	178315,64	390497,07	
				м трубопровода		946,40	1,28	181708,96	245,95		28925,36		
16	70	241-203-0406 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм		241,516	493,00		119067,00		119067,00		128592,00	
				м							9525,00		
17	71	241-203-0401 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм		92,814	232,00		21533,00		21533,00		23255,50	
				м							1722,50		

18	72	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	6	642,00		3852,00		3852,00		4160,00	
											308,00		
19	73	241-220-0201 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	10	209,00		2090,00		2090,00		2257,00	
											167,00		
20	74	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	94,35	537,00		50666,00		50666,00		54719,50	
											4053,50		
21	75	1115-0404-0404 РСНБ РК 2015	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	36,3	302,13	0,00	10967,50	0,00	1535,00	7546,00	19994,50	
						259,84	0,00	9432,00	0,00		1481,00		
			Внутренние водостоки К2										
22	100	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	125	4452,55	78,51	556569,00	9813,00	396499,00	150864,00	764028,00	
						1202,05	29,49	150256,00	3686,00		56595,00		
23	102	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	37,5	537,00		20138,00		20138,00		21749,00	
											1611,00		
24	103	242-301-1203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1457,00		2914,00		2914,00		3147,00	
											233,00		
25	104	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка	8	18863,28	433,05	150906,00	3464,00	113221,00	33792,00	199474,00	
						4277,64	32,54	34221,00	260,00		14776,00		
26	105	261-301-0372 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	1729,00		3458,00		3458,00		3735,00	
											277,00		
27	106	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1401,59	20,74	4205,00	62,00	2693,00	1446,00	6103,00	
						483,22	8,62	1450,00	26,00		452,00		
28	107	1116-0201-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	10	11158,15	37,75	111582,00	378,00	99815,00	11308,00	132721,00	
						1138,90	14,97	11389,00	150,00		9831,00		
			ИТОГО по акту					5826608,12	43634,04	4458772,71	1310381,29	7707945,57	
								1324202,11	14652,90	0,00	570956,16		

			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		115 619					
			Итого с временными									7 823 565	
			Зимние удорожания			1,35 %		105 618					
			Итого с зимними удорожаниями									7 929 183	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		158 584					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8 087 767	
			Итого в ценах 2022 года К=1,0500514			1,050051423						8 492 571	
			НДС			12 %		1 019 108					
			Итого с НДС									9 511 679	
			Итого со скидкой 8,04381034736723 %									8 746 578	
			в том числе НДС, 12%									*937 133*	

Заказчик:

И.о. заместителя руководителя

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ *Адыкова С.А.*

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ *Рыскельдиев А.К.*

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:

ТОО "Engineering center ltd"

_____ *Хеманов Ф.А.*

(соответствует проектной документации)

Подрядчик:

Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ *Ергалиев Б.М.*

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ №135

за **Февраль 2023 (месяц, год) на 02-01-17 Блок 2. Водопровод, канализация**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Водопровод хозяйственно-питьевой										
1	1	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		15	1805,50	23,76	27082,00	356,00	18502,00	8208,00	38113,00	
				м трубопровода		548,30	10,09	8224,00	151,00		2823,00		
2	3	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		46	2164,26	23,76	99556,00	1093,00	73241,00	25172,00	134706,00	
				м трубопровода		548,30	10,09	25222,00	464,00		9978,00		
3	5	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		2	3326,18	41,90	6652,00	84,00	5160,00	1416,00	8713,00	
				м трубопровода		704,49	18,06	1409,00	36,00		645,00		
4	6	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка		25	4478,67	55,55	111967,00	1389,00	89460,00	21278,00	143905,00	
				м трубопровода		844,71	23,80	21118,00	595,00		10660,00		
5	8	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		165	1729,50	16,76	285368,00	2766,00	1798,00	275207,00	605421,00	
				м трубопровода		1701,84	0,12	280804,00	20,00		44846,00		
6	9	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		126	1868,17	20,14	235389,00	2537,00	1383,00	226864,00	499233,00	
				м трубопровода		1837,05	0,20	231468,00	25,00		36980,00		
7	10	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		38	2038,97	23,79	77481,00	904,00	407,00	74658,00	164310,00	
				м трубопровода		2004,46	0,32	76169,00	12,00		12171,00		
8	11	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		8	2260,19	28,16	18082,00	226,00	135,00	17371,00	38289,00	
				м трубопровода		2215,16	0,47	17721,00	4,00		2836,00		
9	16	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		461	104,96	1,38	48387,00	636,00	194,00	46606,00	102592,00	
				м трубопровода		103,16	0,00	47557,00	0,00		7599,00		
10	17	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		121	104,96	1,38	12700,00	167,00	51,00	12233,00	26928,00	
				м трубопровода		103,16	0,00	12482,00	0,00		1995,00		
11	18	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		174,6	537,00		93760,00		93760,00		101261,00	
				кг							7501,00		
12	37	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		0,22	1072,05	1,24	236,00	0,00	31,00	164,00	432,00	
				м2 окрашиваемой поверхности		931,53	0,62	205,00	0,00		32,00		
			Системы Т3,Т4,Т3.1										
13	38	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		61,6	1805,50	23,76	111218,80	1463,55	75979,75	33708,95	156521,75	
				м трубопровода		548,30	10,09	33775,50	621,50		11594,00		
14	39	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		39,6	1879,83	23,76	74441,40	940,50	51787,45	21670,00	103800,40	
				м трубопровода		548,30	10,09	21712,90	399,30		7689,00		

15	40	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		46,2	2164,26	23,76	99988,90	1097,80	73559,75	25281,85	135292,30	
				м трубопровода		548,30	10,09	25331,35	466,40		10021,55		
16	41	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		24	2426,01	23,76	58224,24	570,36	44494,78	13133,39	77066,20	
				м трубопровода		548,30	10,09	13159,10	242,20		5708,57		
17	42	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		18,7	2933,08	23,76	54848,75	444,40	44151,25	10233,30	70288,35	
				м трубопровода		548,30	10,09	10253,10	188,65		5206,30		
18	43	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		151,25	1729,50	16,76	261586,60	2534,95	1648,90	252272,90	554968,15	
				м трубопровода		1701,84	0,12	257403,30	18,15		41108,65		
19	44	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		70,4	1868,17	20,14	131519,30	1417,90	772,75	126755,75	278936,90	
				м трубопровода		1837,05	0,20	129328,10	14,30		20661,85		
20	45	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		9,9	2038,97	23,79	20185,55	235,40	106,15	19450,20	42806,50	
				м трубопровода		2004,46	0,32	19844,00	3,30		3170,75		
			Канализация бытовая К1										
21	67	РК 2015	мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах		191	14939,48	55,96	2853441,00	10689,00	2603469,00	238640,00	3339447,00	
				м трубопровода		1252,79	22,13	239283,00	4227,00		247366,00		
22	68	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка		242	954,46	3,66	230979,00	886,00	1065,00	224752,00	492189,00	
				м трубопровода		946,40	1,28	229029,00	310,00		36458,00		
23	69	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка		186	990,45	1,51	184224,00	281,00	368,00	180005,00	393367,00	
				м трубопровода		986,96	0,56	183575,00	104,00		29138,00		
24	70	241-203-0406 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм		120,758	493,00		59533,50		59533,50		64296,00	
				м							4762,50		
25	71	241-203-0401 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм		92,814	232,00		21533,00		21533,00		23255,50	
				м							1722,50		
26	72	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100		12	642,00		7704,00		7704,00		8320,00	
				шт.							616,00		
27	73	241-220-0201 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50		20	209,00		4180,00		4180,00		4514,00	
				шт.							334,00		
28	74	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		94,35	537,00		50666,00		50666,00		54719,50	
				кг							4053,50		
29	75	1115-0404-0404 РСНБ РК 2015	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком		72,6	302,13	0,00	21935,00	0,00	3070,00	15092,00	39989,00	
				м2 окрашиваемой поверхности		259,84	0,00	18864,00	0,00		2962,00		
			ИТОГО по акту					5262869,04	30718,86	3328211,28	1870172,34	7703680,55	
								1903937,35	7901,80	0,00	570639,17		

			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**115 555**				
			Итого с временными								**7 819 236**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**105 560**				
			Итого с зимними удорожаниями								**7 924 795**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**158 496**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами								**8 083 291**	
			Итого в ценах 2022 года К=1,0500514			**1,050051423**					**8 487 872**	
			НДС			**12 %**		**1 018 545**				
			Итого с НДС								**9 506 416**	
			Итого со скидкой 8,04381034736723 %								**8 741 738**	
			в том числе НДС, 12%								*936 615*	

Заказчик:
И.о заместителя руководителя
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ *Жарбаев Е.Х.*
(должность, подпись, расшифровка фамилии)

Технический надзор:

Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ *Рыскельдиев А.К.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ *Усманов Ф.А.*
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:

Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ *Ергалиев Б.М.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ №136

за **Февраль 2023 (месяц, год) на 02-01-18 Блок 3. Водопровод, канализация**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Водопровод хозяйственно-питьевой противопожарный										
1	6	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка		10	4478,67	55,55	44786,80	555,60	35784,00	8511,20	57562,00	
				м трубопровода		844,71	23,80	8447,20	238,00		4264,00		
2	10	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		187	1868,17	20,14	349348,00	3766,00	2053,00	336694,00	740925,00	
				м трубопровода		1837,05	0,20	343528,00	37,00		54883,00		
3	11	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		28	2038,97	23,79	57091,00	666,00	300,00	55011,00	121070,00	
				м трубопровода		2004,46	0,32	56125,00	9,00		8968,00		
4	12	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		25	2260,19	28,16	56505,00	704,00	422,00	54283,00	119651,00	
				м трубопровода		2215,16	0,47	55379,00	12,00		8863,00		
5	15	241-205-2303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные		27,72	424,00		11753,00		11753,00		12693,00	
				м							940,00		
6	16	241-205-2304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 армированные		24,75	669,00		16558,00		16558,00		17883,00	
				м							1325,00		
7	17	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		484	104,96	1,38	50801,00	668,00	203,00	48931,00	107711,00	
				м трубопровода		103,16	0,00	49929,00	0,00		7979,00		
8	18	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		170	104,96	1,38	17843,00	235,00	71,00	17186,00	37831,00	
				м трубопровода		103,16	0,00	17537,00	0,00		2802,00		
9	19	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		149,7	537,00		80389,00		80389,00		86820,00	
				кг							6431,00		
10	20	241-210-1001 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20		6	19,00		114,00		114,00		123,00	
				шт.							9,00		
11	21	241-210-1003 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25		3	35,00		105,00		105,00		113,00	
				шт.							8,00		
12	22	241-210-1006 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32		2	65,00		130,00		130,00		140,00	
				шт.							10,00		
13	23	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		300	770,02	82,12	231006,00	24636,00	99393,00	90578,00	347311,00	
				м трубопровода		356,59	40,68	106977,00	12204,00		25727,00		
14	24	234-303-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77		5,5	211,00		1160,00		1160,00		1253,00	
				м							93,00		
15	29	234-303-0223 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77		148,5	947,00		140630,00		140630,00		151880,00	

				м							11250,00	
16	30	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка		2	36165,64	0,00	72331,00	0,00	71355,00	957,00	79151,00
				кран		488,10	0,00	976,00	0,00		5863,00	
17	31	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005		62	858,00		53196,00		53196,00		57452,00
				шт.							4256,00	
18	32	242-301-1202 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005		36	1040,00		37440,00		37440,00		40435,00
				шт.							2995,00	
19	33	242-301-1204 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005		3	2131,00		6393,00		6393,00		6904,00
				шт.							511,00	
20	34	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка		6	33287,01	132,90	199722,00	798,00	190139,00	8897,00	225309,00
				кран		1464,30	48,81	8786,00	293,00		16690,00	
21	39	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка		4	4677,00	316,26	18708,00	1265,00	1895,00	15519,00	36965,00
				шт.		3887,00	72,05	15548,00	288,00		2738,00	
22	40	242-101-1205 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002		2	57393,00		114786,00		114786,00		123969,00
				шт.							9183,00	
23	41	242-304-0403 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 100 ГОСТ 33423-2015		2	16122,00		32244,00		32244,00		34824,00
				шт.							2580,00	
24	42	241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015		8	3071,00		24568,00		24568,00		26533,00
				шт.							1965,00	
			Системы Т3,Т4,Т3.1									
25	55	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		4	1805,50	23,76	7221,98	95,03	4933,76	2188,88	10163,74
				м трубопровода		548,30	10,09	2193,19	40,35		752,88	
26	57	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		62	2164,26	23,76	134184,00	1474,00	98716,00	33928,00	181561,00
				м трубопровода		548,30	10,09	33995,00	626,00		13449,00	
27	60	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка		25	4478,67	55,55	111966,67	1388,75	89460,42	21278,33	143904,58
				м трубопровода		844,71	23,80	21117,92	595,00		10659,58	
28	61	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		252	1729,50	16,76	435834,00	4223,00	2747,00	420316,00	924642,00
				м трубопровода		1701,84	0,12	428864,00	30,00		68492,00	
29	62	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		28	1868,17	20,14	52309,00	564,00	307,00	50414,00	110941,00
				м трубопровода		1837,05	0,20	51437,00	6,00		8218,00	
30	63	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		48	2038,97	23,79	97871,00	1142,00	515,00	94305,00	207550,00
				м трубопровода		2004,46	0,32	96214,00	15,00		15374,00	
31	64	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		4	2260,19	28,16	9041,00	113,00	67,00	8685,00	19144,00
				м трубопровода		2215,16	0,47	8861,00	2,00		1418,00	
32	69	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		549	104,96	1,38	57623,00	758,00	231,00	55502,00	122175,00
				м трубопровода		103,16	0,00	56635,00	0,00		9050,00	
33	70	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		60	104,96	1,38	6298,00	83,00	25,00	6066,00	13353,00
				м трубопровода		103,16	0,00	6190,00	0,00		989,00	
34	71	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		83,1	537,00		44625,00		44625,00		48195,00
				кг							3570,00	
35	72	241-210-1001 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 (в том числе DN 20x15)		19	19,00		361,00		361,00		390,00
				шт.							29,00	
36	73	241-210-1003 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25		6	35,00		210,00		210,00		227,00
				шт.							17,00	
37	74	241-210-1006 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32		1	65,00		65,00		65,00		70,00
				шт.							5,00	
38	75	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		457	770,02	82,12	351899,00	37529,00	151409,00	137980,00	529069,00
				м трубопровода		356,59	40,68	162962,00	18591,00		39190,00	

39	76	234-303-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	214,5	296,00		63492,00		63492,00	5079,00	68571,00	
40	82	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	58	858,00		49764,00		49764,00	3981,00	53745,00	
41	83	242-301-1202 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	37	1040,00		38480,00		38480,00	3078,00	41558,00	
42	84	242-301-1203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	1457,00		14570,00		14570,00	1166,00	15736,00	
			Канализация бытовая К1 (жилье)										
43	93	1116-0201-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	10	11158,15 1138,90	37,75 14,97	111582,00 11389,00	378,00 150,00	99815,00	11308,00 9831,00	132721,00	
44	94	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	151	14939,48 1252,79	55,96 22,13	2255861,00 189171,00	8450,00 3342,00	2058240,00	188663,00 195562,00	2640086,00	
45	95	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	170	954,46 946,40	3,66 1,28	162258,00 160888,00	623,00 218,00	748,00	157883,00 25611,00	345752,00	
46	96	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	225	990,45 986,96	1,51 0,56	222851,00 222066,00	340,00 126,00	446,00	217748,00 35248,00	475847,00	
47	97	241-203-0406 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	169,66	493,00		83642,00		83642,00	6691,00	90333,00	
48	98	241-203-0401 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	224,55	232,00		52096,00		52096,00	4168,00	56264,00	
49	99	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	8	642,00		5136,00		5136,00	411,00	5547,00	
50	100	241-220-0201 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	18	209,00		3762,00		3762,00	301,00	4063,00	
51	101	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	166,8	537,00		89572,00		89572,00	7166,00	96738,00	
52	102	1115-0404-0404 РСНБ РК 2015	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	58,44	302,13 259,84	0,00 0,00	17656,00 15185,00	0,00 0,00	2471,00	12148,00 2384,00	32188,00	
53	103	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,12	27248,65 22925,20	1682,15 829,77	30518,00 25676,00	1884,00 929,00	2958,00	20220,00 4059,00	54797,00	
54	104	234-202-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,3888	17346,00		24090,00		24090,00	1927,00	26017,00	
			Внутренние водостоки К2										
55	127	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	125	4452,55 1202,05	78,51 29,49	556569,00 150256,00	9813,00 3686,00	396499,00	150864,00 56595,00	764028,00	
56	128	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	642,00		1284,00		1284,00	103,00	1387,00	
57	129	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	37,5	537,00		20138,00		20138,00	1611,00	21749,00	
58	130	242-301-1203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1457,00		2914,00		2914,00	233,00	3147,00	
59	131	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка	12	18863,28 4277,64	433,05 32,54	226359,00 51332,00	5196,00 390,00	169831,00	50688,00 22164,00	299211,00	
60	133	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1401,59 483,22	20,74 8,62	4205,00 1450,00	62,00 26,00	2693,00	1446,00 452,00	6103,00	
61	134	1116-0201-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	6	11158,15 1138,90	37,75 14,97	66949,00 6833,00	227,00 90,00	59889,00	6785,00 5899,00	79633,00	

62	136	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		80	770,02	82,12	61602,00	6569,00	26505,00	24154,00	92616,00	
				м трубопровода		356,59	40,68	28527,00	3254,00		6860,00		
63	137	234-303-0223 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	88	947,00		83336,00		83336,00	6667,00	90003,00	
64	138	1115-0404-0404 РСНБ РК 2015	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	1,12	302,13	0,00	338,00	0,00	47,00	233,00	617,00	
						259,84	0,00	291,00	0,00		46,00		
			ИТОГО по акту					**7176140,45**	**114205,38**	**4667171,18**	**2309370,41**	**10244350,32**	
								2394765,31	**45197,35**	**0,00**	**758839,46**		

			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**153 665**					
			Итого с временными									**10 398 016**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**140 373**					
			Итого с зимними удорожаниями									**10 538 389**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**210 768**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**10 749 157**	
			Итого в ценах 2022 года К=1,0500514			**1,050051423**						**11 287 167**	
			НДС			**12 %**		**1 354 460**					
			Итого с НДС									**12 641 627**	
			Итого со скидкой 8,04381034736723 %									**11 624 759**	
			в том числе НДС 12%									*1 245 510*	

Заказчик:
И.о. заместителя руководителя
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Жайшиев С.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(соответствие проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ерсалиев Б.М.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ №137

за **Февраль 2023** (месяц, год) на **02-01-19 Блок 4,5,6. Водопровод, канализация**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Водопровод хозяйственно-питьевой (столовая)										
1	4	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	6	2933,08	23,76	17598,00	143,00	14166,00	3283,00	22552,00	
						548,30	10,09	3290,00	61,00		1671,00		
2	5	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6	3326,18	41,90	19957,00	251,00	15479,00	4249,00	26142,00	
						704,49	18,06	4227,00	108,00		1936,00		
3	7	1116-0301-0210 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	30	7315,42	87,50	219462,75	2624,99	185332,12	31940,62	271515,75	
						1050,18	36,24	31505,25	1087,12		20112,38		
			Водопровод хозяйственно-питьевой противопожарный										
4	40	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2933,08	23,76	29331,00	238,00	23610,00	5472,00	37587,00	
						548,30	10,09	5483,00	101,00		2784,00		
5	41	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6	3326,18	41,90	19957,00	251,00	15479,00	4249,00	26142,00	
						704,49	18,06	4227,00	108,00		1936,00		
6	42	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	54	4478,67	55,55	241848,00	2999,00	193234,00	45962,00	310835,00	
						844,71	23,80	45614,00	1285,00		23025,00		
7	43	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	110	5113,75	55,55	562512,50	6110,50	463484,00	93625,50	708629,00	
						844,71	23,80	92918,00	2618,00		52491,00		
			Системы Т3,Т4										
8	84	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	30	2933,08	23,76	87992,00	713,00	70831,00	16417,00	112762,00	
						548,30	10,09	16449,00	303,00		8353,00		
9	85	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	150	3326,18	41,90	498927,00	6285,00	386968,00	106215,00	653553,00	
						704,49	18,06	105674,00	2709,00		48411,00		
			Система Т3.1 (столовая)										
10	126	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	15	3326,18	41,90	49893,00	629,00	38697,00	10621,00	65355,00	
						704,49	18,06	10567,00	271,00		4841,00		
11	127	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	87	5113,75	55,55	444896,00	4833,00	366574,00	74049,00	560461,00	
						844,71	23,80	73490,00	2071,00		41516,00		
			ИТОГО по акту					2192374,25	25077,49	1773854,12	396083,12	2795533,75	
								393444,25	10722,12	0,00	207076,38		

			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**41 933**				
			Итого с временными								**2 837 467**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**38 306**				
			Итого с зимними удорожаниями								**2 875 773**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**57 515**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами								**2 933 288**	
			Итого в ценах 2022 года К=1,0500514			**1,050051423**					**3 080 103**	
			НДС			**12 %**		**369 612**				
			Итого с НДС								**3 449 716**	
			Итого со скидкой 8,04381034736723 %								**3 172 227**	
			в том числе НДС, 12%								*339 881*	

Заказчик:
И о заместителя руководителя
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ *Жайлауов А.*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ ***Рыскельдиев А.К.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ ***Усманов Ф.А.***
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:

Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ ***Ергалиев Б.М.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ №138

за **Февраль 2022** (месяц, год) на **02-01-20 отопление и вентиляцию**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Блок 1										
			Система отопления										
1	32	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		177,8	1704,16	20,74	302999,90	3686,90	213395,70	85700,30	419796,30	
				м трубопровода		483,22	8,62	85916,60	1532,30		31096,10		
2	33	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		65,1	1401,59	20,74	91243,60	1350,30	58436,00	31378,20	132431,60	
				м трубопровода		483,22	8,62	31457,30	561,40		9809,80		
3	34	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		95,9	1995,34	20,74	191353,40	1988,70	143023,30	46223,80	256583,60	
				м трубопровода		483,22	8,62	46340,70	826,70		19006,40		
4	35	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		8,4	2128,42	20,74	17878,70	173,60	13645,80	4048,80	23681,70	
				м трубопровода		483,22	8,62	4059,30	72,10		1754,20		
5	36	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		45,5	3038,44	45,23	138249,30	2057,30	94473,40	41673,80	194317,20	
				м трубопровода		916,87	17,73	41717,90	806,40		14394,10		
6	37	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка		11,9	3629,33	54,12	43189,30	644,00	29602,30	12926,20	60604,60	
				м трубопровода		1087,65	20,73	12943,00	246,40		4489,10		
7	39	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		105	202,24	5,43	21235,00	570,00	9222,00	7943,00	31512,00	
				м2		108,98	0,65	11443,00	68,00		2334,00		
			Итого по разделу 1: Блок 1					806149,20	10470,80	561798,50	229894,10	1118927,00	
								233877,80	4113,30	0,00	82883,70		
			Раздел 2: Блок 2										
			Система отопления										
8	316	1118-0301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы стальные панельные. Установка		113,18	1284,55	99,67	145385,00	11281,00	32965,00	104646,00	270034,00	
				кВт		893,62	49,85	101140,00	5642,00		20003,00		
9	340	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм.		748,3	1579,84	20,74	1182194,30	15519,70	805081,20	360682,70	1666307,30	
				м трубопровода		483,22	8,62	361593,40	6450,50		123430,30		
10	341	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		120,4	1704,16	20,74	205181,20	2497,60	144503,80	58033,50	284272,10	
				м трубопровода		483,22	8,62	58179,80	1038,10		21057,40		
11	342	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		84,7	1401,59	20,74	118714,40	1757,00	76029,10	40825,40	172302,90	
				м трубопровода		483,22	8,62	40929,00	730,10		12763,10		
12	343	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		49,7	1995,34	20,74	99168,30	1031,10	74121,60	23955,40	132973,40	
				м трубопровода		483,22	8,62	24016,30	428,40		9849,70		
13	344	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		16,1	2128,42	20,74	34267,80	333,90	26154,10	7760,20	45390,10	
				м трубопровода		483,22	8,62	7779,80	138,60		3362,10		
14	345	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		39,2	3038,44	45,23	119107,10	1773,10	81392,50	35903,70	167411,30	
				м трубопровода		916,87	17,73	35941,50	695,10		12400,50		
15	346	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка		22,4	3629,33	54,12	81297,30	1211,70	55721,40	24331,30	114079,00	
				м трубопровода		1087,65	20,73	24363,50	464,10		8450,40		
16	348	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		103	202,24	5,43	20831,00	559,00	9046,00	7791,00	30912,00	
				м2		108,98	0,65	11225,00	67,00		2390,00		

			Итого по разделу 2: Блок 2					2006146,40	35964,10	1305014,70	663929,20	2883682,10
								665168,30	15653,90	0,00	213606,50	
			Раздел 3: Блок 3									
			Система отопления									
17	599	1118-0301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы стальные панельные. Установка	кВт	95,47	1284,55	99,67	122636,00	9515,00	27807,00	88272,00	227781,00
						893,62	49,85	85314,00	4759,00		16873,00	
18	631	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка.	м трубопровода	374,2	1579,84	20,74	591175,91	7760,98	402594,26	180365,38	833264,75
						483,22	8,62	180821,16	3225,64		61723,46	
19	633	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	65	1401,59	20,74	91103,46	1347,66	58346,17	31330,00	132227,88
						483,22	8,62	31409,08	560,08		9794,42	
20	634	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	52,3	1995,34	20,74	104356,25	1084,87	77998,97	25208,60	139929,85
						483,22	8,62	25272,42	451,03		10365,00	
21	635	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	11,2	2128,42	20,74	23838,50	232,40	18193,70	5398,40	31575,60
						483,22	8,62	5412,40	96,60		2338,70	
22	636	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4,9	3038,44	45,23	14888,30	221,20	10173,80	4487,70	20925,80
						916,87	17,73	4492,60	86,80		1549,80	
23	637	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	63	4452,55	78,51	280511,00	4946,20	199835,30	76035,40	385070,00
						1202,05	29,49	75728,80	1857,80		28523,60	
24	640	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	104	202,24	5,43	21033,00	565,00	9134,00	7867,00	31212,00
						108,98	0,65	11334,00	68,00		2312,00	
			Система теплоснабжения ПВ1									
25	667	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	54	3629,33	54,12	195984,00	2922,00	134328,00	58655,00	275010,00
						1087,65	20,73	58733,00	1119,00		20371,00	
26	668	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13	202,24	5,43	2629,00	70,00	1142,00	983,00	3901,00
						108,98	0,65	1417,00	8,00		289,00	
			Итого по разделу 3: Блок 3					1448155,42	28665,31	939553,20	478602,48	2080897,88
								479934,46	12231,95	0,00	154139,98	
			ИТОГО по акту					4260451,02	75100,21	2806366,40	1372425,78	6083506,98
								1378980,56	31999,15	0,00	450630,18	
			В том числе:							0,00		
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего									
			Временные здания и сооружения			1,50%		91 253				6 174 760
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,35 %		83 359				6 258 119
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		125 162				6 383 281
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в ценах 2022 года К=1,0500514			1,050051423						6 702 774
			НДС			12 %		804 333				7 507 106
			Итого с НДС									
			Итого со скидкой 8,04381034736723 %									6 903 249
			в том числе НДС, 12%									*739 634*

Заказчик:
И.о. заместителя руководителя
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ *Жанибек С.С.*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ *Рыскельдиев А.К.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ *Усманов Ф.А.*
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ *Ермашев Б.М.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ №139

за **Февраль 2023 (месяц, год) на 02-01-21 структурированная кабельная система, видеонаблюдение, охранная сигнализация, СКУД, телевидение, электрочасофикация**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Структурированная кабельная система										
1	33	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		660	371,16	163,45	244965,60	107877,00	29706,60	104054,50	376941,95	
				м кабеля		162,70	56,27	107382,00	37138,20		27921,85		
2	34	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы		6902,5	339,93	136,46	2346367,10	941914,60	281415,20	1035954,70	3652907,50	
				м кабеля		162,70	45,75	1123036,75	315789,10		270585,70		
3	47	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола		660	250,12	2,62	165079,20	1729,20	3306,60	115293,20	302801,95	
				м		242,49	0,13	160043,40	85,80		22429,55		
4	48	241-207-0103 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм		617,10495	237,00		146253,80		146253,80		157953,95	
				м							11700,15		
5	49	241-207-0203 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм		56,099945	90,00		5049,00		5049,00		5452,70	
				м							403,70		
6	56	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы		330	339,93	136,46	112176,90	45031,80	13454,10	49527,50	174640,95	
				м кабеля		162,70	45,75	53691,00	15097,50		12936,55		
7	61	1308-0206-0502 РСНБ РК 2015	Лоток металлический штампованный шириной до 400 мм. Монтаж по установленным конструкциям		1,71045	95316,78	16365,84	163034,25	27993,00	3037,50	102633,75	286921,50	
				т		77175,00	6163,56	132003,75	10542,75		21253,50		
8	68	243-907-4903 РСНБ РК 2015	Анкер латунный забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа длиной 34 мм		0,1	191735,00		19173,52		19173,52		20707,38	
				1000 шт.							1533,86		
			Система видеонаблюдения										
9	102	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы		2090	339,93	136,46	710453,70	285201,40	85209,30	313675,45	1106059,35	
				м кабеля		162,70	45,75	340043,00	95617,50		81930,20		
10	115	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола		440	250,12	2,62	110052,80	1152,80	2204,40	76861,95	201868,15	
				м		242,49	0,13	106695,60	57,20		14953,40		
11	116	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм		448,844	27,00		12118,70		12118,70		13088,35	
				м							969,65		
			Охранная сигнализация и СКУД										
12	142	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		660	371,16	163,45	244965,60	107877,00	29706,60	104054,50	376941,95	
				м кабеля		162,70	56,27	107382,00	37138,20		27921,85		
13	143	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы		82,5	339,93	136,46	28044,50	11257,40	3363,80	12382,15	43660,65	
				м кабеля		162,70	45,75	13422,75	3774,10		3234,00		
14	144	ТОО "Группа Три А"	Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5		532,95	204,91		109206,90		109206,90		117943,65	
				м							8736,75		
15	145	ТОО "Группа Три А"	Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х1		112,2	287,79		32289,95		32289,95		34873,30	
				м							2583,35		
16	146	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E		0,1122	102442,00		11493,90		11493,90		12413,50	
				км							919,60		

17	147	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола		660	250,12	2,62	165079,20	1729,20	3306,60	115293,20	302801,95	
				м		242,49	0,13	160043,40	85,80		22429,55		
18	148	24I-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм		666,6	27,00		17998,20		17998,20		19438,10	
				м							1439,90		
19	149	ТОО "Standing"	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44		2	409,82		820,00		820,00		886,00	
				шт							66,00		
			Система телевидения										
20	175	ТОО "КТВ-Сервис Плюс"	Кабель коаксиальный (RG 11 90%) 305 m F 1190 BEM		214,2	774,11		165814,60		165814,60		179079,60	
				м							13265,00		
21	176	ТОО "КТВ-Сервис Плюс"	Кабель коаксиальный 90%, 305 м F 690 BV		2613,24	168,48		440279,00		440279,00		475501,60	
				м							35222,60		
			Система электрочасофикации и электрозвоников										
22	195	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		840	371,16	163,45	311774,40	137298,00	37808,40	132433,00	479744,30	
				м кабеля		162,70	56,27	136668,00	47266,80		35536,90		
23	196	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы		105	339,93	136,46	35693,00	14327,60	4281,20	15759,10	55568,10	
				м кабеля		162,70	45,75	17083,50	4803,40		4116,00		
24	197	ТОО "Standing"	Кабель ПуГППнг(А)-HF 2х0,75		1463,7	191,25		279932,80		279932,80		302327,20	
				м							22394,40		
25	198	ТОО "Standing"	Кабель КПСППнг(А)-HF 1х2х0,5		164,22	215,84		35445,20		35445,20		38280,90	
				м							2835,70		
26	199	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола		1050	250,12	2,62	262626,00	2751,00	5260,50	183421,00	481730,90	
				м		242,49	0,13	254614,50	136,50		35683,90		
27	200	24I-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм		1071,105	32,00		34275,50		34275,50		37017,40	
				м							2741,90		
28	201	ТОО "Standing"	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44		16	409,82		6557,22		6557,22		7081,74	
				шт							524,52		
			ИТОГО по акту					**6217020,54**	**1686140,00**	**1818769,09**	**2361344,00**	**9264634,57**	
								2712109,65	**567532,85**	**0,00**	**686270,03**		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**0,00**			
			Временные здания и сооружения			**1,50%**		**138 970**					
			Итого с временными									**9 403 604**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**126 949**					
			Итого с зимними удорожаниями									**9 530 553**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**190 611**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**9 721 164**	
			Итого в ценах 2022 года К=1,0500514			**1,050051423**						**10 207 722**	
			НДС			**12 %**		**1 224 927**					
			Итого с НДС									**11 432 649**	
			Итого со скидкой 8,04381034736723 %									**10 513 028**	
			в том числе НДС 12%									*1 126 396*	

Заказчик:
И.о. заместителя руководителя
Государственное учреждение "Управление [illegible] области"

_____ *Жакаев [illegible]*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ *Рыскельдиев А.К.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ *Усманов Ф.А.*
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ *Ергашев Б.М.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ №140

за **Февраль 2023** (месяц, год) на **02-01-22 автоматическая пожарная сигнализация**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	35	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	3850	371,16 162,70	163,45 56,27	1428966,00 626395,00	629282,50 216639,50	173288,50	606984,70 162876,00	2198826,70	
2	36	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	1449	339,93 162,70	136,46 45,75	492558,50 235752,30	197730,40 66291,40	59075,80	217471,80 56802,20	766832,50	
3	37	1 "Компания"Группа Три А"	Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	м	4712,4	204,91		965617,80		965617,80	77249,20	1042867,00	
4	38	1 "Компания"Группа Три А"	Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	м	249,9	252,27		63042,00		63042,00	5043,50	68085,50	
5	39	243-108-1501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01428	390844,00		5581,10		5581,10	446,60	6027,70	
6	40	243-202-1301 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-FRLS 7х0,75 ГОСТ 1508-78	км	0,4284	367575,00		157469,20		157469,20	12597,20	170066,40	
7	41	1308-0206-1906 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	3850	328,42 267,75	10,56 4,35	1264417,00 1030837,50	40656,00 16747,50	192923,50	754261,20 161494,20	2180172,40	
8	42	241-207-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 16 мм	м	3927	127,00		498729,00		498729,00	39898,60	538627,60	
9	45	247-202-0101 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм	шт.	82	330,00		27060,00		27060,00	2164,66	29224,66	
			Речевое оповещение										
10	95	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1750	371,16 162,70	163,45 56,27	649530,00 284725,00	286037,50 98472,50	78767,50	275902,20 74034,80	999467,00	
11	96	1 "Компания"Группа Три А"	Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,8	м	1785	196,71		351127,00		351127,00	28090,30	379217,30	
12	97	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	74,2	116,01 94,50	1,81 0,79	8607,90 7011,90	134,40 58,80	1461,60	5091,10 1096,20	14795,20	
13	98	1 "Компания"Группа Три А"	Шнур микрофонный (бухта 100м)	м	74,2	115,73		8586,90		8586,90	686,70	9273,60	
14	99	1308-0206-1906 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	1983,8	328,42 267,75	10,56 4,35	651519,40 531162,80	20948,90 8629,60	99408,40	388650,50 83213,90	1123383,80	
15	100	241-207-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 16 мм	м	2023,476	127,00		256981,20		256981,20	20558,30	277539,50	

16	101	247-202-0101 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм	шт.	37	330,00		12210,00		12210,00		13187,07	
											977,07		
			ИТОГО по акту					**6842003,00**	**1174789,70**	**2951329,50**	**2248361,50**	**9817593,93**	
								2715884,50	**406839,30**	**0,00**	**727229,43**		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**0,00**			
			Временные здания и сооружения			**1,50%**		**147 264**					
			Итого с временными									**9 964 858**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**134 526**					
			Итого с зимними удорожаниями									**10 099 383**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**201 988**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**10 301 371**	
			Итого в ценах 2022 года К=1,0500514			**1,050051423**						**10 816 969**	
			НДС			**12 %**		**1 298 036**					
			Итого с НДС									**12 115 006**	
			Итого со скидкой 8,04381034736723 %									**11 140 498**	
			в том числе НДС, 12%									*1 193 625*	

Заказчик:
И о заместителя руководителя
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Жаушева Е.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ №141

за **февраль 2023 (месяц, год) на 02-01-23 технологическое оборудование**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Спортивный зал. Малый спортивный зал. Снарядная. Инвентарная										
1	396	"TENCO" поз.949	**Трибуна 11-ти рядная, телескопическая, на 310 посадочных мест. Длина трибуны с ограждениями 15300 мм. Глубина в разложенном состоянии 9500 мм. Межцентровое расстояние 500 мм. Пластиковое сидение «Лужники». Ограждения боковые и задние**	шт	1	109254887,50		109254888,00		109254888,00		109254888,00	
			ИТОГО по акту					109254888,00	0,00	0,00	0,00	109254888,00	
								0,00	0,00	109254888,00	0,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							109254888,00			
			Временные здания и сооружения			1,50%		-				109 254 888	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		-				109 254 888	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		-				109 254 888	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в ценах 2022 года К=1,0500514			1,050051423						114 723 251	
			НДС			12 %		13 766 790					
			Итого с НДС									128 490 041	
			Итого со скидкой 8,04381034736723 %									118 154 545	
			в том числе НДС 12 %									*12 659 416*	

Заказчик:
И.о. заместителя руководителя
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Жакупов Т.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рысекельдиев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ердалиев Б.М.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ №142

за февраль 2023 (месяц, год) на 02-01-24 силовое оборудование, электроосвещение и молниезащита работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Электроустановочные материалы										
1	427	247-202-0502 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	462	77,00		35574,00		35574,00	2845,80	38419,80	
2	428	252-207-3980 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка У994	шт.	423	717,00		303291,00		303291,00	24263,40	327554,40	
			Кабельные изделия и материалы										
3	470	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	15127,65	371,16 162,70	163,45 56,27	5614778,70 2461268,70	2472614,55 851233,05	680895,45	2385000,90 639982,35	8639761,95	
4	471	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	87,75	521,72 244,05	232,66 80,15	45780,75 21415,50	20415,60 7033,05	3949,65	20483,10 5301,00	71564,85	
5	472	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	114,75	857,37 390,48	421,88 151,84	98383,05 44807,40	48410,55 17423,55	5165,10	44806,50 11455,20	154644,75	
6	473	1308-0201-0814 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	13,5	1375,42 667,07	643,59 223,62	18568,35 9005,40	8688,60 3019,05	874,35	8657,55 2178,00	29403,90	
7	474	1308-0201-0813 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	15,75	1049,60 504,37	480,47 166,40	16531,20 7943,85	7567,20 2620,80	1020,15	7606,35 1930,95	26068,50	
8	475	1308-0201-0812 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	6,75	738,41 357,94	315,71 107,06	4984,20 2416,05	2131,20 722,70	436,95	2259,90 579,60	7823,70	
9	476	1308-0201-0811 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	321,75	616,34 292,86	255,46 86,04	198307,35 94227,75	82194,30 27683,55	21885,30	87776,10 22886,55	308970,00	
10	477	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	3698,1	513,22 244,05	201,15 66,81	1897938,90 902521,35	743872,95 247070,25	251544,60	827705,70 218051,55	2943696,15	
			ИТОГО по акту					8234137,50 3543606,00	3385894,95 1156806,00	1304636,55 0,00	3384296,10 929474,40	12547908,00	

			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**0,00**			
			Временные здания и сооружения			**1,50%**		**188 219**					
			Итого с временными									**12 736 127**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**171 938**					
			Итого с зимними удорожаниями									**12 908 064**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**258 161**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**13 166 226**	
			Итого в ценах 2022 года К=1,0500514			**1,050051423**						**13 825 214**	
			НДС			**12 %**		**1 659 026**					
			Итого с НДС									**15 484 240**	
			Итого со скидкой 8,04381034736723 %									**14 238 717**	
			в том числе НДС, 12%									*1 525 577*	

Заказчик:
И.о. заместителя руководителя
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ ***Жакибаев Б.К.***
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ ***Рыскельдиев А.К.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ ***Усманов Ф.А.***
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:

Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ ***Ергалиев Б.М.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4кВ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ №143

за **Февраль 2023** (месяц, год) на 04-02 внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4кВ

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Монтажные работы КЛ-0,4кВ										
1	26	243-113-0924 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х 240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,54976	6895897,00		3791088,29		3791088,29	303287,12	4094375,41	
2	27	243-113-0918 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х 50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0077	1791107,00		13791,53		13791,53	1103,31	14894,84	
3	28	243-113-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х 6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,24378	433749,00		105739,00		105739,00	8459,00	114198,00	
			ИТОГО по акту					**3910618,82**	**0,00**	**3910618,82**	**0,00**	**4223468,25**	
								0,00	**0,00**	**0,00**	**312849,43**		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**0,00**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**63 352**					
			Итого с временными									**4 286 820**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**57 872**					
			Итого с зимними удорожаниями									**4 344 692**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**86 894**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**4 431 586**	
			Итого в ценах 2022 года К=1,0500514			**1,050051423**						**4 653 393**	
			НДС			**12 %**		**558 407**					
			Итого с НДС									**5 211 801**	
			Итого со скидкой 8,04381034736723 %									**4 792 573**	
			в том числе НДС, 12%									*513 490*	

Заказчик:
И о заместителя руководителя
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Жаксыбай С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"
Рыскельдиев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"
Усманов Ф.А.
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"
Ергалиев Б.М.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Скважины. Пятно 7.2, 7.3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ №144

за **Февраль 2023** (месяц, год) на **06-06-02 общестроительные работы - АС, ТХ**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Строительная часть										
			Земляные работы										
1	1	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		93,8184	304,03	292,17	28523,50	27411,00	22,50	5307,50	36537,50	
				м3 грунта		11,62	66,95	1090,00	6281,00		2706,50		
2	2	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		2,9016	3676,74	0,00	10668,50	0,00		7681,50	19818,00	
				м3 грунта		3676,74	0,00	10668,50	0,00		1468,00		
3	3	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(погрузка)		2,9016	304,03	292,17	882,00	848,00	0,50	164,00	1129,50	
				м3 грунта		11,62	66,95	33,50	194,50		83,50		
4	4	412-102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км(во временный отвал)		110,1588	152,00		16744,00				18083,50	
				т·км							1339,50		
5	5	412-102-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км(лишний грунт)		1453,86	30,00		43616,00				47105,50	
				т·км							3489,50		
6	6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		96,72	22,94	19,08	2219,00	1845,50	7,50	856,50	3321,50	
				м3 грунта		3,78	8,52	365,50	824,00		246,00		
7	7	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(для обратной засыпки)		67,17	304,03	292,17	20421,50	19625,00	16,00	3800,00	26159,00	
				м3 грунта		11,62	66,95	780,50	4497,00		1937,50		
8	8	412-102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км(во временный отвал)		110,1588	152,00		16744,00				18083,50	
				т·км							1339,50		
			Плита монолитная ПМ-1 (л.6)										
9	23	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство		0,4	22341,51	1265,98	8936,50	506,50	7902,00	601,50	10301,00	
				м3		1321,14	331,26	528,50	132,50		763,00		
			Итого по разделу 1: Строительная часть					148755,00	50236,00	7948,50	18411,00	180539,00	
								13466,50	11929,00	0,00	13373,00		
			ИТОГО по акту					148755,00	50236,00	7948,50	18411,00	180539,00	
								13466,50	11929,00	0,00	13373,00		

			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**0,00**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**2 708**					
			Итого с временными									**183 247**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**2 474**					
			Итого с зимними удорожаниями									**185 721**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**3 714**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**189 435**	
			Итого в ценах 2022 года К=1,0500514			**1,050051423**						**198 917**	
			НДС			**12 %**		**23 870**					
			Итого с НДС									**222 787**	
			Итого со скидкой 8,04381034736723 %									**204 866**	
			в том числе НДС, 12%									*21 950*	

Заказчик:
И.о. заместителя руководителя
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ *Жакибаев С.С.*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ *Рыскельдиев А.К.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ *Усманов Ф.А.*
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:

Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ *Ергалиев Б.М.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ №145

за **Февраль 2023** (месяц, год) на 02-01-15 Блок 1-6. Общестроительные работы - АР

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 5: Фасад										
1	436	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов		1279,35503	4360,96	27,73	5579216,21	35476,51	1734152,94	3055754,90	9325768,85	
				м2		2977,74	7,90	3809586,75	10106,82		690797,75		
2	437	1115-0212-0305 РСНБ РК 2015	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм		2790	1330,27	5,61	3711453,29	15652,05	1169456,49	2026968,50	6197495,68	
				м2		905,50	2,64	2526345,20	7365,54		459073,89		
			Итого по разделу 5: Фасад					**9290669,50**	**51128,56**	**2903609,43**	**5082723,40**	**15523264,53**	
								6335931,95	**17472,36**	**0,00**	**1149871,64**		
			Раздел 6: Кровля										
			Тип А (л.131)										
3	448	1112-0101-0108 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из ПВХ-мембраны. Устройство		2150	490,47	16,16	1054510,64	34744,17	215215,11	745745,68	1944276,70	
				м2 кровли		374,21	2,81	804551,37	6041,65		144020,38		
4	453	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		3,781855	909993,83	7846,05	3441464,95	29672,50	3128708,55	341517,00	4085620,55	
				т стальных элементов		74853,10	1675,81	283083,35	6337,65		302638,60		
			Итого по разделу 6: Кровля					**4495975,59**	**64416,67**	**3343923,66**	**1087262,68**	**6029897,25**	
								1087634,72	**12379,30**	**0,00**	**446658,98**		
			Раздел 7: Разные работы										
			Блок 1. Узлы 1-11,31 (л.100)										
5	513	1115-0213-0401 РСНБ РК 2015	Фасады здания. Дополнительное армирование внешних углов здания, оконных и дверных проемов с лесов		1111,2825	656,03	2,12	729034,50	2356,50	381114,00	277153,50	1086683,25	
				м		310,96	0,79	345564,75	878,25		80495,25		
6	518	217-109-0108 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм		10735	28,00		300580,00		300580,00		324626,00	
				шт.							24046,00		
			Блок 2. Узлы 1-11,31 (л.100)										
7	530	1115-0213-0401 РСНБ РК 2015	Фасады здания. Дополнительное армирование внешних углов здания, оконных и дверных проемов с лесов		745,415	656,03	2,12	489014,50	1580,50	255640,00	185906,50	728914,50	
				м		310,96	0,79	231794,00	589,00		53993,50		
8	535	217-109-0108 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм		5676	28,00		158928,00		158928,00		171642,35	
				шт.							12714,35		
			Блок 3. Узлы 1-11,31 (л.100)										
9	548	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство		239,78727	7188,79	15,14	1723780,20	3630,00	1402705,20	293017,80	2178141,60	
				м2 покрытия		1323,86	4,39	317445,00	1052,40		161343,60		
10	549	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,866328	909993,83	7846,05	788353,20	6797,40	716708,40	78232,80	935913,00	
				т стальных элементов		74853,10	1675,81	64847,40	1452,00		69327,00		
			Водосточные системы ВС-1, ВС-2, ВС-3 (л.130)										

11	1281	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка		7,4525	186727,94	1239,51	1391590,20	9237,80	1161851,90	202379,10	1721486,80	
				м3 древесины в конструкции		29587,50	585,72	220501,05	4365,35		127517,50		
12	1282	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытии и настилы по фермам. Огнезащита		167,196	315,63	3,08	52772,10	514,80	45395,40	6393,60	63899,10	
				м2 обработанной поверхности		41,04	1,45	6861,60	242,40		4733,40		
13	1283	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство		252	3242,80	12,72	817185,81	3205,24	718562,75	88808,75	978474,30	
				м жлобов		378,64	4,42	95417,38	1113,74		72479,74		
			Итого по разделу 7: Разные работы					6451238,51	27322,24	5141485,65	1131892,05	8189780,90	
								1282431,18	9693,14	0,00	606650,34		
			ИТОГО по акту					20237883,60	142867,47	11389018,74	7301878,13	29742942,68	
								8705997,85	39544,80	0,00	2203180,96		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,50%		446 144					
			Итого с временными									30 189 087	
			Зимние удорожания			1,35 %		407 553					
			Итого с зимними удорожаниями									30 596 639	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		611 933					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									31 208 572	
			Итого в ценах 2022 года К=1,0500514			1,050051423						32 770 606	
			НДС			12 %		3 932 473					
			Итого с НДС									36 703 078	
			Итого со скидкой 8,04381034736723 %									33 750 752	
			в том числе НДС, 12%									*3 616 152*	

Заказчик:
И.о. заместителя руководителя
Государственное учреждение "Управление [illegible] области"

Жакиев Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)