Форма 4

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК (Ген. Подрядчик): ТОО "MK.Business-Group"

СУБ ПОДРЯДЧИК: ТОО "EMAAR-Group"

По обьекту : «Строительство 9-этажного жилого дома (без наружных инженерных сетей и благоустройства) по адресу: город Шымкент, Каратауский район, квартал 189, участок 398, жилой дом № 7.

А К Т №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Блок 7										
1	**Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = (450)Х0,022* Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м³ грунта**	**9,9**		**54,85**	**54,85**	**543**	**543**	**--**	**129**	**725**
						--	**18,03**	**--**	**178**		**54**	
2	**Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = (450)Х0,022* Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м³ грунта**	**9,9**		**47,47**	**47,47**	**470**	**470**	**--**	**111**	**628**
						--	**15,60**	**--**	**154**		**47**	
3	**Е11-010101-0344 1101-0101-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = ((10463-450).0,9825)Х0,022* Состав работ: 1. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам 2. Обработка откосов котлованов до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)	**м³ грунта**	**216,430995**		**225,11**	**225,11**	**48721**	**48721**	**--**	**9553**	**62936**
						--	**61,30**	**--**	**13267**		**4662**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** **Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = ((10463-450).0,0175)X0,022* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м³ грунта**	**3,855005**	**3428,71** **3428,71**	**--** **--**	**13218** **13218**	**--** **--**	**--**	**9517** **1819**	**24553**
5	Е11-010102-0327 1101-0102-0327 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 3 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = (7714)X0,022* Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м³ грунта**	**169,708**	**348,23** **16,31**	**330,89** **93,92**	**59097** **2768**	**56155** **15939**	**174**	**13470** **5806**	**78372**
6	С3412-102-0217 412-102-0217 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км** *СП - 8%;* *Формула объема = (7714.2,1.30)X0,022*	**т·км**	**10691,604**	**26,00** **--**	**--** **--**	**277982** **--**	**--** **--**		**--** **22239**	**300221**
7	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подушка из галечникового грунта.Устройство методом послойной укатки** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = (7714)X0,022* Состав работ: 1. Планировка дна котлована 2. Доувлажнение поверхностного слоя дна котлована с уплотнением его укаткой 3. Планировка водозащитного вала 4. Рыхление грунта в резерве 5. Подготовка грунта в резерве (доувлажнение грунта) 6. Отсыпка грунта слоями с перемещением его из резерва в котлован 7. Уплотнение каждого слоя грунта для создания грунтовой подушки	**м³ грунтовой подушки**	**169,708**	**774,95** **2,61**	**772,21** **249,13**	**131515** **443**	**131050** **42279**	**22**	**30760** **12983**	**175257**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = (1905.0,9)Х0,022* Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м³ грунта**	**37,719**	**67,91** --	**67,91** **22,32**	**2561** --	**2562** **842**	--	**606** **253**	**3421**
9	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = (1905.0,9)Х0,022* Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м³ уплотненного грунта**	**37,719**	**266,33** **145,34**	**120,99** **60,25**	**10046** **5482**	**4564** **2273**	--	**5583** **1250**	**16880**
10	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = (1905.0,1)Х0,022* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м³ грунта**	**4,191**	**1357,60** **1357,60**	-- --	**5690** **5690**	-- --	--	**4097** **783**	**10569**
11	Е11-010102-0343 1101-0102-0343 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = (10463-1905)Х0,022* Состав работ: 1. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам с погрузкой в автомобили-самосвалы 2. Обработка откосов котлованов до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)	**м³ грунта**	**188,276**	**249,19** --	**249,19** **67,86**	**46916** --	**46916** **12776**	--	**9199** **4488**	**60604**
12	С3412-102-0217 412-102-0217 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км** *СП - 8%;* *Формула объема = ((10463-1905).1,75.30)Х0,022*	**т·км**	**9884,49**	**26,00** --	-- --	**256997** --	-- --		-- **20560**	**277557**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**853756** **27601**	**290981** **87708**	**196** --	**83025** **74944**	**1011723**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**853756**				
		Материалы	Тенге				**197**				
		Всего заработная плата	Тенге					**115309**			
		Транспортные расходы	Тенге				**534979**				
		Накладные расходы	Тенге				**83025**				
		Сметная прибыль	Тенге				**74944**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1011725				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					115309			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1011725				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					115309			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1011725**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				27601				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					290981			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					87708			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						197		
		- Перевозка грузов	Тенге				534979				
		- Накладные расходы	Тенге							83025	
		- Сметная прибыль	Тенге							74944	

Итого	1 011 725
В том числе	
СМР	1 011 725
Оборудование	
Временные здания и сооружения 0,9%	9 106
Всего:	**1 020 831**
В том числе СМР:	1 020 831
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ	2 450
Итого по сметному расчету: в текущих ценах	**1 023 281**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**20 466**
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2023г	
с К- 1,079	1 126 202
с понижающим К-0,9800	1 103 678
НДС 12%	132 441
Всего	1 236 119

ЗАКАЗЧИК (Ген. Подрядчик)
ТОО "МК.Business-Group"
Директор _____ **Оналбаев А.Б.**

ПОДРЯДЧИК
ТОО "EMAAR-Group"
Директор _____ **Сыдыков Г**