Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "Construction Group"SAMRUK"
Субподрядчик: ТОО "Vesco Realty"
Наименование стройки: "Корректировка ПСД на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в ауле Исатай, Исатайского района. по адресу: Атырауская область, в ауле Исатай, Исатайского района"
Договор: № 139/12 от 08.11.2024 г.

Утверждена
приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за ноябрь 2024 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	507 813,00	453 404,00						54 409,00	**507 813,00**
Итоге к оплате									**507 813,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "Construction Group"SAMRUK"

Директор_____Байысбаев Е. К.

Субподрядчик:
ТОО "Vesco Realty"

Директор_____Колдасов Т. К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : **ТОО "Construction Group"SAMRUK"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Vesco Realty"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Корректировка ПСД на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в ауле Исатай, Исатайского района. по адресу: Атырауская область, в ауле Исатай, Исатайского района"**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 139/12 от 08.11.2024 г.**

Акт
о приемке выполненных работ за ноябрь 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Фундаменты										
1	1	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	0,612	18216,00 2230,96	1679,47 427,64	11148,00 1365,00	1028,00 262,00	8755,00	1481,00 1010,00	13639,00	
2	2	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство**	$м^3$	1,291	29411,62 7637,93	1436,59 641,73	37970,00 9861,00	1854,00 828,00	26255,00	9727,00 3816,00	51513,00	
3	3	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,0642	36573,78 33337,32	1457,46 572,83	2348,00 2140,00	94,00 37,00	114,00	1981,00 346,00	4675,00	
4	4	1106-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,0222	607736,59 604125,60	3610,99 1715,13	13492,00 13412,00	80,00 38,00		12239,00 2058,00	27789,00	
			Итого по разделу 1: Фундаменты					64958,00 26778,00	3056,00 1165,00	35124,00 0,00	25428,00 7230,00	97616,00	
			Раздел 2: Конструкций металлические										
5	5	1109-0402-0101 *РСНБ РК 2022*	**Фахверк. Монтаж**	т конструкций	0,0572	102918,38 63148,80	30741,14 7920,85	5887,00 3612,00	1758,00 453,00	516,00	2805,00 695,00	9387,00	
6	6	1109-0701-0119 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)**	т конструкций	0,0572	301696,13 273611,52	21346,50 4845,48	17257,00 15651,00	1221,00 277,00	385,00	10990,00 2260,00	30507,00	
7	7	1109-0302-0401 *РСНБ РК 2022*	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,03291	51743,29 28932,07	14639,72 5250,39	1703,00 952,00	482,00 173,00	269,00	776,00 198,00	2677,00	
8	8	1109-0302-0401 *РСНБ РК 2022*	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,0222	51743,29 28932,07	14639,72 5250,39	1149,00 642,00	325,00 117,00	181,00	524,00 134,00	1807,00	
9	9	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	6,82	143,04 77,48	3,26 0,46	976,00 528,00	22,00 3,00	425,00	367,00 107,00	1450,00	
10	10	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	6,82	125,48 45,30	2,40 0,46	856,00 309,00	16,00 3,00	530,00	215,00 86,00	1157,00	
			Итого по разделу 2: Конструкций металлические					27828,00 21694,00	3824,00 1026,00	2306,00 0,00	15677,00 3480,00	46985,00	
			Раздел 3: Стены, перемычки										
11	11	1108-0401-0403 *РСНБ РК 2022*	**Перегородки неармированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	10,391	2523,89 1931,37	304,59 77,84	26226,00 20069,00	3165,00 809,00	2992,00	19416,00 3651,00	49293,00	
12	12	1108-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	**Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	5,022	11467,99 5371,08	3415,10 872,73	57592,00 26974,00	17151,00 4383,00	13468,00	29161,00 6940,00	93693,00	
13	13	1110-0402-0601 *РСНБ РК 2022*	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**		6,92	5432,38	42,59	37592,00	295,00	22223,00	13688,00	55382,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² перегородок (за вычетом проемов)		2178,37	19,48	15074,00	135,00		4102,00		
14	14	1107-0503-0110 *РСНБ РК 2022*	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка		2	886,01	368,28	1772,00	736,00	429,00	938,00	2927,00	
				шт. сборных конструкций		303,27	94,11	607,00	188,00		217,00		
15	15	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84		0,01792	148793,00		2666,00		2666,00		2879,00	
				м³							213,00		
			Итого по разделу 3: Стены, перемычки					125848,00	21347,00	41778,00	63203,00	204174,00	
								62724,00	5515,00	0,00	15123,00		
			Раздел 4: Полы										
16	16	1112-0101-1503 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		7,022	641,60	18,69	4505,00	131,00	3374,00	955,00	5897,00	
				м² изолируемой поверхности		142,41	5,46	1000,00	38,00		437,00		
17	17	261-107-0516 *РСНБ РК 2022*	Пленка поливинилхлоридная декоративно-отделочная самоклеящаяся, марка ПДСПО-12 ГОСТ 24944-81		0,000007	583423,00		4,00		4,00		4,00	
				1000 м²									
18	18	1111-0101-2702 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		7,022	2641,97	113,54	18552,00	797,00	2775,00	14472,00	35666,00	
				м² покрытия		2133,21	59,36	14979,00	417,00		2642,00		
19	19	1111-0101-3904 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		6,292	570,62	2,76	3590,00	18,00	189,00	3189,00	7321,00	
				м плинтусов		537,76	1,39	3384,00	9,00		542,00		
20	20	233-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм		0,6291	4307,00		2710,00		2710,00		2927,00	
				м²							217,00		
			Итого по разделу 4: Полы					29361,00	946,00	9052,00	18616,00	51815,00	
								19363,00	464,00	0,00	3838,00		
			Раздел 5: Покрытие										
21	21	1109-0401-0203 *РСНБ РК 2022*	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж		6,42	1941,45	952,15	12464,00	6113,00	783,00	5253,00	19134,00	
				м² покрытия		867,36	318,46	5568,00	2045,00		1417,00		
22	22	222-502-0111 *РСНБ РК 2022*	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 225 мм		6,42	25881,00		166156,00		166156,00		179448,00	
				м²							13292,00		
23	23	1112-0101-2301 *РСНБ РК 2022*	Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство		2,32	499,77	5,21	1159,00	12,00	58,00	1006,00	2338,00	
				м снегозадержателя		469,67	1,58	1090,00	4,00		173,00		
24	24	224-105-0114 *РСНБ РК 2022*	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		2,32	1209,00		2805,00		2805,00		3029,00	
				м							224,00		
			Итого по разделу 5: Покрытие					182584,00	6125,00	169802,00	6259,00	203949,00	
								6658,00	2049,00	0,00	15106,00		
			ИТОГО по акту					430579,00	35298,00	258062,00	129183,00	604539	
			Понижающий коэффициент - 0,75									453404	
			НДС - 12%									54409	
			ИТОГО к оплате									507813	

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Vesco Realty"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор, Колдасов Т. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генеральный подрядчик)

ТОО "Construction Group"SAMRUK"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

директор, Байысбаев Е. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.