ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

за август месяц 2018 г.

Генподрядчик: ТОО «Казалы-Жолшы»

Субподрядчик: ТОО «Энергомера»

Наименование строительства: "Обеспечение инфраструктурой жидлых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 210 га (подъездные пути)" в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области.

№№ п/п	№ смет и расчета	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге			Общая сметная стоимость тыс. тенге
			СМР	Оборудование	прочих работ	
		Глава 2				
1		Акт выполненных работ (Перенос опоры)	1660,635	0,000		1660,635
		Итого	1660,635	0,000		1660,635
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2		Временные здания и сооружения (1,3%)	21,588			21,588
		Итого по главе 8	21,588			21,588
		Итого по главам 2-8	1682,223	0,000		1682,223
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3		Затраты на производство СМР в зимнее время (0,72 %)	12,112			12,112
6		Затраты на доп.оплату труда в зонах экологического бедствия и радиацонного риска			389,032	389,032
		Итого по главе 9	12,112		389,032	401,144
		Итого по главам 2-9	1694,335	0,000	389,032	2083,367
7		итого в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.	1694,335	0,000	389,032	2083,367
8		итого по сметному расчету	1694,335	0,000	389,032	2083,367
10		Сметная стоимость в текущем уровне цен	1694,335	0,000	389,032	2083,367
11		НДС 12%			250,004	250,004
12		Всего	1694,335	0,000	639,036	2333,371
13		Всего к оплате с пониж.К=0,9148441546586462	1550,052	0,000	584,618	2134,670

Генподрядчик:
ТОО «Казалы-Жолшы»
Директор _____ Утегенова С.Д.

Субподрядчик:
ТОО «Энергомера»
Директор _____ Кульжанов Р.К.

Форма- 2

Генподрядчик: ТОО «Казалы-Жолшы»
Субподрядчик: ТОО «Энергомера»
Наименование строительство и его адрес: "Обеспечение инфраструктурой жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 210 га (подъездные пути)" в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области

А К Т № 1

приемки выполненных работ
за август месяц 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Перенос опоры					
		Промежуточная опора					
1	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Демонтаж**	опора	**48,0000**		**6620,84**	**317800**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=940,97)	чел-ч	2,99	143,52	940,97	135048
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	96	658,99	63263
		Итого оплата труда:				**4131,48**	**198311**
1. 3	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,8	38,4	3918,66	150477
1. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2	9,6	1902,28	18262
		Итого эксплуатация машин:				**3515,38**	**168738**
1. 5	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000015	0,00072	173858,84	125
1. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,05	2,4	1342,31	3222
1. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,01	0,48	84,66	41
1. 8	24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	144	42,84	6169
1. 9	22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,2	9,6	409,15	3928
1.10	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,05	2,4	220,63	530
		Итого материалов:				**291,95**	**14014**
		НР первого уровня	%	61,7		2549,12	122358

		НР второго уровня	%	4,24		388,81	18663
		Накладные расходы	%	--		2937,93	141021
		Сметная прибыль	%	8		764,70	36706
		Сметная стоимость:				**10323,47**	**495526**
2	**11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**48,0000**		**13241,67**	**635600**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=940,97)	чел-ч	5,98	287,04	940,97	270096
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	96	1317,98	126526
		Итого оплата труда:				**8262,96**	**396622**
2. 3	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	76,8	3918,66	300953
2. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	19,2	1902,28	36524
		Итого эксплуатация машин:				**7030,77**	**337477**
2. 5	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00144	173858,84	250
2. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	4,8	1342,31	6443
2. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,96	84,66	81
2. 8	24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	288	42,84	12338
2. 9	22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	19,2	409,15	7856
2.10	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	4,8	220,63	1059
		Итого материалов:				**583,90**	**28027**
		НР первого уровня	%	61,7		5098,25	244716
		НР второго уровня	%	4,24		777,61	37325
		Накладные расходы	%	--		5875,86	282041
		Сметная прибыль	%	8		1529,40	73411
		Сметная стоимость:				**20646,93**	**991053**
		Угловая анкерная опора					
3	**11-330202-0103 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Демонтаж**	**опора**	**3,0000**		**10200,77**	**30602**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=940,97)	чел-ч	4,5	13,5	940,97	12703
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,21	9,63	660,75	6363
		Итого оплата труда:				**6355,38**	**19066**
3. 3	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,3	3,9	3918,66	15283
3. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,305	0,915	1902,28	1741
		Итого эксплуатация машин:				**5674,45**	**17023**

3. 5	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000015	0,000045	173858,84	8
3. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,05	0,15	1342,31	201
3. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,01	0,03	84,66	3
3. 8	24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	9	42,84	386
3. 9	22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,2	0,6	409,15	245
3.10	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,05	0,15	220,63	33
		Итого материалов:				**291,95**	**876**
		НР первого уровня	%	61,7		3921,27	11764
		НР второго уровня	%	4,24		598,77	1796
		Накладные расходы	%	--		4520,04	13560
		Сметная прибыль	%	8		1177,66	3533
		Сметная стоимость:				**15898,48**	**47695**
4	**11-330202-0103 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	**опора**	**3,0000**		**20401,54**	**61205**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=940,97)	чел-ч	9	27	940,97	25406
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,21	9,63	1321,50	12726
		Итого оплата труда:				**12710,75**	**38132**
4. 3	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	2,6	7,8	3918,66	30566
4. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,61	1,83	1902,28	3481
		Итого эксплуатация машин:				**11348,91**	**34047**
4. 5	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00009	173858,84	16
4. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,3	1342,31	403
4. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,06	84,66	5
4. 8	24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	18	42,84	771
4. 9	22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	1,2	409,15	491
4.10	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,3	220,63	66
		Итого материалов:				**583,90**	**1752**
		НР первого уровня	%	61,7		7842,53	23528
		НР второго уровня	%	4,24		1197,55	3593
		Накладные расходы	%	--		9040,08	27120
		Сметная прибыль	%	8		2355,33	7066
		Сметная стоимость:				**31796,95**	**95391**
		Ответвительная опора					

5	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Демонтаж**	опора	1,0000		6620,84	6621
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=940,97)	чел-ч	2,99	2,99	940,97	2814
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	2	658,99	1318
		Итого оплата труда:				**4131,48**	**4131**
5. 3	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,8	0,8	3918,66	3135
5. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2	0,2	1902,28	380
		Итого эксплуатация машин:				**3515,38**	**3515**
5. 5	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000015	0,000015	173858,84	3
5. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,05	0,05	1342,31	67
5. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,01	0,01	84,66	1
5. 8	24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3	42,84	129
5. 9	22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,2	0,2	409,15	82
5.10	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,05	0,05	220,63	11
		Итого материалов:				**291,95**	**292**
		НР первого уровня	%	61,7		2549,12	2549
		НР второго уровня	%	4,24		388,81	389
		Накладные расходы	%	--		2937,93	2938
		Сметная прибыль	%	8		764,70	765
		Сметная стоимость:				**10323,47**	**10323**
6	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1,0000		13241,67	13242
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=940,97)	чел-ч	5,98	5,98	940,97	5627
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	2	1317,98	2636
		Итого оплата труда:				**8262,96**	**8263**
6. 3	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	1,6	3918,66	6270
6. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	0,4	1902,28	761
		Итого эксплуатация машин:				**7030,77**	**7031**
6. 5	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00003	173858,84	5
6. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,1	1342,31	134
6. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,02	84,66	2
6. 8	24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	6	42,84	257

6. 9	22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,4	409,15	164
6.10	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,1	220,63	22
		Итого материалов:				**583,90**	**584**
		НР первого уровня	%	61,7		5098,25	5098
		НР второго уровня	%	4,24		777,61	778
		Накладные расходы	%	--		5875,86	5876
		Сметная прибыль	%	8		1529,40	1529
		Сметная стоимость:				**20646,93**	**20647**

Итого по разделу на подряд, тенге 1 660 635

Генподрядчик:

ТОО «Казалы-Жолшы»

Директор_____ Утегенова С.Д.

Субподрядчик:

ТОО «Энергомера»

Директор_____ Кульжанов Р.К.