Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

« 30 » июля 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «DK Proekt», Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, поселок Касыма Кайсенова, улица Аманжолова, здание 23**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Шакирова Максата Асановича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция водопроводных сетей в с. Екпын Тарбагатайского района ВКО» - РК, Восточно-Казахстанская область Тарбагатайский район, с. Екпин**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Тарбагатайского района ", руководитель Сабырбаев Серик Советович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. б) субподрядными организациями

ТОО "DK Energy" лицензии № 15018596 от 19.10.2015 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Шотабаева Дархана Сабитбековича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «DK Build» лицензии № 20010313 от 17.07.2020 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Нургалиева Б.Т.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО "Индустрой-2" лицензии № 20007170 от 22.05.2020 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Магомадов М.С.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО "KAZPROFSTROY HOLDING" лицензии № 20003887 от 28.02.2020 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Әбілхасов М.Ә.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметной документации) **ТОО "Акжар Жоба" 2017-90;**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **ГУ "ЖКХ, ПТ, АД, отдел строительства и жилищной инспекций Тарбагатайского района ВКО" 29 01.02.2018**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико – экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность трассы водопровода	км	8,15624	8,15624	8,15624	8,15624
Общая длина трубопроводов	п.м.	32 557	32 557	32 557	32 557
В том числе:					
- поселковые сети	м	19 562	19 562	19 562	19 562
- вводы в здания	м	12 995	12 995	12 995	12 995
- площадка водопроводных сооружений	м	308	308	308	308
- водоводы	м	770	770	770	770

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	9 030,8	9 030,8
Число этажей			
Общий строительный объем			
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Поселковая водопроводная сеть выполненна кольцевой диаметром 110, 140 мм с тупиковыми вводами до границ участков потребителей. Подключение потребителей производилось по мере прокладки магистральной сети по возможности в одной траншее с ней.

Водопроводные поселковые сети выполненны из полиэтиленовых напорных труб "питьевых" ПЭ 100 SDR17 по ГОСТ 18599-2001.

Наружное пожаротушение поселка предусматривается от пожарных гидрантов, смонтированных в колодцах на кольцевой водопроводной сети.

Сети водопровода подведенны непосредственно к границам участков потребителей, приборы учета воды устанавленны в колодцах. Люки колодцев установлены на шарнире с запорным устройством для защиты от несанкционированного доступа. Колодцы на сетях выполненны из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-90. Люки водопроводных колодцев, размещаемых на застроенной территории без дорожного покрытия, возвышаются над поверхностью земли на 5 см. Вокруг них выполненна отмостка шириной 1 м с уклоном от крышки люка.

Резервуары РЧВ V=150м3

Сооружения резервуаров РЧВ V=150м3 приняты по типовому проекту ТП РК 100-250 РВ 7С, 8С, 9С «Резервуары для воды емкостью от 100м³ до 250 м³. Для сейсмических районов». В плане резервуары имеют простую прямоугольную форму, с размерами в осях 6 х 9м. Высота сооружения 3,3 м до низа покрытия. Строительный объем –323,4м ³. Площадь застройки – 77,0 м². Показатели приведены для одного резервуара. В проекте предусмотрено строительство 2-х резервуаров (см. комплект чертежей марки ГП)

Резервуары представляют собой монолитный железобетонный частично заглубленный резервуар, перекрытие резервуара выполнено из сборных железобетонных плит по серии 1.442.1-5.94. В перекрытии располагаются люк-лаз, камера приборов и дыхательные устройства. Стены толщиной 400 мм, днище – 500мм. Днище и стены выполнены из бетона марки В25, F100, W6. Арматура класса AIII. Подготовка под днище – из бетона марки В 7,5. Набетонка по днищу – из цементного раствора В 7,5 со специальными добавками.

Насосная станция 1-го подъема

Сооружение одноэтажное, имеет размеры в осях 4,3х2,7 м.

Конструктивная схема - продольно стеновая конструкция с покрытием из пустотных ж.б. плит пролетом 6,0 м.

Фундамент - ленточный из блоков ФБС.

Глубина заложения фундамента - 3,25 м.

Наружные сены - кирпичная кладка из кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 с цепной перевязкой швов на цементно-песчаном растворе М50. Требуемое значение нормального сцепления кирпичной кладки 120кПа.

Плиты перекрытия - сборные ж/б по серии 1.141.1-32с в.0.

Кровля - односкатная, рулонная, с неорганизованным водостоком.

Насосная станция 2-го подъема

Сооружение одноэтажное, имеет размеры в осях 9,0х6,16 м.

Конструктивная схема - продольно стеновая конструкция с покрытием из пустотных ж.б. плит пролетом 6,16 м.

Фундамент - ленточный из блоков ФБС.

Глубина заложения фундамента - 3,25 м.

Наружные сены - кирпичная кладка из кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 с цепной перевязкой швов на цементно-песчаном растворе М50. Требуемое значение нормального сцепления кирпичной кладки 120кПа.

Плиты перекрытия - сборные ж/б по серии 1.141.1-32с в.0.

Кровля - односкатная, рулонная, с неорганизованным водостоком.

Вокруг здания устроенна отмостка шириной 1,5 м из бетона кл. В7.5 F75

Подготовка под полы - выполнена из бетона кл. В7,5 толщиной 80 мм.

Сторожка

Сооружение одноэтажное, имеет размеры в осях 3,6х5,4 м.

Конструктивная схема - продольно стеновая конструкция с покрытием из пустотных ж.б. плит пролетом 3,6 м. Здание отапливаемое, с постоянным пребыванием людей.

Фундамент - ленточный из блоков ФБС.

Глубина заложения фундамента - 1,95 м.

Наружные сены - кирпичная кладка из кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 с цепной перевязкой швов на цементно-песчаном растворе М50. Требуемое значение нормального сцепления кирпичной кладки 120кПа. Перегородки из гипсокартонных листов системы КНАУФ (серия 1.031.9-2.07) по металлическому каркасу.

Плиты перекрытия - сборные ж/б по серии 1.141.1-32с в.0.

Кровля - односкатная, рулонная, с неорганизованным водостоком.

Вокруг здания устроенна отмостку шириной 1,5 м из бетона кл. В7.5 F75 на сульфатостойком цементе.

Подготовка под полы - выполнена из бетона кл. В12,5 на сульфатостойком цементе толщиной

150 мм, армированный сеткой Ø5 ВрI шаг 100х100.

Уборная

Сооружение уборной находится на площадке водоподготовительных сооружений, имеет в плане прямоугольную форму с размерами в осях 1,2х1,8 м.

Каркас – пиломатериал сечением 50х100 мм Наружные стены – щиты заводского изготовления, обшитые с наружной стороны строганными досками 13х84 мм по слою ДВП толщиной 4 мм Фундаменты и стены выгребной ямы – монолитные ж/б из бетона В15 на сульфатостойком цементе Крыша – из стропил и дощатого настила Полы – дощатые из строганных досок 28х94 мм Все поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2019 г.;**

месяц, год

окончание работ **июль 2020 г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства:

по норме или по проекту организации строительства, 8 месяцев;

фактически, 14 месяцев; по факту финансирования

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов: ДА.

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ИТМ „Ахмет" зам руководителя С.З. Нурмагамбетов

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Строительство по рабочему проекту: «Реконструкция водопроводных сетей в с. Екпын Тарбагатайского района ВКО»
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «DK Proekt»**

Директор **Шакиров Максат Асанович**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

М.П. (подпись, дата)