Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығына
3-қосымша

Сәйкестік туралы декларация

2020 жылғы « 14 » ақпан

Мердігер (бас мердігер) *«Болашақ» ЖШС-гі, Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Әйтеке би кенті, Әйтеке би көшесі №93Б*

ұйымның атауы, заңды мекенжайы

Алиев Панабек Алмасович атынан

ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Майлыбас ауылдық округі, Ақсуат ауылында 150 орынға арналған ауыл клубының құрылысы объектісі бойынша

объектінің атауы, орналасқан жері

тапсырыс берушісі *"Қазалы ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі басшысы Кузембаев Нурбек Кенжебаевич, Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Әйтеке би кенті, Қ.Пірімов, 5* болып табылатын

ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосымша мердігер ұйым: _____;

ұйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы *«А Строй Проект» ЖШС-гі № 01-2018*

жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

Қазалы ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, 12.01.2019 жылғы №28 бұйрық бекітілген.

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) органның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Құрылыс көлемі	$м^3$	3019,86	3019,86	3019,86	3019,86

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі - $м^2$)	640,08	640,08
Қабаттар саны	қабат	1	1
Жалпы құрылыс көлемі	текше метр (бұдан әрі – $м^3$)	3019,86	3019,86
Оның ішінде жер асты бөлігі	м3		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
Екі бөлмелі						
Үш бөлмелі						
Төрт бөлмелі және одан көп						

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: ***Ауыл клубының ғимараты***

Іргетасы – құрастырмалы В15 кластағы іргетастық қабырға блоктарынан тұрады.
Іргетас негізі болып В15 кластағы іргетас тұғырығы табылады.
Сыртқы қабырғалары – М50 ерітіндісіндегі қасбеттік кірпіш ГОСТ 530-2012.
Ішкі қабырғалары – М50 ерітіндісімен қаланған, қарапайым күйдірілген кірпіш ГОСТ 530-2012.
Маңдайшалары – құрастырмалы темірбетонды.
Арқалықтары, жабындары – құрастырмалы темірбетонды тақталар.
Шатыры – болат пішінделген төсем.
Цоколь – цементті-құмды ерітіндімен сыланған.
Қабырға жылытқыштары – қалыңдығы 100 мм ГОСТ9573-96, маркасы П-175 минералды тақталар.
Жабын жылытқышы – қалыңдығы 150 мм эковата.
Терезелер, фрамугалар –ПВХ профильдерден жасалған.
Витраж – алюминий профильдерден жасалған.
Есіктері – ішкі ағаш есіктері ГОСТ 6629-88, сыртқы есіктері темір пластикалық.
Едендері – керамикалық плитка, керамогранитті плитка, тақтайлы еден, линолеум.
Ішкі әрлеу – қабырғалары – жетілдірілген құм-цементті ерітіндісі, левкас, одан соң 2 рет жағылған сулы эмульсиялы сыры, санитарлық тораптарда – 1,8 биіктікке дейін зерленген плитка, төбесі – сулы эмульсиялы сырмен 2 рет бояу.
Отмоска – асфальтті бетонды жабын, ені 1500 мм, қалыңдығы 180 мм.

Қазандық

БМК-0,116 Ж Блоктік модульдік қазандық,дизельдік отынымен жұмыс жасайтын 2 су жылытатын қазанымен.

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша, оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;
7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;
8. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы *06.2020 жыл;*
айы, жылы
жұмыстың аяқталуы *12.2020 жыл;*
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 11 ай;
нақты 6 ай;
9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялар, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;
10. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша);
11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:
"ҚЭТТК" АҚ Қазалы аудандық электр желілері басшысы Мұхаш Е.

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні мөрдің орны (болған жағдайда)

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:
"ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ" АҚ ОӨТД, Қазалы желілік техникалық цехы басшысы Өксікбаев Ш.

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні мөрдің орны (болған жағдайда)

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:
«Нұра» топтық су құбыры СЖКБД «Арал» филиалы Қазалы ауданының ақшау сумен жабдықтау жүйелерін пайдаланушы өндірістік бөлімшесінің басшысы Алданазаров Т.

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні мөрдің орны (болған жағдайда)

12. Ғимараттың шудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханалармен (орталықтармен) жүргізілген өлшем қорытындысы бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптау қорытындысымен расталады (сараптау қорытындысы қоса беріледі) ҚР ДСМ ТККСҚБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Қызылорда облысы бойынша филиалының Қазалы аудандық бөлімше басшысы Қосымова А.И.;

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні мөрдің орны (болған жағдайда)

13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды
Қызылорда облысы «Қазалы ауданының жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі» КММ бөлім басшысының орынбасары Төлеген Б.

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

қолы, күні мөрдің орны (болған жағдайда)

Мердігер (бас мердігер) *Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Майлыбас ауылдық округі, Ақсуат ауылында 150 орынға арналған ауыл клубының құрылысы* объектісін қабылдауға

объектінің (кешеннің) атауы

дайын деп санайды, орындалған құрылыс-монтаждау және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсі бойынша пайда өзіне болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілдік мерзім ішінде жоюға міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер) *Алиев Панабек Алмасович*

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні: мөрдің орны (болған жағдайда)