Приложение № 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

Форма 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «ТОО "BIIK BELES-2050"»
Договор № 49 от 24.04.2024 г.
Наименование объекта: "Строительство инженерной инфраструктуры школы на 2000 мест в микрорайоне Нуршуак (Достык) Абайского района города Шымкент"

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
27 июнь 2024 г.

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
			12	17	49	24.04.2024	бюджетное	1	ТОО	17
Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			Стоимость прочих затрат, не входящие в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерной инфраструктуры школы на 2000 мест в микрорайоне Нуршуак (Достык) Абайского района города Шымкент	51 496 645	45 979 148							5 517 498	51 496 645
Итого	**51 496 645**	**45 979 148**							**5 517 498**	**51 496 645**
Всего по стройке	**51 496 645**	**45 979 148**							**5 517 498**	**51 496 645**

ИТОГО К ОПЛАТЕ: Пятьдесят один миллион четыреста девяносто шесть тысяч шестьсот сорок пять тенге

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Заместитель руководителя _____ Кайнарулы А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BIIK BELES-2050"

Руководитель: _____ Молдабаетова М.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Атлантис ПВ"

Руководитель: _____ Шайкенов К.Р.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"**

Подрядчик: **ТОО "BIIK BELES-2050"**

Стройка: **Строительство инженерной инфраструктуры школы на 2000 мест в микрорайоне Нуршуак (Достык) Абайского района города Шымкент**

Объект: **Строительство инженерной инфраструктуры школы на 2000 мест в микрорайоне Нуршуак (Достык) Абайского района города Шымкент**

Договор: **№ 49 от 24.04.2024 г.**

Акт выполненных работ №1
за период: Июнь 2024 г.

Программный комплекс АВС (редакция 2024.1.2) Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
0	1	2	3	4	5	6	7
	Локальная смета 2-1 "Газопровод среднего давления"						
			Земляные работы				
1	1	Е11-010101-0428 1101-0101-0428 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3**	**м^3 грунта**	**688,8746**	**377**	**259706**
2	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	**21,3054**	**7 000**	**149138**
3	3	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м^3 основания**	**65,25**	**8 786**	**573287**
4	4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	**142,035**	**3 326**	**472408**
5	5	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**454,516**	**88**	**39997**
6	6	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**113,629**	**3 652**	**414973**
			Трубопровод				
7	7	У6121-0105-0403 6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	**км**	**0,8**	**1 313 136**	**1050509**
8	9	С1241-202-0212 241-202-0212 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм**	**м**	**808,0**	**2 184**	**1764672**
			Работы				
9	67	У6125-0704-0101 6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее**	**км**	**0,8**	**71 542**	**57234**
10	68	С1249-101-0202 249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная**	**м**	**808**	**47**	**37976**

11	69	Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03* *Изм. и доп. вып. 26*	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	808	2 162	1746896
12	70	С1243-102-0204 243-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 2х2,5-0,66 (дополнительно включить 1 672,326 метра)	м	808,0	521	420968
	Локальная смета 2-2 "НВК"						
		Раздел 1.	**Сети хозпитьевого водоснабжения В1**				
			Земляные работы				
13	1	У6101-0102-0105 6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$ грунта	1 787,031	377	673711
14	2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	55,269	7 001	386938
15	3	У6101-0102-0105 6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$ /Уширения на колодцы/	$м^3$ грунта	36,846	377	13891
16	4	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1 575,5274427	88	138646
17	5	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	160	3 325	532665
18	7	У6101-0103-0221 6101-0103-0221 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$ /Лишний грунт/	$м^3$ грунта	30,1571574	227	6846
19	8	С3412-102-0304 412-102-0304 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км Лишний грунт	т·км	105,5500509	81	8550
			Укладка трубопровода и фасонных частей				
20	9	У6121-0105-0411 6121-0105-0411 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 280 мм	км трубопровода	0,8	3 385 994	2708795
21	10	С1241-201-0621 241-201-0621 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х16,6 мм	м	808,0	13 798	11148784
22	13	У6125-0704-0101 6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. *Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3*	км кабеля	0,8	71 542	57234
23	14	С1249-101-0601 249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	808,0	125	101000
		Раздел 2.	**Канализационные сети К-1**				
24	80	У6101-0102-0105 6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$ грунта	5 345,67	377	2015318
25	81	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	165,33	7 001	1157475
26	82	У6101-0102-0105 6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$ грунта	115,23	377	43442
27	83	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	4 720,18152	88	415376

28	84	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	501	3 325	1665825
29	86	У6101-0103-0221 6101-0103-0221 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$ /Лишний грунт/	$м^3$ грунта	50,34048	227	11427
30	87	С3412-102-0304 412-102-0304 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км Лишний грунт	т·км	176,19168	81	14272
31	88	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	2,5014	1 313 136	3284678
32	89	С1241-201-0613 241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	2 526,414	2 175	5494950
33	92	У6125-0704-0101 6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. *Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3*	км кабеля	2,5064	71 542	179313
34	93	С1249-101-0601 249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	2 506,4	125	313300
						ВСЕГО ПО АКТУ:	37 360 199

	Оборудование	-
СТОИМОСТЬ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ		37 360 199
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%	6,20%	2 316 332
ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		39 676 531
Сметная прибыль 5%	5,00%	1 983 827
Непредвиденные работы и затраты-5%	5,00%	1 983 827
ИТОГО с непредвиденными работами и затратами		43 644 184
2024 год 100% К=1,075	1,075	46 917 498
Тендерная скидка	2,00%	938 350
ИТОГО со скидкой		45 979 148
Налог на добавленную стоимость - 12 %	12,00%	5 517 498
ИТОГО С НДС		51 496 645

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Заместитель руководителя _____ **Кайнарулы А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BIIK BELES-2050"

Руководитель: _____ **Мергалиметова М.С.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Атлантис ПВ"

Эксперт: _____ **Демегенов Т.А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "АзияСтройПроект"

Эксперт: _____ **Ботанов А.С.**