Приложение № 4 к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика
Форма 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «ТОО "ВПК BELES-2050"»
Договор № 49 от 24.04.2024 г.
Наименование объекта: "Строительство инженерной инфраструктуры школы на 2000 мест в микрорайоне Нуршуак (Достык) Абайского района города Шымкент"

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
от 23 сентябрь 2024 г.

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
			12	17	49	24.04.2024	бюджетное	1	ТОО	17
Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			Стоимость прочих затрат, не входящие в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерной инфраструктуры школы на 2000 мест в микрорайоне Нуршуак (Достык) Абайского района города Шымкент	127 066 170	46 728 168							5 607 380	52 335 548
Итого	**127 066 170**	**46 728 168**							**5 607 380**	**52 335 548**
Всего по стройке	**127 066 170**	**46 728 168**							**5 607 380**	**52 335 548**

ИТОГО К ОПЛАТЕ: пятьдесят два миллиона триста тридцать пять тысяч пятьсот сорок восемь тенге

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Заместитель руководителя: _____ **Кайнарулы А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ВПК BELES-2050"

Руководитель: _____ **Молдахметова М.С.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Атлантис ПВ"

Эксперт: _____ **Демегенов Т.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ВПК BELES-2050"

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры школы на 2000 мест в микрорайоне Нуршуак (Достык) Абайского района города Шымкент

Договор № 49 от 24.04.2024 г.

Акт выполненных работ №3
за сентябрь 2024 г.

Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Локальная смета 2-1 "Газопровод среднего давления"						
		Раздел 1. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ)				**1 376 590,06**
		Земляные работы				
1	1	С1241-208-1808 241-208-1808 РСНБ РК 2022 — **Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм**	шт.	1,0	7 186	7186
		Прокладка труб диам.90х8,2 мм в футляре диам.200мм -9шт/8353.16СБ/				
2	2	У6121-0105-0408 6121-0105-0408 ЕСЦ РСНБ РК 2023 — **Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 200 мм**	км	0,054	2 800 007	151200
3	3	С1241-201-0418 241-201-0418 РСНБ РК 2022 — **Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х18,2 мм**	м	54,54	10 419	568252
4	4	У6121-0801-0301 6121-0801-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 — **Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 100 мм**	м	54,0	5 272	284688
5	5	У6123-0207-0201 6123-0207-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 — **Устройство контрольной трубки**	шт.	9,0	21 503	193527
6	6	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022 — **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	м	10,8	926	10001
7	7	С1241-230-0106 241-230-0106 РСНБ РК 2022 — **Патрубок-накладка диам. 140 мм**	шт.	9,0	1 147	10323
8	8	С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ РК 2022 — **Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм**	шт.	18,0	1 085	19530
9	9	С1241-210-0606 241-210-0606 РСНБ РК 2022 — **Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм**	шт.	9,0	2 832	25488
10	10	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2022 прим — **Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм**	т	0,06003	449 705	26996
11	11	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022 — **Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,000387	954 056	369
12	12	У6121-0801-0401 6121-0801-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023 — **Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм**	шт.	9	7 814	70326
13	13	Е11-60201-101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 — **Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0	24 614	3101
14	14	С1212-101-0501 212-101-0501 РСНБ РК 2022 — **Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,12852	19 951	2564
15	15	С1261-105-0615 261-105-0615 РСНБ РК 2022 прим — **Жгут паронзоловый, диаметр 40 мм**	м	18,0	160	2880
16	16	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 — **Устройство под трубопроводы основания песчаного**	м3	0,018	8 786	158
Локальная смета 2-2 "НВК"						

			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				9327446
			Раздел 1. Сети хозпитьевого водоснабжения В1				4207334
17	1	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	79,2	7 001	554479
18	2	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	79,2	3 325	263340
19	3	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	10,8	8 786	94889
20	4	У6121-0105-0414 6121-0105-0414 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб	км трубопровода	0,036	5 989 256	215613
21	5	У6121-0801-0307 6121-0801-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	36	7 658	275688
22	6	У6111-0101-1701 6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция	м трубопровода	36	1 817	65412
23	7	С1234-303-0230 234-303-0230 *РСНБ РК 2022*	Изоляция	м	161,232	2 684	432747
24	8	С1241-201-0624 241-201-0624 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х23,7 мм	м	36,72	28 346	1040865
25	9	У6121-0402-0107 6121-0402-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 250 мм	задвижка или клапан	4	34 216	136864
26	10	С1242-101-0406 242-101-0406 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая,с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем,корпус высокопрочного чугуна,с маховиком,для воды и пара,Т до+80°С,PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 250	шт.	4	188 477	753908
27	11	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,08722	3 915 442	341505
28	12	С1241-116-0210 241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8	4 003	32024
			Раздел 2. Канализационные сети К-1				5120112
29	14	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	229,6	7 001	1607430
30	15	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	229,6	3 325	763420
31	16	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	49,2	8 786	432271
32	17	У6121-0105-0403 6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы. Укладка в траншею	км трубопровода	0,164	1 313 136	215354
33	18	У6121-0801-0301 6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	164	5 272	864608
34	19	У6111-0101-1701 6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция	м трубопровода	44,647	1 817	81124
35	20	С1241-201-0618 241-201-0618 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм	м	167,28	6 910	1155905
			Локальная смета 2-3 "Сети электроснабжения"				
			Раздел 1. Сети 10кВ				27 264 108,00
			Кабели и кабельные изделия				

36	1	С1243-101-0211 243-101-0211 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х240(мк)-10	м	3 092,0	8 779	27144668
37	2	У6124-0201-1506 6124-0201-1506 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	4	11 375	45500
38	3	С1243-903-0808 243-903-0808 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КпТп-3-150/240-СЛ	шт.	4	18 485	73940
					ВСЕГО ПО АКТУ:		37 968 144
					Оборудование		-

СТОИМОСТЬ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ		37 968 144
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%	6,2%	2 354 025
ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		40 322 169
Сметная прибыль 5%	5,0%	2 016 108
Непредвиденные работы и затраты-5%	5,0%	2 016 108
ИТОГО с непредвиденными работами и затратами		44 354 386
2024 год 100% К=1,075	1,075	47 680 965
Тендерная скидка	2,0%	952 797
ИТОГО со скидкой		46 728 168
Налог на добавленную стоимость - 12 %	12,0%	5 607 380
ИТОГО С НДС		52 335 548

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Заместитель руководителя: _____ **Кайнарулы А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ВПК BELES-2050"

Руководитель: _____ **Мотдахметова М.С.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Атлантис ПВ"

Эксперт: _____ **Демегенов Т.А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "АзияСтройПроект"

Эксперт: _____ **Ботанов А.С.**