Форма 2

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью"УниверсалСтройСервис" БИН/ИИН/ИНН/УНП 040940024224**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОО "EXPO NOVA STROY"" г.Астана, район Есиль, улица Дінмұхамед Қонаев, здание 12/1 БИН 071140006077**

Договор:

Наименование строительства и его адресс: **"Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжения) 32 га,77 га жилых массивов в а. Мерке Меркенского района Жамбылской области"**

АКТ №1

приемки выполненных работ за май 2024г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0316 1101-0101-0316 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.11 Кэм=1,05	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5- 0,63) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,05	м3 грунта	6911,822785	336,61	320,08	2326589	2212336	--	465503	3015459
		НР - 72%; СП - 8%			16,53	77,01	114252	532279		223367	
2	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	213,767715	4635,12	--	990839	--	--	713404	1840583
		НР - 72%; СП - 8%			4635,12	--	990839	--		136339	
3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	47,2695	841,75	--	39789	--	--	28648	73912
		НР - 72%; СП - 8%			841,75	--	39789	--		5475	
4	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (мягкий грунт)	м3 грунта	47,2695	203,50	194,47	9619	9193	4	2102	12659
		НР - 72%; СП - 8%			8,93	52,84	422	2498		938	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	С341-020102-0216 4102-0102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 16-20 км	т·км	1559,8935	27,00	--	42117	--		--	45486
		СП - 8%			--	--	--	--		3369	
6	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	353,91605	841,75	--	297909	--	--	214494	553396
		НР - 72%; СП - 8%			841,75	--	297909	--		40992	
7	Е11-010104-0406 1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	6724,40495	20,70	20,70	139195	139195	--	38829	192266
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,02	--	53930		14242	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (избыток грунта)	м3 грунта	47,2695	203,50	194,47	9619	9193	4	2102	12659
		НР - 72%; СП - 8%			8,93	52,84	422	2498		938	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	С341-020102-0215 4102-0102-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	1169,920125	29,00	--	33928	--		--	36642
		СП - 8%			--	--	--	--		2714	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3889604	2369917	8	1465082	5783062
							1443633	591205	--	428374	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3889604				
	Материалы		Тенге				10				
	Всего заработная плата		Тенге					2034838			
	Транспортные расходы		Тенге				76045				
		Накладные расходы	Тенге				1465082				
		Сметная прибыль	Тенге				428374				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5783060				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1748
		Сметная заработная плата	Тенге					2034838			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5783060				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1748
		Сметная заработная плата	Тенге					2034838			
		РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы									
		ВОДОПРОВОД В1									
10	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,225	454848,70	149186,26	102341	33567	1362	76195	192819
		НР - 99%; СП - 8%			299611,00	42453,30	67412	9552		14283	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,5017	347138,79	105411,35	521298	158296	3501	400004	995006
		НР - 99%; СП - 8%			239396,00	29662,04	359501	44543		73704	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0246	305192,19	83264,47	7508	2048	26	5943	14527
		НР - 99%; СП - 8%			220886,00	23140,95	5434	569		1076	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	2,9256	287770,69	73632,53	841902	215420	1919	677709	1641180
		НР - 99%; СП - 8%			213482,00	20505,73	624563	59992		121569	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	64	2708,62	179,44	173352	11484	35487	129927	327542
		НР - 99%; СП - 8%			1974,70	75,92	126381	4859		24262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	Е11-220801-0102	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка									
	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1		т фасонных частей	4,3648	75359,71	14760,62	328930	64427	109642	172798	541866

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			35479,50	4509,28	154861	19682		40138	
16	Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2956,59	188,58	5913	377	939	4731	11495
		НР - 99%; СП - 8%			2298,63	90,72	4597	181		852	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	75	2016,73	80,82	151255	6061	24549	122325	295467
		НР - 99%; СП - 8%			1608,60	38,88	120645	2916		21886	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	5	1211,14	26,94	6056	135	865	5069	12015
		НР - 99%; СП - 8%			1011,12	12,96	5056	65		890	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм .Установка	т фасонных частей	0,36506	1010711,28	507623,03	368970	185313	6832	227648	644347
		НР - 99%; СП - 8%			484372,30	145516,63	176825	53122		47729	
20	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	40	1604,74	117,72	64190	4708	3718	55720	129502
		НР - 99%; СП - 8%			1394,10	12,96	55764	518		9593	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	284	1054,72	64,08	299540	18199	17391	261310	605718
		НР - 99%; СП - 8%			929,40	--	263950	--		44868	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	15	548,84	32,04	8233	481	317	7361	16841
		НР - 99%; СП - 8%			495,68	--	7435	--		1247	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: втулка. Установка	шт.	239	1405,35	912,28	335879	218035	--	174843	551580
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,88	117844	58765		40858	
		Колодец диам.1500мм-86шт									
24	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	126,42	21839,97	9142,72	2761009	1155822	341735	1708002	4826532
		НР - 99%; СП - 8%			9994,08	3652,93	1263452	461803		357521	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к=2	Поверхности металлические огрунтованные /за 2 раз/. Окраска эмалями ПФ-115	м2	42,59752	149,75	3,40	6379	145	4073	1507	8516
		НР - 69%; СП - 8%			50,74	0,52	2161	22		631	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные /Устройство бетонной отмостки из бетона кл В7,5/. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	68,886	19810,60	7,20	1364673	496	1113315	235810	1728522
		НР - 94%; СП - 8%			3641,70	--	250862	--		128039	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	344	571,07	149,43	196448	51404	53396	102172	322510
		НР - 94%; СП - 8%			266,42	49,55	91648	17045		23890	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	360,5034	863,49	19,64	311291	7081	206615	91632	435157
		НР - 93%; СП - 8%			270,72	2,59	97595	934		32234	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7855167	2133499	1925682	4460706	13301142
							3795986	734568	--	985270	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7855167				
	Материалы		Тенге				1925682				
	Всего заработная плата		Тенге					4530554			
		Накладные расходы	Тенге				4460706				
		Сметная прибыль	Тенге				985270				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13301143				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3695
		Сметная заработная плата	Тенге					4530554			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13301143				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3695
		Сметная заработная плата	Тенге					4530554			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								19 084 204
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5 239 619				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4 503 416			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1 325 773			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1 925 690		
		- Перевозка грузов	Тенге				76 045				
		- Накладные расходы	Тенге							5 925 788	
		- Сметная прибыль	Тенге							1 413 644	
		Всего с временными зданиями и сооружениями	Тенге	2,90%							19 637 646
		Всего с зимним удорожанием	Тенге	0,54%							19 743 689
		Всего	Тенге								19 743 689
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%							394 874
		ВСЕГО	Тенге								20 138 563
		ВСЕГО	Тенге	1,050036							21 146 216
		Всего с понижающим коэффициентом	Тенге	0,80							16 916 973
		НДС	Тенге	12%							2 030 037
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ С НДС	Тенге								18 947 010

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОО "EXPO NOVA STROY"" г.Астана, район Есиль, улица Дінмұхамед Қонаев, здание 12/1 БИН 071140006077

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель Танатаров А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью"УниверсалСтройСервис" БИН/ИИН/ИНН/УНП 040940024224

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель Момбеков Ж.А

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.