Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08.02.2021 № 53
Форма

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«22» декабрь 2022 г.

Заказчик Заместитель руководителя ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры г.Шымкент" –Ердембеков М., БИН 130940007709, 160000 Шымкент, Шымкент, Т.Орынбаева, 33/2, 39-31-80

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) « » 2022 г. ТОО «Ремстрой» в лице директора Миркамалова Б.Б.- Лицензия:21025320, 11.05.2001, I, Республика Казахстан, Кызылординская область, Кызылорда Г.А.Мусирепов, 20, БИН: 970640002216, 87029440062

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) « » 2022 г.ТОО «RoyalCompany» в лице директора – Ахмедов А.Б., инженеров–Бекенова Дархана KZ16VJE00053065 от 26.02.2020 г, KZ86VJE00053066 от 26.02.2020 года, KZ87VJE00097792 от 05.08.2021 года и Молдабай Аскара KZ14VJE00054847 от 26.05.2020года, KZ54VJE00067804 от 05.08.2021 года, KZ84VJE00054848 от 26.05.2020 года договор № 174, от 08.09.2021

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) « » 2022 г. ТОО «Redline Pro» в лице директора - Е. Мусабай., авторский надзор - Әліпбек Өркен, Республика Казахстан, г. Шымкент,, Абайский район, МИКРОРАЙОН АГРОПРОМ, 79, БИН: 080140014245, 87052339307

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта **«Строительство магистральных и внутридомовых сетей природного газа в городе Шымкент жилой массив Актас (Актас) Республика Казахстан, г. Шымкент, Абайский район»**

II (нормальный) уровень ответственности, технически не сложный

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **Абайский район, города Шымкент.**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "___" _____ 2022 года, дата ознакомления подтверждает, что:

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "___" _____ 20___ года, дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок

от № 2/544 от 03.02.2017 года Акимат города Шымкент

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от_____

наименование органа, вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Шымкент», № KZ94REA00249243 22.10.2021**

наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Redline Pro» №02/3-2020-ГСН**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **ГУ "Управление энергетики и коммунальногохозяйства г.Шымкент», № 02/3-2020 года**

дата и номер проекта,наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **октябрь 2021 г.**

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2022 г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 13 (тринадцать) месяцев

по норме или по проекту организации строительства **7 (семь)** месяца;

фактически 13 **(тринадцать)**месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса ил очереди
Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 – 63x5,8	м	12418,758	12418,758	12418,758	12418,758
Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10	м	1479	1479	1479	1479

Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2	м	4665,19	4665,19	4665,19	4665,19
Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3	м	115,5	115,5	115,5	115,5
Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6	м	200	200	200	200
Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4 мм	м	134,56	134,56	134,56	134,56
Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	432,8	432,8	432,8	432,8
Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	116,464	116,464	116,464	116,464
Трубы стальные электросварные для магистральных газ нефтепроводов класса прочности К42, D 159 мм, толщина стенки 6 мм	м	55,5344	55,5344	55,5344	55,5344
ГРПШ -10 с двумя счётчиками	шт	146	146	146	146
ГРПШ -6 с одним счетчиком	шт	85	85	85	85

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **В данном проекте предусматриваются индивидуальные установки ГРПШ на каждый дом или на 2 дома один. ГРПШ устанавливается на границе раздела возле забора на отдельно стоящих стойках**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **271254,72** тысяч тенге, в том числе:

строительно-монтажных работ **228533,04** тысяч тенге,

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **13658,67** тысяч тенге;

прочие расходы **29063,01 тысяч тенге;**

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **244129,244** тыс.тенге, в том числе:

строительно-монтажных работ **205679,73** тысяч тенге,

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **12292,80** тысяч тенге;

прочие расходы **26156,71 тысяч тенге;**

9.Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **99,87%**и фактический применено **99,87%**

(на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания __II__;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Строительство магистральных и внутридомовых сетей природного газа в городе Шымкент жилой массив Актас (Актас). Республика Казахстан, г.Шымкент, Абайский район»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: Заместитель руководителя ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент» - Ердембеков М.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П. подпись, дата

Технический надзор:

1. ТОО ««Royal Company» - в лице директора – Ахмедов А.Б.»

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя, М.П. подпись, дата

2) ТОО «Royal Company» в лице инженера - Бекенова Дархана KZ16VJE00053065 от 26.02.2020 года, KZ86VJE00053066 от 26.02.2020 года, KZ87VJE00067792 от 05.08.2021 года.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество

3) Молдабай Аскара KZ14VJE00054847 от 26.05.2020 года, KZ54VJE00067804 от 05.08.2021 года, KZ84VJE00054848 от 26.05.2020 года.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество

Авторский надзор:

1) ТОО «Redline Pro»в лице директора - Е.Мусабай.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

2) ТОО «Redline Pro» в лице авторского надзора - Әліпбек Өркен

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (п его наличии) руководителя, подпись, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик),

Директор ТОО «Ремстрой» Миркамалов Б.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 15
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Общая протяженность газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11	км	16,648	
	Общая протяженность газопровода среднего давления из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91	км	0,0015	
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м	50	
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт	10	
	Протяженность подземной прокладки:	м		
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек d =	шт		
	d =	шт		
6	Вентили (клапан) d =	шт		
	d =	шт		
7	Кран шаровый флянцевый ГШК-20	шт	608	
	Шаровой кран из ПЭ d=90мм	шт	6	
	Шаровой кран из ПЭ d=63мм	шт	18	

8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт	463	
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		
12	Скважины	шт		
13	Станки - качалки (тип _____ , марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		

Горизонтальный разрез скважины (колодца)	Вертикальный разрез скважины (колодца)
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
	Труба	SDR 11	полиэтиленовая PE 100	63x5,8	12418,759	
	Труба			110x10	1479	
	Труба			90x8,2	4665,19	
	Труба			32x3	115,5	
	Труба			160x14,6	200	

	Труба		стальные электросварные	159 мм, толщина стенки 4 мм	134,56	
	Труба			25 мм, толщина стенки 2,5 мм	432,8	
	Труба			57 мм, толщина стенки 3,5 мм	116,464	
	Труба			159 мм, толщина стенки 6 мм	55,5344	
	ГРПШ -10				146	
	ГРПШ -6				85	

Заказчик **Заместитель руководителя ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент» Ердембеков М.К.**
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор **ТОО «Redline Pro» в лице директора - Е.Мусабай.**
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)