Форма 3

Инженер: ТОО "RoyalCompany"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Договор №189 от 24.09.2021г; Д.с.№03 от 08.02.2022 г.

Наименование стройки: Строительство магистральных и внутридомовых сетей природного газа в городе Шымкент жилой массив Актас (Актас)

СПРАВКА №7 от 22.07.2022 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2022 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	217 972 539,00	244 129 243,68	142 683 824,71	159 805 883,67	4 290 967,56	4 805 883,67
	Всего к оплате подрядчику	**217 972 539,00**	**244 129 243,68**	**142 683 824,71**	**159 805 883,67**	**4 290 967,56**	**4 805 883,67**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

_____ Ерлемеков М.

Технадзор:
Директор ТОО "RoyalCompany"

_____ Ахмедов А.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

_____ Миркамалов Б.Б.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент" Форма-2
Инженер: ТОО "RoyalCompany"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Договор №189 от 24.09.2021г; Д.с.№03 от 08.02.2022 г.
Наименование стройки: Строительство магистральных и внутридомовых сетей природного газа в городе Шымкент жилой массив Актас (Актас)

А К Т №7
приемки выполненных работ
за июль месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	124,86	35,06	35,06	4378	4378	--	1158	5978
		НР - 72% от ЗП - 8%			--	12,88	--	1608		443	
4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	24,97	790,30	--	19734	--	--	14208	36657
		НР - 72% от ЗП - 8%			790,30	--	19734	--		2715	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	124,86	160,53	75,86	20044	9472	--	10767	33276
		НР - 72% от ЗП - 8%			84,67	35,10	10572	4383		2465	
6	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	62,06	4361,59	159,25	270680	9883	195787	67236	364949
		НР - 99% от ЗП - 8%			1047,54	46,80	65010	2904		27033	
7	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка	км трубопровода	-0,03387	352479,62	105417,74	-11938	-3570	-3	-9307	-22945
		НР - 99% от ЗП - 8%			246962,00	30592,43	-8365	-1036		-1700	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА Д63 ИЗ ЗЕМЛИ /8353.05 СБ/ -232ШТ									
79	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,2668	933413,35	794851,10	249035	212066	375	67720	342096

		НР - 91%, СП - 8%			137158,00	141770[illegible]	36594	37824		25340	
		СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА И ПРОВОД									
183	С123-060128-0104 2306-0128-0104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,00055	96438,00 --	-- --	53 --	-- --	53	-- 4	57
		ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ -192ШТ									
186	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	13,44	24435,18 4934,79	1752,85 390,52	328409 66324	23558 5249	238527	65131 31483	425023
187	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка НР - 108%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	192	1807,17 703,36	865,59 362,90	346977 135045	166193 69677	45738	221100 45446	613522
188	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/Столбики для ограждения/ СП - 8%	м3	7,02	24917,00 --	-- --	174917 --	-- --	174917	-- 13993	188911
189	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Установка таблички-указателя НР - 108%, СП - 8%	шт	192	876,10 772,11	-- --	168211 148245	-- --	19966	160105 26265	354581
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ - 64,7М2									
198	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/30см. Устройство НР - 108%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 основания или покрытия	64,7	190,83 44,97	145,20 39,72	12347 2910	9394 2570	43	5918 1461	19726
199	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	24,10075	872,00 --	-- --	21016 --	-- --	21016	-- 1681	22697
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ -308,4М2									
204	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/30см. Устройство	м2 основания или покрытия	308,4	190,83	145,20	58852	44780	204	28208	94025

		НР - 105%; СП - 80%			44,97	39	13869	12250		6965	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
205	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	114,879	872,09	--	100174	--	100174	--	108188
					--	--	--	--		8014	
206	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	308,4	1387,75	125,68	427982	38760	375369	25194	489430
		НР - 105%; СП - 80%			44,92	30,72	13853	9474		36254	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
207	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	308,4	1536,94	125,91	473992	38831	421308	25227	539157
		НР - 105%; СП - 80%			44,92	30,82	13853	9505		39938	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								3615328
		РАЗДЕЛ 2.НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									
		СХЕМА ОБВЯЗКИ ГРПШ-6, ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПОДЗЕМНОЙ СЕТИ -85ШТ									
223	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	22,1	191,54	4,87	4233	108	2146	1374	6055
		НР - 69%; СП - 80%			89,56	0,53	1979	12		449	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
224	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	22,1	158,68	3,44	3507	76	2274	807	4658
		НР - 69%; СП - 80%			52,36	0,53	1157	12		345	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СХЕМА ОБВЯЗКИ ГРПШ-10, ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПОДЗЕМНОЙ СЕТИ -146ШТ									
236	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	29,2	191,54	4,87	5593	142	2836	1815	8001
		НР - 69%; СП - 80%			89,56	0,53	2615	15		593	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
237	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	29,2	158,68	3,44	4633	100	3004	1066	6155
		НР - 69%; СП - 80%			52,36	0,53	1529	15		456	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПОДСТАВКА ПОД ГРПШ-6,10 -231ШТ									

245	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 60%; СП - 35% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	323,4	95,77 44,78	2,43 0,27	30972 14482	786 87	15704	10053 3282	44307
246	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР - 69%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	323,4	158,68 52,36	3,44 0,53	51317 16933	1112 171	33271	11802 5050	68169
		ЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГРПШ ОТ ПРОВОДОВ ВЛ -125ШТ									
258	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 85%	т	0,0043	553259,00 --	-- --	2379 --	-- --	2379	-- 190	2569
		ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ, КОНТРОЛЬ СТЫКОВ									
268	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) НР - 97%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,0015	940344,25 137158,00	794851,10 141770,25	1411 206	1192 213	13	381 143	1935
269	Е11-250211-0101 1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) НР - 97%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	стык	1	20962,78 1283,52	19669,36 4049,20	20963 1284	19669 4049	10	4853 2065	27881
270	С121-130810-0201 2113-0810-0201 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5 СП - 85%	дм2	11	318,00 --	-- --	3498 --	-- --	3498	-- 280	3778
		ЗАЩИТА ГАЗОПРОВОДА ОТ АТМОСФЕРНОЙ КОРРОЗИИ									
271	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза газопровода НР - 69%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	0,55	191,54 89,56	4,87 0,53	105 49	3 --	53	34 11	150
272	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР - 69%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	0,55	158,68 52,36	3,44 0,53	87 29	2 --	57	20 9	116

		ВРЕЗКА									
273	Е11-240203-0103 1124-0202-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	12089,57	2065,22	12010	2065	852	9091	12693
		НР - 99%; СП - 70%			9082,82	--	9092	--		1581	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								196465
		РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПРОЕКТИРУЕМОГО ГАЗОПРОВОДА СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ С МАГИСТРАЛЬНОЙ АВТОДОРОГОЙ									
274	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,184	940344,25	794851,10	173023	146253	1534	46704	237305
		НР - 91%; СП - 85%			137158,00	141770,25	25237	26086		17578	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		КОНТРОЛЬНЫЕ ТРУБКИ НА ФУТЛЯРЕ ВЫХОДЕ ИЗ ЗЕМЛИ - 4ШТ									
275	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	4	7034,85	2138,22	28139	8553	5393	17160	48923
		НР - 99%; СП - 85%			3548,30	785,01	14193	3140		3624	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ -4ШТ									
276	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	0,28	24435,18	1752,85	6842	491	4969	1357	8855
		НР - 91%; СП - 85%			4934,79	390,52	1382	109		656	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
277	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	4	1807,17	865,59	7229	3462	953	4606	12782
		НР - 109%; СП - 85%			703,36	362,90	2813	1452		947	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
278	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/Столбики для ограждения/	м3	0,2	24917,00	--	4983	--	4983	--	5382
		СП - 80%			--	--	--	--		399	
279	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Установка таблички-указателя	шт	4	876,10	--	3504	--	416	3336	7387
		НР - 109%; СП - 85%			772,11	--	3088	--		547	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

280	С124-010107-0502 2401-0107-0502 РСНБ РК 2015 прим.	Таблички для указания 140х210мм	100 шт.	0,04	116290,00 --	-- --	4652 --	-- --	4652	-- 372	5024
		УЗЕЛ ЗАЩИТЫ ПОДЗЕМНОГО КАБЕЛЯ -5ШТ									
281	Е11-260101-0401 1126-0101-0401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция на битумном связующем	м3 изоляции	0,4719	129285,79 52276,70	3653,54 976,01	61010 24669	1724 461	34616	19099 6409	86517
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
282	С123-010501-1513 2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	50	2424,00 --	-- --	121200 --	-- --	121200	-- 9696	130896
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								543071
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								4354865

			в т.ч. ст-сть оборудования
2-1/5 Наружный газопровод среднего давления	Тенге	4 354 865	0
ИТОГО	**Тенге**	**4 354 865**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	**Тенге**	**4 354 865**	
Временные здания и сооружения 1.3%	Тенге	56 613	
Итого	**Тенге**	**4 411 478**	
Зимнее удорожание 0.91%	Тенге	40 144	
Итого	**Тенге**	**4 451 622**	
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого со стоимостью оборудования	**Тенге**	**4 451 622**	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	89 032	
Итого	**Тенге**	**4 540 655**	
В т.ч. В ценах 2021г 100% К=1.050036	Тенге	4 767 851	
С понижающим коэффициентом К=0.8999999991719	Тенге	4 291 066	
НДС 12%	Тенге	514 928	
Всего	**Тенге**	**4 805 883,67**	

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города

Алембеков М.

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "RoyalCompany"

Молдабай А.К.

Инженер-эксперт ТОО "RoyalCompany"

Бекенов Д.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.