255	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	160	24487,20	1752,85	3917952	280456	2847930	775365	5068783
		ЗП - 91%, СН - 8%			4934,79	390,52	789566	62483		375465	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
256	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	11,1807	25439,32	11500,64	284429	128585	25065	115121	431514
		ЗП - 69%, СН - 8%			11696,85	3225,43	130779	36063		31964	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
257	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	11,1807	3103,19	509,00	34696	5691	3191	17822	56719
		ЗП - 69%, СН - 8%			2308,82	1,34	25814	15		4201	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
258	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	7,78	553259,00	--	4304355	--	4304355	--	4648703
		СН - 8%			--	--	--	--		344348	
259	Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	5,63875	115858,49	1570,48	653297	8856	66456	400690	1138307
		ЗП - 74%, СН - 8%			102502,50	483,23	577986	2725		84319	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
262	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	487,76405	95,77	2,43	46713	1185	23686	15162	66825
		ЗП - 69%, СН - 8%			44,78	0,27	21842	132		4950	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
263	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	487,76405	158,68	3,44	77398	1678	50181	17801	102815
		ЗП - 69%, СН - 8%			52,36	0,53	25539	259		7616	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

264	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	500	4720,12	188,73	2360060	94365	1682945	441788	3025996
		НР - 72% от ЗП - 8%			1165,50	61,69	582750	30845		224148	
266	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	1250	466,29	17,59	582863	21988	301875	190575	835313
		НР - 72% от ЗП - 8%			207,20	4,55	259000	5688		61875	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**								**28543009**
	ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**								**31714619**

			в т.ч. ст-сть оборудования
2-1/5 Наружный газопровод среднего давления	Тенге	31 714 619	0
ИТОГО	**Тенге**	**31 714 619**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	**Тенге**	**31 714 619**	
Временные здания и сооружения 1.3%	Тенге	412 290	
Итого	**Тенге**	**32 126 909**	
Зимнее удорожание 0.91%	Тенге	292 355	
Итого	**Тенге**	**32 419 264**	
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого со стоимостью оборудования	**Тенге**	**32 419 264**	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	648 385	
Итого	**Тенге**	**33 067 649**	
В т.ч. В ценах 2021г 100% К=1.050036	Тенге	34 722 222	
С понижающим коэффициентом К=0.8999999991719	Тенге	31 250 000	
НДС 12%	Тенге	3 750 000	
Всего	**Тенге**	**35 000 000**	

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города

Макулбеков Б.

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "RoyalCompany"

Молдабай А.К.

Инженер-эксперт ТОО "RoyalCompany"

Бекенов Д.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Инженер: ТОО "RoyalCompany"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Договор №189 от 24.09.2021г; Д.с.№03 от 08.02.2022 г.

Форма 3

Наименование стройки: Строительство магистральных и внутридомовых сетей природного газа в городе Шымкент жилой массив Актас (Актас)

СПРАВКА №6 от 23.06.2022 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2022 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	213 681 571,44	239 323 360,01	138 392 857,14	155 000 000,00	31 250 000,00	35 000 000,00
	Всего к оплате подрядчику	**213 681 571,44**	**239 323 360,01**	**138 392 857,14**	**155 000 000,00**	**31 250 000,00**	**35 000 000,00**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Макулбеков Б.

Технадзор:
Директор ТОО "RoyalCompany"

Ахмедов А.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Инженер: ТОО "RoyalCompany" **Форма-2**
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Договор №189 от 24.09.2021г; Д.с.№03 от 08.02.2022 г.
Наименование стройки: Строительство магистральных и внутридомовых сетей природного газа в городе Шымкент жилой массив Актас (Актас)

А К Т №6
приемки выполненных работ
за июнь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2372,38	35,06	35,06	83176	83176	--	22001	113590
					--	12,88	--	30556		8414	
4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	474,47	790,30	--	374974	--	--	269981	696551
					790,30	--	374974	--		51596	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2372,38	160,53	75,86	380838	179969	--	204581	632252
					84,67	35,10	200869	83271		46834	
6	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	187,6647	4361,59	159,25	818516	29886	592045	203315	1103578
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1047,54	46,80	196586	8783		81747	

		ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА D63X5,8 В ПЭ ФУТЛЯРЕ D110X10,0 ЧЕРЕЗ А/ДОРОГУ /8353.16 СБ/ L=1342М - 207ШТ /ОТКРЫТЫЙ МЕТОД/										
153	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	0,9	643660,00	--	579294	--	579294	--	46344	625638
					--	--	--					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				116672236	30561738	61345870	28353032		3171610
		РАЗДЕЛ 2.НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ										
		СХЕМА ОБВЯЗКИ ГРПШ-6, ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПОДЗЕМНОЙ СЕТИ -85ШТ										
213	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	85	17418,60	1011,75	1480581	85999	182686	1214387		2910566
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			14257,60	320,88	1211896	27275		215597		
225	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,17	940344,25	794851,10	159859	135125	1417	43150		219249
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			137158,00	141770,25	23317	24101		16241		
		СХЕМА ОБВЯЗКИ ГРПШ-10, ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПОДЗЕМНОЙ СЕТИ -146ШТ										
226	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	146	17418,60	1011,75	2543116	147716	313791	2085889		4999325
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			14257,60	320,88	2081610	46848		370320		
238	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,2628	940344,25	794851,10	247122	208887	2190	66705		338934
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			137158,00	141770,25	36045	37257		25106		
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГРПШ-6, ГРПШ-10 -231ШТ										

247	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	184,8	1441,44 1441,44	-- --	266378 266378	-- --	-- --	191792 36654	494824
248	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	184,8	790,30 790,30	-- --	146047 146047	-- --	-- --	105154 20096	271298
249	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	1155	263,23 181,30	24,06 7,14	304031 209402	27789 8247	66840	156707 36859	497596
250	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	1,4553	263823,00 --	-- --	383942 --	-- --	383942	-- 30715	414657
251	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	462	1670,86 1165,50	188,73 61,69	771937 538461	87193 28501	146283	408212 94412	1274562
252	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	5,22522	262867,00 --	-- --	1373538 --	-- --	1373538	-- 109883	1483421
	ЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГРПШ ОТ ПРОВОДОВ ВЛ -125ШТ											
253	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	63,585	1441,44 1441,44	-- --	91654 91654	-- --	-- --	65991 12612	170256
254	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	63,585	790,30 790,30	-- --	50251 50251	-- --	-- --	36181 6915	93347