**Заказчик: ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"**
**Инженер: ТОО "RoyalCompany"**
**Подрядчик: ТОО "Ремстрой"**
**Договор №189 от 24.09.2021г; Д.с.№03 от 08.02.2022 г.**
**Наименование стройки: Строительство магистральных и внутридомовых сетей природного газа в городе Шымкент жилой массив Актас (Актас)**

**Форма 3**

**СПРАВКА №3 от 16.03.2022 г.**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за март месяц 2022 года**

| № п/п | Наименование вида, комплекса работ | Стоимость выполненных работ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | с начало строительства | | с начало года по отчетный месяц | | За отчетный месяц | |
| | | без НДС | с учетом НДС | без НДС | с учетом НДС | без НДС | с учетом НДС |
| 1 | Общестроительные работы | 93 145 857,15 | 104 323 360,01 | 17 857 142,86 | 20 000 000,00 | 17 857 142,86 | 20 000 000,00 |
| | **Всего к оплате подрядчику** | **93 145 857,15** | **104 323 360,01** | **17 857 142,86** | **20 000 000,00** | **17 857 142,86** | **20 000 000,00** |

**Заказчик:**
**Заместитель руководителя ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"**

**Макулбеков Б.**

**Технадзор:**
**Директор ТОО "RoyalCompany"**

**Ахмедов А.Б.**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "Ремстрой"**

**Оспанова Ж.Б.**

**Заказчик: ГУ "Управление энергетики и развития инфраст( гуры города Шымкент"** **Форма-2**

**Инженер: ТОО "RoyalCompany"**

**Подрядчик: ТОО "Ремстрой"**

**Договор №189 от 24.09.2021г; Д.с.№03 от 08.02.2022 г.**

**Наименование стройки: Строительство магистральных и внутридомовых сетей природного газа в городе Шымкент жилой массив Актас (Актас)**

# А К Т №3
## приемки выполненных работ
## за март месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ** | | | | | | | | | |
| | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** *НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 3170,7 | 204,66 | 193,90 | 648915 | 614799 | 0 | 133573 | 845087 |
| | | | | | 10,76 | 47,75 | 34117 | 151401 | | 62599 | |
| 2 | Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 75,66 | 1664,74 | -- | 125954 | -- | -- | 90687 | 233973 |
| | | | | | 1664,74 | -- | 125954 | -- | | 17331 | |
| | | **ГАЗОПРОВОД** | | | | | | | | | |
| 7 | Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 0,92 | 352479,62 | 105417,74 | 324281 | 96984 | 92 | 252797 | 623244 |
| | | | | | 246962,00 | 30592,43 | 227205 | 28145 | | 46166 | |
| 8 | Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 1,865224 | 311291,06 | 83374,12 | 580628 | 155511 | 93 | 464844 | 1129109 |
| | | | | | 227867,00 | 23866,60 | 425023 | 44517 | | 83638 | |
| | | **УСТАНОВКА ФИТИНГОВ** | | | | | | | | | |
| 11 | Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015 | **Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка** *НР - 99%; СП - 8%* | шт. | 231 | 2105,59 | 1354,67 | 486391 | 312929 | -- | 257153 | 803027 |
| | | | | | 750,92 | 373,54 | 173463 | 86288 | | 59484 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка** | **шт.** | **111** | **1428,79** | **919,98** | **158596** | **102117** | **--** | **83780** | **261766** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **508,81** | **253,59** | **56478** | **28148** | | **19390** | |
| 23 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Фасонные части полиэтиленовые: переходы. Установка** | **шт.** | **7** | **1428,79** | **919,98** | **10002** | **6440** | **--** | **5283** | **16508** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **508,81** | **253,59** | **3562** | **1775** | | **1223** | |
| | | **ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА Д63 ИЗ ЗЕМЛИ /8353.05 СБ/ -232ШТ** | | | | | | | | | |
| 70 | Е11-220301-0201<br>1122-0301-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Патрубки водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием** | **км трубопровода** | **0,116** | **716575,87** | **215266,95** | **83123** | **24971** | **1013** | **67327** | **162486** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | **492576,00** | **93695,62** | **57139** | **10869** | | **12036** | |
| 72 | Е11-220301-0105<br>1122-0301-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | **Футляры водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** | **км трубопровода** | **0,13456** | **811616,63** | **237671,47** | **109211** | **31981** | **6215** | **81181** | **205624** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | **527760,00** | **81643,18** | **71015** | **10986** | | **15231** | |
| 74 | Е11-220601-1005<br>1122-0601-1005<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент** | **км трубопровода** | **0,13456** | **1921407,00** | **196739,80** | **258545** | **26473** | **221607** | **17346** | **297962** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | **77770,00** | **52440,96** | **10465** | **7056** | | **22071** | |
| 75 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16<br>прим | **Монтаж пластины** | **т конструкций** | **1,98824** | **57209,55** | **2688,08** | **113746** | **5345** | **4723** | **72200** | **200822** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | **52145,40** | **483,23** | **103678** | **961** | | **14876** | |
| 77 | Е11-220501-0102<br>1122-0501-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка** | **км трубопровода** | **0,2668** | **311291,06** | **83374,12** | **83052** | **22245** | **12** | **66491** | **161506** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **227867,00** | **23866,60** | **60795** | **6368** | | **11963** | |
| 80 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** | **шт.** | **696** | **1428,79** | **919,98** | **994438** | **640306** | **--** | **525324** | **1641343** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **508,81** | **253,59** | **354132** | **176499** | | **121581** | |
| 85 | Е11-221401-0401<br>1122-1401-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.<br>1К=0,18875 | **Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /159х4 мм/** | **футляр** | **232** | **5878,16** | **607,54** | **1363734** | **140949** | **800477** | **420983** | **1927495** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **1820,29** | **12,62** | **422308** | **2928** | | **142777** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА И ПРОВОД** | | | | | | | | | |
| **182** | **Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17** | **Сигнальный провод. Установка** | **м кабеля** | **16648** | **350,41** | **156,97** | **5833626** | **2613237** | **771968** | **2346609** | **8834654** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **147,07** | **48,70** | **2448421** | **810758** | | **654419** | |
| **183** | **С123-060128-0104 2306-0128-0104 РСНБ РК 2015** | **Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | **км** | **1,18** | **96438,00** | **--** | **113797** | **--** | **113797** | **--** | **122901** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **9104** | |
| **184** | **Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3** | **Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3** | **км кабеля** | **16,648** | **28329,91** | **19421,71** | **471636** | **323333** | **--** | **134969** | **655133** |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | **8908,20** | **4382,30** | **148304** | **72957** | | **48528** | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **18122640** | | | | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | | | | | | **18122640** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | **в т.ч. ст-сть оборудования** |
| 2-1/2 Наружный газопровод среднего давления | Тенге | 18 122 640 | |
| **ИТОГО** | **Тенге** | **18 122 640** | **0** |
| Стоимость оборудования | Тенге | 0 | |
| **Итого без стоимости оборудования** | **Тенге** | **18 122 640** | |
| Временные здания и сооружения 1,3% | Тенге | 235 594 | |
| **Итого** | **Тенге** | **18 358 234** | |
| Зимнее удорожание 0,91% | Тенге | 167 060 | |
| **Итого** | **Тенге** | **18 525 294** | |
| Стоимость оборудования | Тенге | 0 | |
| **Итого со стоимостью оборудования** | **Тенге** | **18 525 294** | |
| Непредвиденные затраты 2% | Тенге | 370 506 | |
| **Итого** | **Тенге** | **18 895 800** | |
| В т.ч. В ценах 2021г 100% К=1,050036 | Тенге | 19 841 270 | |
| С понижающим коэффициентом К=0,8999999991719 | Тенге | 17 857 143 | |
| НДС 12% | Тенге | 2 142 857 | |
| **Всего** | **Тенге** | **20 000 000** | |

**Заказчик:**
**Заместитель руководителя ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города**

**Макулбеков Б.**

**Технадзор:**
**Инженер-эксперт ТОО "RoyalCompany"**

**Молдабай А.К.**

**Инженер-эксперт ТОО "RoyalCompany"**

**Бекенов Д.Е.**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "Ремстрой"**

**Оспанова Ж.Б.**