196	С341-040104-0501 4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	31,056	107,00	--	3323	--		--		3589
		СП - 8%			--	--	--	--		266		
197	С341-020101-0117 4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т*км	31,056	48,00	--	1491	--		--		1610
		СП - 8%			--	--	--	--		119		
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ - 308,4М2										
200	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	27,756	2889,36	1241,71	80197	34465	--	65199		157028
		НР - 108%; СП - 80%			1647,65	527,35	45732	14637		11632		
201	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	92,52	364,65	255,14	33737	23605	--	16485		54240
		НР - 108%; СП - 80%			109,51	55,47	10132	5132		4018		
202	С341-040104-0501 4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	148,032	107,00	--	15839	--		--		17106
		СП - 8%			--	--	--	--		1267		
203	С341-020101-0117 4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т*км	148,032	48,00	--	7106	--		--		7674
		СП - 8%			--	--	--	--		568		
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				38834228					

2-1/1 Наружный газопровод среднего давления	Тенге	38 834 228	в т.ч. ст-сть оборудования
ИТОГО	**Тенге**	**38 834 228**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	**Тенге**	**38 834 228**	
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	504 845	
Итого	**Тенге**	**39 339 073**	
Зимнее удорожание 0,91%	Тенге	357 986	
Итого	**Тенге**	**39 697 059**	
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого со стоимостью оборудования	**Тенге**	**39 697 059**	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	793 941	
Итого	**Тенге**	**40 491 000**	
В т.ч. В ценах 2021г 100% К=1,050036	Тенге	42 517 007	
С понижающим коэффициентом К=0,8999999991719	Тенге	38 265 307	
НДС 12%	Тенге	4 591 837	
Всего	**Тенге**	**42 857 143**	

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Макулбеков Б.

Генеральный директор ТОО "RoyalCompany"
Инженер-эксперт ТОО "RoyalCompany"
Молдабай А.К.
Инженер-эксперт ТОО "RoyalCompany"
Бекенов Д.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"
Оспанова Ж.Б.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Инженер: ТОО "RoyalCompany"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Договор №189 от 24.09.2021г; Д.с.№02 от 20.10.2021г.
Наименование стройки: Строительство магистральных и внутридомовых сетей природного газа в городе Шымкент жилой массив Актас (Актас)

Форма 3

СПРАВКА №1 от 25.10.2021г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2021 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	38 265 306	42 857 143	38 265 306	42 857 143	38 265 306	42 857 143
	Удержание аванса 30%	11 479 592	12 857 143	11 479 592	12 857 143	11 479 592	12 857 143
	Всего к оплате подрядчику	**26 785 714**	**30 000 000**	**26 785 714**	**30 000 000**	**26 785 714**	**30 000 000**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Макулбеков Б.

Технадзор:
Директор ТОО "RoyalCompany"

Ахмедов А.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

Оспанова Ж.Б.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Инженер: ТОО "RoyalCompany"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Договор №189 от 24.09.2021г; Д.с.№02 от 20.10.2021г.
Наименование стройки: Строительство магистральных и внутридомовых сетей природного газа в городе Шымкент жилой массив Актас (Актас)

Форма-2

А К Т №1
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Наружный газопровод среднего давления									
		РАЗДЕЛ 1.ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** *НР - 72%; СП - 65%*	м3 грунта	7926,75	204,66 10,76	193,90 47,75	1622289 85292	1536997 378502	--	333932 156498	2112718
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	189,15	1664,74 1664,74	--	314886 314886	--	--	226718 43328	584932
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	6243,1	35,06 --	35,06 12,88	218883 --	218883 80411	--	57896 22142	298921
4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1248,6	790,30 790,30	--	986769 986769	--	--	710473 135779	1833022
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	6243,1	160,53 84,67	75,86 35,10	1002205 528603	473602 219133	--	538370 123246	1663821
6	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	624,3	4361,59 1047,54	159,25 46,80	2722941 653979	99420 29217	1969542	676364 271944	3671250
		ГАЗОПРОВОД									
7	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	2,3095	352479,62 246962,00	105417,74 30592,43	814052 570359	243462 70653	231	634602 115892	1564546

8	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	6,0145	311291,06	83374,12	1872260	501454	300	1498911	3640865
		НР - 99%; СП - 89%			227867,00	23866,60	1370506	143546		269694	
9	С123-010502-0812 2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4665,19	1623,00	--	7571603	--	7571603	--	8177331
		СП - 89%			--	--	--	--		605728	
10	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	12149,29	796,00	--	9670835	--	9670835	--	10444502
		СП - 89%			--	--	--	--		773667	
		УСТАНОВКА ФИТИНГОВ									
11	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	--	2105,59	1354,67	--	--	--	--	--
					750,92	373,54	--	--		--	
12	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Тройник равнопроходной SDR11 ПЭ100 d90 с ЗН	шт	6	10180,88	--	61085	--	61085	--	65972
		СП - 89%			--	--	--	--		4887	
13	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Тройник неравнопроходной SDR11 ПЭ100 d90/63 с ЗН	шт	47	12213,59	--	574039	--	574039	--	619962
		СП - 89%			--	--	--	--		45923	
14	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Тройник равнопроходной SDR11 ПЭ100 d63 с ЗН	шт	178	7549,82	--	1343868	--	1343868	--	1451377
		СП - 89%			--	--	--	--		107509	
17	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d90 с ЗН	шт	18	11162,62	--	200927	--	200927	--	217001
		СП - 89%			--	--	--	--		16074	
18	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Отвод 45град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d90 с ЗН	шт	1	11162,62	--	11163	--	11163	--	12056
		СП - 89%			--	--	--	--		893	
19	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Отвод 30град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d90 с ЗН	шт	2	11162,62	--	22325	--	22325	--	24111
		СП - 89%			--	--	--	--		1786	
20	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН	шт	73	5144,62	--	375557	--	375557	--	405602
		СП - 89%			--	--	--	--		30045	
21	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Отвод 45град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН	шт	6	5144,62	--	30868	--	30868	--	33337
		СП - 89%			--	--	--	--		2469	
22	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Отвод 30град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН	шт	11	5144,62	--	56591	--	56591	--	61118
		СП - 89%			--	--	--	--		4527	
24	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Переход ПЭ100 SDR11 ГАЗ d90/63 с ЗН	шт	7	11663,52	--	81645	--	81645	--	88177
		СП - 89%			--	--	--	--		6532	
183	С123-060128-0104 2306-0128-0104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	15,467	96438,00	--	1491650	--	1491650	--	1610982
		СП - 89%			--	--	--	--		119332	
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ -64,7М2									
195	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	19,41	364,65	255,14	7078	4953	--	3458	11379
		НР - 188%; СП - 89%			109,51	55,47	2126	1077		843	

196	С341-040104-0501 4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	31,056	✓	107,00	--	3323	--	--	--	3589
		СП - 8%				--	--	--	--		266	
197	С341-020101-0117 4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	31,056	✓	48,00	--	1491	--	--	--	1610
		СП - 8%				--	--	--	--		119	
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ - 308,4М2										
200	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	27,756	✓	2889,36	1241,71	80197	34465	--	65199	157028
		НР - 108%; СП - 8%				1647,65	527,35	45732	14637		11632	
201	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	92,52	✓	364,65	255,14	33737	23605	--	16485	54240
		НР - 108%; СП - 8%				109,51	55,47	10132	5132		4018	
202	С341-040104-0501 4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	148,032	✓	107,00	--	15839	--	--	--	17106
		СП - 8%				--	--	--	--		1267	
203	С341-020101-0117 4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	148,032	✓	48,00	--	7106	--	--	--	7674
		СП - 8%				--	--	--	--		568	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге					38834228				

в т.ч. ст-сть оборудования

2-1/1 Наружный газопровод среднего давления	Тенге	38 834 228	
ИТОГО	**Тенге**	**38 834 228**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	**Тенге**	**38 834 228**	
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	504 845	
Итого	**Тенге**	**39 339 073**	
Зимнее удорожание 0,91%	Тенге	357 986	
Итого	**Тенге**	**39 697 059**	
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого со стоимостью оборудования	**Тенге**	**39 697 059**	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	793 941	
Итого	**Тенге**	**40 491 000**	
В т.ч. В ценах 2021г 100% К=1,050036	Тенге	42 517 007	
С понижающим коэффициентом К=0,8999999991719	Тенге	38 265 307	
НДС 12%	Тенге	4 591 837	
Всего	**Тенге**	**42 857 143**	

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

_____ Макулбеков Б.

Составил:
Инженер-эксперт ТОО "RoyalCompany"

_____ Молдабай А.К.

Инженер-эксперт ТОО "RoyalCompany"

_____ Бекенов Д.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

_____ Оспанов Ж.Б.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Инженер: ТОО "RoyalCompany"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Договор №189 от 24.09.2021г; Д.с.№02 от 20.10.2021г.
Наименование стройки: Строительство магистральных и внутридомовых сетей природного газа в городе Шымкент жилой массив Актас (Актас)

Форма 3

СПРАВКА №1 от 25.10.2021г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2021 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	38 265 306	42 857 143	38 265 306	42 857 143	38 265 306	42 857 143
	Удержание аванса 30%	11 479 592	12 857 143	11 479 592	12 857 143	11 479 592	12 857 143
	Всего к оплате подрядчику	**26 785 714**	**30 000 000**	**26 785 714**	**30 000 000**	**26 785 714**	**30 000 000**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент

Макулбеков Б.

Технадзор:
Директор ТОО "RoyalCompany"

Ахмедов А.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

Оспанова Ж.Б.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Инженер: ТОО "RoyalCompany"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Договор №189 от 24.09.2021г; Д.с.№02 от 20.10.2021г.
Наименование стройки: Строительство магистральных и внутридомовых сетей природного газа в городе Шымкент жилой массив Актас (Актас)

Форма-2

А К Т №1
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Наружный газопровод среднего давления									
		РАЗДЕЛ 1.ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	**Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**									
		НР - 72% СП - 85%	**м3 грунта**	**7926,75**	204,66	193,90	1622289	1536997	--	333932	2112718
					10,76	47,75	85292	378502		156498	
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**									
		НР - 72% СП - 85%	**м3 грунта**	**189,15**	1664,74	--	314886	--	--	226718	584932
					1664,74	--	314886	--		43328	
3	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**									
		НР - 72% СП - 85%	**м3 грунта**	**6243,1**	35,06	35,06	218883	218883	--	57896	298921
					--	12,88	--	80411		22142	
4	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**									
		НР - 72% СП - 85%	**м3 грунта**	**1248,6**	790,30	--	986769	--	--	710473	1833022
					790,30	--	986769	--		135779	
5	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**									
		НР - 72% СП - 85%	**м3 уплотненного грунта**	**6243,1**	160,53	75,86	1002205	473602	--	538370	1663821
					84,67	35,10	528603	219133		123246	
6	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**									
		НР - 95% СП - 85%	**м3 основания**	**624,3**	4361,59	159,25	2722941	99420	1969542	676364	3671250
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1047,54	46,80	653979	29217		271944	
		ГАЗОПРОВОД									
7	**Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка**									
		НР - 99% СП - 85%	**км трубопровода**	**2,3095**	352479,62	105417,74	814052	243462	231	634602	1564546
					246962,00	30592,43	570359	70653		115892	

8	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	6,0145	311291,06	83374,12	1872260	501454	300	1498911	3640865
		НР - 99%; СП - 85%			227867,00	23866,60	1370506	143546		269694	
9	С123-010502-0812 2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4665,19	1623,00	--	7571603	--	7571603	--	8177331
		СП - 85%			--	--	--	--		605728	
10	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	12149,29	796,00	--	9670835	--	9670835	--	10444502
		СП - 85%			--	--	--	--		773667	
		УСТАНОВКА ФИТИНГОВ									
11	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	--	2105,59	1354,67	--	--	--	--	--
12	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Тройник равнопроходной SDR11 ПЭ100 d90 с ЗН	шт	6	750,92	373,54	--	--		--	
		СП - 85%			10180,88	--	61085	--	61085	--	65972
13	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Тройник неравнопроходной SDR11 ПЭ100 d90/63 с ЗН	шт	47	--	--	--	--		4887	
		СП - 85%			12213,59	--	574039	--	574039	--	619962
14	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Тройник равнопроходной SDR11 ПЭ100 d63 с ЗН	шт	178	--	--	--	--		45923	
		СП - 85%			7549,82	--	1343868	--	1343868	--	1451377
17	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d90 с ЗН	шт	18	--	--	--	--		107509	
		СП - 85%			11162,62	--	200927	--	200927	--	217001
18	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Отвод 45град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d90 с ЗН	шт	1	--	--	--	--		16074	
		СП - 85%			11162,62	--	11163	--	11163	--	12056
19	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Отвод 30град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d90 с ЗН	шт	2	--	--	--	--		893	
		СП - 85%			11162,62	--	22325	--	22325	--	24111
20	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН	шт	73	--	--	--	--		1786	
		СП - 85%			5144,62	--	375557	--	375557	--	405602
21	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Отвод 45град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН	шт	6	--	--	--	--		30045	
		СП - 85%			5144,62	--	30868	--	30868	--	33337
22	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Отвод 30град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН	шт	11	--	--	--	--		2469	
		СП - 85%			5144,62	--	56591	--	56591	--	61118
24	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Переход ПЭ100 SDR11 ГАЗ d90/63 с ЗН	шт	7	--	--	--	--		4527	
		СП - 85%			11663,52	--	81645	--	81645	--	88177
183	С123-060128-0104 2306-0128-0104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	15,467	--	--	--	--		6532	
		СП - 85%			96438,00	--	1491650	--	1491650	--	1610982
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ -64,7М2			--	--	--	--		119332	
195	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	19,41	364,65	255,14	7078	4953	--	3458	11379
		НР - 198%; СП - 85%			109,51	55,47	2126	1077		843	